

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

19.05.2020 р. о 15.00

Засідання проводив: **ЧЕРНИШОВ О.М.**

Присутні члени Комісії: **ШКУРАКОВ В.О.** (за дорученням **МАРЧЕНКА С.М.**), **КРИКЛІЙ В.А.**, **БОЙКО Ю.М.** (за дорученням **БУСЛАВЕЦЬ О.А.**), **ШАТАЛОВА С.В.** (за дорученням **СТЕПАНОВА М.В.**), **ПІТЦИК І.М.** (за дорученням **ЛАЗЕБНОЇ М.В.**), **КРУЛЬКО І.І.**, **ГЕВКО В.Л.**, **ТРУХІН О.М.**, **КУЗБИТ Ю.М.**, **ЛУНЧЕНКО В.В.**, **МОЛОТОК І.Ф.**, **ПУРТОВА А.А.**, **САЛАМАХА О.І.**, **ГОНЧАРЕНКО О.О.**, **ЗАДОРОВНИЙ М.М.**, **КУНАЄВ А.Ю.**, **ЛАБА М.М.**, **ТІСТИК Р.Я.**, **НОВІКОВА І.Ю.**

Запрошені: **ДЯДЮРА І.Г.**, **ВАТУЛЬОВ А.В.**, **БОРУХОВСЬКИЙ Б.В.**, **БОГАЧОВА О.В.**, **ДАНИЛЕНКО С.В.**, **ЗАБОЛОТНИЙ Д.І.**, **ЗЮКОВ О.Л.**, **КОНДРАТЕНКО М.Ю.**, **КАЛАШНИК С.В.**, **КРАМАРЕНКО Є.Г.**, **КУРЛЯК В.Ю.**, **КУШНІРОВ В.А.**, **МЕЛЬНИК В.П.**, **ОБУХОВ Р.І.**, **ПРИЛИПКО С.І.**, **СТЕЦЕНКО Ю.В.**, **ТАРАНОВ І.М.**, **ТАБУРЕЦЬ І.І.**, **ФАНТА Г.Ф.**, **ШАПАРЕНКО В.П.**, **ЯВОН М.О.**, **ЯКУБІВСЬКИЙ В.Л.**

На засіданні Комісії присутні 20 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Стан розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за 2019 рік станом на 01.01.2020 р. (на основі наданих звітів ГРБК).

1.1. Узагальнена інформація за 2019 рік.

1.2. Інформація головних розпорядників бюджетних коштів / виконавців проектів щодо проблем їх реалізації та шляхів вирішення.

1.3. Рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2019 рік.

2. Стан розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за I квартал 2020 року станом на 01.04.2020 (на основі наданих звітів ГРБК).

2.1. Узагальнена інформація за I квартал 2020 року.

2.2. Розгляд та прийняття рішення щодо державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено Державним бюджетом у 2020 році, та які потребують уточнення (зміни) заходів за проектами з метою затвердження паспорту відповідної бюджетної програми.

3. Прийняття рішення щодо організації роботи Комісії у 2020 році.

4. Інші питання

Рішення: Затвердити порядок денний

Прийнято: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1.1

Вітальне слово заступника Голови Комісії Чернишова О.М

Узагальнена інформація щодо моніторингу за 2019 рік

Здійснено моніторинг 41 державного інвестиційного проекту, з них фінансуються із:

34 проекти – загальний фонд;

2 проект – спеціальний фонд та інші бюджетні програми;

5 проектів – за рахунок кредитних коштів.

Загальний обсяг фінансування 41 проекту, передбачених Державним бюджетом на 2019 рік, становить 10 081,524млн. гривень, з яких :

2 539,433 млн. грн. – загальний фонд, (34 проекти)

2249,84 млн. грн. – спец. фонд та інші бюджетні програми (2 проекти),

5 292,251 млн. грн. – за рахунок коштів французького, польського та угорського кредитів (5 проектів)

Із загального обсягу фінансування 34 проектів у сумі 2 539,433 млн. грн. вибірка коштів склала 91% або 2 249, 841 млн. грн., (тоді як у 2016 році вибірка коштів становила 75% або 748 млн. гривень із загального обсягу фінансування 1 млрд. грн. для 10 проектів, у 2017 році - 82% або 1 564 млн. грн. із загального обсягу фінансування 1 850 млн. грн., у 2018 році - 96,3 % або 1756, 663 млн. грн. із загального обсягу фінансування 1 824,6 млн. грн.), а саме:

8 проектів – 0%, кошти по 4 проектам були перерозподілені на інші проекти за результатами моніторингу протягом року (МОЗ, МКМС, НАМНУ, Мінекоенерго),

4 проекти – до 50%, (МКМС, Мін`юст),

8 проектів – 50-90% (Мінекоенерго, НАМНУ, МОН)

14 проектів вибірка 90%-100% (МОЗ, ДУС, НАМНУ, МКМС, МОН, Укравтодор, ГУР, МОН)

За результатами моніторингу проектів також встановлено, що за 2019 рік повністю завершено реалізацію 4-х проектів у сфері охорони здоров'я, сфері освіти та соціально-культурній сфері, проте один проект (НАМНУ) недофінансовано та існує зареєстрована кредиторська заборгованість.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.01.2020 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

Також головууючий Комісії запропонував затвердити критерії оцінки стану виконання державних інвестиційних проектів (додаються до Протоколу).

Рішення: затвердити критерії та провести оцінку стану реалізації ДІП за цими критеріями.

Прийнято: ЗА - 20, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 1.2

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДП – 4 984 492,468 тис. грн.

Фінансування - 99,8% із доведених Мінфіном за 2019 рік 870 000 тис. грн. профінансовано 868 457,175 тис. грн.

Виконання -24,6% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 214 060,689 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році на суму 654 396,491 тис. грн.

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Боруховський Б.В.

Боруховський Б.В. повідомив, що на сьогодні існує дебіторська заборгованість по проекту за рахунок авансових платежів 2019 року, яка в основному передбачена для закупівлі обладнання для лікарні, втім у цілому по проекту завершено будівлю, оснащено всі онковідділення, введено в експлуатацію 2 пусковий комплекс для можливості відкриття такого відділення. Також Боруховський Б. В. повідомив про необхідність додаткового фінансування у 2020 році для завершення всіх будівельних робіт за проектом у сумі 257 млн. грн.

Члени комісії висловили занепокоєння щодо низького відсотку виконання робіт за проектом у 2019 році та запропонували запросити у ДП "Укрмедпроектбуд" інформацію, що підтверджує виконання робіт за рахунок авансових платежів 2019 та 2020 року у розрізі робіт з термінами закриття їх актами виконаних робіт, а також на що саме планується спрямувати додаткову потребу у обсязі 257 млн. грн.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

- Рішення:**
1. ДП "Укрмедпроектбуд" надати Мінекономіки в термін до **25.05.2020 року** ґрунтовне пояснення щодо виконання робіт за рахунок сплачених авансових платежів у 2019 та 2020 роках з підтверджуючими документами (копії укладених договорів, актів виконаних робіт тощо) та поясненням щодо термінів закриття цих платежів, а також обґрунтування додаткової потреби фінансування у обсязі 257 млн. грн.
 2. Мінекономіки направити отриману інформацію членам Комісії.
 3. Головному розпоряднику бюджетних коштів МОЗ взяти під особистий контроль ситуацію з виконанням робіт по проекту та разом з відповідальним виконавцем за проектом запросити членів Комісії до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з метою огляду фактичного стану реалізації проекту.
 4. Під час відбору проекту на 2021 рік врахувати відсоток виконання робіт, у тому числі за рахунок сплачених авансових платежів.
 5. Стан реалізації проекту оцінити після отримання всіх підтверджуючих документів від ДП "Укрмедпроектбуд".

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Загальна вартість ДП – 2 562 674,56 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном за 2019 рік 1 000 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання - 0%

Загальний обсяг коштів на 2019 рік було передбачено у обсязі 150 000,00 тис. грн. Комісією за результатами моніторингу перерозподілено кошти у сумі 149 000,00 тис.грн. на інші ДП.

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Боруховський Б.В.

Інформацію Шаталової С. В. щодо стану та причин не реалізації проекту взято до відома. Також відзначено, що у лютому 2020 року функцій замовника за проектами Національного інституту раку, у тому числі за цим проектом, передано від ДБЦ МОЗ до ДП "Укрмедпроектбуд", проте фактичної передачі документації від попереднього підприємства не відбулось.

Тому не було можливості подати вчасно такі проекти для участі у відборі на 2021-2023 роки. При цьому існує нагальна необхідність щодо реалізації цього проекту.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **незадовільний**.

2. Вирішити питання подальшої реалізації проекту на наступному засіданні Комісії.

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів **невідкладно** забезпечити фактичну передачу всіх необхідних документів (справ) до ДП "Укрмедпроектбуд" про що повідомити Комісію на найближчому засіданні.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

3) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106 152 тис. грн.

Фінансування: 0%

Виконання – 0%

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Боруховський Б.В.

Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 50 000,00 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено всі кошти на інші проекти.

Інформацію Шаталової С. В. щодо стану та причин не реалізації проекту взято до відома. Також Шаталова С. В. повідомила про передачу функцій замовника за проектом у лютому 2020 року від ДБЦ МОЗ до ДП "Укрмедпроектбуд". Оскільки проект не реалізовувався у попередні роки та відсутня проектна документація, проект було подано до Мінекономіки у 2020 році з метою отримання паспорту бюджетної програми.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** у зв'язку з перерозподілом коштів.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

4) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку

Загальна вартість ДП - 77, 246 млн. грн.

Фінансування - 0%,

Виконання - 0%

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Боруховський Б.В.

Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року – 28 056,6 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено всі кошти на інші проекти.

Інформацію Шаталової С. В. щодо стану та причин не реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** зв'язку з перерозподілом коштів.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

5) Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Загальна вартість ДП – 199 135,952 тис. грн.

Фінансування - 0 % із доведених Мінфіном за 2019 рік 27 000 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання - 0%

Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року – 48 190,00 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено кошти у сумі 21 190,00 тис. грн. інші проекти. Також, за ініціативи МОЗ та у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації, розпорядженням КМУ від 18.12.2019 № 1276 кошти у сумі 27 000 тис. грн. перерозподілено на інший проект, але перерозподіл Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не погоджено.

Доповідач: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В.

Інформацію Шаталової С. В. щодо стану та причин не реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 20 , ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

6) Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди, 32

Загальна вартість ДП – 644 683 тис грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 рік 7 800 тис. грн. профінансовано 7 799,07 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано коригування проектної документації на загальну суму 7 799,07 тис. грн.)

Доповідач: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф.

Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 100 000,00 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено кошти у обсязі 92 200,00 тис. грн. на інші проекти.

На засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів 31.10.2019 було прийнято рішення щодо призупинення реалізації Проекту до моменту повторного розгляду його у 2020 році під час відбору на 2021-2023 роки на основі наданої до 01.02.2020 відповідної інформації від НАМНУ, у тому числі щодо обґрунтувань та пояснень стосовно причин збільшення вартості майже у 4 рази.

Відповідний проект подано НАМНУ, проте відповідно до вимог пункту 19 Порядку його не допущено до участі у відборі.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Міністру охорони здоров'я Степанову М.В. на наступному засіданні Комісії доповісти стосовно реформи медичних закладів третинної ланки, у тому числі НАМНУ.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

7) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

Загальна вартість ДПП – 2 837 683 тис. грн.

Фінансування - 88% із доведених Мінфіном за 2019 рік 208 480,3 тис. грн. профінансовано 183 480,3 тис. грн.

Виконання – 19% (виконано будівельні роботи на загальну суму 39 048,686 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році на суму 144 431, 6 тис. грн.

Доповідач: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: стан реалізації проекту визнати частково задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

8) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Корикування

Загальна вартість ДПП – 427 500 тис. грн.

Фінансування: 70% із доведених Мінфіном за 2019 рік 101 976 тис. грн. профінансовано 71 551,5 тис. грн.

Виконання – 38% (виконано будівельні роботи на загальну суму 38 782,187 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році на суму 32 769,313 тис. грн.

Доповідач: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф.

Фінансування та виконання проекту на 70% було спричинено у зв'язку з призупиненням за дорученням Прем'єр-Міністра України від 17.12.2019 видатків на реалізацію Проекту у грудні 2019 р. (значна сума асигнувань була передбачена на грудень).

Інформацію представника НАМНУ щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

9) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання

Загальна вартість ДП – 189 255,4 тис. грн.

Фінансування - 0% із доведених Мінфіном за 2019 р. 22 241,6 тис. грн.

Виконання – 0%

Ступінь будівельної готовності проекту - 87,76%

Доповідач: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф.

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" укладено договір з товариством з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТБУД-8" від 11.10.2019 № 03/10/2019 на суму 22 240,798 тис. грн. та 17.10.2019 додаткову угоду з підрядною організацією на суму 21 502, 030 тис. гривень (обсяг договору зменшено на 738,768 тис. гривень без зміни обсягу робіт).

Оскільки Проект передбачалось повністю реалізувати у 2019 році, про що відповідальний виконавець надав офіційне підтвердження, проте фінансування у 2019 році не здійснювалось. У державному бюджеті на 2020 рік не передбачено коштів на реалізацію Проекту. Головним розпорядником НАМНУ подано уточнений проект з відповідною потребою коштів на 2021 рік. Разом з тим, Інститут листом від 10.01.2020 №8 звертався до Мінекономіки з метою забезпечення його фінансування у 2020 році.

Подальша реалізація проекту можлива за рішенням Комісії.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

2. Розглянути питання доцільності подальшої реалізації проекту під час відбору проектів на 2021 – 2023 роки.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

10) Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" з метою приведення їх до санітарних норм

Загальна вартість ДП – 88 794,2 тис. грн.

Фінансування - 72% із доведених Мінфіном за 2019 р. 42 061 тис. грн. профінансовано 30 240,61 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 42 061 тис. грн.)

Доповідач: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф.

У 2019 році роботи за проектом виконано на 100%, при цьому існує кредиторська заборгованість, яка підтверджена довідками НАМНУ та Казначейства, у сумі 11 490,805 тис.

гривень. Оскільки завершення Проекту планувалося у 2019 році державним бюджетом на 2020 рік коштів на реалізацію Проекту не передбачено.

Уточнений Проект подано НАМНУ 28.02.2020 з метою передбачення фінансування для погашення кредиторської заборгованості у 2020 році за умови виділення додаткових коштів або у 2021 році за результатами відбору.

Проект потребує розгляду та прийняти рішення Комісії щодо його дофінансування у разі передбачення додаткового фінансування у 2020 році або у 2021 році за результатами відбору.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Розглянути можливість передбачення видатків у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

11) Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги

Загальна вартість ДП – 15 310,0 тис. грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. 5 310 тис. грн. профінансовано 5 310,0 тис. грн.

Виконання - 100% (закуплено медичне обладнання на суму 5 310,0 тис. грн., проект завершено)

Доповідач: заступник Керівника ДУС – Прилипко С.І.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

12) Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

Загальна вартість ДП – 4 179 351,39 тис. грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. 20 000 тис. грн. профінансовано 19 959,1 тис. грн.

Виконання – 100% (зроблено коригування проектної документації Стадії П та виконані роботи із влаштування системи постійного освітлення будівлі Старого арсеналу на загальну суму 19 959,1 тис. грн.)

Доповідач: заступник Керівника ДУС – Прилипко С. І.

Інформацію Прилипко С. І. щодо стану реалізації проекту стосовно виконання у повному обсязі запланованих у 2019 році робіт взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

13) Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчового блоку)

Загальна вартість ДПП – 177 742,0 тис. грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. 10 000,0 тис. грн. профінансовано 10 000,0 тис. грн.

Виконання – 90% (виконано будівельних робіт на загальну суму 9 000,0 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році на суму 1 000,0 тис. грн.

Доповідач: заступник Керівника ДУС – Прилипко С. І.

Інформацію Прилипко С.І щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

14) Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

Загальна вартість ДПП – 727 519,0 тис. грн.

Фінансування - 59% із доведених Мінфіном за 2019 р. 7 500,0 тис. грн. профінансовано 4 442,0 тис. грн.

Виконання – 7% (розроблено ПКД стадії "Робоча документація" на реконструкцію підпірної стінки та гідроізоляції на суму 543,7 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році у сумі 3898, 3 тис. грн.

Доповідач: заступник Керівника ДУС – Прилипко С. І.

Прилипко С.І. доповів, що у 2019 році розроблено ПКД стадії "Робоча документація" на реконструкцію підпірної стінки та гідроізоляції та надано аванс на виконання будівельних робіт у сумі 3898, 3 тис. грн, які будуть підтверджені актами виконання робіт у терміни відповідно до законодавства.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково незадовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП)

15) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Загальна вартість ДПП - 150 000 тис. грн.

Фінансування - 0% з доведених Мінфіном за 2019 рік асигнувань у обсязі 10 000,0 тис. грн.

Виконання - 0%

МКІП не надано звіт про моніторинг стану реалізації Проекту за 2019 рік, а також впродовж 2019 року такі звіти не надходили, про що неодноразово було зазначено в протоколах засідання Комісії.

За зверненням Мінкультури та рішенням Комісії від 09.07.2019 реалізація Проекту зупинена, а кошти на його реалізацію перерозподілено на інші проекти Мінкультури. Відповідно до протоколів Комісії за 2019 рік направлено звернення до Держаудитслужби стосовно необхідності перевірки використання державних капітальних вкладень, виділених на реалізацію проекту.

Листом від 26.03.2020 Держаудитслужба надала Мінекономіки звіт, в якому зазначено про низку порушень та причин, які негативно вплинули на реалізацію проекту. Держаудитслужба надіслала МКІП та Заповіднику звіт з пропозиціями, які спрямовані на поліпшення ефективності витрачання бюджетних коштів під час виконання Проекту.

Доповідач: представник МКІП – Якубівський В.Л.

Інформацію про стан реалізації проекту та його призупинення взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати незадовільним.
2. Мінекономіки надіслати аудиторський звіт проекту всім членам Комісії.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

16) Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання та вентиляції

Загальна вартість ДІП - 134 171 тис. грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. 37 088,30 тис. грн. профінансовано 37 008, 30 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано робіт з модернізації систем теплопостачання, утеплення покрівлі театру, заміни zenітних ліхтарів та придбано обладнання на загальну суму 37 008,30 тис. грн.)

Доповідач: представник МКІП – Якубівський В.Л.

Якубівський В.Л. звернувся до членів Комісії з проханням відновити фінансування за проектом, яке було передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.
2. Розглянути питання щодо можливості відновлення фінансування у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

17) Реставрація з переплануванням горіщних приміщень в буд. № 5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горіща

Загальна вартість ДП - 13 696 тис. грн.

Фінансування - 92 % із доведених Мінфіном за 2019 р. 8 328,8 тис. грн. профінансовано 7 639,7 тис. грн. із загального фонду держбюджету, 221,7 тис. грн. – власні кошти (спецфонд академії).

Виконання – 100% (виконано будівельно-монтажні робіт та встановлено обладнання на загальну суму 7639,7 тис. грн.)

Відповідно до протоколів Комісії за 2019 рік направлено звернення до Держаудитслужби стосовно перевірки використання державних капітальних вкладень, виділених на його реалізацію. Листом від 19.02.2020 Держаудитслужба направила Мінекономіки звіт, в якому зазначено про низку порушень та причин, які негативно вплинули на реалізацію проекту. Держаудитслужба надіслала МКІП та Львівській музичній академії звіт та пропозиції за результатами фінансового аудиту.

У зв'язку з тим, що державні капітальні вкладення надійшли на рахунок академії в кінці року (28.12.2019), неможливим було освоїти залишок коштів на суму 689,1 тис. грн., які були повернуті до державного бюджету. *Доповідач: представник МКІП – Якубівський В.Л.*

Якубівський В.Л. доповів, що всі роботи по проекту виконані. Проект завершено.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера освіти

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

18) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Загальна вартість ДП - 94 508,01 тис. грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. 35 000,0 тис. грн. профінансовано 35 000,0 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 35 000,0 тис. грн.)

Доповідачі: заступник Міністра МОН – Даниленко С.В., ректор Львівського національного університету імені Івана Франка – Мельник В.П.

Мельник В.П. доповів, що заплановані роботи по проекту у 2019 році виконані в повному обсязі та звернувся до членів Комісії з проханням відновити фінансування за проектом, яке було передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», оскільки у 2020 році планувалось завершити проект і на відбір 2021 року він не був поданий до Мінекономіки.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Розглянути питання щодо можливості відновлення фінансування у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

19) Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

Загальна вартість ДПП – 193 342,174 тис.грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. 60 364,6 тис. грн. профінансовано 60 364,6 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано будівельних робіт на загальну суму 60 462,287 тис. грн., з яких 60 364,6 тис. грн. – державний бюджет, 97,687 тис. грн. – власні кошти та інші джерела)

Доповідач: заступник Міністра МОН – Даниленко С.В.

Даниленко С.В. доповіла, що заплановані роботи по проекту у 2019 році виконані в повному обсязі та звернулась до членів Комісії з проханням відновити фінансування за проектом, яке було передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Розглянути питання щодо можливості відновлення фінансування у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

20) Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

Загальна вартість ДПП – 271 972,0 тис. грн.

Фінансування - 84% із доведених Мінфіном за 2019 р. 73 500,0 тис. грн. профінансовано 61 424, 21 тис. грн.

Виконання – 84% (виконані будівельні роботи, закуплені авіаційні тренажери та літаки на суму 61 424,208 тис. грн. (з них кошти у сумі 534,921 тис. грн. повернені НАУ 03.01.2020 як курсова різниця і повернені в дохід загального фонду Державного бюджету)

Доповідач: заступник Міністра МОН – Даниленко С.В.

Даниленко С.В. доповіла, що не всі роботи заплановані по проекту у 2019 році виконані в повному обсязі, оскільки вносились зміни до паспорту бюджетної програми через технічну помилку, пов'язану з назвою аеродрому «Кіровоград», також відбулась економія по деяким тендерах.

Разом з тим, доповідач звернулась до членів Комісії з проханням відновити фінансування за проектом, яке було передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Розглянути питання щодо можливості відновлення фінансування у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

21) Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафія Дашковича, 24, у м. Черкаси.

Загальна вартість ДПП – 60 130,5 тис. грн.

Фінансування - 96% із доведених Мінфіном за 2019 р. 45 000,00 тис. грн. профінансовано 43 125,92 тис. грн.

Виконання – 96% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 43 125,92 тис. грн.)

Доповідач: заступник Міністра МОН – Даниленко С.В.

Даниленко С.В. доповіла, що всі роботи по проекту у 2019 році виконані в повному обсязі та проект завершений.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

22) Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва

Загальна вартість ДПП – 192 056, 8 тис. грн.

Фінансування - 81% із доведених Мінфіном за 2019 р. 18 000,0 тис. грн. (за КПК 2201240 – 10 000,0; за КПК 2201160 – 8 000,0 тис. грн.) профінансовано за КПК 2201240 – 10 000,0 тис. грн., за КПК 2201160 – 4 563,50 тис. грн.)

Виконання – 81% (завершено розробку ПКД та виконано будівельних робіт на загальну суму 14 563,50 тис. грн.)

Доповідач: заступник Міністра МОН – Даниленко С.В.

Даниленко С.В. доповіла, що всі кошти передбачені планом на 2019 рік за КПК 2201240 освоєні у повному обсязі та звернулась до членів Комісії з проханням відновити фінансування за проектом, яке було передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», оскільки у 2020 році вже виконані роботи на суму 791 631,99 грн, оскільки без цього фінансування виконавець не зможе отримати грант.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Розглянути питання щодо можливості відновлення фінансування у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

23) Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія" (реалізація у 2019 році за рахунок бюджетної програми МОН, оскільки планувалось завершення у 2018 році)

Загальна вартість ДП – 122 324,7 тис. грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. за КПКВ 2201160 - 7777,7 тис. грн. профінансовано 7777,7 тис. грн. (7281,3 тис. грн.- загальний фонд, 496,4 тис. грн.- спец. фонд)

Виконання – 100% (Будівельні роботи по проекту виконані у сумі 7777,7 тис. грн.)

Доповідач: заступник Міністра МОН – Даниленко С.В.

Даниленко С.В. доповіла, що всі роботи по проекту виконані. Проект завершено.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінекоенерго

24) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Загальна вартість ДП – 1 410 148 тис. грн.

Фінансування - 81% із доведених Мінфіном за 2019 р. 45 000,00 тис. грн. профінансовано 36 480,9 тис. грн.

Виконання – 86% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 38 789, 554 тис. грн., **кредиторська заборгованість** зареєстрована в органах Казначейства в обсязі 2 308,654 тис. грн., з яких по реконструкції Томаківської насосної станції – 550,0 тис. грн., та Знам'янській захисній дамбі – 1 758, 7 тис. грн.).

Доповідач: заступник Міністра Мінекоенерго – Бойко Ю. М.

Введено в експлуатацію Білозірську насосну станцію.

Відставання від графіку реалізації проекту спричинене затвердженням паспорту бюджетної програми лише 09.08.2019 та необхідністю внесення змін до плану заходів з реалізації проекту та порядку використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2407800 та реорганізаційними процесами в структурі Мінекоенерго.

Причинами недофінансування проекту було призупинення за дорученням Прем'єр-Міністра України від 17.12.2019 видатків на реалізацію Проекту у грудні 2019 р. (значна сума асигнувань була передбачена на грудень) і тому виникла кредиторська заборгованість за виконані підрядником роботи.

Інформацію Бойко Ю.М. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою вчасної реалізації запланованих заходів та забезпечити вчасне подання звітів по моніторингу стану реалізації проектів.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

25) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДП – 76 552 тис. грн.

Фінансування - 53% із доведених Мінфіном за 2019 р. 18 000,0 тис. грн., профінансовано 9 490,0 тис. грн.

Виконання – 81% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 14 621, 881 тис. грн.), **кредиторська заборгованість** зареєстрована в органах Казначейства в обсязі 5 131, 881 тис. грн. по 5-ти розпочатих об'єктах).

Доповідач: заступник Міністра – Мінекоенерго Бойко Ю. М.

Відставання від графіку реалізації проекту спричинене необхідністю внесення змін до паспорту бюджетної програми у зв'язку з перерозподілом капітальних вкладень, необхідністю внесення змін до плану заходів з реалізації проекту та порядку використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2407160, та реорганізаційними процесами в структурі Мінекоенерго.

Причинами недофінансування проекту також було призупинення за дорученням Прем'єр-Міністра України від 17.12.2019 видатків на реалізацію Проекту у грудні 2019 р. (значна сума асигнувань була передбачена на грудень) і тому виникла кредиторська заборгованість підряднику за виконані роботи.

Інформацію Бойко Ю. М. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою вчасної реалізації запланованих заходів та забезпечити вчасне подання звітів по моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

26) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДП – 1 485 166,4 тис. грн.

Фінансування - 0% із доведених Мінфіном за 2019 р. 10 000,0 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 39% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 3 851,449 тис. грн., на яку зареєстрована кредиторська заборгованість в органах Казначейства). Також виконано і профінансовано робіт на 2000,0 тис. грн., за рахунок Львівського обласного природоохоронного фонду (спеціальний фонд).

Доповідач: заступник Міністра – Мінекоенерго Бойко Ю. М.

Відставання від графіку реалізації проекту спричинене затвердженням паспорту бюджетної програми лише 23.12.2019 та необхідністю внесення змін до плану заходів з реалізації проекту та порядку використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2407170 та реорганізаційними процесами в структурі Мінекоенерго.

Причинами недофінансування проекту було призупинення за дорученням Прем'єр-Міністра України від 17.12.2019 видатків на реалізацію Проекту у грудні 2019 р. (значна сума асигнувань була передбачена на грудень) і тому виникла кредиторська заборгованість підряднику за виконані роботи.

Інформацію Бойко Ю.М. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою вчасної реалізації запланованих заходів та забезпечити вчасне подання до Мінекономіки звітів по моніторингу стану реалізації проектів.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Прийнято: ЗА - 20 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0

27) Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження

Загальна вартість ДПП – 84 715,161 тис. грн.

Фінансування - 0% із доведених Мінфіном за 2019 р. 25 277, 4 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

Доповідач: заступник Міністра Мінекоенерго – Бойко Ю. М. та представники ДАЗВ

Інформацію представника ДАЗВ про причини не реалізації проекту у зв'язку із відміною тендерних процедур та не укладенням договорів підряду взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю за проектом дотримуватись вимог законодавства щодо забезпечення вчасної подачі звітів стосовно реалізації проектів для можливості вчасного опрацювання та представлення інформації щодо моніторингу.

Прийнято: ЗА - 20 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0

Спортивна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінмолодьспорт

28) Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

Загальна вартість ДПП - 80 247,23 тис. грн.

Фінансування - 71% із доведених Мінфіном за 2019 р. 5500,0 тис. грн. профінансовано 3 914, 20 тис. грн.

Виконання – 71% (виконано будівельні робіт) на загальну суму 3 914, 20 тис. грн.)

Доповідач: перший заступник Міністра – Симонов С. А.

Проведено коригування проектної документації за власні кошти ДП "Атлет", на суму 303,10 тис. грн., виконано будівельні роботи першої черги на суму 3 914, 19 тис. грн., а саме демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей, огорожа зовнішнього периметру.

Разом з тим, доповідач звернувся до членів Комісії з проханням відновити фінансування за проектом, яке було передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

2. Розглянути можливість передбачення видатків у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

29) Будівництво льодової арени в м. Кисві

Загальна вартість ДПП - 1 683 266 тис. грн.

Фінансування - 0,6% із доведених Мінфіном за 2019 р. 4900,00 тис. грн. профінансовано 30,0 тис. грн.

Виконання – 0,6% (отримано код цільового призначення земельної ділянки) 30,0 тис. грн.

Доповідач: перший заступник Міністра – Симонов С. А.

Проект не було реалізовано, оскільки були відсутні містобудівні умови та обмеження на дату проведення торгів 12.11.2019, тому прийнято рішення щодо відміни оголошеної закупівлі.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити пошук інвестора для подальшої реалізації Проекту.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

30) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (11 ділянок), у 2019 заплановано реалізацію 5-ти ділянок

Загальна вартість ДПП - 3 692 191,146 тис. грн.

Фінансування - 99,8% із доведених Мінфіном за 2018 р. 766 483,1 тис. грн. профінансовано 764 740,2 тис. грн.

Виконання – 83% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 640 190,487 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році на суму 124 549,713 тис. грн.

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю, заступник начальника відділу будівництва та реконструкції Укравтодору – Явон М.О.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Доповідачі звернулись до членів Комісії з проханням відновити фінансування за проектом, яке було передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Розглянути можливість передбачення видатків у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

31) Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Загальна вартість ДПП - 19 833 694,552 тис. грн.

Фінансування: 91% із доведених Мінфіном за 2019 рік 2 242 559,284 тис. грн. профінансовано 2 029 579,095 тис. грн.

Виконання – 91% (виконано будівельних робіт на загальну суму 2 029 579,095 тис. грн.)

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю, заступник начальника відділу будівництва та реконструкції Укравтодору – Явон М.О.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера функціонування органів влади та надання ними послуг

Головний розпорядник коштів державного бюджету – Мін'юст

32) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"

Загальна вартість ДПП - 18 550,2 тис. грн.

Фінансування - 2% із доведених Мінфіном за 2019 р. 14 741,3 тис. грн. профінансовано 225,3 тис. грн.

Виконання – 2% (коригування проектної документації на загальну суму 225,3 тис. грн.).

Розпорядженням КМУ від 20.10.2019 № 983 збільшено видатки за проектом на 4 721,8 тис. грн. Мін'юстом було офіційно підтверджено виконання і фінансування робіт в повному обсязі до кінця року. Проте листом від 19.12.2019 поінформовано про відставання від графіку реалізації та причини неможливості подальшої реалізації проекту.

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова Олена Віталіївна.

Відставання від графіку реалізації проекту зумовлено тричі відміненою процедурою закупівлі на визначення підрядної організації. Реалізація проекту передбачалася до кінця 2019 року, фінансування на 2020 рік по Проекту відсутнє. Уточнений Проект подано для участі у відборі на 2021 рік.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

33) Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області

Загальна вартість ДП - 52 446,2 млн. грн.

Фінансування - 33% із доведених Мінфіном за 2019 р. 24 735, 6 тис. грн. профінансовано 8 081,5 тис. грн.

Виконання – 33% (здійснено коригування проектної документації та будівельні роботи на загальну суму 8 081,5 тис. грн.)

Мін'юстом було офіційно підтверджено виконання і фінансування робіт в повному обсязі до кінця року. Проте листом від 19.12.2019 поінформовано про відставання від графіку реалізації та причини неможливості подальшої реалізації проекту.

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова Олена Віталіївна.

Відставання від графіку реалізації проекту зумовлено необхідністю поліпшення раніше прийнятих проектних рішень, врахуванням додаткових робіт, непередбачених початковим проектом.

Вартість проекту збільшилась.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

34) Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області

Загальна вартість ДП – 51 918,4 тис. грн.

Фінансування - 30% із доведених Мінфіном за 2019 р. 4 914,3 тис. грн. профінансовано 1 493, 7 тис. грн.

Виконання – 30% (виконання проектних робіт 1 493, 7 тис. грн.)

Розпорядженням КМУ від 20.10.2019 № 983 зменшено видатки за проектом на 9 342, 8 тис. грн. Мін'юстом було офіційно підтверджено виконання і фінансування робіт в повному обсязі до кінця року. Проте листом від 19.12.2019 поінформовано про відставання від графіку реалізації та причини неможливості подальшої реалізації проекту.

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова Олена Віталіївна.

Відставання від графіку реалізації зумовлено неможливістю отримання містобудівних умов та обмежень забудови (відсутній детальний план забудови земельної ділянки), а також експертного звіту за результатами проведення експертизи відкоригованого робочого проекту на будівництво режимного корпусу. Отримано лише експертну оцінку.

Вартість проекту збільшилась.

Асигнування у сумі 3 420,6 тис. грн. у 2019 році були повернуті до державного бюджету.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

35) Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській області

Загальна вартість ДП 7 671,1 тис. грн.

Фінансування - 5% із доведених Мінфіном за 2019 р. 7 230,3 тис. грн. профінансовано 378,8 тис. грн.

Виконання – 5%

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова Олена Віталіївна.

Розпорядженням КМУ від 20.10.2019 № 983 перерозподілено кошти між державними інвестиційними проектами Мін'юсту, зокрема на проект збільшено видатки на 4 621,0 тис. грн. Мін'юстом було офіційно підтверджено виконання і фінансування робіт в повному обсязі до кінця року. Проте листом від 19.12.2019 поінформовано про можливість перерозподілу коштів з проектів Мін'юсту через відставання від графіку реалізації.

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова Олена Віталіївна.

Відставання від графіку реалізації зумовлено затримкою отримання дозволу на виконання будівельних робіт (отримано лише 19.12.2019 року), у зв'язку із чим підрядна організація відмовилась виконувати такі роботи через несприятливі погодні умови наприкінці року. Реалізацію проекту передбачалася завершити у 2019 році. Оскільки на 2020 рік фінансування по Проекту відсутнє, його подано для участі у відборі на 2021 рік.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

*головний розпорядник коштів державного бюджету – Головне управління розвідки
Міністерства оборони України*

36) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДПП – 525 150,0 тис. грн.

Фінансування - 100% із доведених Мінфіном за 2019 р. 20 000,0 тис. грн. профінансовано 19 985,20 тис. грн.

Виконання – 100% (закуплено 17 квартир в місті Києві на суму 19 985,20 тис. грн.)

Доповідач: в.о. начальника ГУР Міноборони – Табурець І.І.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Проекти за рахунок польського кредиту, позичальник – Мінфін

37) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок) (Укравтодор)

Загальна вартість ДПП - 2 231 760 тис. грн.

Фінансування - 32% із доведених Мінфіном за 2019 р. 513 600 тис. грн. профінансовано 165 195,683 тис. грн.

Виконання – 0%

Надано аванс у обсязі 165 195,683 тис. грн. (на виконання робіт з проектування та будівництва)

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю, заступник начальника відділу будівництва та реконструкції Укравтодору – Явон М.О.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Заступник Міністра фінансів Шкураков В. О. зазначив про об'єктивні причини, які стримують реалізацію проекту, зокрема щодо звільнення від оподаткування. Також повідомлено про підготовлені законопроекти, що узгодять законодавчі процедури з положеннями укладеного договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща з метою забезпечення реалізації проекту.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** у зв'язку з об'єктивними причинами щодо відсутності механізму звільнення від оподаткування, ураховуючи специфіку проекту відповідно до укладеного договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

38) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні (Укравтодор)

Загальна вартість ДП - 1 641 000 тис. грн.

Фінансування - 0% із доведених Мінфіном за 2019 рік асигнувань у сумі 500 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю, заступник начальника відділу будівництва та реконструкції Укравтодору – Явон М.О.

Триває підготовка до підписання Протоколу про внесення змін до статті 3 Договору з Угорською Стороною стосовно подовження на 1 рік строку погашення наданого кредиту за кредитною лінією на умовах пов'язаної допомоги і на 1 рік строку першої виплати погашення кредиту.

Інформацію про стан не реалізації проекту взято до відома.

Заступник Міністра фінансів Шкураков В. О. зазначив про об'єктивні причини, які стримують реалізацію проекту, зокрема щодо звільнення від оподаткування. Також повідомлено про підготовлені законопроекти, що узгодять законодавчі процедури з положеннями укладеного договору між Урядом України та Урядом Угорщини з метою забезпечення реалізації проекту.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** у зв'язку з об'єктивними причинами щодо відсутності механізму звільнення від оподаткування, ураховуючи специфіку проекту відповідно до укладеного договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

39) Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (Держмитслужба)

Загальна вартість ДП – 750 000 тис. грн.

Фінансування - 0% із доведених Мінфіном за 2019 р. 21 120 тис. грн. фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%

Доповідач: заступник Міністра фінансів Шкураков В. О.

Затримка із початком торгів пов'язана з тривалою процедурою підтвердження договору Польською стороною (більше року та закупівлею робіт з "проектування і будівництва", тендер по яких оголошувався 3 рази, перші два не відбулися у зв'язку з відсутністю бажаючих прийняти участь у торгах).

Шкураков В. О. також повідомив, що затримка з реалізацією проекту пов'язана із реорганізацією Державної фіскальної служби та утворенням Державної митної служби,

зміною відповідальних за проект, у зв'язку із чим було втрачено інституціональну пам'ять щодо досвіду реалізації таких проектів.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

40) Проект з розбудови підрозділів охорони кордону (Держприкордонслужба)

Загальна вартість ДПП - 210 015,6 тис. грн.

Фінансування - 0% із доведених Мінфіном за 2019 р. 5 118 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

Доповідач: заступник Міністра фінансів Шкураков В. О.

З метою залучення до участі в повторних тендерах максимальної кількості учасників Адміністрація Держприкордонслужби повідомила щодо процедури закупівлі МЗС, Посольство України в Республіці Польща та Торгово-промислової палати України. Також Делегація Держприкордонслужби у рамках участі у Х Міжнародному форумі "Дні українського бізнесу в Польщі" (16.05.2019 м. Варшава) провела презентацію інвестиційного проекту. Тендери не відбулись.

Шкураков В. О. також повідомив, що затримка із початком торгів пов'язана з дотриманням умов договору стосовно походження 60% товарів, робіт та послуг польського виробника.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

41) Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні (МВС)

Фінансування - 72,5% із доведених Мінфіном за 2019 р. 6 959 239,3 тис. грн. профінансовано 5043 036,1 тис. грн.

Виконання – 72,5% (придбано 4 гелікоптера на загальну суму 5 043 036,1 тис. грн.)

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

До пункту 1.3

доповідач: Міністр або секретар Комісії Новікова І. Ю.

За результатами моніторингу за 2019 року **встановлено:**

1. Порушення строків розроблення або реалізації державних інвестиційних проектів.
2. За 4 проектами не здійснювалась вибірка коштів.
3. Низький рівень внутрішнього моніторингу реалізації ДІП головними розпорядниками бюджетних коштів.
4. При розробленні проектної документації на будівництво не враховуються інфляційні показники в повному обсязі, низький рівень якості розроблення ПКД (експертні організації повертають на доопрацювання ПКД, що збільшує терміни експертизи та затвердження ПКД).
5. Оскарження процедур закупівель, як наслідок відставання від графіку реалізації проекту та невчасна вибірка коштів.
6. Асигнування Мінфіну на реалізацію державних інвестиційних проектів не співпадає з планами їх реалізації (Розділ III проектів), схваленими Міжвідомчою комісією, що призводить до ризику невикористання державних капітальних вкладень, передбачених для реалізації ДІП.

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 17 проектів
- частково задовільний – 5 проектів
- частково незадовільний – 4 проекти
- не задовільний – 7 проектів
- не оцінюється – 7 проектів
- не оцінено – 1 проект МОЗ "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з урахування рішень щодо його реалізації у пункті 1.2 цього Протоколу.

Рекомендації

1. Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу з відповідними оцінками.
2. ГРБК та Мінекономіки розмістити на своїх сайтах результати здійснення зовнішнього та внутрішнього моніторингів ДІП.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

До пункту 2.1

Доповідач: секретар Комісії Новікова І. Ю.

Здійснено моніторинг 28 ДІП за I квартал 2020 року, з них:

22 проекти – загальний фонд;

1 проект – спеціальний фонд

5 проектів – кредитні кошти.

Станом на 01.04.2020 року відкрито фінансування лише 2-х Державних інвестиційних проектів за державні капітальні вкладення (МОЗ "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та Укравтодор "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області").

Основні причини не реалізації ДПП станом на 01.04.2020 року:

не відкрито фінансування (в основному асигнування доведено Мінфіном з квітня п.р.);

не затверджені паспорти бюджетних програм за 12 бюджетними програми.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.04.2019 наведена у Додатку 2 до цього протоколу.

ПРОПОЗИЦІЯ: стан реалізації зазначених ДПП за результатом моніторингу, фінансування по яким доведено лише з квітня 2020 р. у I кварталі п.р. не оцінювати.

Рішення: головним розпорядникам бюджетних коштів **невідкладно** вирішити питання щодо затвердження паспортів бюджетних програм. Про вжиті заходи повідомити Комісію до кінця травня п.р.

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

До пункту 2.2.

Доповідач: секретар Комісії Новікова І. Ю.

Порядком відбору державних інвестиційних проектів передбачено подання ГРБК до Мінекономіки уточненого розділу III відібраного проекту (з обґрунтуваннями та додатками) та з урахуванням обсягу державних капітальних вкладень, передбачених для його розроблення та реалізації, у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік (змін до нього) або відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

При цьому, вартість реалізації державного інвестиційного проекту та технічні рішення залишаються незмінними, відсутні додаткові заходи, непередбачені на плановий рік у проекті, що був відібраний Комісією у попередньому році, виконання будівельних робіт здійснюється з урахуванням вимог до організації будівельного виробництва, встановлених державними будівельними нормами України.

Копію зазначеного уточненого розділу III в електронному вигляді Мінекономіки надсилає у десятиденний строк до Мінфіну (для врахування передбачених заходів при складанні паспорту бюджетної програми).

Під час опрацювання Мінекономіки протягом січня – березня п.р. уточнених розділів III проектів виявлено ряд ДПП, які потребують прийняття рішення Комісії для можливості подальшої їх реалізації у 2020 році, а саме:

Головний розпорядник коштів державного бюджету - ДУС

1.Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій (уточнення переліку обладнання без зміни вартості Проекту)

Загальна вартість ДПП - 23 072,4 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році - 23 072,4 тис. грн.

Доповідач: заступник Керівника ДУС – Прилипко С. І.

В уточненому розділі III Проекту, копію якого Мінекономіки направило до Мінфіну для погодження паспорту бюджетної програми, зазначено, що перелік медичного обладнання та інструментів планується уточнити відповідно до процедур, визначених чинним законодавством (листом ДУС від 13.01.2020 № 02-01/16/0063).

Листом від 11.03.2020 № 02-01/16/0539 ДУС надіслало уточний Проект з відповідними обґрунтуваннями щодо необхідності його реалізації із оновленим переліком обладнання (більш інноваційним) без зміни вартості Проекту.

Інформацію Прилипко С. І. взято до відома

Рішення: 1. Підтримати уточнений проект з оновленим переліком обладнання для можливості його реалізації та завершення у 2020 році.

2. Мінекономіки направити уточнений розділ III проекту до Мінфіну для можливості затвердження паспорту бюджетної програми на 2020 рік.

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Мін`юст

2. Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області

Загальна вартість проекту - 55 153,5 тис. грн. (не схвалена Комісією)

Обсяг фінансування у 2020 році – 17 470,3 тис. грн.

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова О. В.

Богачова О. В. повідомля щодо причин збільшення вартості проекту на 2 707,3 тис. грн. або на 5%, у зв'язку з додатковими роботами, які неможливо було передбачити при розробленні проектної документації, уточненням проектних рішень та необхідністю зміни заходів у розділі III проекту у 2020 році, які не були заплановані на поточний рік при відборі проекту у 2019 році. У зв'язку із чим неможливо отримати паспорт бюджетної програми без відповідного рішення Комісії.

Інформацію представника Мін`юсту взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати уточнений Проект зі збільшеною вартістю та уточненими заходами у 2020 році.

2. Мінекономіки направити уточнений розділ III Проекту до Мінфіну для можливості затвердження паспорту бюджетної програми на 2020 рік.

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

3. Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми- Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Укравтодор

Загальна вартість проекту – 8 570 000 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 400 000 тис. грн. (за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету), обсяг коштів відповідно до помісячного розпису доведеного Мінфіном складає 100 000 тис. грн.

Обсяг виконання у 2020 році - 317 700 тис. грн. (або 317,7%)

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю., заступник начальника відділу будівництва та реконструкції Укравтодору – Явон М.О.

Кондратенко М.Ю. повідомив про неможливість здійснення фінансування проекту у п.р. за рахунок спеціального фонду у зв'язку із ненадходженням таких коштів, а також запропонував здійснити фінансування цього проекту за рахунок державних капітальних вкладень із загального фонду державного бюджету.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома

Рішення: 1. Мінекономіки звернутись до Мінфіну стосовно можливих джерел фінансування проекту у 2020 році.

2. Мінфіну на наступному засіданні Комісії надати інформацію щодо можливих джерел фінансування для забезпечення реалізації проекту у 2020 році.
3. Розглянути можливість передбачити видатки за рахунок державних капітальних вкладень із загального фонду у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р.

Прийнято: ЗА – 19, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

До пункту 3

Доповідач: секретар Комісії Новікова І. Ю.

Секретар Комісії повідомила про необхідність визначення дати проведення найближчим часом чергового засідання Комісії з метою розгляду допущених до участі у відборі 56 ДПІ, з яких 44 перехідні та 12 нових.

Рішення: провести наступне засідання Комісії 04.06.2020 стосовно розгляду нових ДПІ у приміщенні Комітету з питань бюджету Верховної Ради України.

Прийнято: ЗА – 20, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

До пункту 4

Доповідач: секретар Комісії Новікова І. Ю.

Потребує вирішення питання щодо обсягу державних капітальних вкладень, який необхідно передбачати на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період (2021 – 2023 бюджетні роки) з урахуванням наступного.

Частиною другою Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", прийнятого 13.04.2020 № 553-IX встановлено, що тимчасово, з дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 2021 року, не застосовуються, зокрема, норми статті 33 Бюджетного кодексу України.

При цьому, статтею 33 Бюджетного кодексу передбачено положення щодо складання та схвалення Бюджетної декларації.

Міністерство фінансів України щороку спільно з іншими головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогностичних та програмних документах економічного і соціального розвитку, складає Бюджетну декларацію - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проекту Державного бюджету України і прогнозів місцевих бюджетів.

Також Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передує плановому, подає Бюджетну декларацію на розгляд Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому, схвалює Бюджетну декларацію, яка набуває статусу офіційного документа та оформлюється постановою Кабінету Міністрів України.

Бюджетна декларація, серед іншого, містить положення щодо обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів із зазначенням пріоритетних напрямів таких капітальних вкладень.

Поряд з цим, відповідно до частини третьої статті 33¹ Бюджетного кодексу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку (Мінекономіки), за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у трижизневий строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України готує пропозиції щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.

Рішення: 1. Мінфіну довести до Мінекономіки обсяг державних капітальних вкладень необхідний для можливості розподілу державних інвестиційних проектів у 2021 – 2023 роках.

2. У разі відсутності доведеного Мінфіном обсягу державних капітальних вкладень орієнтуватись на обсяг, який було передбачено для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 та 2020 роках.

Прийнято: ЗА – 20 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Заступник голови Комісії

Олексій ЧЕРНИШОВ

Секретар Комісії

Ірина НОВІКОВА

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

| Стан реалізації проекту* | Фінансування <i>вибірка коштів від виділених коштів</i> | Виконання <i>фактичне без врахування авансових платежів</i> |
|---------------------------------|---|---|
| Задовільно | 80 – 100 % | 80 – 100 % |
| Частково задовільно | 50 – 80 % | 50 – 80 % |
| Частково незадовільно | 10 – 50 % | 10 – 50 % |
| Незадовільно | 0 – 10 % | 0 – 10 % |

**коли проект за параметрами «фінансування» та «виконання» відповідає різним станам реалізації проекту, то загальний стан реалізації проекту визначається за середнім арифметичним*

Не підлягають оцінюванню ДІП, щодо яких:

- не виконані зобов'язання;
- не затверджено паспорт бюджетної програми;
- відсутні асигнування.

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток 1 до Протоколу

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2019 рік станом на 01.01.2020

| № п/п | Назва державного інвестиційного проекту | Відповідальний виконавець | Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення | Загальна вартість проекту, тис. гривень | Виконання у попередні роки, тис. гривень | Профінансовано у попередні роки, тис. гривень | Обсяг фінансування, передбачений ДБ у 2019 році, тис. гривень* | Запланований обсяг витрат за 2019 рік, тис. гривень** | Фінансування станом на 01.01.2020, тис. гривень (касові платежі) | Відсоток фінансування від запланованих Мінфіном витрат проекту, % | Відсоток виконання від запланованого обсягу розділом III проекту, % | Статус рекапітації | Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік | Примітки |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--------------------|--|---|
| Сфера охорони здоров'я | | | | 12 132 926,26 | 2 028 447,92 | 2 725 085,51 | 1 285 868,90 | 1 285 868,90 | 1 166 838,65 | 91% | | | | |
| МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | 7 929 700,98 | 1 640 366,26 | 2 294 700,85 | 898 000,00 | 898 000,00 | 868 457,18 | 97% | | | | |
| 1 | Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" | ДП "Укрмедпроект | 2011-2021 | 4 984 492,47 | 1 546 029,16 | 2 171 766,20 | 870 000,00 | 870 000,00 | 868 457,18 | 99,8% | 24,60% | не оцінено | Реалізація проекту в межах договорів, укладених у 2017-2018 роках. У 2019 укладено 22 договори та додаткові угоди (проектування, будівництво, придбання обладнання) | Виконано за 2019 рік - 214060,689 тис.грн.(будівельні, проектні роботи та закуплено обладнання). Авансові платежі у 2019 році на суму 654396,491 тис.грн. |
| 2 | Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва | ДП "Державний будівельний центр МОЗ" | 2012-2023 | 2 562 674,56 | 64 603,24 | 93 200,79 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00% | незадовільний | Договір на виконання проектних робіт - від 18.12.2018 № ДП-1/12-2018, додатковий договір у березні 2019 № 02/19-01 на роботи з енергоаудиту. 05.04.2019 оголошено процедуру закупівлі щодо підтримки на загальну суму 2 461 024,13 тис. грн. Договір не укладено, у зв'язку із оскарженням іншими учасниками | Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 150 000,00 тис.грн. За результатами моніторингу Комісією передрозподілено 149 000,00 тис.грн. на інші проекти. |
| 3 | Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні | ДП "Державний будівельний центр МОЗ" | 2019-2020 | 106 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% | не оцінюється | Тендерну процедуру на будівельні роботи оголошено 05.04.2019. Договір не укладено. Укладено договір на коригування проекту на суму 865,2 тис. грн. Укладено договір на придбання обладнання на суму 8 095,60 тис. грн. | Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 50 000,00 тис.грн. За результатами моніторингу Комісією передрозподілено всі кошти на інші проекти |
| 4 | Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку | ДП "Державний будівельний центр МОЗ" | 2011-2020 | 77 246,00 | 26 885,00 | 26 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% | не оцінюється | Тендерну процедуру на будівельні роботи оголошено 05.04.2019. Договір не укладено. Укладено договір на коригування проекту на суму 865,2 тис. грн. Укладено договір на придбання обладнання на суму 8 095,60 тис. грн. | Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 48190,00 тис.грн. За результатами моніторингу Комісією передрозподілено кошти у сумі 21190,00 тис.грн. Інші проекти. Також, за ініціативи МОЗ та у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації, розпорядженням КМУ від 18.12.2019 № 1276-р кошти у сумі 27000 тис. грн. передрозподілено на інший проект але передрозподіл Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не погоджено. |
| 5 | Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 | Українська медична стоматологічна академія | 2018-2021 | 199 135,95 | 2 848,86 | 2 848,86 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00% | не оцінюється | 22.10.2019 укладено договір з підрядником. | |
| Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного | | | | 4 187 915,28 | 378 082,17 | 420 385,17 | 382 558,90 | 382 558,90 | 293 071,48 | | | | | |
| 6 | Національний науково-практичний центр нейрогравітації і нейрореабілітації у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32 | Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" | 1990-2021 | 644 683,00 | 64 766,90 | 64 766,90 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 799,07 | 100% | 100,00% | задовільний | Договір на проектні роботи від 13.09.2019. | Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 100 000,00 тис.грн. За результатами моніторингу Комісією передрозподілено 92200,00 тис.грн. на інші проекти. Виконання - 7 799,07 тис. грн. (коригування проектної документації) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------|------------------------|--|---|
| 7 | будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" | ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" | 2012-2021 | 2 837 682,68 | 43 641,27 | 43 641,27 | 208 480,30 | 208 480,30 | 183 480,30 | 88% | 19,00% | частково задовільний | Виконання будівельних робіт у 2019 у межах договору підяду укладеного у 2018 році. На утримання служби замовника та авторський нагляд, договір від 28.05.2019 №2019-25/114 та договір від 27.05.2019 №2019051013/113. Додаткова угода від 25.09.2019 на коригування проектної документації (стадія РД) | Виконано за 2019 рік - 39048,686 тис.грн. Авансові платежі на суму 144431,614 тис.грн. |
| 8 | Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, французькій бул., 49/51) | ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук" | 2011-2021 | 427 500,00 | 56 849,00 | 99 152,00 | 101 976,00 | 101 976,00 | 71 551,50 | 70% | 38,00% | частково задовільний | Роботи проводяться в межах договору, укладеного у попередні роки (Договір №81 від 10.07.2017) | Виконано за 2019 рік - 38 782,187 тис.грн. Авансові платежі на суму 32 769,313 тис.грн. |
| 9 | Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання | ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» | 2011-2019 | 189 255,40 | 166 092,00 | 166 092,00 | 22 241,60 | 22 241,60 | 0,00 | 0% | 0,00% | незадовільний | Договір з підрядником від 11.10.2019 № 03.10.2019 на суму 22 240,798 тис. гривень. 17.10.2019 року укладено додаткову угоду з підрядною організацією на суму 21502, 030 тис. гривень (зменшено на 738,768 тис. гривень без зміни обсягу робіт). | Фінансування та виконання робіт у 2019 році не здійснювалось. |
| 10 | Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України з метою приведення їх до санітарних норм | Державної установи Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України | 2008-2019 | 88 794,20 | 46 733,00 | 46 733,00 | 42 061,00 | 42 061,00 | 30 240,61 | 72% | 100,00% | задовільний | Договір з підрядником укладено 30.05.2019 | Виконання у 2019 році 42061 тис.грн. Кредиторська заборгованість за виконані роботи на суму 11 490,81 тис.грн. зареєстрована в Казначействі |
| 11 | Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги | ДНУ "Науково-практичний центр профілактики та клінічної медицини" ДУС" | 2018-2019 | 15 310,00 | 9 999,50 | 9 999,50 | 5 310,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | 100% | 100,00% | задовільний | За результатами проведених відкритих торгів на придбання мед обладнання переможцем визнано ТОВ "Астріум" та укладено Договір від 06.02.2019 №53/К на суму 5 100,7 тис. грн. Обладнання поставлено в повному обсязі | Фінансування та виконання у 2019 році - 5310 тис. грн. Закуплено медичне обладнання на суму 5 310,0 тис. грн. Проект повністю реалізований |
| | Соціально-культурна сфера | | | 5 382 479,49 | 450 073,90 | 458 076,90 | 82 917,10 | 82 917,10 | 79 049,10 | | | | | |
| | Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | 5 084 612,39 | 435 552,00 | 443 555,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 34 401,10 | | | | | |
| 12 | Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» | ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" | 2005-2035 | 4 179 351,39 | 417 395,00 | 425 398,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 959,10 | 100% | 100,00% | задовільний | Договір від 12.06.2019р. №12/06/19/3 на проведення робіт з влаштування частини системи постійного освітлення будівлі Старого арсеналу. Договір на виконання робіт з коригування проекту від 02.08.2019 № 412-АВ | Фінансування та виконання у 2019 році - 19 959,1 тис. грн Скориговано проекту документальної Стадії П та виконані роботи із влаштування системи постійного освітлення будівлі Старого арсеналу на загальну |
| 13 | Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчового блоку) | ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" | 2018-2024 | 177 742,00 | 10 157,00 | 10 157,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | 90,00% | задовільний | Договір від 07.06.2019 №239/2019 на виконання проектних робіт. Договір від 16.07.2019 №00-0776-19/ДБ на проведення експертизи. Проведено процедуру закупівлі на будівельні роботи. Договір на виконання будівельних робіт від 10.10.2019 № 314/219 на суму 8,6 млн. грн. | Виконання будівельних робіт у 2019 році 9 000,0 тис. грн. Авансові платежі у 2019 - на суму 1 000,00 тис.грн. |
| 14 | Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві | ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" | 2018-2022 | 727 519,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 442,00 | 59% | 7,00% | частково незадовільний | Договір на розробку ПКД стадії "РД" на реконструкцію підпірної стінки та гідроізоляції від 09.10.2019 № 2019-98. Договір підяду від | Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 10 000,00 тис.грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено кошти на суму 2500,00 тис.грн. на інші проекти. Виконання у 2019 році -543, 7 тис. грн. (розроблено ПКД стадії «РД» на реконструкцію підпірної стінки та гідроізоляції). |
| | Міністерство культури - головний розпорядник коштів державного | | | 297 867,10 | 14 521,90 | 14 521,90 | 45 417,10 | 45 417,10 | 44 648,00 | | | | | Авансові платежі на виконання будівельних робіт - 3898, 3 тис. грн |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|------------------------|---|--|
| 23 | Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ | Держвод-агенство/ Міжрегіональний офіс захисних масивів Дніпровських водосховищ | 2016-2030 | 1 410 148,00 | 109 869,40 | 109 869,40 | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 480,90 | 81% | 86,00% | задовільний | Договори на виконання будівельних робіт укладені у 2017 році по Білозирській насосній станції та Нікопольській компресорній станції. 29.07.2019 та 16.08.2019 укладено договори на виконання будівельних робіт по Знаміньській та Кам'янській захисних дамбах. Заплановане укладання договору на діагностику дамби № 8 (127,96 тис.грн) не передбачається у зв'язку з початком проектних робіт.Договори від 22.08.2019 на проектні роботи по 4-м складовим на 3606,4 тис.грн. | Виконано за 2019 рік - 38789,554 тис. грн.(будівельні роботи) Кредиторська заборгованість зареєстрована в Казначействі на суму 2308,654 тис.грн. |
| 24 | Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водосмидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області | Держвод-агенство/Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області | 2017-2021 | 76 552,00 | 25 002,00 | 25 002,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 490,00 | 53% | 81,00% | частково задовільний | Договір на проектні роботи по 2-м складовим від 07.08.2019 та 08.08.2019. Договори на виконання будівельних робіт від 06.08.2019. По 3-й складовій здійснюється проектування за рахунок майбутньої оплати. Договір на придбання обладнання (екскаватор) 19.08.2019. Авторський та технічний нагляд від 19.08.2019 та від 06.08.2019 | Виконано робіт на 14 621,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість зареєстрована в Казначействі на суму 5 131,881 тис.грн. |
| 25 | Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області | Держвод-агенство/Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну | 2017-2028 | 1 485 166,40 | 176 999,00 | 176 999,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0% | 39,00% | частково незадовільний | Реалізується 2 складових проекту: 1. Договір підряду від 14.12.2018. Роботи 2019 року продовжуються виконувати за цими договорами. 2. Договір на підрядні роботи від 03.09.2019. | Виконано робіт за 2019 на суму 3851,449 тис.грн. та зареєстровано в Казначействі на цю суму кредиторську заборгованість |
| 26 | Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження | ДАЗВ | 2017-2020 | 84 715,16 | 1 844,49 | 1 844,49 | 25 277,40 | 25 277,40 | 0,00 | 0% | 0,00% | незадовільний | По реконструкції мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся Договір на виконання будівельних робіт укладено у 2018 році. По реконструкції мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт відмінено 02.10.2019 у зв'язку із оскарженням. | Загальний обсяг коштів запланований на початок 2019 року - 81427,100 тис.грн.За результатами моніторингу Комісією перерозподілено кошти на суму 56149,8 тис.грн. на інші проекти. Виконання та фінансування за проектом у 2019 не здійснювалось. |
| | Спортивна сфера, всього | | | 1 763 513,23 | 345,23 | 345,23 | 10 400,00 | 10 400,00 | 3 944,20 | | | | | Запланований обсяг коштів передбачений на початок 2019 року - 25000,00 тис.грн.За результатами моніторингу Комісією перерозподілено кошти у сумі 1 9500,00 тис. грн. на інші проекти Виконання у 2019 році 3914,2 тис. грн. |
| 27 | Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а | ДП "Спортивний комплекс "Атлет" | 2015-2021 | 80 247,23 | 345,23 | 345,23 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 914,20 | 71% | 71,00% | частково задовільний | Договір на користування проектної документації від 21.08.2019 | передбачений на початок 2019 року - 25000,00 тис.грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено кошти у суму 1 9500,00 тис. грн. на інші проекти Виконання у 2019 році 3914,2 тис. грн. |
| 28 | Будівництво Львової арени в м. Києві | ДП "ПУТЕ "Львовий стадіон" | 2019-2021 | 1 683 266,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 30,00 | 0,6% | 0,6% | незадовільний | 06.06.2019 договір на 30,0 тис.грн. щодо обстеження зовнішніх меж земельної ділянки та внесення змін до статусу використання зем. ділянки. Дововір з проектною організацією не укладено | Запланований обсяг коштів передбачений на початок 2019 року - 5000,00 тис.грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено кошти на суму 100,0 тис.грн. на інші проекти. Виконання за 2019 рік - 30 тис. грн. (роботи з обстеження землі) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------------------------|--|--|
| | Транспортна сфера | | | 3 692 191,15 | 765 437,93 | 807 752,14 | 865 483,10 | 865 483,10 | 863 572,20 | | | | | |
| | Українобор - головний розпорядник коштів | | | 3 692 191,15 | 765 437,93 | 807 752,14 | 865 483,10 | 865 483,10 | 863 572,20 | | | | | |
| 29 | Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області | Служба автомобільних доріг у Львівській області | 2016-2020 | 3 692 191,15 | 765 437,93 | 807 752,14 | 766 483,10 | 766 483,10 | 764 740,20 | 99,77% | 83,00% | задовільний | У 2019 реалізується 5 ділянок. У квітні укладено 3 договори з підприємством. По 2-м ділянкам договори укладено у попередні роки. | Виконано за 2019 рік - 640 190,487 тис.грн.(будівельні роботи). Авансові платежі у 2019 році на суму 124549,713 тис.грн. |
| | Функціонування органів влади та надання ними послуг | | | 655 735,90 | 12 780,10 | 12 780,10 | 71 621,50 | 71 621,50 | 30 164,50 | | | | | |
| | Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | 130 585,90 | 12 780,10 | 12 780,10 | 51 621,50 | 51 621,50 | 10 179,30 | | | | | |
| 30 | Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23) | ДУ "ГДКВС України" | 2015-2019 | 18 550,200 | 3 808,900 | 3 808,900 | 14 741,30 | 14 741,30 | 225,30 | 2% | 2,00% | незадовільний | Договір від 08.04.2019 на коригування проектної документації і робочий проект (інфляція та зміни тех.рішень). Договір підприємств не укладено у зв'язку з відхиленням трьох всіх учасників | Виконано за 2019 рік - 225,3 тис.грн.(коригування проектної документації) |
| 31 | Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області | ДУ "ГДКВС України" | 2002-2021 | 52 446,200 | 3 334,500 | 3 334,500 | 24 735,60 | 24 735,60 | 8 081,50 | 33% | 33,00% | частково незадовільний | Договір від 28.03.2019 тис.грн. на коригування проектно-кошторисної документації. 16.07.2019 укладено договір на підприємстві (планували на березень, аукціон проведено 27.05.2019, але через скаргу до АМКУ, договір укладено лише в липні). Договір від 29.07.2019 на авторський нагляд. | Виконано за 2019 рік - 8081,5 тис.грн.(коригування проектної документації та будівельніроботи) |
| 32 | Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільницька установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області | ДУ "ГДКВС України" | 2002-2021 | 51 918,400 | 5 195,900 | 5 195,900 | 4 914,30 | 4 914,30 | 1 493,70 | 30% | 30,00% | частково незадовільний | Договір від 05.04.2019 на коригування проектної документації ірозроблення робочого проекту (інфляція та зміни тех.рішень). Договір від 21.08.2019 на проведення експертизи проекту.Договір підприємств не укладено у зв'язку з необхідністю усунення зауважень | Виконано за 2019 рік - 1493,7тис.грн.(коригування проекту на експертиза) |
| 33 | Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській обл. | ДУ "ГДКВС України" | 2012-2019 | 7 671,100 | 440,800 | 440,800 | 7 230,30 | 7 230,30 | 378,80 | 5% | 5,00% | незадовільний | 23.04.2019 укладено договір накоригування ПКД. Договірпідприємств укладено 08.11.2020 але 24.12.2020 підприємством повідомлено про неможливість виконання робіт через несприятливі погодні умови | Виконано за 2019 рік - 378,8 тис.грн.(коригування проектної документації) |
| | Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник | | | 525 150,000 | 0,000 | 0,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 985,20 | | | | | |
| 34 | Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України | ГПР МОУ | 2019-2028 | 525 150,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 985,20 | 100% | 100,00% | задовільний | Договори купівлі-продажу квартир на придбання 17 квартир | Виконано за 2019 рік -19 985,203 тис. грн. Закуплено 17 квартир в місті Києві |
| | УСЬОГО | х | х | 27 495 437,07 | 3 636 326,49 | 4 383 281,28 | 2 648 432,60 | 2 648 432,60 | 2 406 017,78 | 91% | | | | |

* передбачено в бюджеті

** погоджений Мініфіном план асигнувань (кумулятивно за рік)

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, які реалізуються за кредитні кошти у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2019 рік станом на 01.01.2020

| № п/п | Назва державного інвестиційного проекту | КПКВК бюджетної програми | Відповідальний виконавець | Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення | Загальна вартість проекту, тис. гривень | Виконання у попередні роки, тис. гривень | Профінансовано у попередні роки, тис. гривень | Обсяг фінансування, передбачений ДБ у 2019 році, тис. гривень* | Запланований обсяг витрат за 2019 рік, тис. гривень** | Фінансування станом на 01.01.2020, тис. гривень (касові платежі) | Відсоток фінансування від запланованих витрат проекту, % | Відсоток виконання від запланованого обсягу розділом III проекту, % | Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік | Стан реалізації | Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків |
|---|---|--------------------------|---------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|---------------------|---|
| Сфера функціонування органів влади та надання ними послуг | | | | | 18 517 874,25 | 0,00 | 0,00 | 6 964 357,30 | 6 964 357,30 | 5 043 036,10 | | | | | |
| МВС - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 18 307 858,65 | 0,00 | 0,00 | 6 959 239,30 | 6 959 239,30 | 5 043 036,10 | | | | | |
| 1 | Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні | 10012220 | ДП УАТП "Хорів - Авіа" | 2018-2022 | 18 307 858,65 | 0,00 | 0,00 | 6 959 239,300 | 6 959 239,300 | 5 043 036,100 | 72,5% | 72,5% | В рамках виконання зобов'язань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та ДП "Хорів-Авіа" планується закупівля 55 гелікоптерів. Розроблення проектної документації, проходження тендерних процедур на проектування та будівництво не виконано. Оголошено закупівлю гелікоптерів, укладено договори на закупівлю 4 одиниць техніки. | частково задовільно | Виконання у 2019 - 5043036,1 тис. грн. Придбано 4 гелікоптери |
| Міністерство внутрішніх справ - головний розпорядник коштів | | | | | 210 015,60 | 0,00 | 0,00 | 5 118,000 | 5 118,000 | 0,000 | 0% | 0% | | | |
| 2 | Розбудова підрозділів охорони кордону | 1002600 | Держприкор-р-донслужба | 2018-2020 | 210 015,60 | 0,00 | 0,00 | 5 118,000 | 5 118,000 | 0,000 | 0% | 0% | Тендери, оголошені ДПС України у березні 2019 року відмінено (7 – відсутність пропозицій учасників, 1 – невідповідність учасників вимогам тендерної документації). Причини - недостатня інформованість польських компаній (потенційних учасників) щодо можливості участі в тендерах. Оголошення повторних тендерів заплановано здійснити до 21.06.2019 . Аукціони не відбулися. Причина - не відповідність поданих пропозицій тендерній документації. | не оцінюється | З метою залучення до участі в повторних тендерах максимальної кількості учасників Адміністрація Держприкордонслужби повідомила щодо процедури закупівлі МЗС, Посольство України в Республіці Польща та Торгово-промислову палату України. Також Делегація Держприкордонслужби у рамках участі у X Міжнародному форумі «Дні українського бізнесу в Польщі» (16.05.2019 м. Варшава) провела презентацію інвестиційного проекту. |
| Транспортна сфера | | | | | | | | | | | | | | | |
| Україноподор - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 4 622 760,00 | 0,00 | 0,00 | 535 220,000 | 535 220,000 | 165 195,683 | 32% | 0% | | | |
| | | | | | 3 872 760,00 | 0,00 | 0,00 | 514 100,00 | 514 100,00 | 165 195,68 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|-----------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----|----|---|---------------|---|
| 3 | Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні | 3111610 | Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області | 2017-2021 | 2 231 760,00 | 0,00 | 0,00 | 513 600,000 | 513 600,000 | 165 195,683 | 32% | 0% | Укладено 6 договорів на проектування-будівництво 10.04.2017. По одній ділянці у 2018 році процедура закупівлі не відбулась (менше 2-х пропозицій). 29.05.2019 Договори з урахуванням змін набули чинності. Договір на консультативні послуги укладено у вересні 2017 р, 29.05.2019 набув чинності. | не оцінюється | Виконання у 2019 році не здійснено. Надано аванс у обсязі 165195,683 тис. грн. (проектування та будівництво) |
| 4 | Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні | 3111620 | Служба автомобільних доріг у Закарпатській області | 2017-2021 | 1 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,000 | 500 | 0 | 0% | 0% | Визначається початок процедури консультативних послуг з тех. нагляду за виконанням робіт відповідно до офіційного погодження Угорської Сторони. Наразі тривають зустрічі з Угорською Стороною. Визначається початок процедури закупівлі за 5 ділянками щодо проектних та буд.робіт за моделлю "Проектування-будівництво" відповідно до офіційного погодження Угорської сторони. | не оцінюється | Фінансування не здійснювалось. Триває підготовка до підписання Протоколу про внесення змін до статті 3 Договору з Угорською Стороною стосовно подовження на 1 рік строку погашення наданого кредиту за кредитною лінією на умовах пов'язаної допомоги і на 1 рік строку першої виплати погашення кредиту. |
| Мінфін - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 120,000 | 21 120,000 | 0,000 | 0% | 0% | | | |
| 5 | Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні | 3507610 | Держмитслу жба | 2017-2020 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 120,000 | 21 120,000 | 0,000 | 0% | 0% | Контракт підписаний 15.06.2018 року та направлений на погодження Міністерству фінансів Республіки Польща. У квітні 2019 року підписано Додаткову угоду № 1 Договір разом з додатковою угодою погоджено Міністерством фінансів Республіки Польща .З 26.07.2019 розпочато проектні роботи по 2-м складовим. | не оцінюється | Затримка із початком торгів пов'язана з тривалою процедурою підтвердження договору Польською стороною(більше року та закупівлено робіт з «проектування і будівництва», тендер по яких оголошувався 3 рази, перші два не відбулися у зв'язку з відсутністю бажаних прийняти участь у торгах. |
| УСЬОГО | | x | x | x | 23 140 634,25 | 0,00 | 0,00 | 7 499 577,30 | 7 499 577,30 | 5 208 231,78 | | | | | |

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток 1 до Протоколу

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, які реалізуються за інші джерела (спецфонд, інші бюджетні програми) у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2019 рік станом на 01.01.2020

| Назва державного інвестиційного проекту | КЛКВК бюджетної програми | Відповідальний виконавець | Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення | Загальна вартість проекту, тис. гривень | Виконання у попередні роки, тис. гривень | Профінансовано у попередні роки, тис. гривень | Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень* | Запланований обсяг витрат за 2019 рік, тис. гривень** | Фінансування станом на 01.01.2020, тис. гривень | Відсоток фінансування від запланованих Мінфіном витрат, % | Відсоток виконання від запланованого обсягу розділом III, % | Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік | Стан реалізації | Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|--|
| Сфера освіти | | | | 122 324,70 | 113 304,40 | 115 043,40 | 7 281,30 | 7 281,30 | 7 281,30 | | | | | |
| Міністерство освіти і науки України | | | | | | | | | | | | | | |
| Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія" | 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації» та забезпечення діяльності їх баз практики». | Національний університет "Острозька академія" | 2007-2019 | 122 324,70 | 113 304,40 | 115 043,40 | 7 281,30 | 7 281,30 | 7 281,30 | 100% | 100% | Додатковий договір від 13.08.2019 до Договору генпідряду від 19.07.2007, Договори: від 14.05.2019, 15.07.2019, 27.03.2019, 03.04.2019, 15.07.2019 | задовільний | Будівельні роботи по проекту виконані у повному обсязі. Проект завершено |
| Транспортна сфера | | | | 19 833 694,55 | 1 852 098,41 | 1 852 098,41 | 2 242 559,28 | 2 242 559,28 | 2 029 579,10 | | | | | |
| Україномобор - головний розпорядник коштів | | | | 19 833 694,55 | 1 852 098,41 | 1 852 098,41 | 2 242 559,28 | 2 242 559,28 | 2 029 579,10 | | | | | |
| Розв'язок автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка | Державний дорожний фонд 3111140 | Структурний підрозділ Укравтодору | 2017-2021 | 19 833 694,55 | 1 852 098,41 | 1 852 098,41 | 2 242 559,284 | 2 242 559,284 | 2 029 579,095 | 91% | 91% | Дніпропетровська область: укладено 3 договори на проектні роботи 20.03.2019. На 3-х ділянках процедура закупівлі на будівельні не завершена. Розглядається в Антимонопольному комітеті. Полтавська область: 25.02.2019 укладено 5 договорів на будівельні роботи, решта будівельних робіт по укладеним договорам 2017-2018 років. | задовільний | Виконання за проектом 2029579,095 тис. грн. У тому числі: у Дніпропетровській області виконання будівельних робіт за договорами укладеними у минулі роки становить - 987 019,811 тис. грн.; у Полтавській області: проектних та будівельних робіт (17 ділянок) - 1 042 559,284 тис. грн. |
| УСЬОГО | x | x | x | 19 956 019,25 | 1 965 402,81 | 1 967 141,81 | 2 249 840,58 | 2 249 840,58 | 2 036 860,40 | | | | | |

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за І квартал 2020 року станом на 01.04.2020

| № п/п | Назва державного інвестиційного проекту | КІПКЄК бюджетної програми | Відповідальні виконавці | Строки розробленн я (реалізації) проекту, рік початку і завершення | Загальна вартість проекту, тис. гривень | Виконання у попередні роки, тис. гривень | Профінансовано у попередні роки, тис. гривень | Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень | Обсяг фінансування у 2020 році, з урахуванням змін до ДБ 18.04.2020, тис. гривень | Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань, Мініфіну станом на 01.04.2020, тис. гривень | Фінансування станом на 01.04.2020 тис. гривень | Відсоток фінансування від запланованих запланованих витрат станом на 01.04.2020, % | Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2020, % | Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2020 рік | Примітки та коментарі, у тому числі щодо відхишень обсягів та строків |
|---|--|---------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| Сфера охорони здоров'я | | | | | 8 378 899,550 | 5 658 477,500 | 3 422 444,471 | 795 544,700 | 795 544,700 | 478 885,700 | 151 161,935 | | | | |
| МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 5 090 644,470 | 2 370 222,420 | 3 024 618,906 | 606 152,000 | 606 152,000 | 478 885,700 | 151 161,935 | | | | |
| 1 | "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" | 2301810 | ДП "Укрмедпроект | 2011-2019 | 4 984 492,470 | 2 370 222,420 | 3 024 618,906 | 500 000,000 | 500 000,000 | 478 885,700 | 151 161,935 | 32% | 1.5% | Реалізація проекту в межах договору, укладених у 2018-2019 роках. Протягом 2020 року укладено 63 договори з підприємними організаціями та на постачання обладнання, у тому числі додаткові угоди за попередніми договорами підлядау. | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 07.02.2020 № 284. За рахунок авансів 2019 року виконано робіт на суму 212 819,287 тис.грн., За рахунок коштів 2020 року виконання становить 6 971,746 тис.грн. Мініфін за ініціативи МОЗ та ДП "Укрмедпроектбуд" здійснив наближення асигнувань з квітня-трудня на лютий-березень у обсязі 475 855,7 тис. грн. |
| 2 | Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні | 2301130 | ДП "Державний будівельний центр МОЗ" | 2019-2020 | 106 152,000 | 0,000 | 0,000 | 106 152,000 | 106 152,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Тендерні процедури не оголошено | Паспорт бюджетної програми не затверджено (відбулась процедура передачі функцій замовника). Відповідно до наказу МОЗ від 25.02.2020 № 53 функції замовника покладено на ДП "Укрмедпроектбуд". Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. |
| Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного | | | | | 3 265 182,680 | 220 624,950 | 397 825,565 | 166 320,300 | 166 320,300 | 0,000 | 0,000 | | 0% | | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМНУ від 21.02.2020 № 21. Станом на 01.01.2020 залишок авансового платежу становить - 144431,615 тис., грн., з них у І кварталі 2020 сплачено за виконані роботи, згідно актів виконаних робіт на суму 11983,790 тис. грн., Станом на 01.04.2020 дебіторська заборгованість становить - 132447,824 тис. грн. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. |
| 3 | Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" | 6561840 | ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" | 2012-2021 | 2 837 682,680 | 82 689,950 | 227 121,565 | 76 320,300 | 76 320,300 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Виконання будівельних робі продовжується за договором, укладеним у попередні роки. Для договору на утримання службів замовника завершена, планується процедура закупівель на квітень-травень 2019 року | |
| 4 | Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій бул., 49/51") | 6561830 | ДУ"Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук" | 2011-2021 | 427 500,000 | 137 935,000 | 170 704,000 | 90 000,000 | 90 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | 13.02.2020 проведено повторно процедуру закупівель. У зв'язку із введенням нових ДБН на суму 1488,1 тис. грн, оплата запланована у квітні 2020 року | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМНУ від 21.02.2020 № 21. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. |
| Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 23 072,400 | 0,000 | 0,000 | 23 072,400 | 23 072,400 | 0,000 | 0,000 | | | | Паспорт бюджетної програми затверджений розпорядженням Керівника ДУС від 13.02.2020 № 41. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. Відповідно до уточненого проекту оповіщено перетік обладнання |
| 5 | Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій" | 0301850 | ДНУ "Науково-практичний центр профілактики та клінічної медицини" ДУС" | 2020 | 23 072,400 | 0,000 | 0,000 | 23 072,400 | 23 072,400 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | | |
| Соціально-культуриа сфера | | | | | 311 913,000 | 22 657,000 | 23 657,000 | 82 249,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | | |
| Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 177 742,000 | 19 157,000 | 20 157,000 | 33 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | | Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.02.2020 №41. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. Дебіторська заборгованість у сумі 1 000,0 тис. гривень виплачена як попередня оплата та буде погашена до 30.06.2020 |
| 6 | Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" | 0301480 | ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" | 2018-2024 | 177 742,000 | 19 157,000 | 20 157,000 | 33 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Додаткова угода №2 від 31.03.2020 до Договору про закупівлю № 314/2019 від 10.10.2019 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Міністерство культури, молоді та спорту - головний розпорядник коштів державного | | | | 134 171,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | 49 128,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|----|----|--|--|
| 14 | Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сілських населених пунктів та сілськогосподарських угідь у Львівській області | 2407170 | Державне агентство | 2017-2028 | 1 485 166,400 | 182850.4 | 178 999,000 | 45 000,000 | 3 851,500 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Виконання будівельних робіт у 2020 році буде відбуватися в рамках укладених договорів у 2019 році з підрядною організацією. | Паспорт бюджетної програми не затверджено. У зв'язку зі змінами до державного бюджету на 2020 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості за виконані будівельні роботи у 2019 році в обсязі 3 851,5 тис.грн. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. |
| 15 | Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження | 2408140 | ДАЗВ | 2017-2021 | 84 715,161 | 1 844,490 | 1 844,490 | 56 149,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Договір на будівельні роботи від 11.09.2018 №25-2018 по реконструкції мосту через річку біля бувшого с.Залісся, по іншому об'єкту тендерні процедури не відбулися. | Паспорт бюджетної програми не затверджено. Уточнений розділ III Проекту для затвердження паспорту направлено на доопрацювання. Доопрацьований розділ III не надходив. У зв'язку зі змінами до державного бюджету на 2020 рік фінансування проекту не передбачено. |
| | Спортивна сфера, всього | | | | 80 247,230 | 345,230 | 345,230 | 24 501,000 | | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 16 | Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а | 3801290 | ДП "Спортивний комплекс "Атлет" | 2015-2021 | 80 247,230 | 345,23 | 345,230 | 24 501,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Виконання будівельних робіт у 2020 році буде відбуватися в рамках укладених договорів у 2019 році з підрядною організацією. | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МІКМІС від 20.02.2020 №983.У зв'язку зі змінами до державного бюджету на 2020 рік фінансування по проекту не передбачено. |
| Транспортна сфера | | | | | 41 202 466,146 | 1 550 273,080 | 1 674 822,799 | 490 100,211 | 395 100,211 | 25 000,000 | 0,000 | | | | |
| Українобуд - готовий розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 41 202 466,146 | 1 550 273,080 | 1 674 822,799 | 490 100,211 | 395 100,211 | 25 000,000 | 0,000 | | | | |
| 17 | Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області | 3111800 | Служба автомобільних доріг у Львівській області | 2016-2020 | 3 692 191,15 | 1 548 274,38 | 1 672 824,10 | 300 000,00 | 205 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0% | 0% | У 2020 реалізується 6 ділянок, по яким договори підлягають укладенню у попередні роки. | Паспорт бюджетної програми 3111800 затверджено наказом Укравтодору від 14.02.2020 №56. (300 000,0 тис.грн ЗФ та 100 000,0 СФ). |
| 18 | Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоковчак (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон" | 3111260 | Служба автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях | 2019-2022 | 37 510 275,00 | 1 998,70 | 1 998,70 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | Укладено договір від 29.11.2017 на 1998,7 тис.грн. на реконструкцію ділянки км 165+500-км 171+000 у Миколаївській області | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 03.04.2020 №Н-149. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з травня (Миколаївська та Одеська області), з липня (Херсонська область). |
| Функціонування органів влади та надання ними послуг | | | | | 629 514,600 | 38 090,703 | 38 089,803 | 60 434,700 | 27 470,300 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | | |
| Міністерство юстиції - готовий розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 104 364,600 | 18 105,500 | 18 104,600 | 50 434,700 | 17 470,300 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | | |
| 19 | Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Толопристанська виправна колонія (№7)" у Херсонській області | 3601830 | ДП "ТДКВС України" | 2002-2021 | 52 446,200 | 11 415,900 | 11 415,000 | 17 470,300 | 17 470,300 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | | Паспорт бюджетної програми не затверджено, у зв'язку зі збільшенням загальної вартості проекту (55 153,3 тис.грн.) та включенням коригування проектної документації та додаткових буд.робіт, яких не було заплановано відібраним проектом у 2019 році. Потребує прийняття рішення Комісії. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-----|-----|--|--|
| 20 | Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)" у Запорізькій області | 3601250 | ДП "ГДКВС України" | 2002-2021 | 51 918,400 | 6689,6 | 6689,6 | 32 964,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Планується проведення тендерних процедур на будівельні роботи. | Паспорт бюджетної програми не затверджено, у зв'язку зі збільшенням загальної вартості проекту (64 942,6 тис.грн.) та виконанням коригування проектної документації, якого не було заплановано відібраним проектом у 2019 році. Потребує прийняття рішення Комісії. У зв'язку зі змінами до державного бюджету на 2020 рік фінансування проекту не передбачено. Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів передбачається з квітня. |
| Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 525 150,000 | 19 985,203 | 19 985,203 | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | | |
| 21 | Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України | 5961070 | ГУР МОУ | 2019-2028 | 525 150,000 | 19 985,203 | 19 985,203 | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Здійснено моніторинг пропозицій на ринку житла у м. Бровари Київської обл. | Паспорт бюджетної програми затверджений наказом начальника ГУР МО України від 08.02.2020 № 61. Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з травня. |
| Паливно-енергетична сфера | | | | | 2 929 478,000 | 408 825,000 | 408 825,000 | 140 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| Міністерство енергетики та захисту довкілля- головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 2 929 478,000 | 408 825,000 | 408 825,000 | 140 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 22 | Реалізація державного інвестиційного проекту «Новокозятинська шахта. Розвиток виробничих потужностей» | 2401420 | ДП "Ядерне паливо України" | 2018-2028 | 2 929 478,000 | 408 825,000 | 408 825,000 | 140 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Укладено 6 договорів на проектні роботи та 7 договорів на будівельні роботи у 2019 році. | Паспорт бюджетної програми не затверджено.Виконано робіт на 12 450 тис.грн (власні кошти підприємства) У зв'язку зі змінами до державного бюджету на 2020 рік фінансування проекту не передбачено. Мініфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня. |
| УСЬОГО | | | | | 54 284 397,51 | 7 899 130,84 | 5 809 863,93 | 1 962 605,21 | 1 229 407,41 | 503 885,70 | 151 161,94 | | 30% | 30% | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| загальний фонд | 1 862 505,000 | 1 129 307,200 | 503 885,700 | 151 161,935 |
| спеціальний фонд | 100 100,211 | 100 100,211 | 0,000 | 0,000 |
| РАЗОМ | | | | |

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за І квартал 2020 року станом на 01.04.2020 (кредитні кошти)

| № п/п | Назва державного інвестиційного проекту | КЛКВК бюджетної програми | Відповідальний виконавець | Строки (реалізації) проекту, рік початку і завершення | Загальна вартість проекту, тис. гривень | Виконання у попередні роки, тис. гривень | Профінансовано у попередні роки, тис. гривень | Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень | Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.04.2020, тис. гривень | Фінансування станом на 01.04.2020 тис. гривень | Відсоток фінансування від запланованих витрат станом на 01.04.2020, % | Відсоток виконання від запланованої обсягу витрат станом на 01.04.2020, % | Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2020 рік | Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків |
|--|--|--------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Транспортна сфера | | | | | 4 622 760,000 | 0,000 | 0,000 | 227 000,000 | 13 296,154 | 0,000 | 0% | 0% | | |
| обор - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 4 622 760,000 | 0,000 | 0,000 | 227 000,000 | 13 296,154 | 0,000 | 0% | 0% | | |
| 1 | Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні | 3111 610 | Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області | 2017-2021 | 2 231 760,000 | 0,000 | 0,000 | 200 000,000 | 13 296,154 | 0,000 | 0% | 0% | Укладено 6 договорів на проектування-будівництво. Договір на консультативні послуги - вересень 2017. | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіну від 14.02.2020 № 58. Складено ввізові платежі на виготовлення проектної документації та капітальний ремонт. Проте наразі виготовлена ПІД не затверджена, на ремонт не розпочато. |
| 2 | Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні | 3111 620 | Структурний підрозділ Управління | | 1 641 000,000 | 0,000 | 0,000 | 27 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | процедури закупівель не розпочато у зв'язку з укладенням протоколу про внесення зміни до договору з угорською стороною | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіну від 14.02.2020 № 59. |
| Мінфін ДМС - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 750 000,000 | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 3 | Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні | 3506 610 | ДМС | 2017-2020 | 750 000,000 | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | У березні ДМС направлено повторно проекти тристороннім додатковим угоду польській стороні та ДФС для укладення, наразі очікуються пропозиції. ДМС не є стороною контрактів, тому Мінфіном розроблено проект НПА щодо визначення відповідальним виконавцем по проекту ДМС як правонаступника ДФС та будуть внесені зміни до проекту відповідно. | Інформація щодо затвердження паспорту бюджетної програми головним розпорядником не надано. |
| Функціонування органів влади та надання ними послуг | | | | | 210 015,600 | 0,000 | 0,000 | 5 405,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | | |
| 4 | Розбудова підрозділів охорони кордону | 1002 600 | Держприкордонслужба | 2018-2020 | 210 015,600 | 0,000 | 0 | 5 405,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0% | Укладені 2 договори від 18.11.2019 по реконструкції 2-х ділянок, по 5-ти не відбулися торги у зв'язку з відсутністю необхідної кількості учасників. Адміністрацією Держприкордонслужби направлено клопотання до Мінфіну з метою продовження терміну Договору між Україною і Польщею на умовах взаємопов'язаної допомоги. | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 № 143. Головним розпорядником подані дані в звіті стосуються 2019 року. |
| Міністерство внутрішніх справ - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | | 18 307 858,65 | 6 215 028,000 | 6215 028,00 | 4 888 058,100 | 44 382,000 | 271,620 | 0% | 0% | | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 № 142. У 2020 році планується закупівля 8 гелікоптерів. Складено залісковий платіж на суму 271,62 тис.грн., в тому числі послуги розширення за контрактом французькій стороні та 4,94 тис.грн. - доплата за гелікоптер моделі Н 125 закуплений у 2019 році). Відхилення спричинене несвоєчасним виконанням рахунків французьким розпорядником. |
| 5 | Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні | 1001 220 | ДП "УАПГ "Хорів-Авіа" | 2018-2023 | 18 307 858,65 | 6 215 028,000 | 6215 028,00 | 4 888 058,100 | 44 382,000 | 271,620 | 1% | 1% | Укладено контракт у 2018 році з Airbus Helicopters SAS в частині закупівлі гелікоптерів до 2023 року | |
| УСЬОГО | | x | x | x | 23 140 634,25 | 6 215 028,00 | 6 215 028,00 | 5 220 463,10 | 57 678,15 | 271,62 | | | | |

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за I квартал 2020 року станом на 01.04.2020 (спеціальний фонд державного бюджету)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Назва державного інвестиційного проекту | КП/ВК бюджетної програми | Відповідальний виконавець | Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення | Загальна вартість проекту, тис. гривень | Виконання у попередні роки, тис. гривень | Профінансовано у попередні роки, тис. гривень | Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень | Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 01.04.2020, тис. гривень | Фінансування станом на 01.04.2020 тис. гривень | Відсоток фінансування від запланован их Мініфіном витрат станом на 01.04.2020, % | Відсоток виконання від запланован ого обсягу витрат станом на 01.04.2020, % | Інформація щодо здійснення процедури закупівель 2020 рік за | Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків |
| Транспортна сфера | | | | 33 157 854,983 | 2 160 213,797 | 2 160 213,797 | 4 632 637,900 | 1 684 941,200 | 1 486 621,469 | 0,938 | 4,117 | | |
| Р - головний розпорядник коштів державного бюджету | | | | 33 157 854,983 | 2 160 213,797 | 2 160 213,797 | 4 632 637,900 | 1 684 941,200 | 1 486 621,469 | 0,938 | 4,117 | | |
| Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог" | 3111830 | Служба автомобільних доріг у Сумській областях | 2018-2024 | 8 570 000,00 | 308 115,383 | 308 115,383 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0% | 317,70% | Укладено договори по 3-х ділянках на авторський, технічний нагляд та утримання служби замовника, по 1-й ділянці на виконання будівельних робіт. | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.03.2020 № 126.Асигнування Доведені Мініфіном передбачені у березні на суму 100 000, 00 тис.грн., червні та вересні місяцях. Виконано фактично робіт на 317 700, 00 тис.грн., проте не оплачено. Служба автомобільних доріг в Сумській області звернулася за наданням авансу підрядній організації на суму 97 962, 9 тис.грн. |
| Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро- Царичанка-Кобеляки-Решетилівка | 3111020 | Структурний підрозділ Укравтодору | 2017-2021 | 24 587 854,983 | 1 852 098,41 | 1 852 098,41 | 4 232 637,900 | 1 584 941,200 | 1 486 621,469 | 94% | 94% | Дніпропетровська область: укладено 4 договори на проектні роботи у 2019 році, 1 - у 2020 році, на експертизу 6 договорів у 2020 році. Укладено 2 договори на буд.роботи у 2018 році, 4 у 2019 році., на авторський, технічний нагляд укладено 3 договори у 2020 році. Полтавська область: укладено 14 договорів на будівельні роботи у 2019 році, решта будівельних робіт по укладенням договорам у 2017- 2018 років. | Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 14.02.2020 № 55. Виконання за проектом 1 486 621, 469 тис.грн. |