

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

10 липня 2018 року о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: МАКСИМЕЦЬ Т.В. (за дорученням Насалика І. С.), КОВТОНЮК П.А. (за дорученням Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ДОВГАНЬ В. М. (за дорученням Омеляна В.В.), АВАНЕСОВА Н. С. (за дорученням Рєви А. О.), ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б.В., ШКВАРИЛЮК В. В., ІЩЕЙКІН К.С., ГОРБУНОВ О.В., КРУЛЬКО І. І., АМЕЛЬЧЕНКО В. В.

Запрошені: МОЛОТОК І.Ф. (як член комісії лист від Бюджетного комітету)

Доповідачі: ХАРЧЕНКО О. М., ЯКУБІВСЬКИЙ В. Л., ЯКУБІВСЬКИЙ О. Л., ЗАБОЛОТНИЙ Д. І., БОРУХОВСЬКИЙ Б. В., БРОВАР Л. М., КЛИМЧУК Д. І., ЦЕПЕНДА І. Є., ВАТУЛЬОВ А. В., ШАПАРЕНКО В. П., КОЛЕСНИК О. О., ШОВКАЛЮК В. С., ПРИЛИПКО С. І., ФАНТА Г. Ф., КОЛАЧ Р.Б., МЕЛЬНИК В.П., МОЖАР В. М., НЕДАШКІВСЬКИЙ С.А., РИБАЧУК Ю. А., СТІХА М. В., ВОЗНЕНКО А. А.

Щодо складу Комісії

Заслухали та прийняли до відома інформацію секретаря Комісії Гришкевич О. М. щодо листа Голови Комітету ВРУ з питань бюджету А. В. Павелка, який надійшов на ім'я голови Міжвідомчої комісії Кубіва С.І стосовно надання повноважень голові підкомітету з питань видатків щодо паливно-енергетичного комплексу та енергоефективності Комітету з питань бюджету Молотку І. Ф брати участь у засіданнях Міжвідомчої комісії та прийняття ним рішень на правах члена Міжвідомчої комісії.

Рішення: врахувати лист члена Комісії Павелка А.В. про надання повноважень народному депутату Молотку І. Ф. (член Комітету ВРУ з питань бюджету) з правом голосу, дооформити відповідним дорученням та надати Мінекономрозвитку.

Прийнято : ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

На засіданні Комісії присутні 14 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно до п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі- «Положення»), засідання Комісії вважається правомочним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Огляд інформації щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів в розрізі сфер за результатами проведення моніторингу за 6 місяців 2018 року та рішень Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, прийнятих на засіданнях 19.07.2018 та 21.06.2018.

2. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2018 рік та підготовки пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами у Державному бюджеті України на 2018 рік.

3. Інші питання.



По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

У 2018 році загальний обсяг фінансування 13 державних інвестиційних проектів становить 3 874,068 млн. гривень (з яких 1 824 068,0 млн. грн. – загальний фонд, 2050,0 млн. грн. – спец. фонд) та 2 проекти за рахунок коштів польського кредиту. Головними розпорядниками бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укравтодор, Мінкультури та МОН) розпочато фінансування та реалізацію - 11 проектів. Відповідно до помісячного плану асигнувань за загальним фондом за 6 місяців 2018 року Мінфіном доведено державних капітальних вкладень 709,7852 млн. гривень (38 % від загального обсягу), вибірка коштів станом на 01.07.2018 року склала 478,8639 млн. гривень (відсоток виконання - 67,5% від плану на I півріччя).

Заслухали інформацію ГРБК щодо звітів про стан виконання та реалізації державних інвестиційних проектів за 6 місяців 2018 року станом на 01.07.2018 за наступними сферами:

Сфера освіти

1) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Виконання - 15%.

Відповідно до III розділу плану реалізації проекту планувалось продовження тендеру та укладання договору з підрядником, з квітня по травень поточного року планувалось виконання робіт з гідроізоляції на 1440,0 тис. грн., з них виконано тільки на 450,0 тис. гривень, пусконаладжувальні роботи виконано на 60,00 тис. грн.

Доповідач: Стріха М. В., Мельник В. П.

Доповідачем зазначено, що відставання від графіку відбулося у зв'язку з коригуванням проектної документації та збільшенням вартості робіт, зміщенням процедури закупівлі робіт. Роботи ведуться в повному обсязі. Станом на 10.07.2018 виконання робіт складає вже 1050,0 тис. грн. Висловлено прохання збільшити фінансування у 2018 році в обсязі 30 млн. гривень.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету МОН та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту;

2) надати до наступного засідання Комісії з моніторингу пропозиції щодо реалістичної вибірки коштів до кінця 2018 року.

Прийнято : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я


головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

2) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Виконання - 79%

Доповідач: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А., в. о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" Боруховський Б. В.

Заслухали інформацію представника ДП "Укрмедпроектбуд" Боруховського Б. В. щодо стану реалізації проекту, а саме відповідно до проведеної процедури закупівлі укладено договір з переможцем на добудову лікарні терміном виконання робіт та фінансування у 2018-2019 рр. на загальну суму 1 356 909,402 тис. грн. Станом на звітну дату виконані та прийняті замовником




роботи в січні-травні 2018 року та в червні 2018 року поставлене обладнання на загальну суму 254 818, 022 тис. грн. (в тому числі за рахунок авансів 2017 року на суму 246 078, 271 тис. грн.)

За пропозицією ДП "Укрмедпроектбуд" і МОЗ задля забезпечення безперебійного фінансування виконання будівельних робіт отримано затверджені зміни до помісячного плану асигнувань в частині наближення 300 000, 0 тис. грн. з листопада-грудня на травень 2018 рік. Поінформовано про потребу збільшення фінансування у 2018 році.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

2) рішення щодо збільшення фінансування може бути прийнято після збільшення дохідної частини Державного бюджету, шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Прийнято : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

3) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Виконання - 0%.

Проект не реалізується понад 4 роки (з 2014 року) та кошти, передбачені державними бюджетами у 2016 та 2017 роках не використано, а саме:

у 2016 - 115,00 млн. грн. (повернуто у Державний бюджет);

у 2017 рік - 124,211 млн. грн. (невикористано, частково передано у грудні на інші проекти).

Великий ризик невикористання у 2018 році – 168,646 млн. грн.

За 2 роки не була скоригована проектна документація (вартість 791,889 млн. грн.), яка була розроблена у 2012 році у цінах 2012 року ТОВ "НПБІ "Укрбудпроект". Проект будівництва не має черг і пускових комплексів, хоча охоплює 3 будівлі (клініка №1, морг та лабораторія та клініка № 3).

Доповідач: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А., директор Національного інституту раку Колеснік О.О.


Заслухали інформацію представника Національного інституту раку Колеснік О.О. щодо неможливості реалізації проекту, оскільки Порядок використання коштів за відповідною бюджетною програмою не затверджено. Зазначено, що розроблений у лютому 2018 р. Національним інститутом раку проект Порядку станом на 10.07.2018 знаходиться у МОЗ, а ураховуючи процедуру погодження нормативно-правових актів ймовірність отримання фінансування дуже низька. На даний час відповіді від МОЗ щодо погодження проекту Порядку не надходило. Іншими ЦОВВ проект акту щодо Порядку не отримано.

Представником Мінфіну Возненко А. А. підтверджено, що пропозиція щодо необхідності розроблення порядку використання коштів за відповідною бюджетною програмою була надана саме МОЗ. Також зазначено, що паспорт бюджетної програми затверджується тільки після затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку використання коштів за відповідною бюджетною програмою.

Рекомендації:

1) до кінця року здійснити коригування проектної документації з виділенням черг та пускових комплексів;

2) з огляду на неспроможність МОЗ за 2,5 роки розпочати реалізацію проекту, пропонуємо 2 варіанти вибору замовника, які мають бути прозорі та ефективні:




- а) компанія, яка виконуватиме функції замовника обирається на відкритому конкурсі,
- б) доручити виконання функцій замовника, проведення тендерів, введення в експлуатацію, підготовку кадрів міжнародній організації UNOPS (ООН), яка має більше 40 років досвіду реалізації великих проектів, у тому числі у сфері охорони здоров'я.

Рішення:

- 1) направити до МОЗ колективний запит народних депутатів, присутніх на засіданні Міжвідомчої комісії, щодо надання у десятиденний термін у письмовій формі позиції МОЗ щодо причин незатвердження паспорта бюджетної програми та Порядку використання коштів за відповідною бюджетною програмою, а також заходи, які пропонується здійснити головним розпорядником бюджетних коштів для реалізації та корегування ДПП до кінця поточного року.
- 2) МОЗ разом з НІР опрацювати питання функцій замовника та до кінця липня п.р. запропонувати найбільш прозорий та ефективний варіант, рекомендувати залучити досвідчені міжнародні організації такі як UNOPS (ООН);
- 3) врахувати зменшення фінансування за проектом до рівня вартості проектних робіт та підготовчих робіт при перерозподілі державних капітальних вкладень у 2018 році.

Прийнято : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Щодо виконання рішення Міжвідомчої комісії від 21.06.2018

Заслухали інформацію стосовно подання скоригованих проектів (з відповідним обґрунтуванням) "Запровадження медичної інформаційної системи в Національному Інституті раку та "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" з метою фінансування у 2018 шляхом перерозподілу державних капітальних видатків.

Доповідач: директор Національного інституту раку Колеснік О.О.

Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку

Колеснік О.О. поінформовано, що для завершення проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" у 2018 році, необхідний обсяг фінансування складає 22307,4 тис. грн. (обґрунтування надані в проекті).

Рішення: Підтримати пропозицію головного розпорядника коштів та відповідального виконавця за проектом щодо здійснення фінансування у 2018 році, шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень відповідно до протоколу засідання Міжвідомчої комісії від 21.06.2018 р. за бюджетною програмою КПКВК 2301830 "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" у межах загального обсягу бюджетних призначень. Врахувати при розгляді другого питання порядку денного цього засідання Комісії.

Прийнято : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку

Доповідач: директор Національного інституту раку Колеснік О.О.

Колеснік О.О. поінформовано, що для завершення проекту у 2018 році, необхідний обсяг фінансування складає **88, 323 млн. гривень**. Обґрунтування надані у скоригованому проекті.

Представником Мінекономрозвитку зазначено, що рішення Міжвідомчої комісії від 21.06.2018 щодо подання скоригованого проекту "Запровадження медичної інформаційної системи в Національному Інституті раку" не виконано. Проект подано без надання відповідних обґрунтувань та розрахунків, як це передбачено законодавством.

Рішення:




1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даними проектом подати до Мінекономрозвитку до 23.07.2018 р. уточнений проект з необхідними обґрунтуваннями та розрахунками відповідно до вимог постанови КМУ №571 для розгляду в установленому порядку;

2) при здійсненні фінансування у 2018 році шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень. Відповідно до протоколу засідання Міжвідомчої комісії від 21.06.2018 р. врахувати проект, поданий і відібраний Комісією в установленому порядку, вартістю 32,412 млн. грн.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

4. Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

Виконання – 20%

Доповідач: президент НАМНУ Цимбалюк В. І., керуючий справами НАМНУ Шапаренко В. П.

Представник НАМНУ Шапаренко В. П. повідомив про стан реалізації проекту, зазначив що розроблено робочу документацію до проекту на загальну суму 724,63 тис. грн, здійснено поновлення технічних умов нанесення системи координат земельної ділянки на загальну суму 8,872 тис. грн та укладено договір на утримання служби замовника на загальну суму 63,182 тис. грн.

Рішення: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5. Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди, 32

Гришкевич О. М. зазначено, що виконання по проекту становить 0% , при цьому відповідно до III розділу плану реалізації проекту планувалось коригування проектної документації з обсягом фінансування 990 тис. грн.

Доповідач: президент НАМНУ Цимбалюк В. І., керуючий справами НАМНУ Шапаренко В. П.

Представник НАМНУ Шапаренко В. П. зазначив, що низький відсоток виконання проекту стався за оскарження повторної процедури проведення торгів. Оголошену у травні 2018 року процедури відкритих торгів було скасовано та повторно оголошено у червні 2018 р.


Станом на 01.07.2018 стосовно повторної процедури проведення торгів відбувається оскарження. Скарга буде розглянута 13.07.2018 в Антимонопольному комітеті України

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту, надати пропозиції щодо реалістичної вибірки коштів до кінця 2018 року;

2) подати пропозиції до наступного засідання міжвідомчої комісії щодо реальних обсягів виконання робіт по проектах до кінця 2018 року. У разі нереалізації проекту опрацювати питання щодо перерозподілу державних капітальних вкладень.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.




Додатково.

Заслухали інформацію представників НАМНУ Шапаренко В. П. та Цимбалюк В. І, які зазначили щодо необхідності фінансування державних інвестиційних проектів у 2018 р., а саме “Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 49/51)” у сумі 74 000,0 тис. грн для накриття даху недобудованого лікувального корпусу та проекту “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМНУ” з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання» на загальну суму 13 021,770 тис. грн. на добудову інституту та завершення реалізації проекту у 2018 році.

Рішення: інформацію взято до уваги для врахування підчас другого питання порядку денного цього засідання.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

6. Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Виконання по проекту становить 39 %.

Доповідачі: Прилипко С. І., Можар В. М.

Інформацію Можара В. М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Виконано проектних робіт та експертизи на 598,2 тис. грн., виконано будівельних робіт на 40226,2 тис. грн. Крім того відбулося закриття авансу по будівельним роботам 2017 року на суму 31631,0 тис. грн. та 39 774,4 на придбання обладнання. В липні місяці передбачається оплата біля 20 млн. грн. за виконані роботи. На кінець 2018 року планується введення об'єкта в експлуатацію.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасного завершення реалізації проекту

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7. Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Гришкевич О. М поінформовано, що **виконання по проекту - 0%**. Відповідно до III розділу проекту заплановано коригування ескізного проекту - 425,00 тис. грн. та виконання будівельні роботи на суму 1275,00 тис. гривень. Невиконання – 1700,00 тис. грн.

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури


Доповідач: Якубівський В. Л.

Доповідач зазначив, що низький відсоток виконання проекту стався, по причині ненадання підрядником актів про виконання робіт.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту;

2) у разі повторного відставання від графіку та невиконанні робіт по проекту на наступному засіданні комісії по моніторингу за результатами 9 місяців поточного року здійснити перерозподіл коштів по цьому проекту.




Прийнято : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

8. Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"

Виконання по проекту становить 97%.

Доповідач: Якубівський В. Л.

Здійснено коригування проектної документації, проходження її експертизи на суму 3397,00 тис. грн. Крім цього зазначено на наближенні фінансування по проекту з грудня на квітень 2018 року, про що поінформовано Мінфін. Планується фінансування ще 103 тис. грн. в липні п. р., оголошення тендерних закупівель. Додаткова потреба по проекту становить 18 600,00 тис. грн. в поточному році. Виконання робіт відбувається без відставання від графіку.

Рішення:

1) у разі нереалізації проекту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві головному розпоряднику коштів державного бюджету опрацювати питання щодо перерозподілу коштів в межах одного розпорядника на проект "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка".

2) головному розпоряднику разом з виконавцями проектів подати пропозиції до наступного засідання міжвідомчої комісії щодо реальних обсягів виконання робіт по проектах до кінця 2018 року.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера освіти

9 Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"

Виконання по проекту становить 48%,

Доповідач: Стріха М. В., Рибачук Ю. А.

Доповідачами зазначено, що реалізацію проекту плануються завершити у 2018 році. Здійснено касові видатки на суму 19 290,6 тис. грн., виконано робіт на 15 106,5 тис. грн, зокрема виконані роботи по електропостачанню, водопостачанню та водовідведенню, проводяться внутрішні роботи, завершується монтаж віконних блоків та влаштування ліфтів.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

2) Надати до наступного засідання Комісії з моніторингу пропозиції щодо реалістичної вибірки коштів до кінця 2018 року.

ПРИЙНЯТО : : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

10. Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща

Виконання по проекту становить 0%,

Доповідач: Стріха М. В., ректор ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Цепенда І.Є.




Цепенда І. Є. зазначив, що вчасне виконання робіт по проекту не відбулося через складність проектних рішень проекту. На даний час завершується виготовлення проектної документації, в серпні поточного року планується виконання будівельних робіт.

Інформацію доповідача взято до відома.

Рішення:

- 1) головному розпоряднику коштів державного бюджету МОН та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;
- 2) надати до наступного засідання Комісії з моніторингу пропозиції щодо реалістичної вибірки коштів до кінця 2018 року.

ПРИЙНЯТО : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Щодо рішення Міжвідомчої комісії від 21.06.2018. Заслухали інформацію стосовно подання доопрацьованого проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету".

Доповідач: *Стріха М. В.*

Інформацію взято до відома.

Рішення: взяти до відома інформацію щодо доопрацьованого проекту та потреби для фінансування та повернутися до його розгляду у вересні на наступному засіданні комісії.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

11. Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Виконання по проекту становить 99,5%.

Доповідач: *Вакараш В. М.*

Інформацію, щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Голова Комісії Кубів С. І. відзначив високий результат виконання проекту та подякував за проведену організаційну роботу.

Рішення: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту;

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна сфера



головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

12. Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка (раніше Р-52)

Виконання по проекту становить 83%.

Доповідач: *Харченко О. І.*

Інформацію Харченка О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома. По Дніпропетровській області виконано робіт на 650 000,00 тис. грн., По Полтавській області виконано роботи по 2-х шляхопроводах, реконструкцію доріг по 8 ділянках на 306 00,00 тис.грн.

В ході обговорення виявлено, що загальна вартість проекту зросла на 1,4 % і становить 17 905 997,571 тис. грн. у зв'язку зі збільшенням вартості 1 ділянки дороги (включені додаткові роботи, нові вимоги ДБН, інфляційні процеси).

Відзначено, що вдруге за рік відбувається збільшення вартості цього проекту. Уточнений проект разом з обґрунтуванням збільшення вартості подано до Мінекономрозвитку.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

2) підтримати уточнений державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок Державного дорожнього фонду.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

13. Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)

Виконання робіт по проекту становить 100%,

Будівельних робіт виконано на 8 347, 265 тис. грн. по 1-й ділянці, проектних робіт на 653,197 тис. грн. по 2-м ділянкам, видано авансів на придбання матеріалів на 44 646,388 тис. грн.

Інформацію Харченка О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

ПРИЙНЯТО : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

14) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Харченко О. І. зазначив, що проект реалізується за рахунок польського кредиту на умовах пов'язаної допомоги. Наразі станом на 01.07.2018 підписано контракти на будівельні роботи, очікується погодження з боку польської сторони контрактів з незалежними інженерами з нагляду за роботами.

Представник Мінінфраструктури Довгань В.М. доповів, що за результатами проведеної Укравтодором роботи проект контракту направлено до Мінфіну Польщі, проте його погодження затягується.


Голова Комісії Кубів С. І. запропонував для пришвидшення вирішення зазначеного питання, розглянути його під час засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, робочих зустрічей з Міністром розвитку та інвестицій Польщі.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

Забезпечити моніторинг реалізації проекту та щоквартальне інформування Мінекономрозвитку;

2) Мінінфраструктури, Укравтодору разом з Мінфіном, Мінекономрозвитку та іншими ЦОВВ опрацювати питання щодо пришвидшення реалізації проекту та передбачити дане питання для розгляду в ході засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва Кубів С.І.




15. Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

Головний розпорядник коштів – ДФС України

Гришкевич О. М. на основі звіту ДФС поінформувала, що роботи не розпочаті у зв'язку з затримкою щодо погодження договорів, доведений Мінфіном помісячний розпис з червня місяця – 1350 тис. грн.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів. ДФС забезпечити моніторинг реалізації проекту та щоквартальне інформування Мінекономрозвитку;

2) ДФС разом з Мінфіном, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку та іншими ЦОВВ опрацювати питання щодо пришвидшення реалізації проекту та включити, у разі потреби, в робочі зустрічі Голову українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва Кубіва С.І.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 13, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Рішення та рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення, реалізації та доцільності коригування для подальшої реалізації державних інвестиційних проектів:

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 6 проектів;
- частково задовільний - 3 проект
- незадовільний – 6 проектів

На основі проведено аналізу наданих ГРБК звітів по моніторингу за I півріччя поточного року виявлено, що ГРБК не проводять внутрішній моніторинг на належному рівні, інформаційні матеріали щодо моніторингу підготовлені на низькому рівні. Необхідно провести в серпні - вересні місяці робочу нараду – семінар щодо підвищення якості проведення внутрішнього моніторингу.

Відзначено, що збільшення вартості та невчасне інформування Міжвідомчої комісії впливає на подовження строків реалізації ДПП, збільшує навантаження на державний бюджет у наступних бюджетних періодах.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.07.2018 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

1.1.Рішення: Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу та наступні рекомендації.

1.2. Рекомендації:

- головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів протягом поточного року забезпечувати вчасне виконання проектів та недопущення відхилень від графіку їх реалізації, а у разі потреби вчасно вносити уточнення до Розділу III проекту з дотриманням вимог Порядку (ПКМУ №571);

- головним розпорядникам бюджетних коштів **посилити відповідальність** стосовно здійснення внутрішнього моніторингу реалізації проектів в частині вчасного реагування на рівні головного розпорядника коштів та своєчасного в рамках щоквартального моніторингу інформування Мінекономрозвитку щодо суттєвих змін вартості проекту або графіків, у тому числі зміни




технічних рішень, включення додаткових компонентів, судові позови або інших умов, що можуть вплинути на їх реалізацію;

- Мінекономрозвитку **провести семінар** для головних розпорядників коштів та відповідальних виконавців щодо моніторингу державних інвестиційних проектів;

- головним розпорядникам бюджетних коштів (МОЗ, МОН, Мінкультури) та виконавцям проектів посилити виконавчу дисципліну щодо вчасного подання проектів на розгляд Комісії та інформації щодо моніторингу проектів, при цьому забезпечити повноту подання інформації, в тому числі, відповідних додатків до неї, подання достовірних даних щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів.

- інформацію МОН стосовно подання доопрацьованого проекту “Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету” взято до відома.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 2 порядку денного

Відповідно до пункту 27 Порядку за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів станом на 01.07.2018 встановлено порушення строків реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві” (нереалізація протягом 4 років), на підставі вищезазначеного членами міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів запропоновано здійснити перерозподіл (передачу) державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки, у встановленому бюджетним законодавством порядку з урахуванням рішення Комісії від 21.06.2018 року.

За результатом обговорення представником Мінфіну Возненко А.А. зазначено, що проект змін до Закону про Державного бюджету України у 2018 році може бути внесено головним розпорядником коштів до Кабінету міністрів України, після чого Мінфін візьме участь в його погодженні та опрацюванні для подальшого затвердження у Верховній Раді України.

В ході обговорення Головою Комісії запропоновано Мінфіну, як головному органу, який готує проект закону та має інформацію щодо виконання дохідної його частини за результатами півріччя взяти на контроль та забезпечити внесення змін до Закону про Державний бюджет України на 2018 рік і врахувати результати перерозподілу державних капітальних вкладень (Додаток 2) та рекомендації Комісії від 21.06.2018 щодо додаткового виділення коштів для реалізації державних інвестиційних проектів на поточний рік.

Рішення:

2.1. З урахуванням рішення Комісії від 21.06.2018 та відповідно до пункту 7 частини першої Стаття 52 Бюджетного кодексу України з метою необхідності оптимізації структури витрат державного бюджету в межах загального обсягу видатків та надання кредитів, затвердженого законом про Державний бюджет України, для забезпечення ефективного виконання Державного бюджету України, рекомендувати **внести зміни до закону про Державний бюджет України на 2018 та передбачити фінансування державних інвестиційних проектів за бюджетними програмами, а саме:** 2301830 “Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку”, 2301840 “Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку” (за умови надання скоригованого проекту з відповідним обґрунтуваннями), 6561830 “Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)”, 6561820 “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ “Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломійченка НАМН України” з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання”. Фінансування здійснити **у межах загального обсягу** бюджетних призначень за бюджетною програмою 2301850 “Реконструкція і розширення національного

інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві” відповідно до показників, наведених у Додатку 2 до цього Протоколу.

2.2. Інформацію представника Мінфіну взяти до відома.

2.3. Мінфіну підготувати проект закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” на підставі даного рішення з урахуванням показників, наведених у Додатку 2 до цього Протоколу.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3. Інші питання

Щодо фінансування відібраних у 2016-2017 рр. державних інвестиційних проектів, які не реалізуються у 2018 році, з метою їх завершення невідкладних робіт.

Мінкультури запропоновано профінансувати відібраний у 2016 році державний інвестиційний проект, який не реалізується у 2018 році з метою його завершення за окремою бюджетною програмою, а саме “Реставрація з переплануванням горіщних приміщень в будинку № 5 на вул. Нижанківського, під навчальні приміщення Львівської музичної академії імені М. В. Лисенка в межах існуючого горіща, без зміни конфігурації даху” у поточному році за бюджетною програмою Мінкультури 1801060 “Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації” на суму 7 639,7 тис. грн. Зазначене прохання направлено листом Мінкультури до МЕРТ від 22.06.2018 року.

Підтверджено, що відповідно до рішення Комісії від 21.06.2018 рекомендовано Мінфіну у разі перевиконання за підсумками трьох кварталів надходжень Державного бюджету України, врахованих у розписі Державного бюджету України на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків, вжити заходи для врахування державні капітальні вкладення для реалізації державних інвестиційних проектів, які потребують невідкладного фінансування у 2018 році, при розгляді змін до проекту Державного бюджету України на 2018 рік. Зазначені проекти враховано у таблиці № 1 до протоколу Комісії від 21.06.2018.

Пропозиція щодо додаткового обсягу державних капітальних вкладень може бути розглянута на наступному засіданні Комісії за умови надання скоригованого проекту “Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку” з відповідним обґрунтуваннями.

Головою Комісії запропоновано питання додаткового фінансування проектів розглянути у вересні 2018 року за підсумками трьох кварталів надходжень Державного бюджету України.

Рішення: 1) питання розглянути у вересні 2018 року за підсумками 8 місяців реалізації проектів та за підсумками трьох кварталів надходжень Державного бюджету України.

2) ГРБК врахувати, що потреба збільшення обсягу фінансування, розглядається за наявності уточненого державного інвестиційного проекту в установленому порядку.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Голова Комісії

Секретар Комісії

Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток 1 до Протоколу Комісії від 10.07.2018

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за I півріччя 2018 року станом на 01.07.2018

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін у станом на 01.07.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
Сфера охорони здоров'я													
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету					8 894 531,931	1 326 196,657	1 130 833,900	469 625,100	347 272,624	79%			
					5 412 166,251	1 308 351,194	1 098 265,900	464 739,900	346 481,000	79%			
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2019	3 934 004,251	1 247 919,353	929 619,900	439 443,000	346 481,000	79%	Оголошено повторно 6 процедур закупівельна розроблення робочої документації проекту, з яких 1 не відбулась та оголошена повторно на суму 1 363,360 тис.грн. За результатами процедури закупівель фактично укладено 38 договорів та 17 додаткових угод до договорів на виконання робіт з розроблення робочої документації, будівельних робіт, придбання устаткування, меблів, обладнання, інвентарю, науково технічного супроводу, а також послуг, пов'язаних з введенням в експлуатацію на заг суму 877 011,066 тис.грн., включаючи витрати на відшкодування замовнику. На підписанні акти виконаних робіт (придбання обладнання) на 51 169,359 тис.грн.		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфін та МОЗ від 20.03.2018 № 508/373. За період з 2011 року до 01.01.2018 року профінансовано та закуплено обладнання на 1 247 919,353 тис.грн. (з урахуванням повернення коштів в 2016-2017рр. на суму 45 000,484 тис.грн.). Станом на 01.07.2018 виконано робіт на 346 480 999,43 тис.грн.: закуплено обладнання, здійснено відшкодування витрат служби замовника, оплачено роботи з розробки науково-технічної продукції, оплачено проектні роботи та здійснено попередню оплату обладнання.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	1 478 162,000	60 431,841	168 646,000	25 296,900	0,000	0%	Процедури закупівель не здійснювались		Паспорт бюджетної програми затверджено після розроблення МОЗ та затвердження КМУ Порядку використання коштів за даною бюджетною програмою, який знаходиться у МОЗ.
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів					3 482 365,680	17 845,463	32 568,000	4 885,200	791,624	20%			
3	"Національний науково-практичний центр нейропсихіки і центр реабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6561860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	1990-2021	644 683,000	0,000	6 568,000	990,000	0,000	0%	Попередню процедуру відкритих торгів на проектні роботи, оголошену в травні 2018 року скасовано і оголошено повторно в червні 2018 року		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМН і Мінфін від 30.03.2018 № 27/398. Станом на 01.07.2018 стосовно повторної процедури торгів відбувається оскарження. Заплановано 990 тис. грн на коригування проектної документації. Не виконали

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфину станом на 01.07.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
4	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	2 837 682,680	17 845,463	26 000,000	3 895,200	791,624	20%	укладено договір з підрядником від 01.06.2018 № 91БР, договір про службу замовника № 163 від 12.06.2018		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 30.03.201 № 26/397. Розроблено робочу документацію по проекту на 724,63 тис.грн., отримано технічні умови поновлення нанесення системи координат зем. Ділянки на 3,812 тис.грн., та утримання служби замовника на 63,182 тис.грн.
Соціально-культурна сфера													
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету													
5	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул.Грушевського, 5а, м. Київ	301860	УКБ ЖКГ ДУС	2005-2019	1 469 857,830	771 061,700	200 000,000	125 100,000	48 227,200	39%	З початку року будівельні роботи здійснювались за договором підряду, укладеним від 29.09.2016 № 69 за дод. угодою від 21.03.2018 №7. Договір з технічним 10.05.2017 № 42 за дод. угодою від 01.03.2018 №3, авторського нагляду 05.05.2017 № 41 за дод. угодою від 12.03.2018 № 2.		Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 26.01.2018 № 17 і наказом Мінфіна від 13.02.2017 № 17. Виконання проектних робіт та експертизи на 598,2 тис.грн., виконання будівельних робіт на 40226,2 тис.грн. Крім того закриття авансу на буд.роботи 2017 року на суму 31631,0 тис.грн. та 39 774,4 на придбання обладнання.
Міністерство культури - головний розпорядник коштів державного бюджету													
6	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві	2017-2019	150 000,000	4 644,500	5 000,000	3 300,000	0,000	0%	Укладено договір на коригування ескізного проекту з ТОВ "Зелемінь" в 2017 році на суму 3924 тис.грн., договір на виконання протиаварійних робіт КП "Центр Комплекс" за 2017 рік на суму 8986,667 тис.грн.		Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мінфіна від 12.03.2018 № 197/361.Проектант ТОВ "Зелемінь" виконує роботи з коригування, наразі затримка з боку проектантів щодо передачі актів приймання виконаних робіт., паралельно підрядник виконує протиаварійні роботи, акт виконаних робіт очікується в липні 2018 року.Заплановано 425,00 тис грн на коригування ескізного проекту та на будівельні роботи - 1275,00 тис.грн. РАЗОМ – 1700,00 тис.грн. Не

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до плану асигнувань Мініфу станом на 01.07.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
7	Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	1801880	Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	41 803,880	0,000	3 500,000	3 500,000	3 397,000	97%	Проведено тендер на виконання проектних робіт, переможцем визначено ТОВ "Logos servis", укладено договір від 13.04.2018 № 178, договір на експертизу від 27.06.2018 з ДП "Жилком"		Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мініфа від 12.03.2018 № 197/361. Здійснено коригування проектної документації та проходження її експертизи на суму 3397,00 тис.грн.
Сфера освіти													
Міністерство освіти і науки України													
8	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2019	86 000,000	387,300	3 000,00	3 000,00	450,00	15%	Укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації від 19.03.2018р. суму 147,427 тис. грн, договір на проведення експертизи проекту від 28.03.2018 р. суму 104,293 тис.грн., на будівельні роботи від 31.05.2018 на суму 75 899,00 тис.грн., на технігляд та авторський нагляд від 06.06.2018 на суму 602,2 тис.грн. та 53,865 тис.грн. відповідно.		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом МОН і мініфу від 28.03.2018 № 289/391. Станом на 01.04.2018р. профінансовано проект за рахунок спеціального фонду Львівського національного університету імені Івана Франка в загальній сумі 71 349,5 тис. грн. Виконано роботи з гідроізоляції на 450,0 тис.грн., в зв'язку з коригуванням ПҚД та збільшенням вартості робіт зміщено процедуру закупівлі робіт, що призвело до відставання від графіку
9	Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острозі під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	2201870	Національний університет "Острозька академія"	2007-2019	114 746,000	54 746,000	60 000,00	40 000,00	19 290,60	48%	виконання будівельних робіт передбачено відповідно до укладеного договору тендітраду №2Т-07 від 19 липня 2007 року, укладено договір підтраду (технічного нагляду) №61-03/18Ю від 26.03.2018		Паспорт бюджетної програми затверджений наказом МОН та Мініфін від 23.03.2018 № 270/382. Здійснено касові видатки на суму 19 290,6 тис.грн., виконано робіт на 15 106,5 тис.грн. зокрема виконані роботи по електропостачанню, водопостачанню та водовідведенню, проводиться внутрішні роботи, завершується монтаж віконних блоків та влаштування ліфтів.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.07.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
10	Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2020	123 500,000	0,000	20 000,00	5 000,00	0,00	0%	Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації між Державним вищим навчальним закладом "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та ТОВ "Ателєе Архітектури плюс" від 20.03.2018р. №АПП/06-2018/197 , документація на експертизу!		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом МОН та Мінфіну від 22.05.2018 № 510/525. Відсутнє фінансування у зв'язку з не надходженням наказначейського рахунок університету коштів відповідно до плану фінансування.
	Сфера охорони навколишнього природного середовища												
	Місприроди - головний розпорядник коштів державного бюджету												
11	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агенство	2016-2030	1 289 034,000	68 405,000	44 088,40	6 613,200	6 579,600	99%	укладено договори на визначення проєктанта по об'єктам Знам'янської, Нікопольської захисних дамб, виконання будівельних робіт по Білозірській насосній станції, Нікопольській насосній станції, Нікопольській компресорній станції в межах укладених у 2017 році договорів.		Затверджений План заходів на 2018 рік наказом Держводагенства від 02.04.2018 № 33-6. Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінприроди і Мінфіну від 26.04.2018 № 134/454. Будівельні роботи по Білозірській насосній станції, Нікопольській компресорній станції на 6179,59 тис.грн., поташено кредиторуську заборгованість на суму 361,54 тис.грн. по Кам'янській та Знам'янській компресорних станціях, об'єкт введено в експлуатацію.
	Транспортна сфера												
	Українобудів - головний розпорядник коштів державного бюджету												
					22 870 808,908	868 271,736	2 407 645,700	605 646,900	508 993,424	84%			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.07.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
12	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	2 892 217,33	425 910,31	357 645,70	53 646,90	53 646,90	100%	укладено договори на проходження експертизи та виконання робіт з коригування ПКД по 3-м об'єктам від 22.02.2018 та 07.03.2018, проектно-вишукувальні роботи по 6-ти об'єктам, проведені торги по буд.роботам, авторському нагляду та ін. по 1-му об'єкту, виконання будівельних робіт по іншим об'єктам буде здійснюватися в рамках укладених в попередні роки договорів		Наказом Служби автомобільних доріг у Львівській області від 26.03.2018 № 63 затверджено План заходів на 2018 рік по ДПП Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфіну від 16.02.2018 № 37/283. Будівельних робіт виконано на 8 347,265 тис.грн. по 1-й ділянці, проектних робіт на 653,197 тис.грн. по 2-м ділянкам, видано авансів на придбання матеріалів на 44 646,388 тис.грн.
13	Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111140	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	17 746 831,577	442 361,42	2 000 000,000	550 000,000	455 346,524	83%	В межах Дніпропетровської області укладено 2 договори на експертизу проектної документації, процедура закупівлі будівельних робіт по 2-м ділянкам, 2 договори на авторський нагляд та науковий супровід будівництва. В межах Полтавської області: будівельні роботи по 2-х об'єктах в рамках укладених договорів у 2017 році, укладено договори на виконання буд.робіт по 2-об'єктам.		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфіну від 02.04.2018 № 100/399. По Дніпропетровській області: оплачено експертизу проектів на 304,914 тис.грн. по 1 об'єкту, виконано буд.робіт на 84011,610 тис.грн. по 2-х об'єктах та утримання служби замовника на 316,163 тис.грн. По Полтавській області: виконано буд.роботи на 370296,3 тис.грн. по 4-м об'єктам, оплачено утримання служби замовника на 343,1 тис.грн. по 1 об'єкту, авторський нагляд на суму 200,00 тис.грн. по 2-м об'єктам, 177,7 тис.грн. науковий супровід проектних робіт та будівництва по 4-м об'єктам.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін у станом на 01.07.2018, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2018, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2018 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
14	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2019	2 231 760,000	0,000	50 000,000	2 000,000	0,000	0%	Службами автодоріг у Львівській та Волинській областях проведено закупівлі проектних та будівельних робіт та виготовлення ПКД, виконання робіт з капітального ремонту по 6-ти об'єктам		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укравтодору і Мінфін у від 06.03.2018 № 69/346. Наразі причинами відхилення є внесення змін до укладених угод за результатами розгляду польською стороною, відбувається процедура узгодження проектів додаткових угод.
15	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (3 складові)	3507610	Державна фінансова служба	2017-2019	750 000,000	0,000	20 000,000	1 350,000	0,000	0%	Скласовано 3 тендерні процедури, на проектування і будівництво у зв'язку з відсутністю пропозицій, підписаний контракт на здійснення технічного нагляду 15.06.2018 та направлено Мінфін у Польщі на погодження		Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом ДФС і Мінфін у від 11.02.2018 № 257. Скласовано 3 тендерні процедури, на проектування і будівництво у зв'язку з відсутністю пропозицій, підписаний контракт на здійснення технічного нагляду 15.06.2018 та направлено Мінфін у Польщі на погодження
Усього					35 040 282,55	3 093 712,89	3 874 068,00	1 261 785,20	934 210,45	74%			




Перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видаків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2018 рік

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.07.2018), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2018 році, тис. гривень (ДБ на 2018 рік станом на 01.07.2018)	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.07.2018, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2018 рік, тис. гривень	Встановлені порушення строків розроблення (реалізації) або підвищення вартості за результатами моніторингу	Пропозиції щодо зміни обсягу видатків з метою здійснення їх перерозподілу між проектами на 2018 рік, тис. гривень
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету										
	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	Перехідний, фінансується з 2016 року	3 934 004,251	1 247 919,353	929 619,900	346 481,000	0,000	без змін	
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	Перехідний, фінансується з 2016 року	1 478 162,000	60 431,841	168 646,000	0,000	0,000	невибірка коштів, відсутній Порядок використання коштів та паспорт	-124 525,170
3	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	Перехідний, фінансувався у 2017 році	77 246,000	26 885,000	0,000	0,000	22 304,400	без суттєвих	22 304,400
4	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	2301840	Перехідний, фінансувався у 2017 році	32 412,000	16 767,000	0,000	0,000	15 199,000	без суттєвих	15 199,000
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету										
	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) *	6561830	Перехідний, фінансувався у 2017 році	397 828,000	25 309,000	0,000	0,000	74 000,000	без суттєвих	74 000,000
10	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	Перехідний, фінансується з 2017 року	2 837 682,680	17 845,463	26 000,000	791,624	0,000	порушення строків незначні	без змін
11	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високоякісного медичного обладнання *	6561820	Проект фінансувався у 2016 році, потребує дофінансування	176 777,390	163 755,620	0,000	0,000	13 021,770	без суттєвих, введення в експлуатацію у 2018 році	13 021,770
				5 521 824,251	1 352 003,194	1 098 265,900	346 481,000	37 503,400		

