

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

17 жовтня 2016 р., 18.30

Засідання проводив: ЗУБКО Г. Г.

Присутні члени Комісії: ЗУБКО Г. Г., КАРПІ Г. В. (за дорученням Насалика І.С.),
ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.),
КАЗНАЧЕСЬКА Н.О. (за дорученням Омеляна В. В.),
ДУБНЕВИЧ Б.В., АМЕЛЬЧЕНКО В. В., ШКВАРИЛЮК В. В.,
ЩЕЙКІН К.Є., ГОРБУНОВ О.В., ДЕМЧУК А.В., МОЛОТОК І. Ф.

Запрошені: ГРИШКЕВИЧ О. М., БАРАХ Є. В., ШУТОВСЬКИЙ Д. О.,
МОЖАР В. М., ПРИЛИПКО С. І., КОРЧМЕНЮК О. І., ЩУР В. В.,
РАДКОВ К. Ю., НАУМОВА Л. Ю., РИБАНЮК І. А., ЦВІК В. І.,
ПЕДАЧЕНКО Є. Г., СКРИПЕЦЬ О. Г., ГВОЗДЕНКО П. В.,
ЖОВТОНОГ О. І., ЮДЕНКО М. М., БРОВАР Л. М., ВАТУЛЬОВ А.
В., ПЕРЕСТА Я. І.

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Інформація щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за підсумками 9-ти місяців поточного року на основі наданих звітів ГРБК.
2. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2016 рік та підготовки пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбаченими у Державному бюджеті України на 2016 рік.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1. Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів в розрізі сфер за результатами моніторингу за підсумками 9-ти місяців поточного року за такими сферами:

Транспортна сфера

1) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне агентство автомобільних доріг України

Заслухали інформацію Бараха Є. В. щодо стану виконання робіт за 9 місяців, зокрема:



- вирішено організаційні питання (оголошено процедуру закупівель на проектні роботи та частково оплачено роботи з проектування та проходження експертизи проекту (2880,00 тис. грн.);
- затверджено Порядок використання коштів, станом на 08.09.2016 затверджено паспорт бюджетної програми;
- проводиться процедура закупівель щодо визначення підрядної організації на будівництво (акцепт передбачається на жовтень поточного року).

В ході обговорення *відзначили*, що фінансування робіт здійснено на 3% від плану коштів відповідно до помісячного розпису Мінфіну на 9 місяців 2016 року (81 227,3 тис. грн.).

Рішення: 1) визнати стан реалізації *частково задовільним*,

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

2) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

Заслухали Прилипка С. І. та Можар В. М. щодо стану виконання робіт за 9 місяців, зокрема:

- проектних робіт на суму 568,69 тис. грн. та будівельних робіт – 59 365,29 тис. грн. Станом на 01.10.2016 року фінансування робіт складає 55 631,61 тис. грн. (76%) відповідно до помісячного розпису Мінфіну на 9 місяців 2016 року (73 630, 0 тис. грн.).
- про додаткову потребу у фінансуванні на поточний рік на суму 60 000,00 тис. грн. для здійснення будівельних робіт на об'єкті з урахуванням технологічних процесів їх виконання до кінця 2016 року.

В ході обговорення *відзначили*, що фінансування робіт на об'єкті здійснюється згідно графіку, відхилення незначні, до кінця року передбачається повна вибірка залишку коштів.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним,

2) за результатами моніторингу врахувати при перерозподілі державних капітальних вкладень можливість збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою на суму 60 000,0 тис. грн. для реалізації проекту в поточному році.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3) Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

Заслухали Прилипка С. І. та Можар В. М. щодо стану виконання робіт за 9 місяців, зокрема:

- завершення розроблення робочої документації, вартістю 788,4 тис. грн., на обсяг будівельних робіт 2016 року,
- фінансування будівельних робіт (аванс на суму 4000,0 тис. грн. генпідряднику). Станом на 01.10.2016 року фінансування робіт складає 4 788,4 тис. грн. (98%) з виділених відповідно до помісячного розпису Мінфіну на 9 місяців 2016 року - 4900, 0 тис. грн.
- до кінця року передбачається виконання будівельних робіт (гідроізоляція) згідно з графіком в повному обсязі.

Рішення: визнати стан реалізації *задовільним*.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я

4) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Заслухали директора ДП "Укрмедпроектбуд" Шутовського Д. О. щодо стану реалізації проекту у III кварталі, зокрема:

- у серпні 2016 року проведено процедуру закупівель та укладено договір на суму 213 млн. грн. та очікується виконання будівельно-монтажних робіт у вересні-грудні поточного року;
- до кінця поточного року підрядна організація зобов'язується виконати роботи, передбачені договором, та у запланованому обсязі;
- передбачається скоригувати проект будівництва, розбивши його на черги, що надасть можливість за умови відповідного фінансування ввести I чергу будівництва в експлуатацію (у т. ч. лінійний прискорювач та інше обладнання) у 2017 році,
- планується вибірка коштів до кінця 2016 року для реалізації проекту на рівні 312 млн. грн.

В ході обговорення *відзначили*, що станом на 01.10.2016 року здійснено касові видатки 25,45 млн.грн. для авансування виконання робіт (18%) від доведеного обсягу згідно з помісячним розписом Мінфіну на 9 місяців – 138 250,0 тис. грн. (відхилення становить 82%).

Рішення: 1) визнати стан реалізації частково *незадовільним*,

2) вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із запланованими обсягами на рік.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Заслухали Корчменюка О. І. (від замовника будівництва ДП «Державний будівельний центр МОЗ України») та директора НІР Колеснік О. О. щодо стану розробки та реалізації проекту за III квартал п.р., зокрема:

- протягом серпня 2016 року отримано відповідну документацію на будівництво (від попереднього замовника) та передано новоствореному ДП "Державний будівельний центр МОЗ України", який відповідно до наказу МОЗ (від 05.09.2016) виконує функції замовника з реконструкції і розширення Національного інституту раку;
- здійснюється робота щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми, в частині виділення додаткових коштів на коригування проектної документації з розподілом на черги та пускові комплекси, додаткової потреби на заміну медичного обладнання;
- до кінця жовтня планується проведення процедури тендерних закупівель на визначення проектанта з коригування документації на проект (орієнтовно 5 500,0 тис. грн.);
- планується проведення тендерних закупівель на визначення підрядника для виконання будівельно-монтажних робіт по Клініці № 1 (кінець жовтня – листопад п. р.);

В ході обговорення *відзначили*, що станом на 01.10.2016 за проектом не здійснено жодного фінансування та касових видатків за 9 місяців, відхилення становить 100% , можливість вибірки коштів для фінансування будівельних робіт та обладнання – 30%.

Рішення: 1) визнати стан реалізації *незадовільним*;

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету (МОЗ) та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту та внести відповідні зміни до паспорта бюджетної програми в установленому порядку;

3) врахувати зменшення потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

6) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ,

Заслухали Наумову Л. Ю. та Рибанюк І. А. щодо стану реалізації проекту за 9 місяців, зокрема:

- проведено процедуру закупівлі будівельних робіт на суму 28 546,4 тис. грн. та до кінця року заплановано їх виконання;

- відставання за графіком відбулося через неможливість вчасного фінансування за проведеним тендером у квітні поточного року в зв'язку із заблокуванням рахунків за рішенням суду від 28.03.2016 (рахунки розблоковано станом на 30.08.2016);

В ході обговорення *відзначили*, що фінансування робіт складає 4610,8 тис. грн. (18%) від плану коштів відповідно до помісячного розпису, доведеного Мінфіном на 9 місяців 2016 року – 25 370,9 тис. грн.

Рішення: 1) визнати стан реалізації частково *незадовільним*,

2) вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із укладеними контрактами та завершення проекту до кінця року.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ,

Заслухали Наумову Л. Ю. Цвіка В.І. та Педаченко Є. Г. щодо стану реалізації проекту, зокрема:

- здійснена оплата проектних робіт на суму 642,9 тис. грн.. З жовтня по грудень 2016 р. передбачено виконання будівельних робіт на суму 44 129,7 тис. грн.;

- зазначено на потребі вибірки коштів в цілому по проекту 30 000,0 тис. грн. до кінця поточного року з передбачених для реалізації в 2016 році – 45 000,0 тис. грн. (зменшення на 15 000,0 тис. грн.).

В ході обговорення зазначили, що фінансування робіт складає 642,9 тис. грн. (74%) від доведеного обсягу згідно з помісячним розписом Мінфіну на 9 місяців – 870, 0 тис. грн.

Рішення: 1) визнати стан реалізації частково *незадовільним*,

2) вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із запланованими обсягами на рік.

3) врахувати зменшення потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців п.р.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

8) Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС". Коригування

9) Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди, відповідальний виконавець – Держагентство з управління зоною відчуження

Заслухали Юденко М. М. щодо стану реалізації проекту за 9 місяців, зокрема :

- здійснено коригування проекту, проведено закупівлю проектних робіт та їх авансування;
- наголошено на можливості вчасного виконання та фінансування робіт згідно з графіком. Термін завершення будівельних робіт складає 2 місяці;
- про додаткову потребу коштів у 2016 по обох проектах Відповідно до скоригованої документації, в зв'язку з інфляційними процесами попереднього року, вартість проектів збільшилася, відповідно на проект "Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС" додаткова потреба складає - 538,9 тис. грн. та по проекту "Коригування та Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка" – 224,9 тис. грн.

В ході обговорення зазначили, що фінансування робіт по об'єктах відповідно складає 1 591,61 тис. грн. та 665,51 тис.грн (85%) доведеного обсягу згідно з помісячним розписом Мінфіну на 9 місяців 2016 року.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним,

2) за результатами моніторингу врахувати при перерозподілі державних капітальних вкладень шляхом збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою на суму 748,06 тис. грн., необхідну для завершення виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію обох об'єктів в поточному році.

Прийнято: ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

10) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди, відповідальний виконавець – Держводагентство

Заслухали Гвозденка П. В., Жовтоного О. І. щодо стану реалізації проекту, зокрема:

- укладено договір з проектною організацією на виконання проектних робіт, отримано висновок державної експертизи від 16.05.2016 по об'єкту «Реконструкція Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області»;
- виконуються роботи з виготовлення проектної документації по об'єкту «Реконструкція Білозірської насосної станції» (об'єкт захисного масиву Кам'янський под).
- здійснено авансові платежі на суму 815,63 тис. грн. по договору з проектантом;
- відбулося відставання від графіку в зв'язку з відміною 2-х тендерних процедур на закупівлю будівельних робіт 26.08.2016 та 20.09.2016 (визначення генеральної підрядної організації), як наслідок будівельні роботи на об'єктах будуть виконуватися господарським способом Нікопольським РУВР.

В ході обговорення *відзначили*, що рівень вибірки коштів по проекту становить 4% (з виділених Мінфіном відповідно до помісячного розпису на 9 місяців 2016 року – 19 358,5 тис. грн.).

Рішення: 1) визнати стан реалізації *незадовільним*;

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету (Мінприроди) та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту;

3) врахувати зменшення потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

2. Узагальнена інформація на основі наданих звітів ГРБК додається до цього Протоколу.

До пункту 2

3. Обговорили результати моніторингу стану розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року та вирішили:

3.1. Головним розпорядникам коштів державного бюджету розмістити звіти про стан розробки та реалізації відповідних державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року на своїх сайтах до 30.10.2016;

3.2. Мінекономрозвитку розмістити на своєму сайті узагальнений звіт про результати моніторингу розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року

3.3. Визначити перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію на 2016 рік з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік (Додаток 1);

3.4. Мінекономрозвитку подати Мінфіну пропозиції щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів з метою перерозподілу державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки, для врахування Мінфіном та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету під час розроблення пропозицій щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2016 рік, при цьому рекомендується врахувати вільний залишок коштів за 2016 рік при виділенні додаткового обсягу державних капітальних вкладень на 2017 рік на підставі рішення Комісії від 27.09.2016 при опрацюванні проекту Державного бюджету України на 2017 рік.

3.5. Мінекономрозвитку, Мінприроди разом з Мінфіном підготувати в установленому порядку пропозиції щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік, між відповідними бюджетними програмами (ГРБК – Мінприроди) та подати на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Заступник Голови Комісії

Геннадій ЗУБКО

Секретар Комісії

Андрій ДЕМЧУК

фвз -

Перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік

Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізовуватися) проект	Код функціональної класифікації витратів та кредитовань, якому відповідає бюджетна програма	Найменування проекту	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2016), тис. гривень*	Запланований обсяг фінансування на 2016 рік, тис. гривень	Вибіркові відповідно до звітів ГРБК станом на 30.09.2016, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2016 рік, тис. гривень	Прогноз вибірки коштів до кінця 2016 року, тис. гривень	Встановлені порушення строків розроблення (реалізації) або підвищення вартості за результатами моніторингу	Пропозиції щодо зміни обсягу видатків з метою здійснення їх перерозподілу на 2016 рік, тис. гривень
		Соціально-культурна сфера і сфера охорони здоров'я		11 258 219,9	1 539 303,0						
		Національна академія медичних наук		361 166,6	208 024,8						
6561850	0732	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Колосійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання	2012-2016	167 167,8	137 193,5	29 974,3	4 610,8	0,00	29 974,3	порушення строків, що може бути усунуто	0,00
6561850	0732	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Манульського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва	2011-2017	193 998,8	70 831,3	45 000,0	642,9	0,00	30 000,0	суттєве порушення строків	-15 000,00
		МОЗ		5 412 166,3	582 116,0						
		МОЗ / Охматдит									
2301810	0732	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2011-2018	3 934 004,3	521 684,2	395 000,0	25 460,3	0,00	312 000,0	порушення строків, що може бути усунуто	-83 000,00
		МОЗ / Національний інститут раку									
2301169	0731	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва	2012-2019	1 478 162,0	60 431,8	115 000,0	0,0	0,00	38 500,0	суттєве порушення строків	-76 500,00
		ДУС		5 484 887,0	749 162,2						
2751830	0829	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	2002-2018	1 305 536,0	346 720,2	95 000,0	55 631,6	60 000,00	155 000,0	відсутні	60 000,00
2751830	0829	Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	2005-2020	4 179 351,0	402 442,0	25 000,0	4 788,4	0,00	25 000,0	відсутні	без змін
		Транспортна сфера		1 751 468,0	0,0						
		Мінінфраструктури/ Укравтодор									
3111040	0456	Реконструкція автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 468,0	0,0	232 077,9	2 880,0	0,00	232 077,9	порушення строків, що може бути усунуто	без змін
		Сфера охорони навколишнього природного середовища		12 767,2	5 129,4						
		Мініприроди/ Держагентство з управління зоною відчуження									
2408110	0513	Закриття сховищ ПЗРВ "III черга ЧАЕС". Коригування	2012-2016	10 407 215	5 019 403	5 387,8	1 591,6	538,90	5 926,7	відсутні	538,90
2408110	0513	Консервація сховища №29 ПЗРВ "Бураківка"	2016	2 359 96	110,0	2 250,0	665,5	224,90	2 474,9	відсутні	224,90
		Мініприроди/ Держводагентство									
2407070	0511	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ	2016-2030	1 289 034,0	0,0	55 310,0	815,6	0,00	54 546,2	суттєве порушення строків	-763,80
		Вільний залишок коштів (нерозподілені видатки)							114 500,00		-114 500,00
		Усього		13 022 455,03	1 544 432,40	1 000 000,00	97 086,75	60 763,80	1 000 000,00		

* Для розпочатих проектів.