

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

29 листопада 2016 р. о 15-00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: МАРКАРОВА О.С. (за дорученням Данилюка О.О.) ЛАБОЖЕНКО Д. Б. (за дорученням Насалика І.С.), СУПРУН У. Н., ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ДЕМЧУК А.В., ДУБНЕВИЧ Б.В., ШКВАРИЛЮК В. В., ІЩЕЙКІН К.С., ГОРБУНОВ О.В.,

Запрошені: МОЛОТОК І. Ф., КРАВЦОВ Є. П., ПРИЛИПКО С. І., МОЖАР В. М., СУЩЕНКО В. М., НАХТКХУР Т. Ф., ГРИШКЕВИЧ О. М., РАДКОВ К. Ю., БОРУХОВСЬКИЙ Б. В., КЛИМНЮК Г. І., БОГАТОВА Н. С., БРОВАР Л. М., ПЕРЕСТА Я. І

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Розгляд результатів моніторингу розроблення та/або реалізації державних інвестиційних проектів за 2016 рік станом на 25.11.2016 р. та виконання Протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17 жовтня 2016 року (за результатами моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року).
2. Обговорення та прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2016 рік та підготовка пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбаченими у Державному бюджеті України на 2016 рік.
3. Інші питання.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1. Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів (відібраних у 2015 році) в розрізі сфер за результатами моніторингу за 2016 рік станом на 25.11.2016 на основі наданих звітів ГРБК.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 25.11.2016 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

1) Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС". Коригування

2) Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"

Заслухали Вакараша В. М. щодо стану реалізації проектів.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним,

2) завершити заходи відповідно до Протоколу Комісії від 17.10.2016 щодо перерозподілу державних капітальних вкладень шляхом збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою на суму 763,80 тис. грн., необхідну для завершення виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію обох об'єктів в поточному році.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Заслухали Вакараша В. М. щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково незадовільним

2) підтвердити можливість зменшення (на 763,8 тис.грн) потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів шляхом перерозподілу для завершення проектів згідно з Протоколом Комісії від 17.10.2016.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна інфраструктура

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

4) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

Заслухали Сущенко В. М. щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним,

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

5) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

6) Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

Заслухали Можар В. М. щодо стану реалізації проектів та можливі заходи щодо ефективної реалізації проекту реставрації Маріїнського палацу, а саме, з урахуванням технологічності процесів і того, що урочисте відкриття пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» планується провести на території Маріїнського палацу, є можливість у цьому році додатково виконати будівельні роботи загальною вартістю 4 780 тис. гривень (також зазначено у листі ДУС від 25.11.2016).

Збільшення обсягу фінансування реставрації Маріїнського палацу за рахунок перерозподілу у 2016 році на суму 60 млн.грн (як це було визначено у Протоколі Комісії від 17.10.2016) з інших проектів на сьогодні не актуально.

Відзначено, що за результатами процедур закупівель щодо виконання гідроізоляційних робіт в рамках реалізації проекту створення «Мистецького арсеналу» їх вартість за контрактом на 2 млн. гривень менша ніж планувалось за проектом.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів задовільним

2) підтримати пропозицію Державного управління справами щодо уточнення плану реалізації та фінансування Проекту на 2016 рік, а саме: зменшити фінансування заходу «Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо» на 2 780 тис. гривень і відповідно збільшити фінансування заходу «Виконання будівельних робіт», з урахуванням економії за іншим проектом Державного управління справами (на 2 млн.грн.), на суму 4 780 тис. гривень. У зв'язку з цим ДУС подати розділ III проекту із змінами до Мінекономрозвитку та внести разом з Мінфіном відповідні зміни до паспорту відповідної бюджетної програми.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету— МОЗ

7) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Заслухали Супрун У. Н. і Боруховського Б. В. щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту, зокрема, уточнення плану реалізації проекту та паспорту бюджетної програми, з метою введення в експлуатацію першого корпусу (діагностичного) до 01.07.2017.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним,

2) враховуючи необхідність завершення будівельних робіт до 01.04.2017 та введення діагностичного корпусу в експлуатацію до 01.07.2017 обсяг державних капітальних вкладень залишити на рівні видатків, передбачених у державному бюджеті на 2016 рік, а саме у обсязі 395 млн. гривень.

3) підтримати пропозицію МОЗ щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми відповідно до уточненого плану реалізації та фінансування даного проекту на 2016 рік (розділ III проекту), яким визначено витрати на розробку (включно проектні роботи з коригування, експертиза проектної документації тощо) та витрати на реалізацію проекту (включно будівельні роботи, придбання обладнання, авторський нагляд тощо). У зв'язку з цим МОЗ подати уточнений розділ III проекту та внести разом з Мінфіном відповідні зміни до паспорту бюджетної програми.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

8) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Заслухали Супрун У. Н. і Климнюк Г. І. щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту.

На сьогодні не повністю передано відповідну документацію на будівництво (від попереднього замовника) новоствореному ДП «Державний будівельний центр МОЗ України», який відповідно до наказу МОЗ (від 05.09.2016) виконує функції замовника з реконструкції і розширення Національного інституту раку.

В ході обговорення відзначили, що на об'єкті не здійснено жодного фінансування та касових видатків, відхилення становить 100 % , не внесено зміни до паспорту бюджетної програми та не здійснено коригування проектної документації.

До паспорту бюджетної програми подано зміни, які не відповідають уточненому розділу III проекту, поданому відповідальним виконавцем у вересні поточного року.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту незадовільним,

2) підтримати пропозицію МОЗ щодо уточнення розділу III проекту (в частині проектних робіт, будівельних робіт та придбання обладнання) та внести відповідні змін до паспорта бюджетної програми в установленому порядку;

3) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету (МОЗ) та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту;

4) врахувати зменшення (на 76,5 млн.грн) потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ,

9) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

Заслухали Богатову Н. С. щодо стану реалізації проекту.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним

2) вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із укладеними контрактами та завершення проекту до кінця року.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

10) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. К

Заслухали Радкова К. Ю. щодо стану реалізації проекту.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним,

2) врахувати зменшення (на 15 млн. грн.) потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень у 2016 році за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів (згідно з Протоколом Комісії від 17.10.2016).

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 2

2. Обговорили результати моніторингу стану розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 2016 рік станом на 25.11.2016 та вирішили:

2.1. Визначити перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію на 2016 рік з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік (Додаток 2);

2.2. Мінекономрозвитку подати Мінфіну пропозиції щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів з метою перерозподілу

державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки, для врахування Мінфіном та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету при внесенні змін відповідно до бюджетного законодавства, у тому числі щодо спрямування вільного залишку коштів (нерозподілені видатки) за 2016 рік.

2.3. Мінприроди, ДУС разом з Мінфіном та Мінекономрозвитку підготувати в установленому порядку пропозиції щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік, між відповідними бюджетними програмами (ГРБК – Мінприроди, ДУС) відповідно до Додатку 2 до цього Протоколу та подати на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Підтримати пропозицію Мінфіну і рекомендувати головним розпорядникам коштів державного бюджету більш ретельно здійснювати планування видатків на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів протягом всього бюджетного року, що відображається у розділі III проекту та помісячному розписі фінансування на наступний рік з урахуванням строків здійснення закупівель.


Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Голова Комісії

Секретар Комісії

Степан КУБІВ

Андрій ДЕМЧУК



УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації 10 державних інвестиційних проєктів за результатами відбору у 2015 році, які включені до Державного бюджету на 2016 рік з відповідним фінансуванням

Додаток 1 до Протоколу Комісії від 29.11.2016

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки реалізації проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у поточному році (2016), тис. гривень	План коштів відповідно до помісячного розпису Мінфін у 2016, тис. гривень	Фактичні витрати (на 25.11.2016), тис. гривень	% виконання від плану фінансування	Коментар щодо відхилень обсягів та строків	Інформація щодо експертизи та затвердження проєктної документації
Сфера охорони навколишнього природного середовища												
Місцеві розпорядники коштів державного бюджету												
1	Захист сховищ ПЗРВ "III" черга ЧАЕС". Коригування	2408800	Держагентство з управління зоною відчуження	2012-2016	10407,215	5019,403	5387,812	3 771,50	1 984,88	53%	Станом на 29.11.2016 генпідряднику перераховані кошти у сумі 3 103,67 тис. гривень	Проект затверджено наказом ДСП "УКБЗР" від 09.08.2016 № 47 на підставі позитивного експертного звіту
2	Консервація сховища №29 ПЗРВ "Бураківка"	2408800	Держагентство з управління зоною відчуження	2016	2 359,96	110,0	2250	1 575,00	1 834,12	116%	Договір підряду підписано 27.09.2016, будівельні роботи планується розпочати з 01.10.2016	Проект затверджено наказом ДСП "УКБЗР" від 09.08.2016 № 48 на підставі позитивного експертного звіту
3	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ	2407800	Держводагенство	2016-2030	1 289 034,0		55 310,00	38 717,00	2 318,49	6%	Вдруге відмінено торги по об'єкту реконструкція Кам'янської та Знаменської компресорної станцій.	Роботи на інших об'єктах планується виконувати господарським способом Нікопольським РУ ВР
Транспортна сфера												
Управодор - головний розпорядник коштів державного бюджету												
4	Реконструкція автомобільних доріг у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2018	1 751 468,3		232 077,93	162 454,60	32 482,43	20%	паспорт бюджетної програми затверджено 08.09.2016. Договори на виконання будівельних робіт укладено на 3 ділянки, по інших ділянках тривають процедури закупівель	проектна документація затверджена по 6 ділянках з 10, по 4 ділянках триває виготовлення проєктної документації до грудня 2016.
Соціально-культурна сфера												
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету												
5	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул.Грушевського, 5а, м.Київ	301840	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства	2005-2018	1 305 536,0	346 720,2	95 000,00	94 300,00	71 426,70	76%	Виконано будівельні роботи, придбано устаткування, обладнання, меблі, інвентарь.	Скоригований проєкт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 507

№ г/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки реалізації проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у поточному році (2016), тис. гривень	План коштів відповідно до помісячного розпису Мінфіну на 11 місяців 2016, тис. гривень	Фактичні витрати (на 25.11.2016), тис. гривень	% виконання від плану фінансування	Коментар щодо відхилень обсягів та строків	Інформація щодо експертизи та затвердження проектної документації
6	Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	301840	ДП «Технобуд»	2005–2020	4 179 351,0	402 442,0	25 000,00	16 900,00	14 310,70	85%	Проплачено підряднику ТОВ СПРП майстерня "Україна-Реставрація" відповідно до договору, авторський нагляд, утримання служби замовника	Висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" від 06.06.2016 № 00-0664-16/ЦБ (00-1731-15/КД) на роботу документацію по роботам з гідроізоляції (затвердження не потребує)
Сфера охорони здоров'я												
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету												
7	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2018	3 347 057,8	499 107,75	395 000,00	276 500,00	65 815,04	24%	Розписом передбачено фінансування починаючи з вересня місяця. Здійснено авансування будівельних робіт, придбання обладнання.	Розпорядженням КМУ від 22.07.2016 № 560 затверджено скоригований проект будівництва на підставі позитивного експертного звіту
8	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	Національний інститут раку	2012-2018	1 478 162,5	60 431,84	115 000,00	0,00	0,00	0%	Уточнено проект (розділ III) в частині проектних робіт, надано до МЕРТ. Не внесено зміни до паспорту бюджетної програми. Інформація уточнюється	Передано функції замовника до ДП "Державний будівельний центр МОЗ" (наказ МОЗ від 02.09.2016 № 931).
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету												
9	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва	6561820	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	2011-2017	150 144,9	70 831,3	45 000,00	21 637,60	7 983,50	37%	Підписано договір від 27.09.2016 № 55 з ТОВ "Укрентпротестач". Основна сума фінансування відповідно до Доведеного Мінфіном помісячного розпису запланована з 10.2016	Проект будівництва затверджено наказом НАМНУ від 29.11.2011 № 105. Скоригований проект будівництва, розроблений у 2016 році, надано на експертизу.
10	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високошвидкісного медичного обладнання	6561850	Державна установа "Інститут отоларингології ім. акад. О.С. Коломійченка НАМН України"	2012-2016	167 167,8	137 193,5	29 974,30	29 974,30	12 931,70	43%	Неможливість власного фінансування робіт у зв'язку з блокуванням рахунків органами ДКС України за рішенням суду від 28.03.2016. Рахунки заблоковано за рішенням суду 30.08.2016. Планують освоїти весь обсяг.	Проект затверджено наказом № 28/1 від 20.05.2015 р., Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 19.10.2012 № 00-1384-12/ЦБ, Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 01.04.2015 № 00-1183-14/КД
Усього									1 000 000,04	645 830,00	211 087,56	33%
									100%	64,6%	21,1%	

Офис

ДП

МЗ

Перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік (уточнений)

Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблено (реалізовано) проект	Код функціональної класифікації видатків та кредитованню, якому відповідає бюджетна програма	Найменування проекту	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2016), тис. гривень *	Запланований обсяг фінансування на 2016 рік, тис. гривень	Вибіркові відповідно до звітів ГРБК станом на 25.11.2016, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби капітальних вкладень на 2016 рік, тис. гривень	Прогноз вибірки коштів до кінця 2016 року, тис. гривень	Встановлені порушення строків розроблення (реалізації) або підвищення вартості за результатами моніторингу	Пропозиції щодо зміни обсягу видатків з метою здійснення їх перерозподілу на 2016 рік, тис. гривень
		Соціально культурна сфера і сфера охорони здоров'я		11 258 219,9	1 539 303,0						
		Національна академія медичних наук		361 166,6	208 024,8						
6561850	0732	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високошвидкісного медичного обладнання	2012-2016	167 167,8	137 193,5	29 974,3	12 931,7	0,00	29 974,3	порушення строків, що може бути усунуто	0,00
6561850	0732	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва	2011-2017	193 998,8	70 831,3	45 000,0	7 983,5	0,00	30 000,0	суттєве порушення строків	-15 000,00
		МОЗ		5 412 166,3	582 116,0						
2301810	0732	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2011-2018	3 934 004,3	521 684,2	395 000,0	65 815,0	0,00	395 000,0	порушення строків, що може бути усунуто	0,00
2301850	0731	МОЗ / Національний інститут раку									
		Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва	2012-2019	1 478 162,0	60 431,8	115 000,0	0,0	0,00	38 500,0	суттєве порушення строків	-76 500,00
2751830	0829	ДУС		5 484 887,0	749 162,2						
		Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	2002-2018	1 305 536,0	346 720,2	95 000,0	71 426,7	2 000,00	97 000,0	відсутні	2 000,00
2751830	0829	Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	2005-2020	4 179 351,0	402 442,0	25 000,0	14 310,7	0,00	23 000,0	відсутні	-2 000,00
		Транспортна сфера		1 751 468,0	0,0						
3111800	0456	Мінінфраструктури/ Укравтодор									
		Реконструкція автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 468,0	0,0	232 077,9	32 482,4	0,00	232 077,9	порушення строків, що може бути усунуто	без змін
		Сфера охорони навколишнього природного середовища		12 767,2	5 129,4						
2408800	0513	Мініприроди/ Держагентство з управління зоною відчуження									
		Закрита сховища ПЗРВ "III черга ЧАЕС". Коригування	2012-2016	10 407,215	5 019,403	5 387,8	1 984,9	538,90	5 926,7	відсутні	538,90
2408800	0513	Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"	2016	2 359,96	110,0	2 250,0	1 834,1	224,90	2 474,9	відсутні	224,90
2407800	0511	Мініприроди/ Держагентство									
		Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2016-2030	1 289 034,0	0,0	55 310,0	2 318,5	0,00	54 546,2	суттєве порушення строків	-763,80
		Вільний залишок коштів (нерозподілені видатки)		13 022 455,03	1 544 432,40	1 000 000,00	211 087,56	2 763,80	91 500,00		-91 500,00
		Усього		13 022 455,03	1 544 432,40	1 000 000,00	211 087,56	2 763,80	1 000 000,00		

* Для розпочатих проектів.

