

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

03.11.2021 р.

Засідання проводила: **НОВІКОВА І. Ю.** (заступник голови Комісії)

Присутні члени Комісії: **СКУБАК Ю.А., ЛУКЕРЯ І.М.** (за дорученням **ЧЕРНИШОВА О.М.**), **КУЧЕРУК І.Ю.** (за дорученням **КУБРАКОВА О.М.**), **БОРУХОВСЬКИЙ Б.В.** (за дорученням **АБРАМОВСЬКОГО Р.Р.**), **ВЛАСЕНКО Ю.М.** (як в.о. Міністра), **СМЕЦЬ П.В.** (за дорученням **ЛЯШКО В.К.**), **КОТИК Є.Д.** (за дорученням **ЛАЗЕБНОЇ М.В.**), **ГЕВКО В.Л., ТРУХІН О.М., GERMAN Д.В., КУЗБИТ Ю.В., ПУРТОВА А.А., САЛАМАХА О.І., ЗАДОРОЖНИЙ М.М., КАПТЕЛОВ Р.В., КУНАЄВ А.Ю., ЛАБА М.М., ЛЮШНЯК М.В., ТІСТИК Р.Я., ПУШКАРЕНКО А.М.**

На початку засідання Комісії присутні 17 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно до пункту 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, засідання Комісії вважається правоможним. Протягом засідання Комісії приєдналися ще 4 члени Комісії.

Порядок денний засідання наступний:

I. Стан розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу:

1. Узагальнена інформація за 9 місяців 2021 року станом на 01.10.2021 (на основі наданих звітів ГРБК) та рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році.

2. Розгляд та прийняття рішення щодо державних інвестиційних проектів, які потребують уточнення.

3. Прийняття рішення щодо зміни обсягів видатків на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2021 рік за результатами моніторингу шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між державними інвестиційними проектами за відповідними бюджетними програмами, у тому числі передбаченими у Державному бюджеті України на 2021 рік.

II. Інші питання (у разі наявності)

Рішення: Затвердити порядок денний.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту I.1

Доповідач: головуюча на засіданні Комісії Новікова І.Ю.

Здійснено моніторинг 41 ДІП за 9 місяців 2021 року, з них:

36 проектів – загальний фонд;

5 проектів – за рахунок кредитних коштів.

Станом на 01.10.2021 року відповідно до доведеного Мінфіном плану асигнувань за державні капітальні вкладення (загальний фонд) по 33 проектам фінансування заплановано з квітня-вересня.

Крім того, відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування по 3 ДП заплановано лише на жовтень-грудень, а саме:

4) Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва (фінансування заплановано на грудень (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2019 році в сумі 11 490,8 тис. грн.).

8) Реконструкція Дитячого корпусу № 2 ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8

9) Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5

Рішення: Стан реалізації вищезазначених ДП не оцінюється з об'єктивних причин.

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДП – 4 984 476,251 тис. грн.

Фінансування – 21,1 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 1 060 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 223 958,3 тис. грн.

Виконання – 19,1% (проектні роботи - 178,615 тис. грн., будівельні роботи 17 634,151 тис. грн., обладнання - 170 723,698 тис. грн., інші витрати - 13 698,608 тис. грн.).

Крім того, за рахунок авансових платежів 2020 року у сумі 5 209,507 тис. грн. виконання становить 5 199,239 тис. грн. (поставлено обладнання на 5 166,197 тис. грн., виконано будівельні роботи на 33,042 тис. грн.).

Листом від 31.08.2021 № 10-10/25520/2-21 МОЗ направлено проект з уточненою вартістю (менше на 16,217 тис. грн. відповідно до звіту експертизи).

Доповідач: Заступник Міністра охорони здоров'я України Ємець П.В.

Ємець П. В. повідомив про подані скарги до Антимонопольного комітету у зв'язку з проведеними тендерними процедурами, була передбачена переговорна процедура, по якій не було укладено договорів. Вже оголошено тендерні процедури на 710 000,0 тис. грн. Також було повідомлено про звернення МОЗ до Мінфіну стосовно наближення асигнувань, яке відбулося.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково незадовільним.

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106 124,563 тис. грн.

Фінансування – 90,3 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 36 653,50 тис. грн., профінансовано на суму – 33 093,200 тис. грн.

Виконання – 21,8 % (будівельні роботи - 7 793,811 тис. грн., придбання обладнання - 189,180 тис. грн.).

Крім того, на перевірці в інженерів технічного нагляду знаходяться акти на суму - **2 767,586 тис. грн.** Станом на звітну дату виконуються будівельні роботи за рахунок виданого авансу.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково задовільним.

3) Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи "Інститут серця МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а

Загальна вартість ДІП – 332 197,976 тис. грн.

Фінансування – 70,3% із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 155 649,6 тис. грн., профінансовано на суму – 109 466,200 тис. грн.

Виконання – 29,8% (проектні роботи - 899,500 тис. грн., будівельні роботи – 24 967,904 тис. грн., обладнання - 20 525,618 тис. грн.).

Станом на **01.10.2021** виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ "БК КБР" у розмірі 41 604,27960 тис. грн. за роботи з реконструкції в частині оплати поставленого обладнання внаслідок його поставки раніше запланованого терміну відповідно графіку робіт.

Доповідач: Заступник Міністра охорони здоров'я України Ємець П.В.

Інформацію Ємця П. В. щодо укладених договорів на виконання будівельних робіт та придбання обладнання, а також наявності на 01.10.2021 виконаних робіт у обсязі близько 15 000 тис. грн. взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково задовільним.

5) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання

Загальна вартість ДІП – 189 402,0 тис. грн.

Фінансування - 99,5% із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 6 800,00 тис. грн., профінансовано на суму – 6 764,400 тис. грн.

Виконання – 0%.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково незадовільний.

6) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

Загальна вартість ДІП – 562 595,3 тис. грн.

Фінансування – 99,2 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 139 000,00 тис. грн., профінансовано на суму - 137 904,6 тис. грн.

Виконання – 23 % (будівельні роботи - 24 518,819 тис. грн, придбання обладнання - 7 184,963 тис. грн., інші витрати - 227,741 тис. грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

7) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

Загальна вартість ДП – 2 837 682,680 тис. грн.

Фінансування – 99,7 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 157 602,7 тис. грн., профінансовано на суму – 157 143,5 тис. грн.

Виконання – 13,7%.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільний**.

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

10) Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій

Загальна вартість ДП – 29 990,0 тис. грн.

Фінансування – 83,9 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 29 990,00 тис. грн., профінансовано на суму - 25 150,0 тис. грн.

Виконання – 83,8 % (придбано обладнання – 25 121,800 тис. грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

11) Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва

Загальна вартість ДП – 137 981,3 тис. грн.

Фінансування – 51,7 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 33 828,600 тис. грн., профінансовано на суму – 17 500,0 тис. грн.,

Виконання – 51,6 % (проектні роботи - 1 200,00 тис. грн., експертиза - 144,00 тис. грн., будівельні роботи - 16 128,3 тис. грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

12) Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатoproфільного закладу охорони здоров'я

Загальна вартість ДПП – 29 812,8 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 12 980,0 тис. грн., профінансовано на суму – 12 980,0 тис. грн.

Виконання – 100 %.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

13) Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві

Загальна вартість ДПП – 727 519,0 тис. грн.

Фінансування – 29,7 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 8 639,0 тис. грн., профінансовано на суму – 2 569,6 тис. грн.

Виконання – 43,7 % (виконано проектні роботи на суму – 3 778,7 тис. грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково незадовільним.

14) Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

Загальна вартість ДПП – 4 179 352,0 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 19 286,8 тис. грн., профінансовано на суму – 19 286,8 тис. грн.

Виконання – 97,3 % (виконано проектні роботи, будівельні роботи, технагляд на загальну суму – 18 773,1 тис. грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

головний розпорядник коштів державного бюджету – МКП

15) Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові

Загальна вартість ДПП – 77 998,9 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 1 390,9 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 68,4 % (виконано передпроектні та вишукувальні роботи на суму 951,4 тис. грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

16) Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Загальна вартість ДП – 106 120,560 тис. грн.

Фінансування – 2 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 19 088,3 тис. грн., профінансовано на суму – 373,3 тис. грн.

Виконання – 2 %.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

17) Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції

Загальна вартість ДП – 134 171,0 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 15 750,0 тис. грн., профінансовано на суму – 15 750,0 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано частину робіт по реконструкції повітропроводів системи, монтажу технологічного устаткування (Сектор "А"), авторського та технічного нагляду).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

18) Реконструкція будівель (навчального корпусу 1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зелений, 10" м. Львів

Загальна вартість ДП - 43 850,841 тис. грн.

Фінансування – 19,6 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 6 246,9 тис. грн., профінансовано на суму - 1 227,4 тис. грн.

Виконання – 19,6% (будівельні роботи, інші витрати на суму 1 226,8 тис. грн.).

У вересні 2021 укладено договір з підрядником, розпочато роботи з реконструкції. Відповідно до календарного графіку виконання робіт підрядником планується виконати роботи, заплановані на 2021 рік у повному обсязі.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міндовкілья

19) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ
Загальна вартість ДПП – 1 410 148,0 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 8 289,100 тис. грн., фінансування не здійснювалось (асигнування були відкриті лише 25.08.2021).

Виконання – 0%.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

20) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області
Загальна вартість ДПП – 77 370,0 тис. грн.

Фінансування – 22,6 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 16 385,6 тис. грн., профінансовано на суму 3 703,6 тис. грн.

Виконання – 22,6%.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

21) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області
Загальна вартість ДПП – 1 485 146,440 тис. грн.

Фінансування – 22,4 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 5 000,00 тис. грн., профінансовано на суму 1 120,1 тис. грн.

Виконання – 22,4 % (*часткове проведення будівельних робіт по 1-му об'єкту - 1073,7 тис. грн., розроблення проектної документації по 2-х об'єктах - 46,5 тис. грн.*).

Відставання від графіку спричинене несприятливими погодними умовами (випадінням значної кількості опадів), тому будівельні роботи розпочато після настання сприятливих умов.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

22) Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою

Загальна вартість ДПП – 103 695,9 тис. грн.

Фінансування – 3,7 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 2500,0 тис. грн., профінансовано на суму 92,5 тис. грн.

Виконання – 3,7 %.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

23) Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"

Загальна вартість ДІП – 778 939,0 тис. грн.

Фінансування – 3,1 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 29 779,6 тис. грн., фінансування на суму 924,1 тис. грн.

Виконання – 3,1 %.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Боруховський Б.В.

Уточнений ДІП направлено до Мінекономіки 29.07.2021 на виконання протоколу Комісії від 08.07.2021 без збільшення вартості, але з перерозподілом коштів по заходам (збільшення проектних робіт за рахунок зменшення будівельних). У 2021 році передбачено коригування проектної документації по кількох об'єктах, при цьому вартість будівельних робіт та обладнання на 2021 рік (прогнозна) залишається незмінною.

Потребує внесення змін до III розділу ДІП та схвалення змін, а також внесення зміни до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод".

Інформацію Боруховського Б.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

24) Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття"

Загальна вартість ДІП – 4 704 468,0 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 22 887,0 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Боруховський Б.В.

Потребує внесення змін до III розділу ДІП, а також необхідність внесення відповідних змін до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція об'єкта "Укриття" в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі".

У зв'язку з необхідністю застосування попередньої оплати для придбання обладнання, що планується до закупівлі за ДІП, зокрема "Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття" (Вакуумна випарна система) і "Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття" (дистанційно-керований робот-маніпулятор BROKK 500 Nuclear Arm system), полягає в тому, що зазначене обладнання є складним та високотехнологічним, яке не є типовим, не є у вільному продажі, а виготовляється за індивідуальними кресленнями, має тривалий цикл виробництва, виробляється нерезидентами поза межами території України. Тому пропонується внесення змін до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" та пункту 15-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині зміни для вищезазначених ДП умов авансування.

Уточнений ДП 29.07.2021 направлено до Мінекономіки на виконання протоколу Комісії від 08.07.2021 без збільшення вартості, але з перерозподілом коштів по заходах: передбачено коригування проектної документації по кількох об'єктах, при цьому вартість будівельних робіт та обладнання на 2021 рік (прогнозна) залишається незмінною, що ставить під сумнів реалістичність планування видатків. Збільшено деякі об'єкти за рахунок зменшення інших і перекинуто залишки потреби у фінансуванні на останні роки.

Інформацію Боруховського Б.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Сфера освіти

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

25) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Загальна вартість ДП – 103 800,012 тис. грн.

Фінансування – 78,9 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 24 216,5 тис. грн., профінансовано на суму – 19 102,3 тис. грн.

Виконання – 78,9 %.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

26) Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва

Загальна вартість ДП – 199 831,809 тис. грн.

Фінансування – 74,4 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 11 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 8 185,5 тис. грн.

Виконання – 69,9 % (будівельні та інші роботи на суму – 7 685,57 тис. грн.).

Крім того, за рахунок спецфонду університету виконання становить - 3 209,178 тис. грн.

На перевірку акти виконаних робіт на суму 2 046,481 тис. грн.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

27) Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Загальна вартість ДП – 85 659,1 тис. грн.

Фінансування – 27,2 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 12 886,5 тис. грн., профінансовано на суму – 3 504,8 тис. грн.

Виконання – 27,2 % .

Виконання робіт затримано через те, що оголошені торги двічі не відбулися за недостатньої кількості учасників, договори укладено в кінці липня та вересні 2021 року.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

28) Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості " по вул. Квітки Цісик, 14

Загальна вартість ДП – 403 429,0 тис. грн.

Фінансування – 51,6 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 27 000,0 тис. грн., профінансовано на суму – 13 924,2 тис. грн.

Виконання – 43,7 % (виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації, будівельних робіт, технічного нагляду, інших робіт на суму 11 785,77 тис.грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

29) Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

Загальна вартість ДП – 193 342,174 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 40 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 40 000,0 тис. грн.

Виконання – 100 %.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

30) Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

Загальна вартість ДП – 8 570 000,0 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 86 732,4 тис. грн., профінансовано на суму – 86 732,4 тис. грн.

Виконання – 285,7% (виконано роботи на суму – 247 978,6 тис. грн.).

Крім того, із спеціального фонду та інших джерел виконання становить 779 280,48 тис. грн.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Спортивна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінмолодьспорт

31) Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

Загальна вартість ДП – 80 247,23 тис. грн.

Фінансування – 17,6 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 75 837,8 тис. грн., профінансовано на суму – 13 325,6 тис. грн.

Виконання – 0%.

Авансові платежі у 2021 році на суму 13 325,6 тис. грн. 16.09.2021 ДП "СК "Атлет" подано судовий позов щодо повернення підрядником сплачених авансів за порушення умов договору.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

32) Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" за адресою м. Київ, Столичне Шоссе, 19"

Загальна вартість ДП – 792 846,0 тис. грн.

Фінансування – 99,8 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 95 892,7 тис. грн., профінансовано на суму – 95 690,26 тис. грн.

Виконання – 99,8% (виконано будівельних робіт - 91 286,349 тис. грн, технагляд, утримання служби замовника та послуги інженера-консультанта - 4 403,907 тис. грн.)

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Функціонування органів влади та надання ними послуг

головний розпорядник коштів державного бюджету - Мін'юст

33) Завершення будівництва лікарняного корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області

Загальна вартість ДП – 55 153,5 тис. грн.

Фінансування – 81,8 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 9202,9 тис. грн., профінансовано на суму – 7524,3 тис. грн.

Виконання – 81,8 %.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

34) Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області

Загальна вартість ДП – 64 942,6 тис. грн.

Фінансування – 67,6 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 8 841,7 тис. грн., профінансовано на суму – 5 978,4 тис. грн.

Виконання – 129,7 % (будівельні роботи та авторський нагляд - 11 468,6 тис. грн.).

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

35) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДПП – 525 150 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року – 17 000 тис. грн., профінансовано на суму – 16 999,9 тис. грн.

Виконання – 100% (придбано 10 квартир на суму – 16 999,9 тис. грн.).

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**

36) Новокосянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей

Загальна вартість ДПП – 2 929 478,0 тис. грн.

Фінансування – 17,6 % із доведених Мінфіном за 9 місяців 2021 року - 35 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 6 158,6 тис. грн.

Виконання – 17,6 %.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Щодо результатів моніторингу

Доповідач: головуєча на засіданні Комісії Новікова І. Ю.

За результатами проведеного аналізу стану виконання ДПП за загальним фондом визначено стан їх реалізації, з яких:

- задовільний стан - 10;
- частково задовільний - 7;
- частково незадовільний - 10;
- незадовільний - 6;
- не оцінюється - 3.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.10.2021 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

До пункту І.2

Доповідач: головуєча на засіданні Комісії Новікова І.Ю.

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Листом від 01.09.2021 № 10-10/25725/2-21 МОЗ направлено уточнений державний інвестиційний проект з уточненою вартістю та відповідно до експертного звіту становить 115 887,705 тис. грн., а також здійснено деталізацію і уточнення проектних рішень в частині видів робіт, обсягів демонтажних робіт, будівельно-монтажних, переліків інженерного обладнання та його вартості.

Рішення: Підтримати ДІП із уточненою вартістю.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

10) Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій

ДУС листом від 03.11.2021 № 01-01/16/16/3615/21 направлено звернення до Комісії стосовно розгляду можливості спрямування економії коштів у розмірі 478,776 тис. грн. за результатами проведених процедур закупівель на придбання 6 комплектів для проведення процедури екстракорпоральної мембранної оксигенації (вартість за одиницю 79,796 тис. грн.).

Рішення: Підтримати пропозицію щодо спрямування зазначеної економії коштів на придбання 6 комплектів для проведення процедури екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

11) Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва

ДУС листом від 18.10.2021 № 02-01/16/3392/21 направлено ДІП з уточненою вартістю у сумі 187 981,3 тис. грн. (збільшено на 50 000 тис. грн. або на 36%) у зв'язку із зміною технічних рішень в частині передбачення придбання обладнання (магнітно-резонансного томографа). На даний час проведення досліджень з використанням МРТ, який діє у лікарні, не вбачається можливим, оскільки вже перевищено експлуатаційний термін обладнання, ремонт, які проводяться майже щомісячно, призводять до зупинки проведення діагностичних досліджень (мінімум тиждень), МРТ вже не підлягає ремонту.

Критеріям відбору проект відповідає.

Рішення: Підтримати ДІП зі збільшеною вартістю у зв'язку зі зміною технічних рішень.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

12) Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я

ДУС листом від 15.09.2021 № 01-13/13/16/3075/21 направлено звернення до Комісії щодо зекономлених та невикористаних коштів у зв'язку із зняттям з виробництва пристрою відеозахвату та закінченням терміну дії реєстраційних документів на обладнання, що планувалось закупити в рамках проекту (програмактора для налаштування слухових апаратів універсального з набором шнурів для основних типів слухових апаратів 128,0 тис. і набору обладнання для зняття зліпків слухового ходу - 32,0 тис.) на загальну суму - 703,993 тис. грн. та можливості спрямування економії коштів у сумі 479 993,3 гривні та невикористані кошти в сумі 224,0 тис. грн., на придбання медичного отоларингологічного обладнання.

Рішення: підтримати пропозицію щодо спрямування коштів у сумі 703,993 тис. грн. на придбання медичного отоларингологічного обладнання.

Прийнято: ЗА – 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

16) Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

МКІП листом від 30.09.2021 № 11798/13 подано проект із уточненою вартістю у сумі 111 278,36 тис. грн. (збільшено на 5 157,8 тис. грн. або на 4,8 %). Змінено назву проекту, уточнено проектну документацію, здійснено експертизу (будівля театру є пам'яткою архітектури, тому проводитимуться роботи з реставрації, а не модернізації, як наслідок, змінено вартість та об'єм робіт у зв'язку зі зміною технічних рішень за проектом).

Рішення: Підтримати ДІП зі збільшеною вартістю у зв'язку зі зміною технічних рішень.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

17) Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції

МКІП листом від 27.10.2021 № 12988/20.5 подано уточнений проект стосовно необхідності перерозподілу видатків між заходами на суму 3813,76 тис. грн. у межах фінансування 2021 року з обладнання на реконструкцію без зміни загальної вартості проекту.

Рішення: Підтримати ДІП з перерозподілом видатків між заходами.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

20) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Боруховський Б.В.

Повідомлено про потребу розгляду Комісією питання коригування розділу III проекту на 2021 рік по заходам без зміни вартості проекту.

Рішення: Підтримати уточнений розділ III ДІП стосовно перерозподілу коштів по заходам без зміни загальної вартості ДІП.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

23) Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Боруховський Б.В.

Озвучено питання щодо внесення змін до III розділу ДІП та схвалення змін, а також внесення зміни до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод".

Також потребує вирішення питання внесення відповідних змін до законодавства для можливості здійснення передплати на закупівлю коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод" (складова ДІП).

Рішення: підтримати уточнений розділ III ДІП з перерозподілом по заходам без зміни вартості.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

24) Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття"

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Боруховський Б.В.

Боруховським Б. В. озвучено питання стосовно внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту, а також необхідність внесення відповідних змін до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція об'єкта "Укриття" в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі.

Новіковою І. Ю. зазначено, що за результатами засідання від 08.07.2021 членами Комісії запропоновано головному розпоряднику бюджетних коштів направити їм обґрунтовану та детальну інформацію щодо необхідності уточнення відповідних заходів ДІП для прийняття ними відповідного рішення.

Уточнений ДІП 29.07.2021 направлено до Мінекономіки на виконання протоколу Комісії від 08.07.2021. без збільшення вартості, але з перерозподілом коштів по заходах: передбачено коригування проектної документації по кількох об'єктах, при цьому вартість будівельних робіт та обладнання на 2021 рік (прогнозна) залишається незмінною. Збільшено деякі об'єкти за рахунок зменшення інших і перекинуто залишки потреби у фінансуванні на останні роки.

Рішення: підтримати уточнений розділ III ДІП зі зміною технічних рішень без зміни вартості.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

25) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

МОН листом від 07.10.2021 № 1/12-5097 подано проект із уточненою вартістю у сумі 126 300,685 тис. грн. (збільшено на 22 500,673 тис. грн. або на 23 %) у зв'язку зі зміною технічних рішень проекту та інфляційними процесами.

Критеріям відбору ДІП відповідає.

Рішення: підтримати уточнений ДІП зі збільшеною вартістю.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту І.3

Доповідач: головуєча на засіданні Комісії Новікова І. Ю.

Новікова І. Ю. повідомила про отримані листи від головних розпорядників бюджетних коштів щодо:

1) МОЗ від 18.10.2021 № 10-10/30231/2-21 – перерозподілу коштів у сумі 9 856,984 тис. грн. у 2021 році з ДІП "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на реалізацію ДІП МОЗ "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні";

2) ДУС від 03.11.2021 № 02-01/16/3612/21 - можливості освоєння у 2021 році за проектом "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві" коштів у сумі 18 778,7 тис. грн.;

3) МОН від 21.10.2021 № 1/12-5289 - перерозподілу видатків з проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості " по вул. Квітки Цісик, 1" - у сумі 130 000 тис. грн. на інші проекти, у тому числі на проекти МОН:

- Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка у сумі 22 500,673 тис. грн.;

- Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща у сумі 10 000,0 тис. грн.

Також, Новікова І. Ю. озвучила потребу по ДП у додаткових асигнуваннях відповідно до листів, які направлено до Мінекономіки, а саме:

1) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні – 9 856,984 тис. грн.;

2) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка - 22 500,673 тис. грн. (у зв'язку зі зміною технічних рішень проекту та інфляційними процесами);

3) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України - 50 000,0 тис. грн.;

4) Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" - 16 685,7 тис. грн. (корегування проектної документації, проведення експертизи, будівельні роботи з освітлення тощо);

5) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" - сумі 334 000 тис. грн. (для попереднього замовлення та виготовлення складного будівельно-монтажного обладнання).

Після цього було зазначено ДП, стан реалізації яких визначено як незадовільний, відповідно до моніторингу.

За результатами обговорення

ВИРІШИЛИ:

Зменшити фінансування по наступним ДП:

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на суму 9 856,984 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

28) Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 1 на суму 130 000,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

13) Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві на суму 21 103,4 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

16) Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької на суму 14 537,8 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

23) Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття" на суму 60 000,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

24) Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття" на суму 80 000,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

19) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ на суму 39 000,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 16, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 1

22) Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою на суму 9 500,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 15, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 2

31) Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а на суму 62 512,2 тис. грн., внесши зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 в частині продовження реалізації проекту у 2022 році.

Прийнято: ЗА - 17, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

36) Новокосянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей на суму 16 674,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 1

Внаслідок прийнятих рішень Комісією 443 184,384 тис. грн. можуть бути перерозподілені на інші ДІП.

За результатами обговорення

ВИРІШИЛИ:

Збільшити фінансування по наступним ДІП:

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні на суму 9 856,984 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

11) Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва на суму 50 000,00 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

29) Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща на суму 10 000,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

25) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка на суму 22 500,673 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

14) Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на суму 16 685,7 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

7) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" на суму 200 000,0 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

35) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України - збільшити фінансування на суму 14 141,027 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 20, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 1

30) Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог на суму 120 000 тис. грн.

Прийнято: ЗА - 19, ПРОТИ - 1, УТРИМАЛИСЬ - 1

До пункту II

ВИРІШИЛИ:

Рішення: 1. Мінекономіки підготувати проект рішення Уряду щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію ДІП між відповідними бюджетними програмами, передбаченими Державним бюджетом України на 2021 рік, та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Мінекономіки направити до Мінфіну уточнені розділи ІІІ ДІП, по яким було прийнято відповідні рішення.

3. Міненерго протягом тижня надати до Мінекономіки інформацію стосовно ідентифікаторів закупівель в рамках ДІП "Новокосянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей" із зазначенням наявності або відсутності по ним оскарження тендерної документації.

Прийнято: ЗА - 21, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Заступник голови Комісії

Секретар Комісії



Ірина НОВІКОВА

Юлія СКУБАК

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2021 рік станом на 01.10.2021

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КЛІКЕК	Відомчий орган	Сфера розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Виконано у попередні роки (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень	Заплановані витрати до початку виконання Мінфінанс станом на 01.10.2021, тис. гривень	Фінансування станом на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих Мінфінанс станом на 01.10.2021, %	Виконання робіт по ДІП станом на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.10.2021, %	Оцінка реального прогресу	Примітки та коментарі, у тому числі щодо відомлень обсягів та строків
Сфера охорони здоров'я															
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету															
1	Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрспроект буд"	2011-2022	4 984 476,251	3 515 260,500	2 370 222,420	1 240 000,000	1 060 000,000	223 958,300	21,1%	202 235,072	19,1%	детальніше на вкладенні	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 18.02.2021 № 292. Відповідно до доведеного Мінфінанс поєднаного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить 202 235,072 тис. грн. (прості роботи - 178,615 тис. грн., будівельні роботи 17 634,151 тис. грн., обладнання - 170 723,698 тис. грн., інші витрати (утримання служби замовника) - 13 698,608 тис. грн.). Авансові платежі 2021 року 21 723,22 тис. грн. Крім того за рахунок авансових платежів 2020 року у сумі 5 209,507 тис. грн. виконання становить 5 199,239 тис. грн. (поставлено обладнання на 5 166,197 тис. грн., виконано будівельні роботи на 33,042 тис. грн.).
2	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Укрспроект буд"	2019-2021	115 887,705	1 306,138	0,000	104 724,600	36 653,500	31 093,200	90,3%	7 982,91	21,8%	частково виконаний	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 12.02.2021 № 247. Відповідно до доведеного Мінфінанс поєднаного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить - 7 982,91 тис. грн. (в т.ч. на будівельні роботи - 7 793,811 тис. грн., придбання обладнання - 189,189 тис. грн.). Крім того, на переїзди в наскерів технічного нагляду знаходяться акти на суму - 2 767,586 тис. грн. Станом на звітну дату виконуються будівельні роботи за рахунок виданого авансу. Листом від 01.09.2021 МОЗ звернулося з проханням щодо виділення у 2021 році додаткових коштів у сумі 9 856,984 тис. грн. та повідомлення, що здійснено деталізацію та уточнення проектних рішень в частині видачі робіт, обсягів демонтажних робіт, будівельно-монтажних, перекладів наскерів обладнання та його вартості, а також враховує уточнену кошторисну вартість, відповіло до експертного звіту, вартість проекту уточнено та становить 115 887,705 тис. грн.
3	Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасулу кардіологічного та господарського корпусів Державної установи "Інститут серця МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а	2301880	ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	2021	332 197,976	0,000	0,000	332 198,000	155 649,640	109 466,200	70,3%	46 393,02	29,8%	частково виконаний	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 16.03.2021 № 481. Відповідно до доведеного Мінфінанс поєднаного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить - 46 393,023 тис. грн., (899,300 тис. грн., - прості роботи; 24 567,904 тис. грн., - будівельні роботи; обладнання - 205,251,610 тис. грн.). Здійснено авансові платежі на загальну суму - 63 073,189 тис. грн. Крім того, здійснено поставку медичного обладнання на суму - 41 604,279 тис. грн., оплата буде проводитись в наступному звітному періоді. Строк придбання устаткування, обладнання, меблів згідно з укладеними договірними строками поставок - три місяці.
Національна академія медичних наук України - головний розпорядник коштів державного бюджету															
4	Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи "Національний інститут фізіології і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва	6561800	ДУ "Національний інститут фізіології і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України"	2008-2021	88 464,000	76 973,000	76 973,000	11 491,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,0%	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 18.02.2021 № 12. Відповідно до доведеного Мінфінанс поєднаного плану асигнувань фінансування заплановано на три роки (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2019 році в сумі 11 490,8 тис. грн.)
5	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію запланованого у 2011-2013 роках високочастотного медичного обладнання	6561820	ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. Коломійченка НАМН України"	2011-2021	189 402,000	166 092,100	166 092,212	23 309,900	6 800,000	6 764,400	99,5%	0,00	0,0%	частково виконаний	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 18.02.2021 № 12. Відповідно до доведеного Мінфінанс поєднаного плану асигнувань фінансування заплановано з вересня 2018 року 2021 фінансовий рік надіслано з суми 6 800,00 тис. грн.) Станом на 01.10.2021 здійснено авансові платежі на суму 6 764,40 тис. грн., 30% на роботи з реконструкції рентген-радіологічного відділення.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КЛІКІВ бюджетної програми	Виконавець (реалізація проєкту, рік завершення)	Сроки розроблення (реалізація проєкту, рік завершення)	Завдання партнерів проєкту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Використано у попередні роки (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень	Забезпечення витрати відповідно до попереднього звіту виконавця, станом на 01.10.2021, тис. гривень	Фінансування витрат на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток фінансування від залучених коштів Мінфіном станом на 01.10.2021, %	Виконання робіт по ДІП станом на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток виконання від залучених коштів станом на 01.10.2021, %	Оцінка реалізації проєкту	Примітки та коментарі, у тому числі щодо підключення об'єктів та строів
6	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (необудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький буль., 49/51)	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб та органів внутрішнього ока" ім. В.П. Філатова Національний академічний медичний наук України	2011-2021	562 595,300	260 704,000	260 704,000	301 891,000	139 000,000	137 904,600	99,2%	31 931,525	23,0%	частково реалізований	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 03.03.2021 № 16. Відповідно до доведеного Мінфіном помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить - 31 931,525 тис. грн. (бухгалтерські роботи - 24 518,819 тис. грн. придбання обладнання - 7 184,963 тис. грн., інші витрати (службові засоби) - 227,741 тис. грн.) Крім того виконано клінічні станом на звітну дату становить - 105 973,078 тис. грн. (придбання устаткування). Бухгалтерські роботи ведуться безперервно згідно затвердженого графіку виконання робіт.
7	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ"	2012-2022	2 837 682,680	303 441,865	256 281,620	300 000,000	137 622,700	157 143,300	99,7%	21 531,85	13,7%	частково реалізований	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 29.03.2021 № 24. Відповідно до доведеного Мінфіном помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить - 21 531,848 тис. грн. Амосова клініки ім. 2021 році здійснено на суму 156 902,093 тис. грн. з них закрито актами на суму 21 343,328 тис. грн. (на виконання будівельних робіт). Відповідно до довідки про заборгованість, інспекторів у вересні відбулось надання коштів з літописів на вересень 55 000,00 тис. грн., а також з грудня на жовтень 2021 року у сумі 91 379,300 тис. грн.
8	Реконструкція Дитячого корпусу № 2 ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'яновича НАМН України за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8	6561870	ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук'яновича НАМН України"	2021-2022	311 260,000	0,000	0,000	3 600,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,0%	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 03.03.2021 № 16. Відповідно до доведеного Мінфіном помісного плану асигнувань фінансування заплановано з жовтня. Станом на 01.10.2021 фінансування не здійснювалось. Роботи ведуться згідно договору, виконано роботи: топографічні знімки, заг. технічного обстеження, інженерно-геодезичні вимірювання, інспекторів геологічні вимірювання. Направлено лист НАМН від 25.08.21 щодо надання бюджетних асигнувань, але надання не відбулось.
9	Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіологічних методів дослідження ДУ "ІННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5	6561880	ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска" Національний академічний медичний наук України"	2021-2023	385 789,000	0,000	0,000	50 000,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,0%	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 03.03.2021 № 16. Відповідно до доведеного Мінфіном помісного плану асигнувань фінансування заплановано з жовтня. Станом на 01.10.2021 роботи ведуться згідно укрупненого договору. Виконано роботи: проєктні роботи, отримано позитивний висновок будівельної експертизи.
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету															
10	Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій	0301820	Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами	2021	29 990,000	0,000	0,000	29 990,000	29 990,000	25 121,800	83,8%	25 121,800	83,8%	закінчений	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 № 30. Відповідно до доведеного Мінфіном помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить - 25 121,8 тис. грн. (придбання обладнання)
11	Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва	0301830	Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами	2021	137 981,300	0,000	0,000	137 981,300	33 826,600	17 472,300	51,6%	17 472,30	51,6%	частково реалізований	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 № 30. Відповідно до доведеного Мінфіном помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. 30.08.2021 укладено договір з підрядником, до 25.09.2021 буде надано акти виконаних робіт на 15 000 тис. грн. Згідно з графіком виконання робіт підрядник має виконати роботи до кінця грудня 2021. Станом на 01.10.2021 виконання становить 17 472,3 тис. грн. (проєктні роботи - 1 200,00 тис. грн., експертиза - 144,00 тис. грн., бухгалтерські роботи - 16 128,3 тис. грн.). По укрупненому договорі виснажена економія коштів у сумі 2020,0 тис. грн., яку буде спрямовано на коригування проєкту в експертизі після проведення генеру по будівельних роботах.
12	Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я	0301860	ДУ "Науково-практичний центр професійної та клінічної медицини" Державного управління справами	2021	29 812,800	0,000	0,000	29 812,800	12 980,000	12 980,000	100,0%	12 980,00	100,0%	закінчений	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 № 30. Відповідно до доведеного Мінфіном помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить - 12 980,00 тис. грн. (зауважено отоларингологічне дослідження та хірургічне обстеження).
Соціально-культурна сфера										39 207,100		40 853,300			
					5 274 170,101	503 135,133	494 796,000	211 360,400	70 401,900						

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КДК/КБ	Відповідає за виконання	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Виконання у попередні роки (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень	Заплановані витрати з бюджету Мінфіну на 01.10.2021, тис. гривень	Фінансування станом на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток виконання запланованих витрат станом на 01.10.2021, %	Виконання робіт по ДІП станом на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток виконання запланованих витрат станом на 01.10.2021, %	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментарі, у тому числі щодо виконання окремих частин проекту
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету															
13	Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного спадкоємства "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві	0301250	ДП "Національний центр ділового та культурного спадкоємства "Український дім"	2019-2024	727 519,000	12 442,000	12 442,000	40 000,000	8 638,000	2 569,600	29,7%	3 778,700	43,7%	Частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 року № 30. Відповідно до доведеного Мінфінком пояснювального плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 - виконання становить 3 778,7 тис. грн. Основна будівля відведена до переліку об'єктів культурної спадщини, охороняний №1186-Ки (лист КОДА від 06.08.2021р. №666-Д/об та наказ МКП від 21.04.2021р. №78), подальші роботи з реконструкції неможливо виконувати без здійснення проектних робіт з реставрації, необхідна розробка нової ПКД та її експертиза. У видачі дозволу ДАБ на здійснення авторського та технічного нагляду відмовлено. Кредиторська зборованість становить 1209,1 тис. грн., з якої 632,1 тис. грн. погашається не буде, оскільки за результатами експертизи кошторису виявлено порушення, договір буде розірвано та касові виплати в сумі 1 300,0 тис. грн. підлягатимуть поверненню до кінця поточного року.
14	Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"	0301840	ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"	2005-2035	4 179 352,000	445 357,000	437 354,000	50 000,000	19 286,800	19 286,800	100,0%	18 773,100	97,3%	Частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 року № 30. Відповідно до доведеного Мінфінком пояснювального плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 - виконання становить 18 773,1 тис. грн. (коригування ПКД 1 763,9 тис. грн. будівельні роботи - 16 839,3 тис. грн., інші витрати - 170,0 тис. грн., технічний нагляд, утримання служби замовника - 170,0 тис. грн., виконуються роботи з авторського нагляду).
Міністерство культури та інформаційної політики - головний розпорядник коштів державного бюджету															
15	Створення сучасного мультимедійного простору мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаніка, 3, у м. Львові	3801810	Львівська національна опера та балет імені Б.Г. Возницького	2021-2023	77 998,900	0,000	0,000	3 973,900	1 390,900	0,000	0,0%	951,400	68,4%	Частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом МКП від 13.04.2021р. № 267 Відповідно до доведеного Мінфінком пояснювального плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 - виконання становить 951,4 тис. грн., касові виплати відсутні. Виконано перепроєктування та виконувалися роботи, проект планується реалізувати у 2 верні. Будівельні роботи на 2021 рік планом реалізації не заплановано.
16	Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької	3801840	Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької	2021-2022	111 278,360	0,000	0,000	54 537,800	19 088,300	373,300	2,0%	373,300	2,0%	Частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом МКП від 25.06.2021 № 472. Відповідно до доведеного Мінфінком пояснювального плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 - виконання становить 373,3 тис. грн.
17	Васкналення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції	3801880	ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка"	2018-2022	134 171,000	44 055,300	45 000,000	45 000,000	15 750,000	15 750,000	100,0%	15 750,000	100,0%	Відновлено	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МКП від 14.04.2021 № 270. Відповідно до доведеного Мінфінком пояснювального плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 - виконання становить 15 750,0 тис. грн. (частини робіт по реконструкції теплоізоляції сцени, монтаж та придбання технічного устаткування (Стор. 1, 2, авторського та технічного нагляду). Подано уточнений розділ III проекту (відбувся перегляд по вадкам, перебудовані на 2021 рік, а саме з обладнання на суму 3813,76 тис. грн. на реконструкцію без зміни загальної вартості проекту).
18	Реконструкція будівель (навчального корпусу 1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зелений, 10" м. Львів	3801890	Львівська середня спеціальна музична школа-інтернат імені Соломі Крушельницької	2021-2022	43 850,841	1 280,833	0,000	17 841,700	6 246,900	1 227,400	19,6%	1 226,800	19,6%	Частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МКП від 03.08.2021 № 600. Відповідно до доведеного Мінфінком пояснювального плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. У вересні 2021 укладено договір з підприємством, розпочато роботи з реконструкції. Відповідно до календарного графіку виконання робіт підприємством планується виконати роботи, заплановані на 2021 рік у поточному обсязі. На підставі актів виконаних робіт у вересні поточного року забезпечено відкриття асигнувань Мінфінком. Станом на 01.10.2021 - виконання становить 1 226,8 тис. грн. будівельні роботи - 1 217,6 тис. грн., інші витрати (утримання служби замовника, авторський та технічний нагляд) - 9,8 тис. грн.
Сфера охорони навіколишнього природного середовища															
Міністерство захисту довкілля - головний розпорядник коштів державного бюджету															
19	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2707800	Державне агентство	2016-2030	1 410 148,000	149 057,800	149 057,380	40 000,000	8 289,100	0,000	0,0%	0,000	0,0%	Частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля від 18.08.2021 № 590. Відповідно до доведеного Мінфінком пояснювального плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 - виконання та фінансування не здійснювалися. (без планування були відкриті лише 23.08.2021). Тривають будівельні роботи на перших об'єктах (реконструкція Кам'яської захисної дамби та Нікопольської компресорної станції). Станом на 01.10.2021 акти виконаних робіт не надіслали. Опісля буде здійснена після надходження Акту приймання-передачі виконаних робіт та отримання довідки про вартість виконаних робіт та витрати.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КДКРК бюджетної програми	Відомчий виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередній році (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Виконано у попередній році (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень	Задіяно власні витрати відповідно до податкового плану розрахунку Мініфінанс на 01.10.2021, тис. гривень	Фінансування станом на 01.10.2021, тис. гривень	Виконано фінансування від запозичених коштів Мініфінанс станом на 01.10.2021, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.10.2021, %	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментарі, у тому числі щодо відомлень, обсягів та строків
20	Забезпечення літнім водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водосховища споруди Софійського водосховища Новобузького району Миколаївської області	2707160	Державне агентство	2017-2022	77 770,000	39 624,400	39 624,400	36 927,00	16 383,600	3 703,600	22,6%	22,6%	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 21.05.2021 № 336. Відповідно до доведеного Мініфінансом помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить 3703,6 тис. грн (частина бюджетних робіт 2 628,4 тис. грн, на технічний нагляд, управління служби замовника на 115,8 тис. грн). Відповідно до укладених договорів розрахунок за надані роботи замовник зобов'язується передувати кошти на поточний рахунок виконавця протягом 30 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт та отримання довідки про вартість виконаних робіт та витрат. Державні з отриманих експертних звітів по 3-х об'єктах спрямовані на реставраційними ланки Служби державної електронної системи у сфері будівництва (СДЕСБ).
21	Заходи із забезпечення комплексного протиповодкового захисту від шкідливих дій вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	2707170	Державне агентство	2017-2028	1 483 166,440	182 850,490	182 850,490	5 000,000	5 600,000	1 120,100	22,4%	22,4%	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 01.07.2021 № 435. Відповідно до доведеного Мініфінансом помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить 1120,2 тис. грн (часткове фінансування бюджетних робіт по 1-му об'єкту - 1073,7 тис. грн, розроблення проектно-технічної документації по 2-х об'єктах - 46,5 тис. грн). Відставка від графіку спрямовані на отримання погоджених умовами (випадками значної кількості опадів), тому будівельні роботи розпочато після настання сприятливих умов.
22	Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються приватною водою	2707810	Державне агентство	1996-2022	103 695,900	27 665,900	29 151,30	19 000,000	2 500,000	924,00	3,7%	3,7%	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 22.06.2021 № 408. Відповідно до доведеного Мініфінансом помісного плану асигнувань фінансування налічується 1 вересня. Станом на 01.10.2021 виконання по 2-х об'єктах становить 92,5 тис. грн. (коригування проекту - 2,5 тис. грн, експертизи - 4,3 тис. грн, проведення кількісного обстеження залягання для підготовки технічних умов на ділянці перетину залізничної лінії - 23,3 тис. гривень, адміністративна збір за реєстрацію проектного зводу (договори супроводу) для оформлення дозволу на земельні ділянки при будівництві водопровідних мереж на суму 7,4 тис. грн.)
23	Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час заняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"	2708810	ДАЗВ	2017-2024	778 939,000	161 368,000	161 368,000	63 477,000	29 779,600	924,100	3,1%	3,1%	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 31.05.2021 № 362. Відповідно до доведеного Мініфінансом помісного плану асигнувань фінансування було здійснено з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить 924,1 тис. грн. (оплачено за бюджетні роботи 564,1 тис. грн, на авторський нагляд 10,4 тис. грн, договор виконання, економії по тому експерт 553,7 тис. грн.)
24	Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття"	2708820	ДАЗВ	2017-2027	4 704 468,000	1 928,000	1 928,000	87 000,000	22 887,600	0,000	0,0%	0,0%	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 31.05.2021 № 361. Відповідно до доведеного Мініфінансом помісного плану асигнувань фінансування було здійснено з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання не здійснювалось.
Сфера освіти														
Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету														
25	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2021	126 300,685	67 808,412	67 808,411	35 991,60	24 216,50	19 102,30	78,9%	78,9%	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджений наказом МОН від 16.02.2021 №206. Відповідно до доведеного Мініфінансом помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить 19 102,32 тис. грн. коригування ПСД - 42,53 тис. грн., експертизи - 49 77 тис. грн. бюджетні роботи - 18 792,64 тис. грн., утримання служб замовника, авторський нагляд, технічний нагляд - 21,4 тис. грн.) За виконані роботи за вересень згідно актів на суму 5 000,0 тис. грн. подано документи до Міністерства у житті.
26	Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	2201240	Національний університет "Києво-Могилянська академія"	2019-2023	199 831,809	33 125,804	38 949,100	15 000,00	11 000,00	8 155,50	74,4%	69,9%	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом МОН від 10.03.2021 року № 305. Відповідно до доведеного Мініфінансом помісного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання становить - 7 085,561 тис. грн. Крім того за рахунок спеціального університетського виконання, станом на 04.10.2021 на передплаті актів виконаних робіт на суму 2 046,481 тис. грн. в т.ч. зарплати виконавцям 1 020,0 тис. грн.
											82 078,441			
											84 716,800			
											328 864,100			
											188 438,700			
											191 688,935			
											1 008 562,763			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КДК/КВК бюджетної програми	Відомствений виконавець	Строки розроблення (розклад) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередній році (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Використано у попередній році (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень	Заплановані витрати виконавцю на виконання проекту станом на 01.10.2021, тис. гривень	Фінансування станом на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих витрат станом на 01.10.2021, %	Виконання робіт по ДІП станом на 01.10.2021, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих робіт станом на 01.10.2021, %	Опис реалізації проекту	Примітки та коментарі, у тому числі щодо відомственої області та етапів
Міністерство внутрішніх справ - головний розпорядник коштів															
33	Завершення будівництва лікарняного корпусу в Голіпрістанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830	ДУ "ГДКВС України"	2005-2022	55 133,500	19 221,900	19 231,600	26 262,300	9 202,900	7 324,300	81,8%	7324,3	81,8%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 15.02.2021 № 567/5. Відповідно до доведеного Міністром поєдиного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання складає 7324,3 тис. грн. За протиприписи авторського нагляду вноситься корекція у проектну документацию на суму 116,6 тис. грн. Роботи вже профінансовано на 43,7 тис. грн., які плануються здійснити протягом 60 днів без зупинки будівництва	Примітки та коментарі, у тому числі щодо відомственої області та етапів
34	Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області	3601230	ДУ "ГДКВС України" ДУ "ГДКВС України"	2001-2022	64 042,600	6 774,600	6 689,600	23 288,600	8 841,700	5 978,400	67,6%	11 468,60	129,7%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 15.02.2021 № 568/5. Відповідно до доведеного Міністром поєдиного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання складає 11 468,6 тис. грн. Будівельні роботи та авторський нагляд.	
Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник коштів державного бюджету															
35	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,000	19 985,203	29 976,893	17 000,000	17 000,000	16 999,900	100,0%	16 999,90	100,0%	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом начальника ГУР МО України від 12.02.2021 № 21. Відповідно до доведеного Міністром поєдиного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання складає - 16 999,9 тис. грн. (придано 10 квартир).	
Міністерство енергетики - головний розпорядник коштів державного бюджету															
36	Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей	2401420	ДП "Дісне паливо України"	2019-2028	2 929 478,000	438 508,000	408 825,000	100 000,000	35 000,000	6 158,600	17,6%	6 158,60	17,6%	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Міністерства від 17.03.2021 № 23. Відповідно до доведеного Міністром поєдиного плану асигнувань фінансування розпочато з квітня. Станом на 01.10.2021 виконання складає - 6 158,6 тис. грн. (придано гусеничний екскаватор).	
УСЬОГО										1 086 137,856					