

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

14 липня 2016 р.

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: СЕМЕРАК О.М., ГОРБУНОВ О. В., ДУБНЕВИЧ Б. В., ІЩЕЙКІН К.Є., КРУЛЬКО І. І., ПАВЛОВ К. Ю., ДЕМЧУК А.В., ЛАБОЖЕНКО Д. Б. (за дорученням НАСАЛИКА І.С.), ЛЕВИЦЬКИЙ О. І (за дорученням ШАФРАНЬСЬКОГО В.В.)

Запрошені: МАРЧЕНКО С. В., БАРАХ Є. В., ГРИШКЕВИЧ О. М., ШИКУЛА В.М., ЮДЕНКО М.М., ОВЧАРЕНКО І.І., РЕВЕНКО Н. К., КОЛЕСНИК О.О., ПРИЛИПКО С. І., МОЖАР В. М., РИБАНЮК І. А., ЦВІК В. І.

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Уточнення державного інвестиційного проекту “Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області”, відбраного у 2015 році, та його назви на “Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області” (відповідно до п. 7 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571);
2. Інформація щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів в розрізі сфер, наявні проблемні питання та шляхи їх усунення;
3. Узагальнена інформація щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу станом за перше півріччя 2016 року на основі наданих звітів ГРБК.
4. Прийняття рішення щодо результатів моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів станом за перше півріччя 2016 року.
5. Визначення дати проведення наступного засідання Міжвідомчої комісії та визначення питань до порядку денного наступного засідання.


По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1. Заслухали представника Укравтодору (Бараха Є. В.) щодо уточнення державного інвестиційного проекту “Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області”, відбраного у 2015 році, та його назви на “Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області” (відповідно до п. 7 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571).

Рішення:

- підтримати уточнення проекту у сфері транспорту і внести зміни до переліку відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів, в частині уточнення назви, змінивши на “Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області”;



- уточнити графік реалізації та фінансування з урахуванням реалістичних термінів проведення державних закупівель, виконання робіт згідно з ДБН.

Прийнято : ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пунктів 2 та 3

2. Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів в розрізі сфер, наявні проблемні питання та шляхи їх усунення, а саме:

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне агентство автомобільних доріг України, доповідач – Барак Євген Вікторович

1. Реконструкція автомобільних доріг у Львівській області

Рішення: інформацію взяти до відома, розглянути стан реалізації через два місяці на засіданні Комісії

Прийнято : ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами, доповідачі – Прилипко Сергій Іванович, Можар Василь Михайлович

2. Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Рішення: визнати стан реалізації задовільним

Прийнято : ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3. Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

Рішення: визнати стан реалізації задовільним

Прийнято : ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ, доповідач – Рибанюк Ірина Архадіївна

4. Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

Рішення: - визнати стан реалізації незадовільним, розглянути стан реалізації через два місяці на засіданні Комісії,

- підтримати уточнення розділу III даного проекту в частині кредиторської заборгованості попередніх періодів за авторський нагляд у сумі 69 тис.грн


Прийнято : ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5. Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва

Рішення: визнати стан реалізації незадовільним, розглянути стан реалізації через два місяці на засіданні Комісії

Прийнято : ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ



6. Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (доповідач - Ревенко Надія Борисівна)

Рішення: визнати стан реалізації *незадовільним*, розглянути стан реалізації через два місяці на засіданні Комісії

Прийнято: ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7. Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва (доповідач - Колесник Олена Олександрівна)

Рішення: визнати стан реалізації *задовільним*,

- підтримати уточнення розділу III даного проекту, в частині виконання та фінансування у 2016 році проектних робіт з коригування проектної документації,
- рекомендувати Шафранському В. В. під персональну відповідальність забезпечити внесення відповідних змін до розділу III проекту та відповідних змін до паспорта бюджетної програми в установленому порядку.

Прийнято: ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерства природи, відповідальний виконавець – ДАЗВ, доповідач - Юденко Михайло Михайлович

8. Закриття сховищ ПЗРВ "III черга ЧАЕС". Коригування

Рішення: визнати стан реалізації *незадовільним*, розглянути стан реалізації через два місяці на засіданні Комісії

- відповідальному виконавцю (ДАЗВ) забезпечити завершення даного проекту у терміни і в межах фінансування на 2016 рік, передбачених при відборі проекту у 2015 році,

Прийнято: ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

9. Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"

Рішення: визнати стан реалізації *незадовільним*, розглянути стан реалізації через два місяці на засіданні Комісії

- відповідальному виконавцю (ДАЗВ) забезпечити завершення даного проекту у терміни і в межах фінансування на 2016 рік, передбачених при відборі проекту у 2015 році,

Прийнято: ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерства природи, відповідальний виконавець - Держсводагентство, доповідач - Овчаренко Ірина Іванівна

10. Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ


Рішення: інформацію взяти до відома, розглянути стан розробки та реалізації через два місяці на засіданні Комісії

Прийнято: ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3. Заслухали узагальнену інформація Міністерства економічного розвитку щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу станом за перше півріччя 2016 року на основі наданих звітів ГРЕК.

Узагальнена інформація додається до цього Протоколу.

Рішення:



- визнати стан реалізації 5 проектів *незадовільним*, зокрема через затримання проведення тендерних процедур; невчасне затвердження паспортів бюджетних програм через намагання включити заходи непередбачені проектами; невраховано терміни проведення тендерних процедур при плануванні виконання проектів, що впливає на якість планування фінансування проекту; невраховано специфіки розробки проектної документації, особливості технічних рішень при підготовці державного інвестиційного проекту, що вимагало його уточнення та призвело до затримок в розробці та реалізації проекту;
- відмітити низьку якість звітів про стан розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 6 місяців 2016 року (МОЗ, НАМНУ, Укравтодор, Мінприроди), порушення термінів їх подання (Мінприроди);
- рекомендувати головним розпорядникам коштів державного бюджету вжити заходи з дотримання планів реалізації державних інвестиційних проектів протягом наступних двох місяців 2016 року. Досягнуті результати розглянути на наступному засіданні Комісії на початку вересня п.р. і врахувати при відборі проектів на 2017 рік і наступні 2 роки;
- рекомендувати Мінекономрозвитку провести навчальний семінар щодо підготовки державних інвестиційних проектів та проведення моніторингу їх реалізації, підготовки відповідних звітів.

Прийнято: ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 4

Щодо визначення дати проведення наступного засідання Міжвідомчої комісії та визначення питань до порядку денного наступного засідання.

Після доведення Мінфіном загального обсягу державних капітальних вкладень для розробки/реалізації державних інвестиційних проектів протягом 3 тижнів має бути проведено засідання Комісії щодо розподілу доведеного обсягу державних капітальних вкладень на 2017 рік між відібраними державними інвестиційними проектами (дотримання вимог ст.32 Бюджетного кодексу України).


Рішення:

- рекомендувати Мінекономрозвитку та Мінфіну ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 в частині визначення строку подання державних інвестиційних проектів при формування проекту Державного бюджету України на 2017 рік – 15 серпня п.р.;
- розпочати розгляд проектів, прийнятих для участі у відборі на 2017 рік, у перший тиждень вересня п.р..

Прийнято: ЗА- 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Голова Комісії

Секретар Комісії



Степан КУБІВ

Андрій ДЕМЧУК