

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

26.02.2019 р. о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени
Комісії:

МАКСИМЕЦЬ Т. В. (за дорученням Насалика І. С.), ІЛИК Р. Р. (за дорученням Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ЛАВРЕНЮК Ю. Ф. (за дорученням Омеляна В.В.), ПОПОВА Л. В. (за дорученням Рєви А.О.), ШКУРАКОВ В. О. (за дорученням Маркарової О. С.), ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б. В., ШКВАРИЛЮК В. В., ЩЕЙКІН К. Є., ГОРБУНОВ О. В., АМЕЛЬЧЕНКО В. В., КРИВЕНКО В. М.

Присутній за
власною
ініціативою:
Запрошені:

Перший заступник Голови комітету Верховної Ради України з питань будівництва – Андрієвський Д. Й.

Бровар Л.М., Боруховський Б. В., Бойко В. М., Богатова Н.С., Бондаренко О. О., Ватульов А. В., Вінецька Р. М., Волошко А. О., Головченко О. М., Ісаєнко В. М., Капустін С. В., Колач Р. Б., Курляк В. Ю., Литвиненко Л. І., Марченко А. В., Мельник В. П., Мішуровський О. М., Морозова М. Ю., Можар В. М., Оваденко Ю. В., Пасічник І. Д., Пацак Р. Д., Прилипка С. І., Подольська З. Г., Рашкевич Ю. М., Смолинець І. І., Стріха М. В., Фанта Г. Ф., Цепенда І. Є., Цепелев С. Ю., Цимбалюк В. І., Шапаренко В. П., Шинкарук Я. І., Шовкалюк В. С., Якубівський В. Л.

На засіданні Комісії присутні **14 членів** Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проєктів, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Огляд інформації щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проєктів за результатами проведення моніторингу за 2018 рік станом на 01.01.2019 р. (на основі наданих звітів ГРБК).

1.1. Узагальнена інформація за 2018 рік.

1.2. Інформація головних розпорядників бюджетних коштів/виконавців проєктів щодо проблем їх реалізації та шляхів вирішення.

1.3. Рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проєктів за 2018 рік.

2. Стан виконання вимог пункту 25¹ Порядку відбору державних інвестиційних проєктів щодо уточнення III розділу державних інвестиційних проєктів, фінансування яких передбачено у Державному бюджеті України на 2019 рік.

2.1 Інформація відповідальних виконавців ДПП щодо внесення змін до заходів реалізації ДПП на 2019 для затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм.

3. Прийняття рішення щодо організації роботи Комісії у 2019 році.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1.1. Узагальнена інформація за 2018 року

доповідач: представник Мінекономрозвитку – Гришкевич О.М.

Головними розпорядниками бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укравтодор, Мінюст, Мінкультури та МОН) з 21 проекту розпочато фінансування та реалізація - 16 проектів.

Загальний обсяг фінансування 21 проекту, передбачених Державним бюджетом на 2018 рік, становить 3898,9 млн. гривень, з яких :

- 2 074,8 млн. гривень – спец. фонд (4 проекти):
 - **3-х проектів**, що реалізуються за рахунок коштів польського кредиту (головні розпорядники Мінфін та Укравтодор) , **вибірка коштів - 0%**;
 - **1 проект** “Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівкаа” (спец. фонд – Дорожній фонд), **вибірка коштів - 100%**.
- 1 824,068 млн. грн.- загальний фонд (17 проектів) - вибірка коштів склала 96,3% або 1 756, 663 млн. грн.

1.2. Розгляд інформації головних розпорядників коштів державного бюджету/відповідальних виконавців проектів, у тому числі щодо проблем їх реалізації та шляхів вирішення, у розрізі сфер:

Сфера освіти

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

1) Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"

Доповідачі: представник МОН – заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович, ректор Національного університету «Острозька академія» Пасічник Ігор Демидович

Повідомили про стан реалізації проекту, а саме що у 2018 р. здійснено коригування проектної документації на 10,7 тис. грн, виконано будівельні роботи на суму 37, 545 млн. грн та придбано устаткування на суму 11,417 млн. грн. Також Пасічник І.Д. зазначив, що завершення проекту планувалось у 2018 р., проте після коригування, сума затвердженої кошторисної документації на проект будівництва зросла, в зв'язку з чим з'явилася потреба у додатковому фінансуванні в 2019 р. у сумі 7281,3 тис.грн та термін здачі об'єкта переноситься на 3 квартал 2019 р.

Обговорення :

На запитання голови комісії Кубіва С.І. щодо придбаного обладнання на суму 11416,8 тис. грн. (проти передбаченого у проекті на суму 5 652,2 тис. грн.) доповідач пояснив це тим, що закупівля відбувалась відповідно до вимог державних будівельних норм України та внесених змін до проекту будівництва відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

Секретарем комісії Гришкевич О. М. проінформовано, що головним розпорядником бюджетних коштів разом з відповідальним виконавцем протягом 2018 року не було зазначено у звітах моніторингу про зміни в проекті будівництва та збільшення його вартості. Крім того причиною збільшення вартості проекту може бути неврахування інфляційних процесів або зниження індексу інфляції та відповідних коефіцієнтів у зведеному кошторисному розрахунку проекту, що був затверджений з прогнозною вартістю до 100 млн. грн.

У зв'язку з цим МОН не подавав проект у 2018 році для завершення його фінансування на 2019 рік та відповідно не інформував Комісію.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації:

МОН та відповідальному виконавцю протягом 2 тижнів вирішити питання щодо можливих джерел фінансування відповідно до нової кошторисної вартості для вчасної здачі об'єкта в експлуатацію. за рахунок коштів спеціального фонду НаУОА та за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики». У разі потреби залучити Мінфін та Мінекономрозвитку.

Рішення :

Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА -13, Проти - 0, Утримались - 1

2) Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

Доповідачі: представник МОН – заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович; проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Шинкарук Ярослав Іванович

Вибірка коштів 100%. Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації:

Подати до 01.03.2019 року уточнений проект згідно з вимогами п.7 та 18 Порядку відбору державних інвестиційних проектів.

Рішення : стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято : ЗА -14, Проти - 0, Утримались – 0

3) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Доповідач: представник МОН - Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович; –ректор Львівський національний університет імені Івана Франка - Мельник Володимир Петрович

Вибірка коштів 100%. Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення : стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято : ЗА -14, Проти - 0, Утримались – 0

4) “Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету”

Зазначений проект розглядається відповідно до листів МОН від 22.02.2019 № 1/12-1213 та від 18.02.2019 № 07/11914-19 щодо внесення змін до заходів реалізації проекту 2019 році.

Доповідачі: представник МОН - заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович, Ректор Національного авіаційного університету Ісаєнко Володимир Миколайович

Ісаєнко В. М. доповів, що на сьогодні існує необхідність уточнення плану реалізації проекту на 2019 р. в межах передбачених видатків, щодо розподілу коштів між балансоутримувачами обладнання та приміщень (летовища Льотної академії НАУ – аеродром Кропивницький – 35 млн. грн та аеропорт «Антонов – 2» - м. Гостомель – 55 млн. грн) з відповідними заходами. Також ректором зазначена необхідність наближення видатків з 4 кварталу на 1 півріччя п.р. та передбачення поточних видатків для фінансування проекту.

Обговорення

Заступник Міністра фінансів Шкураков В. О. зазначив, що питання розподілу, перерозподілу та наближення фінансування мають вирішуватися до прийняття бюджету за принципами збалансованості.

Секретарем комісії Гришкевич О. М. зазначено, що фінансування державних інвестиційних проектів здійснюється з використанням державних капітальних видатків (капітальні видатки), тому передбачення поточних видатків для фінансування проекту може бути вирішено за рахунок поточних видатків МОН (спец. фонд).

Інформацію МОН щодо внесення змін до заходів реалізації ДПП взяти до уваги.

Рекомендації

МОН, Мінфіну, МЕРТ та Мінінфраструктури підготувати спільні пропозиції щодо наближення фінансування проекту та передбачення поточних видатків.

Рішення

Підтримати пропозицію МОН та відповідального виконавця щодо коригування проекту в частині внесення змін до заходів реалізації проекту у 2019 році та подати уточнений розділ III проекту до Мінекономрозвитку до якнайскоріше.

Прийнято : ЗА -14, Проти - 0, Утримались - 0

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

5) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р. І. та в. о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" Боруховський Б. В.

Інформацію Ілика Р. І. щодо стану реалізації проекту, у тому числі щодо виконання будівельних робіт та закупівлі обладнання за проектом у обсязі 299,014 млн. грн. (32% від запланованого обсягу) та закриття авансових платежів 2017 року у сумі 308,534 млн. грн., а також авансових платежів 2018 року у сумі 625,7 млн. грн. взято до відома.

Разом з цим, Боруховським Б. В. було зазначено щодо необхідності уточнення плану реалізації проекту на 2019 рік в межах передбачених асигнувань, а саме збільшення фінансування етапу розроблення проектних робіт для коригування проектної документації стадії "П" (за уточненим медичним завданням) та проведення її експертизи, за рахунок зменшення інших заходів етапу реалізації проекту з метою затвердження паспорту бюджетної програми.

Обговорення.

Секретарем комісії Гришкевич О. М. було повідомлено, що станом на 26.02.2019 від МОЗ не отримано жодної інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, які фінансувались у 2018 році, як це передбачено Порядком відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571, та наказом Мінекономрозвитку від 25.10.2016 № 1785, який зареєстрований в Мін'юсті 21.11.2016 за № 1508/29638 "Порядок моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів".

Рішення:

1. Визнати стан реалізації проекту **частково задовільним**.
2. МОЗ у **термін до 01.03.2019** подати до Мінекономрозвитку інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, які фінансувались у 2018 році.

3. Підтримати пропозицію щодо необхідності уточнення плану реалізації проекту (розділ III) у межах запланованого обсягу видатків на 2019 рік за умови направлення МОЗ до 06.03.2019 Мінекономрозвитку уточненого розділу III з відповідними обґрунтуваннями щодо перерозподілу заходів.

Прийнято: ЗА - 14, Проти - 0, Утримались - 0

б) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р. І. та керівник проектів та програм у сфері будівництва Оваденко Ю. В. ДП "Державний будівельний центр МОЗ"

Інформацію Ілика Р. І. щодо стану реалізації проекту, у тому числі щодо виконання коригування проектної документації, здійснення обстеження технічного стану будівель, інженерно-геодезичні та геологічні вишукування підготовчих будівельних робіт у обсязі 7,291 млн. грн. (22% від запланованого обсягу), а також авансових платежів 2018 року у сумі 25,5 млн. грн., взято до відома.

Також Оваденко Ю. В. було повідомлено про необхідність уточнення плану реалізації проекту на 2019 рік за етапами та заходами в межах передбачених асигнувань, а саме збільшення фінансування етапу розроблення проектних робіт з урахуванням збільшення вартості проектних робіт на непередбачені раніше проектом заходи з енергоефективності та вартості проведення експертизи проектної документації, за рахунок зменшення будівельних робіт етапу реалізації проекту з метою затвердження паспорту бюджетної програми.

Рішення:

1. Визнати стан реалізації проекту **частково задовільним**.

2. Уточнити план реалізації проекту на 2019 рік за етапами та заходами (розділ III) у межах запланованого обсягу видатків на 2019 рік за умови направлення МОЗ до 06.03.2019 Мінекономрозвитку уточненого розділу III з відповідними обґрунтуваннями щодо перерозподілу заходів.

Прийнято: ЗА - 14, Проти - 0, Утримались - 0

7) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку

8) Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку

Доповідач: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р. І.

Заслухали інформацію Ілика Р. І. щодо причин невикористання коштів за двома проектами, а саме, у зв'язку з пізнім прийняттям змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (06.12.2018 та опублікованим 20.12.2018) в частині перерозподілу коштів за результатами моніторингу проектів, а також доведенням асигнувань Мінфіном лише 26.12.2018 року, взято до відома.

Рішення: вибірка коштів - 0%, інформацію взяти до відома.

Прийнято: ЗА - 13, Проти - 0, Утримались - 1

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

9) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

Доповідач: керуючий справами-начальник управління справами НАМНУ Шапаренко В. П., заступник директора ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ Мішуровський О. М.

Інформацію Мішуровського О. М. щодо стану реалізації проекту, а також зазначення причин щодо розбіжностей з плановими показниками виконання заходів ДІП у 2018 взяти до відома.

Обговорення

Секретарем комісії Гришкевич О. М. поінформовано, що у 2016-2018 рр Комісією рекомендовано НАМНУ та відповідальному виконавцю здійснити заходи із залучення інвестора для реалізації проекту. На даний момент не виконано.

Рішення : Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались - 0

10) Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди, 32

Доповідачі: керуючий справами-начальник управління справами НАМНУ Шапаренко В. П., заступник головного лікаря з економічних питань ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН» Богатова Н. С.

Багатова Н. С. зазначила, що на даний час проектні роботи за проектом виконані не в повному обсязі, проект будівництва знаходиться на державній експертизі, та чекає отримання експертного звіту. За попередніми даними планується збільшення вартості проекту. Відповідно до розрахунків проектно-кошторисної документації вартість проекту збільшилась приблизно до 1 млрд 700 млн грн., що буде визначено у висновку експертизи. Також, зазначено що одним із проблемних питань є те, що планом заходів розділу III проекту не передбачено фінансування у 2019 році проектно-кошторисних робіт, що унеможливує подальшу його реалізацію у 2019 році, оскільки у зв'язку із новими ДБН, збільшилась вартість проектних робіт та експертизи. Повідомлено, що розділ III державного інвестиційного проекту потребує уточнення в межах фінансування виділеного в 2019 році з потребою у проведенні відповідних проектно-кошторисних робіт.

Інформацію Багатової Н. С. щодо стану реалізації проекту взяти до відома.

Рекомендації:

Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю уточнити план реалізації проекту на 2019 рік за етапами та заходами у межах запланованого обсягу видатків на 2019 рік та надати Мінекономрозвитку уточнений розділ III проекту з відповідними обґрунтуваннями щодо перерозподілу заходів (з відповідними обґрунтуваннями та додатками), а у разі потреби подати уточнений державний проект відповідно до вимог пункту 7 Порядку відбору державних інвестиційних проектів.

Рішення :

1. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

2. Утворити тимчасову робочу групу (на підставі п. 5 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів) за участі Мінекономрозвитку, МОЗ, НАМНУ, представників Комітету з питань бюджету ВРУ та ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН» щодо доцільності подальшої реалізації державного інвестиційного

проекту. Організаційні питання щодо роботи тимчасової групи покласти на Мінекономрозвитку.

3. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю після отримання державної експертизи проектної документації будівництва надати уточнений державний інвестиційний проект з відповідними висновками НАМНУ (за результатами державної експертизи державного інвестиційного проекту) на розгляд Тимчасової робочої групи. Рекомендації Тимчасової робочої групи подати на розгляд Комісії для прийняття рішення відповідно до пункту 23 Порядку відбору державних інвестиційних проектів.
Прийнято : ЗА - 14 , Проти - 0, Утримались – 0

11) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування

Доповідачі: керуючий справами-начальник управління справами НАМНУ Шапаренко В. П., заступник директора ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН» Морозова М. Ю.

Морозова М. Ю. зазначила, що у зв'язку з проведенням проектно-кошторисної документації до нових норм пожежної безпеки виникла необхідність у проведенні у 2018 році коригування проектно-кошторисної документації. Оскільки у 2019 році реалізуються нові ДБН щодо інклюзивності та енергоефективності будівель, виникає необхідність у коригуванні проектної документації у 2019 році. Тому є необхідність в рамках фінансування передбаченого на реалізацію державного інвестиційного проекту у 2019 році здійснити частковий перерозподіл фінансування, передбачених на будівельні роботи, на коригування проектної документації.

Інформацію Морозової М. Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома

Рекомендації:

Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю уточнити план реалізації проекту на 2019 рік за етапами та заходами у межах запланованого обсягу видатків на 2019 рік та надати Мінекономрозвитку уточнений розділ III проекту з відповідними обґрунтуваннями щодо перерозподілу заходів (з відповідними обґрунтуваннями та додатками), а у разі потреби подати уточнений державний проект відповідно до вимог пункту 7 Порядку відбору державних інвестиційних проектів.

Рішення : Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним.**

Прийнято : ЗА - 14 , Проти - 0, Утримались – 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

12) Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги

Доповідач: заступник Керівника ДУС - Прилипко С. І.

Інформацію Прилипко С. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення : Стан реалізації проекту визнати **задовільним.**

Прийнято : ЗА -14 , Проти-0 , Утримались – 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

**13) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ
Проект реалізовано у 2018 році.**

Доповідачі: Прилипко С. І. - заступник Керівника ДУС, Можар В. М. - керівник Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства ДУС.

Можар В. М. поінформував щодо затвердження ДУС скоригованого проекту будівництва, у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", оскільки попередній проект будівництва затверджено Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 22 липня 2016 р. № 507)

Інформацію Прилипко С. І. та Можара В.М. щодо завершення реалізації проекту та введення в експлуатацію I та II черги об'єктів будівництва взято до відома.

Рекомендації:

Державному управлінню справами звернутися до Мін'юсту за роз'ясненнями щодо затвердження скоригованого проекту будівництва та подати проект розпорядження на погодження в установленому порядку зацікавленим центральним органам виконавчої влади у разі потреби.

Рішення:

1. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.
2. Визнати ДПП реалізованим, у разі потреби внести зміни до розділів I та III проекту зі звітною інформацією та подати в установленому порядку до Мінекономрозвитку.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

14) Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

Доповідач: заступник Керівника ДУС Прилипко Сергій Іванович

Прилипко С.І. доповів, що кошти, отримані з державного бюджету у розмірі 10,157 млн. грн були використані в повному обсязі згідно з проектом. Також доповідач зазначив, що проект планувалося завершити в 2019 році, проте після виконання проектних робіт вартість робіт з реконструкції склала 48,278 млн грн (експертний звіт від 21.12.2018 № 00-1930-18/ЦБ). Основна причина відхилення - будівельні технічні дефекти, які були виявлені під час проведення обстеження об'єкту.

Інформацію відповідального виконавця щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення :

1. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.
2. Подати до 01.03.2019 року уточнений проект згідно з вимогами п.7 та 18 Порядку відбору державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

15) Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"

Доповідач: Якубівський В. Л. - начальник управління економічного розвитку та фінансів Мінкультури

Інформацію Якубівського В. Л. щодо стану реалізації проекту та виконання запланованих робіт в повному обсязі взято до відома.

Рішення : стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались – 0

16) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Доповідач: Смолинець І. І. - в.о. директора Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві.

Доповідач зазначив, що розбирання конструкцій даху могло б спричинити замикання склепінь, тому протиаварійні роботи будуть виконані разом з основними реставраційними роботами, передбаченими на 2019 рік. Крім того, Проектантом розпочато наукові дослідження для ескізного проекту та частково стадію Проект.

В ході засідання запропоновано виконавцю проекту розглянути доцільність застосування архітектурного конкурсу як виду закупівлі при новому будівництві, реставрації, реконструкції об'єктів.

Інформацію в.о. директора Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві Смолинця І. І. щодо причин невиконання запланованих робіт, а саме по перекриттю даху будівлі взято до відома.

Рекомендації:

1. Мінекономрозвитку разом з Мінрегіоном, у разі необхідності, провести консультації з замовником будівництва щодо доцільності обрання процедури для виготовлення ескізного проекту пам'ятки архітектури державного значення;
2. У разі подальшої неспроможності замовника будівництва ефективно виконувати функції щодо реалізації проекту, суттєве відставання від графіку реалізації проекту, Мінкультури вжити заходи щодо зміни менеджменту проекту з урахуванням досвіду реалізації аналогічних проектів будівництва.

Рішення :

1. Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.
2. Мінкультури забезпечити проведення **регулярного внутрішнього моніторингу** щодо стану реалізації проекту на всіх його етапах з метою вчасного реагування на відставання від графіку реалізації проекту, вчасно інформувати Комісії в рамках щоквартального моніторингу.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались – 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

17) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Доповідач: Вакараш В.М. – заступник Міністра екології та природних ресурсів України

В ході обговорення озвучувалося питання щодо часткового виконання робіт, а саме на 96% із 100% доведеного Міфіном фінансування.

Інформацію Вакараша В.М. щодо стану реалізації проекту та виконання запланованого обсягу робіт та закупленого обладнання взято до відома.

Рекомендації:

головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи з метою вчасної реалізації проекту у 2019 році.

Рішення : стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 13, Проти - 1, Утримались – 0.

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

18) Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Доповідач: директор департаменту розвитку доріг Укравтодору Цепелев С. Ю.

Цепелевим С. Ю. повідомлено, що із запланованих державним бюджетом 2 000,0 млн. грн. Мінфіном доведено 1 432,3 млн. грн., заплановані кошти використані у повному обсязі, а саме, виконано роботи з експертизи проектної документації (1 ділянка) у сумі 0,5 млн. грн. (100%) та будівельні роботи (9 ділянок) у сумі 1 431,8 млн. грн. (100%).

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення : стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались – 0.

19) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)

Доповідач: директор департаменту розвитку доріг Укравтодору Цепелев С. Ю.

Інформацію Цепелева С. Ю. щодо стану реалізації проекту, у тому числі щодо виконання робіт з розроблення проектної документації та проведення її експертизи, урахуваючи коригування, у сумі 1,5 млн. грн. (99%), будівельних робіт 339,5 млн. грн. (87%), здійснення авансових платежів у сумі 44,3 млн. грн. (13%), а також введення в експлуатацію 23,5 км автомобільних доріг (2 складові проекту), взято до відома.

Рішення : стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались – 0.

Проекти за рахунок польського кредиту, позичальник – Мінфін

20) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок) (Укравтодор)

21) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (ДФС)

22) Проект з розбудови підрозділів охорони кордону (Держприкордонслужба)

Доповідач від Укравтодору: директор департаменту розвитку доріг Укравтодору Цепелев С. Ю.

Інформацію Цепелева С. Ю. щодо причин нереалізації проекту у зв'язку із довготривалими процедурами узгодження проектів додаткових угод до договорів з Міністерством фінансів Республіки Польща взято до відома.

Обговорення

Шкураковим В. О. зазначено, що у зв'язку з неможливістю вчасно розпочати роботи за проектами та отримати кошти для їх реалізації проведено переговори з польською стороною стосовно внесення змін до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща частині продовження кінцевого терміну укладання контрактів в рамках договору та прийнято відповідну постанову КМУ від 06.02.2019 № 70.

Головою комісії Кубівим С. І. запропоновано порушити питання щодо проблем реалізації проектів за кредитні кошти та їх врегулювання під час чергового засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з метою вчасної реалізації трьох проектів.

Рішення: стан реалізації проектів - інформацію взято до відома.

Прийнято: ЗА - 14, Проти - 0, Утримались - 0

1.3. Рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за 2018 рік.

доповідач: представник Мінекономрозвитку – Гришкевич О.М.

За результатами моніторингу за 2018 року **встановлено:**

1. Порухення строків розроблення або реалізації державних інвестиційних проектів:
2. Відхилення від запланованих заходів, передбачених ДПП (перерозподіл коштів з будівельних робіт на обладнання, проектні роботи, збільшення кількості та вартості обладнання).
3. При розробленні проектної документації на будівництво не враховуються інфляційні показники в повному обсязі, низький рівень якості розроблення проектної документації.
- 4.. Оскарження процедур закупівель, що суттєво вплинуло на графік реалізації проекту та вибірку коштів.
5. Низький рівень внутрішнього моніторингу реалізації ДПП головними розпорядниками бюджетних коштів: тільки три головні розпорядники бюджетних коштів Укравтодором, Мінприроди та ДУС розмістили звіти моніторингу ДПП за 2018 рік на своїх сайтах станом на 21.02.2019, не розміщено звіти такими ГРБК: МОЗ, НАМН, МОН, Мінфін (польський кредит), Мінкультури.
6. Доведені Мінфіном асигнування на реалізацію державних інвестиційних проектів не співпадає з планами їх реалізації (Розділ III проектів), схваленими Міжвідомчою комісією, що призводить до ризику невикористання державних капітальних вкладень, передбачених для реалізації ДПП на останній квартал року.
7. Стан реалізації проектів, з яких:
 - задовільний – 9 проектів;
 - частково задовільний – 6 проектів;
 - частково незадовільний – 1 проект;
 - вибірка коштів 0% – 5 проектів.

Рекомендації

1. Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу з відповідними оцінками.
2. Розглянути *пропозицію* щодо розподілу державних капітальних вкладень за бюджетної програмою КПКВК 2301840 “Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку” у разі встановлення, відповідно до статті 52 та 53 Бюджетного кодексу України, факту перевиконання за підсумками трьох кварталів надходжень Державного бюджету України, врахованих у розписі Державного бюджету України на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків, або відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 6 місяців.
3. Мінекономрозвитку опрацювати питання щодо підготовки пропозицій по перерозподілу державних капітальних вкладень, відповідно до чинного законодавства, за результатами моніторингу **6 місяців** стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів.
4. ГРБК та Мінекономрозвитку розмістити на своїх сайтах результати здійснення внутрішнього та зовнішнього моніторингу ДПП відповідно.

5. Мінекономрозвитку, відповідно до пункту 15 статті 61 Бюджетного кодексу – за результатом моніторингу забезпечити надання інформації Мінфіну про виконання державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались – 0

2. Стан виконання вимог пункту 25¹ Порядку відбору державних інвестиційних проектів щодо уточнення III розділу державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено у Державному бюджеті на 2019 рік .

2.1. На підставі рішень Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, включено до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” **34 проекти** з обсягом фінансування із загального фонду за рахунок державних капітальних вкладень у сумі 2 339,4 млрд . грн. (загальний фонд).

Законодавством передбачено, що головні розпорядники коштів державного бюджету подають Мінекономрозвитку уточнений розділ III відібраного проекту (з обґрунтуваннями та додатками) та з урахуванням обсягу державних капітальних вкладень, передбачених для його розроблення та реалізації, у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік (змін до нього) або відповідного рішення Кабінету Міністрів України (пункту 25¹ Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015.)

Разом з тим у відповідальних виконавців проекту у зв’язку із передбаченим обсягом фінансування ДПП у поточному році (нижче ніж передбачено планом реалізації проекту, поданому на відбір у 2018 році) або з інших економічних або організаційних причин виникає потреба у внесенні змін до заходів з реалізації ДПП на поточний рік.

Так, за зверненням головних розпорядників державних коштів потребують внесення змін до заходів з реалізації ДПП наступні проекти :

“Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету” (листа МОН № 1/12-1213 від 22.02.2019);

“Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (лист Укрмедпроектбуд № 74/02-19 від 19.02.2019)

“Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

“Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування”

“Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди,32”.

2.2. Мінфін листом від 24.01.2019 № 06230-06-5/1882 надіслав помісячний розпис асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами, в межах коштів яких фінансуються державні інвестиційні проекти. Основна сума асигнувань – 701,8 млн. грн. передбачається на грудень місяць.

Доведені асигнування на реалізацію державних інвестиційних проектів не співпадає з планами їх реалізації (Розділ III проектів), схваленими Міжвідомчою комісією, що призведе до ризику невикористання державних капітальних вкладень, передбачених для реалізації ДПП.

2.3. Мінекономрозвитку з метою отримання кращої якості інвестування та ефективності використання державних коштів та майна, підготовлено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями”, а саме:

внесення уточнення до повноважень Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо відбору державних інвестиційних проектів;

удосконалення планування закупівель та відповідних робіт для реалізації державного інвестиційного проекту,

а також до пункту 25¹, де передбачено, що при уточненні розділу III державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець за погодженням з головним розпорядником державного бюджету може вносити зміни до планових показників реалізації державного інвестиційного проекту у розрізі заходів на поточний рік за умови, що вартість реалізації державного інвестиційного проекту та технічні рішення залишаються незмінними, виконання будівельних робіт здійснюється з урахуванням вимог до організації будівельного виробництва, встановлених державними будівельними нормами України.

Інформацію взяти до відома.

Рекомендації:

1. Головним розпорядник коштів державного бюджету уточнити розділ III ДІП у рахуванням рекомендації та рішень Комісії до пункту 1 порядку денного цього Протоколу.
2. Мінфіну разом з головними розпорядниками опрацювати можливість наближення асигнувань на реалізацію державних інвестиційних проектів з метою зменшення ризиків їх нереалізації та здійснити відповідні заходи відповідно до законодавства.
3. Підтримати пропозицію Мінекономрозвитку щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

Прийнято : ЗА - 14 , Проти - 0, Утримались - 0

3. Прийняття рішення щодо організації роботи Комісії у 2019 році.

Затвердити графік організації роботи Комісії у 2019 році (додаток 2 до цього Протоколу).

Прийнято : ЗА - 14, Проти - 0, Утримались – 0

Голова Комісії

Секретар Комісії

Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2018 рік станом на 01.01.2019

Додаток 1 до Протоколу Комісії від 26.02.2019

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетно виконавець і програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну за 2018 рік, тис. гривень	Фінансування станом на 01.01.2019, тис. гривень (касові платежі)	Відсоток фінансування від запланованого витрат за рік, %	Відсоток виконання від запланованого розділом III проекту, %	Оцінка реалізації проектів
Сфера охорони здоров'я												
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету												
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект буд"	2011-2019	3 934 004,251	938 480,748	1 247 919,353	929 619,900	925 290,515	99,5%	32%	частково задовільний
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	1 478 162,000	60 431,841	60 431,841	32 927,030	32 768,800	99,5%	22%	частково задовільний
3	"Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"	2301830	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2011-2020	77 246,000	0,000	26 885,000	22 304,400	0,000	0,0%	0%	вибірка 0%, інформацію взято до відома
4	Зaproвадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	2301840	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2017-2020	88 349,000	16 767,000	16 767,000	15 199,000	0,000	0,0%	0%	вибірка 0%, інформацію взято до відома
ДУС - головний розпорядник коштів державного бюджету												
5	Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги	0301170	Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС	2018-2019	15 310,000	0,000	0,000	10 000,000	9 999,500	100%	100%	задовільний
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів												
6	"Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6561860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	1990-2021	644 683,000	0,000	0,000	6 568,000	6 563,882	100%	100%	задовільний

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетно і програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін за 2018 рік, тис. гривень	Фінансування станом на 01.01.2019, тис. гривень (касові платежі)	Відсоток фінансування від запланованих витрат за рік, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу розділом III проекту, %	Оцінка реалізації проектів
7	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова"	2011-2020	397 828,000	25 310,000	25 310,000	74 000,000	74 000,000	100%	43%	частково задовільний
8	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	2 837 682,680	17 845,463	17 845,463	26 000,000	26 000,000	100%	100%	задовільний
Соціально-культурна сфера												
Завдання - головний розпорядник коштів державного бюджету					1 681 818,710	704 300,800	775 706,200	189 500,000	166 733,800	88%		
Реставрація та пристосування Маринського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ					1 490 014,830	699 656,300	771 061,700	181 000,000	161 903,100	89%		
9		0301860	УКБ ЖКГ ДУС	2005-2018	1 469 857,830	699 656,300	771 061,700	170 843,000	151 746,100	88,8%	100%	задовільний
10	Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"	0301060	ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек"	2018-2019	20 157,000	0,000	0,000	10 157,000	10 157,000	100%	100%	задовільний
Міністерство культури - головний розпорядник коштів державного					191 803,880	4 644,500	4 644,500	8 500,000	4 830,700	57%		
11	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві	2017-2020	150 000,000	4 644,500	4 644,500	5 000,000	1 330,700	26,6%	26,6%	частково незадовільний
12	Удосконалення теплоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	1801880	Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	41 803,880	0,000	0,000	3 500,000	3 500,000	100%	100%	задовільний
Сфера освіти					324 246,000	55 133,300	55 133,300	92 000,000	92 000,000	100%		

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетно і програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін за 2018 рік, тис. гривень	Фінансування станом на 01.01.2019, тис. гривень (касові платежі)	Відсоток фінансування від запланованих Мінфін витрат за рік, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу розділом III проекту, %	Оцінка реалізації проектів
Міністерство освіти і науки України												
13	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	86 000,000	387,300	387,300	12 000,00	12 000,00	100%	100%	задовільний
14	Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	2201870	Національний університет "Острозька академія"	2007-2018	114 746,000	54 746,000	54 746,000	60 000,00	60 000,00	100%	99%	частково задовільний
15	Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет"	2018-2020	123 500,000	0,000	0,000	20 000,00	20 000,00	100%	100%	задовільний
ОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА					1 289 034,000	68 405,000	68 405,000	44 088,400	41 464,420	94%		
					Міністерство природи - головний розпорядник коштів державного бюджету							
16	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держводагенство	2016-2030	1 289 034,000	68 405,000	68 405,000	44 088,400	41 464,420	94%	94%	частково задовільний
Транспортна сфера					23 830 823,908	868 271,736	868 271,736	2 456 708,070	1 814 162,912	74%		
Укравтодор - головний розпорядник коштів державного бюджету												
17	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	2 892 217,331	425 910,313	425 910,313	381 861,270	381 841,821	100%	89%	частково задовільний
18	Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111140	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	17 746 831,577	442 361,423	442 361,423	2 000 000,000	1 432 321,091	71,6%	100%	задовільний
19	Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок)	3111610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	2 231 760,000	0,000	0,000	50 000,000	0,000	0%	0%	інформацію взято до відома
Міністерство внутрішніх справ - головний розпорядник коштів державного бюджету												
20	Проект з розбудови підрозділів охорони кордону (7 складових)	1002600	Державна прикордонна служба	2018-2020	210 015,000	0,000	0,000	4 846,800	0,000	0%	0%	інформацію взято до відома

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК Бюджетно і програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін у 2018 рік, тис. гривень	Фінансування станом на 01.01.2019, тис. гривень (касові платежі)	Відсоток фінансування від запланованих витрат за рік, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу розділом III проекту, %	Оцінка реалізації проектів
	Міністерство фінансів - головний розпорядник коштів державного бюджету											
21	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (3 складові)	3507610	Державна фінансова служба	2017-2020	750 000,000	0,000	0,000	20 000,000	0,000	0%	0%	Інформацію взято до відома
	УСЬОГО	x	x	x	36 201 359,55	2 729 635,89	3 137 364,89	3 898 914,80	3 188 983,83	82%		
	загальний фонд							1 824 068,000	1 756 662,738	96%		
	спеціальний фонд							2 074 846,800	1 432 321,091	69%		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Міжвідомчої Комісії з питань
державних інвестиційних проектів

 КУБІВ С. І.

**Орієнтовний графік проведення засідань Міжвідомчої комісії з питань державних
інвестиційних проектів у 2019 році
(з урахуванням пленарних засідань Комітету з питань бюджету ВРУ)**

Орієнтовна дата проведення засідання	Основна мета засідання
26.02.2019	моніторинг проектів за 2018 рік
08.04 -12.04.2019	моніторинг за I квартал 2019
13.05-05.06.2019	розгляд проектів за сферами (5 засідань)
18-20.06.2019	відбір проектів
10-12 липня 2019	моніторинг проектів за 6 місяців 2019 р. та рішення щодо перерозподілу капвкладень (у разі потреби)
Перша декада вересня 2019	моніторинг проектів за 8 місяців 2019 р. та рішення щодо перерозподілу капвкладень (у разі потреби)
у період 4-18 жовтня 2018	моніторинг проектів за 9 місяців 2019 р. та рішення щодо перерозподілу капвкладень
у період 7-16 листопада 2018	моніторинг проектів за 10 місяців 2019 р. (у разі потреби)

