

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

17.09.2018 р. о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: ГЕЛЕТІЙ Ю. І. (за дорученням в. о. Міністра Маркарової О. С.), НЕМЧИНОВ М.О. (за дорученням Насалика І.С.), ІЛИК Р.Р. (за дорученням Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ДОВГАНЬ В. М. (за дорученням Омеляна В.В.), АВАНЕСОВА Н.С. (за дорученням Рєви А.О.) ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б.В., ШКВАРИЛЮК В. В., ПЩЕЙКІН К.Є., ГОРБУНОВ О.В., КРУЛЬКО І. І., АМЕЛЬЧЕНКО В. В.

Запрошені: Бровар Л. М., Боруховський Б. В., Ватульов А. В., Єленєв Д. І., Заболотний Д. І., Ковтунець В. В., Колач Р. Б., Курляк В. Ю., Лісовський В. Б., Литвиненко Л. І., Марченко А. В., Міськів Ю. В., Мельник В. П., Мельничук В. П., Модар В. М., Морозова М. Ю., Пацак Р. Д., Прилипко С. І., Фанта Г. Ф., Шовкалюк В. С., Цимбалюк В. І., Цепенда І. Є.Харченко О. І., Якубівський В.Л.

На засіданні Комісії присутні 14 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Огляд інформації щодо стану виконання та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за підсумками 8-ми місяців поточного року (на основі наданих звітів ГРБК) та виконання Протоколу засідання Комісії від 10 липня 2017 року.

2. Розгляд питання щодо уточнення розподілу обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, доведеного Мінфіном у сумі 1 824, 0680 млн. грн. для врахування у проекті Закону України про державний бюджет на 2019 р. та прийняття відповідного рішення щодо внесення змін до переліку державних інвестиційних проектів, відібраних Комісією під час засідань 19.06.2018 та 21.06.2018.

3. Інші питання (не внесені на початку засідання)

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1



1.1. Узагальнена інформація за 8-м місяців 2018 року

доповідач: представник Мінекономрозвитку – Гришкевич О.М.

Головними розпорядниками бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укравтодор, Мінюст, Мінкультури та МОН) розпочато фінансування та реалізація - 10 проектів.

Загальний обсяг фінансування 13 проектів, передбачених Державним бюджетом на 2018 рік становить 3 874,068 млн. гривень (з яких 1 824,068 млн – загальний фонд, 2,050 млрд гривень – спец. Фонд) та 2 проекти за рахунок коштів польського кредиту.

Відповідно до помісячного плану асигнувань за загальним фондом за 8 місяців 2018 року Мінфіном доведено державних капітальних вкладень 2 085,892 млн. гривень (55 % від



загального обсягу), вибірка коштів станом на 01.09.2018 року склала 1 253,71783 млн. гривень (відсоток фінансування/виконання - 60 % від доведеного).

Відповідно до рішення Комісії від 10.07.2018 для підвищення якості проведення ГРБК та відповідальними виконавцями внутрішнього моніторинг у МЕРТ 29.08.2018 проведено робочу нараду – семінар.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.08.2018 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

1.2. Інформація головних розпорядників коштів державного бюджету/відповідальних виконавців проектів, у тому числі щодо проблем їх реалізації та шляхів вирішення у розрізі сфер:

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Фінансування: 91% із доведених Мінфіном за 8 місяців 532,4 млн. грн. профінансовано 481,9 (основна сума фінансування – авансові платежі на обладнання)

Виконання - 17, 105 млн. грн (3,2 % від запланованих робіт ДПП на 2018 рік)

- 288,702 млн. грн (відпрацювання авансових платежів 2017 року)

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р. Р. та в. о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" Боруховський Б. В.

Іликом Р. Р. та Боруховським Б. В. повідомлено про стан реалізації проекту та додаткову потребу на 2018 (звернення МОЗ від 27.08.2018) в обсязі - 501,4 млн. грн., з яких 1,4 млн. грн – для монтування повернутого в результаті слідчих дій діагностичного обладнання, придбаного у 2013 році, та 500,0 млн. грн – для фінансування всіх будівельно-монтажних робіт, з метою завершення їх у повному обсязі до вересня 2019 року, а також закупівлі інженерного обладнання.

ДП "Укрмедпроектбуд" надано пропозиції стосовно фінансування робіт з монтування обладнання у обсязі 1,4 млн. грн., шляхом перерозподілу коштів між видами робіт, за рахунок передбачених для закупівлі програмного забезпечення (як не пріоритетні у поточному році), без зміни загального обсягу фінансування, передбаченого державним бюджетом за проектом на 2018 рік. У зв'язку із чим підготовлено зміни стосовно уточнення витрат на зазначені роботи у плані реалізації та фінансування проекту (розділ III Проекту) та направлено до МОЗ.

Інформацію Ілика Р. Р. та Боруховського Б. В. взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту;

Рішення: 1) погодити необхідність внесення змін до плану реалізації та фінансування проекту в частині включення на 2018 рік робіт з монтування діагностичного обладнання у обсязі 1,4 млн. грн., шляхом перерозподілу коштів між видами робіт, за рахунок передбачених для закупівлі програмного забезпечення.

2) Головному розпоряднику коштів державного бюджету подати Мінекономрозвитку Розділ III Проекту щодо уточнення відповідних заходів та видів робіт на 2018 рік для подальшого направлення до Мінфіну.

3) МОЗ та Мінфіну затвердити відповідні зміни до паспорта бюджетної програми.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Фінансування: 0%

Виконання - 0 %

Доповідач: заступник Міністра охорони здоров'я Ілик Р. Р., директор ДБЦ Єленев Д. І.

Директором ДБЦ поінформовано, що Порядок використання коштів за проектом затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 29.08.2018 № 684, паспорт бюджетної програми направлено на Мінфін 11.09.2018 року. Після його затвердження наступним етапом буде коригування проектно-кошторисної документації з виділенням пускових комплексів та черг.

Щодо проекту “Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку”, на який відповідно до рішення Міжвідомчої комісії від 21.06.2018 передбачено здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень, заступником Міністра Іликом Р. Р. поінформовано, що по зазначеному проекту є велика ймовірність невикористання 22 млн. грн., тому запропонував перерозподілити ці кошти на проект “Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку”.

В ході обговорення зазначено, що відповідно до поданих до Мінекономрозвитку уточненого проекту вартість проекту зросла з 32 млн. грн. до 88 млн. грн. Відповідно до рішення Міжвідомчої комісії від 21.06.2018 на проект “Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку” передбачено 15 млн. грн. на поточний рік за рахунок перерозподілу капітальних вкладень. Мінекономрозвитку вже підготовлено проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” на підставі рішення комісії від 21.06.2018 та 10.07.2018. Законопроект опрацьовується Мінфіном.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення:

1) до кінця року здійснити заходи з корегування проектної документації з виділенням черг та пускових комплексів по проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва”;

2) **МОЗ, Мінфін** з метою ефективного та раціонального використання коштів передбачених на реалізацію ДПП негайно **опрацювати законопроект** щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на інші проекти у сфері охорони здоров'я відповідно до рішення Комісії від 10.07.2018. **Термін виконання до 21.09.2018.**

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

3) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ

Фінансування: 100% із доведених Мінфіном за 8 місяців 6,492 млн. грн. профінансовано 6,4919 млн. грн (основна сума фінансування – авансові платежі)

Виконання – 18% (проектні роботи- 1 014,79 тис. грн., будівельні роботи-126,36 тис. грн)

Доповідач: представник и НАМНУ Цимбалюк В. І. та Шапаренко В. П.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Представник НАМНУ повідомив про додаткову потребу коштів для реалізації проекту у поточному році на 77 млн. грн. (лист від 28. 08.2018 №1-2/1773).

Рекомендації:

1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих на 2018 рік робіт, з метою вчасної реалізації проекту.
2. Питання щодо перерозподілу коштів між проектами планується розглянути на черговому засіданні Комісії за результатами стану розроблення та реалізації проектів моніторингу за 9 місяців, яке заплановано у першій декаді жовтня поточного року.
3. Головному розпоряднику коштів державного бюджету подати до МЕРТ уточнений розділ III (з урахуванням можливості використання коштів та виконання робіт до кінця року)

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

4) Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди,32

Фінансування: 59% із доведених Мінфіном за 8 місяців 1650, 0 млн. грн.

профінансовано 969,042 тис. грн

Виконання – 59% (виконання проектних робіт)

Доповідач: керуючий справами НАМНУ Шапаренко В. П.

Шапаренко В. П. зазначив, що низький відсоток виконання проекту виник у зв'язку із відміною попередньої процедури закупівлі та оскарженням рішення тендерного комітету, щодо обрання переможця торгів, строки проведення проектних робіт було перенесено на липень-листопад 2018 року.

Рекомендації:

Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

5) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Фінансування: 45% із доведених Мінфіном за 8 місяців 165, 1 млн. грн.

профінансовано 74,71 млн. грн (авансові платежі - 6,55 млн. грн.

Виконання – 41% (коригування проектних робіт- 0, 68 млн. грн , виконання будівельних робіт - 35, 246, придбання обладнання - 31, 02 млн. грн., авторський та тех. нагляд - 1212 тис. грн.)

Доповідач: заступник керівника ДУС Прилипко С. І., начальник УКБ ДУС Можар В. М.

Інформацію Прилипко С. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Доповідачами повідомлено, що в поточному році за проектом виникає економія коштів – 30 млн. грн. Питання перерозподілу державних капвкладень за рахунок зазначеної економії на проекти "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)" та проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" опрацьовується ДУС щодо строків проведення тендерних процедур.

Секретарем Комісії поінформовано, що проекти "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)" та "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" відібрані на 2019 та наступні за плановим 2 бюджетні періоди з частковим фінансуванням.

Рекомендації: розглянути питання щодо перерозподілу коштів між проектами ДУС на наступному засіданні Комісії.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

6) Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"

Фінансування: 97,1% із доведених Мінфіном за 8 місяців 3,500 млн. грн.

Виконання - 97,1%

Доповідач: начальник управління економічного розвитку Мінкультури Якубівський В. Л.

Озвучено додаткову потребу коштів для реалізації проекту у поточному році на 18, 585 млн. грн. (лист від 06.09.2018 № 2388/15-4/14-18)

Інформацію. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації:

1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету подати до МЕРТ уточнений розділ III (з урахуванням можливості використання коштів та виконання робіт до кінця року)

2 Розглянути питання щодо перерозподілу коштів між проектами на наступному засіданні Комісії.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Фінансування: 0 % із доведених Мінфіном за 8 місяців 4,150 млн. грн.

Виконання – 0 %

Доповідач: начальник управління економічного розвитку Мінкультури Якубівський В. Л.

Інформацію Якубівського В. Л. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Якубівський В.Л. поінформував щодо можливості перерозподілу коштів з проекту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві" на проект "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка".

Членами Комісії порушувалися питання щодо причин відсутності головних виконавців по проекту, а саме директора Жовківського замку.

В ході обговорення наголошено на обов'язковій присутності на засіданні Комісії керівників головних виконавців за проблемними проектами. Членами Комісії підтримано зазначену пропозицію.

Також було порушене питання щодо потреби фінансування у 2018 році проекту «Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища» у сумі 7 639,700 тис. грн.

Секретарем Комісії поінформовано, що фінансування у 2018 році проекту «Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища» у сумі 7 639,700 тис. грн. передбачає внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Проект відібрано на 2019 рік.

Рекомендації:

1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.
2. Розглянути стан реалізації проекту на наступному засіданні Комісії з обов'язковою участю відповідального виконавця проекту, якого запрошує Мінкультури (ГРБК).

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

8) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Фінансування – 100%

Виконання - 100%

Доповідач: Перший заступник Міністра освіти і науки Ковтунець В.В. ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Мельник В.П.

Доповідачами зазначено, що кошти, отримані з державного бюджету в червні місяці у розмірі 3 млн. грн були повністю освоєні за півтора місяця на проведення будівельних робіт.

Повідомлено про додаткову потребу фінансування у розмірі 30 млн. грн. на 2018 рік для проведення невідкладних робіт за проектом із завершення влаштування гідроізоляції та блискавкозахисту, реставрації металевого та скляного даху, реставрації фасаду, вікон та дверей зі сторони вул. Університетська (лист МОН від 03.09.2018 № 1/12-650) відповідно до початкового плану реалізації проекту.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення:

1. Питання щодо перерозподілу коштів між проектами розглянути на черговому засіданні Комісії за результатами стану розроблення та реалізації проектів моніторингу за 9 місяців, яке заплановано у першій декаді жовтня поточного року.
2. Головному розпоряднику коштів державного бюджету подати до МЕРТ уточнений розділ III (з урахуванням можливості використання коштів та виконання робіт до кінця року)

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

9) Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія" - закінчується у 2018 році.

Фінансування – 59% із доведених Мінфіном за 8 місяців 60 млн. грн.

Виконання – 60 %

Доповідач: заступник ректора та головного бухгалтера Національного університету "Острозька академія Марченко А.В.

Доповідачем зазначено, що відставання від графіку відбулось через необхідність проведення додаткових археологічних робіт, які на сьогоднішній день вже закінчені. Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

10) Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща

Фінансування – 0% із доведених Мінфіном за 8 місяців 15 млн. грн.

Виконання – 0% (Здійснена часткова оплата проектно-кошторисної документації 560,0 тис. грн. за рахунок власного внеску)

Доповідач: проректор ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Шинкарук Я.І.

Доповідач запевнив, що до кінця тижня проект буде поданий на експертизу, після чого на наступному тижні планується оголосити процедуру закупівлі. Секретар Комісії поцікавилась щодо ймовірності економії за результатами процедури закупівлі, на що проректор відповів, що економія не передбачена.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення:

1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

2) у разі невиконання запланованих заходів (в тому числі щодо закінчення процедури закупівлі) у термін до 29.10. 2018 поінформувати МЕРТ і Комісію з метою вжиття заходів щодо перерозподілу невикористаних коштів на проекти, які реалізуються вчасно, відповідно до графіку та потреб додаткового фінансування у поточному році.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

11) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ



Фінансування – 79 % із доведених Мінфіном за 8 місяців 11,022 млн. грн.

Виконання – 79 %

Доповідач: заступник Міністра Мінприроди Вакараш В.М.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Вакарашем В.М. повідомлено про потребу в наблизенні коштів за проектом на жовтень на суму 15 млн. грн., за рахунок передбачених Мінфіном відповідно до помісячного плану асигнувань на листопада – 8,8 млн. грн., та грудень – 13, 2 млн. грн. для здійснення робіт з прокладання водовідвідного і повітряного колекторів, будівництва нової будівлі

Нікопольської компресорної станції та на придбання специфічного обладнання для насосних та компресорних станцій, строк виготовлення якого може складати декілька місяців.

Гелетієм Ю.І. запропоновано направити до Мінфіну відповідний лист для розгляду в установленому порядку.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення:

1. Мінприроди та Держводагентству направити Мінфіну лист щодо можливості наближення фінансування з листопада-грудня на жовтень місяць на суму 15млн.грн. для забезпечення вчасного виконання передбачених проектом робіт та раціонального використання державних капітальних вкладень.

2. Мінфіну опрацювати питання наближення фінансування на суму 15 млн. грн. по зазначеному проекту та поінформувати Комісію на наступному засіданні за результатами моніторингу стану реалізації проектів за 9-ть місяців 2018 року.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

12) Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки -Решетилівка

Фінансування – 49 % із доведених Мінфіном за 8 місяців 1 132,0 млн. грн.

Виконання – 49 %

Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.

Харченком О. І. повідомлено, що проблемним питанням низького виконання за проектом є те, що 40% коштів передбачених на фінансування даного інвестпроекту передбачено за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення. На даний час вказані кошти не надходять. Також зазначено, що проектний інститут невчасно виконує проектні роботи, у зв'язку із чим відхилення від графіку виконання будівельних робіт.

Інформацію Харченка О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити відповідних заходів з метою вчасної реалізації проекту.

ПРИЙНЯТО: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

13) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 8 місяців 2 998,33 млн. грн. (у тому числі авансові платежі)

Виконання – 12%

Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.

Харченком О. І. повідомлено, що на сьогодні по двом ділянкам автомобільних доріг у зв'язку з невиконанням робіт з коригування проектної документації, що призвело до відхилення від графіку у виконанні будівельних робіт, з метою ефективного використання фінансових ресурсів передбачених у п.р. Укравтодором прийнято рішення перерозподілити кошти на

об'єкти, де вже виконуються роботи. Уточнений Розділ III та скоригований План заходів з його реалізації на 2018 рік Укравтодор направлено до Мінекономрозвитку.

Інформацію Харченка О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту;

2) Мінекономрозвитку опрацювати уточнений розділ III з метою подальшого направлення до Мінфіну.

3) Укравтодору та Мінфіну затвердити відповідні зміни до паспорта бюджетної програми

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Проект за рахунок польського кредиту.

14) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за 8 місяців 20, 0 млн. грн.

Виконання – 0%

Доповідач: представник Укравтодору Харченко О. М.

Харченком О. І. повідомлено, що за результатами проведених закупівель Службами у Львівській та Волинській областях укладено договори з переможцями, копії яких 05.09.2017 направлено до Мінфіну. Наразі погодження контрактів польською стороною знаходиться на завершальній стадії.

Також зазначено про укладений контракт на виконання консультаційних послуг. Після внесення відповідних змін до контракту польською стороною буде направлено офіційне затвердження контрактів.

Інформацію Харченка О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Секретарем комісії було відзначено, що проблемні питання з реалізації проектів, які здійснюються за рахунок кредитних коштів, наданих на умовах пов'язаної допомоги, постійно порушуються під час засідань українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, та приймаються відповідні рішення.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання заходів з метою вчасної реалізації проекту. Оскільки відбувається процедура узгодження проектів додаткових угод Міністерством фінансів Республіки Польща, позичальник – Мінфін має постійно інформувати КМУ та Комісію про здійснені заходи та шляхи врегулювання проблемних питань.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Головний розпорядник коштів - Мінфін

15) Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за 8 місяців 15,60 млн. грн.

Виконання – 0%

Доповідач: заступник Міністра фінансів Гелетій Ю. І.

Гелетій Ю. І. повідомив, що причинами відставання від графіку реалізації проекту є не погодження на сьогодні Міністерством фінансів Республіки Польща укладених 3-х договорів на проектування-будівництво (укладені з підрядниками у березні поточного року) та на консультаційні послуги з технагляду (укладений 15.06.2018), у зв'язку із неодноразовими запереченнями до них з боку польської сторони. Зазначене питання було порушено також під час засідання Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції 04.07.2018. На сьогодні погодження польської сторони контрактів не отримано.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом продовжити виконання заходів з метою вчасної реалізації проекту.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

1.3. Рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 8-м місяців 2018 року.

Рішення: Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу із відповідними оцінками.

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 2 проектів;
- частково задовільний – 8 проект
- незадовільний – 5 проектів

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рекомендації:

- головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів до кінця поточного року забезпечувати вчасне виконання проектів та недопущення відхилень від графіку їх реалізації;

- головним розпорядникам бюджетних коштів посилити відповідальність стосовно здійснення внутрішнього моніторингу реалізації проектів в частині вчасного реагування на рівні головного розпорядника коштів та своєчасного в рамках щоквартального моніторингу інформування Мінекономрозвитку щодо суттєвих змін вартості проекту або графіків, у тому числі зміни технічних рішень, включення додаткових компонентів, судові позови або інших умов, що можуть вплинути на їх реалізацію;

- головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів посилити виконавчу дисципліну щодо вчасного подання проектів на розгляд Комісії та інформації щодо моніторингу проектів, при цьому забезпечити повноту подання інформації, в тому числі, відповідних додатків до неї, подання достовірних даних щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

1.4. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2018 рік та підготовки пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2018 рік

Рішення

1. За результатом моніторингу за 8 місяців 2018 року встановлено порушення строків розроблення або реалізації державних інвестиційних проектів:

- 1) "Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві";
 - 2) "Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща";
 - 3) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві
2. Питання щодо перерозподілу коштів між проектами розглянути на черговому засіданні Комісії за результатами стану розроблення та реалізації проектів моніторингу за 9 місяців, яке заплановано у першій декаді жовтня поточного року.
3. ГРБК уточнити розділ III державних інвестиційних проектів щодо реалістичного використання коштів до кінця поточного року (з урахуванням процедури прийняття Урядом рішення щодо перерозподілу коштів).

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2. Розгляд питання щодо уточнення розподілу обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, доведеного Мінфіном у сумі 1 824,0680 млн. грн. для врахування у проекті Закону України про державний бюджет на 2019 р. та прийняття відповідного рішення щодо внесення змін до переліку державних інвестиційних проектів, відібраних Комісією під час засідань 19.06.2018 та 21.06.2018.

Доповідач: секретар Комісії Гришкевич О. М.

Відбір державних інвестиційних проектів відповідно до законодавства здійснено Комісією під час засідань 19.06.2018 та 21.06.2018.

Відповідно до протокольного рішення засідання Комісії від 21.06.2018 плановий обсяг фінансування (з розподілом за сферами та у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів) за рахунок державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2019 рік визначено у обсязі **1 990,588 млн. грн.** (з урахуванням інфляційних процесів).

Міністерство фінансів у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" пропонує бюджетну програму Міністерству економічного розвитку і торгівлі України КПКВК 1211120 "Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" з обсягом фінансування - **2 124,068 млн. грн.** передбачення загальної бюджетної програми не відповідає вимогам ст.32 Бюджетного кодексу України.

У проекті Державного бюджету на 2019 рік Мінфін запропонував загальний обсяг державних капітальних вкладень на рівні **2,124 млрд грн.**, що на **300 млн. грн** більше від доведеного Мінфіном у сумі **1 824,0680 млн. грн.**

Отже додатково необхідно розподілити на 2019 рік державні капітальні вкладення у сумі **133,48 млн. грн.**

За результатами обговорення членами Комісії запропоновано спрямувати зазначений обсяг на реалізацію у 2019 році проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ".

Рішення:



1. Внести зміни до переліку, відібраних Комісією державних інвестиційних проектів та обсяги державних капітальних вкладень на 2019 та 2020-2022 роки, додаток 2 до цього Протоколу.

2. Відповідно до протоколу наради під головуванням Прем'єр міністра України Гройсмана В.Б. від 14.09.2018 Мінекономрозвитку направити переліки відібраних державних інвестиційних проектів (додаток 2 до цього Протоколу) Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для врахування в проекті Державного бюджету України на 2019 рік.
3. Мінекономрозвитку направити перелік відібраних державних інвестиційних проектів (додаток 2 до цього Протоколу) Мінфіну для врахування в проекті Державного бюджету України на 2019 рік та наступні два бюджетні періоди.

Прийнято : ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Голова Комісії

Секретар Комісії



Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

[illegible]

Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул.Грушевського, 5а, м.Київ	301860	УКБ ЖНГ ДУС	2005-2019	1 469 857 830	699 656,300	771 061,700	200 000,000	165 100,000	74 711,300	45%	41%	Числово задовільний	З початку року будівельні роботи здійснювались за договором підряду, укладеним від 29.09.2016 № 69 за дод. угодою від 21.03.2018 №7 та від 26.06.2018 № 2. Договори на придбання інженерного устаткування від 29.09.16, 22.12.2017, 11.05.2018, 23.03.2018, 26.03.2018, 07.05.2018 та 11.06.2018. Договір з технікладу 10.05.2017 № 42 за дод. угодою від 01.03.2018 №3, авторського нагляду 05.05.2017 № 41 за дод. угодою від 12.03.2018 № 2. Договір на розроблення та коригування проектної документації від 02.08.2018 та робочої документації укладена додаткова угода від 12.03.2018 щодо дод. угоди на 2017 року.	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 26.03.2018 № 17 і наказом Мініфіна від 13.02.2017 № 17. Виконання всього 68 161,4 тис. грн: коригування проектної та робочої документації в частині технічних рішень та проходження експертизи - 681,3 тис.грн., будівельні роботи на 33 246,3 тис. грн., придбання обладнання на 3 002,8 тис. грн., авторський та технічний нагляд - 122,2 тис. грн. Крім того надано аванс на суму 6 549,9 тис. грн.
Міністерство культури - головний розпорядник коштів державного бюджету				191 803,880	4 644,500	4 644,500	8 500,000	7 650,000	3 397,000				Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мініфіна від 12.03.2018 № 197/361. Проектант ТОВ "Зелеман" виконує науково-проектні роботи по ескізовому проекту з відставання від графіку, актів приймання виконаних робіт замовнику не надано. Додаткова угода на 2018р. щодо додаткових робіт з дослідження замку на 776 тис.грн. не укладено з причини неврегулювання розбіжностей між виконавцем проектних робіт та замовником щодо рішень ескізного проекту та змісту додаткових досліджень. Станом на 01.09.2018 не виготовлено ескізного проекту, консерваційні протизагарні роботи паралельно за окремим проектом виконує КПТ Центр Комплекс на суму 8986,667 тис. грн., проте з серпня 2018 року роботи з протизагарного складного підрамного запису виконання робіт та представлення виписів щодо збільшення кошторисної вартості робіт. Наразі здійснюється перерахунок кошторисної вартості робіт. Цього	незадовільний
Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовтківського замку Дерманого історико-архитектурний заповідник, у м. Жовква	1801820	Дерманів історико-архитектурний заповідник, у м. Жовква	2017-2019	150 000,000	4 644,500	4 644,500	5 000,000	4 150,000	0,000	0%	0%		Укладено договір на коригування ескізного проекту від 08.05.2017 з ТОВ "Зелеман" на суму 392,4 тис.грн., договір на виконання протизагарних робіт від 25.10.2017 з КПТ "Центр Комплекс" на суму 8986,667 тис.грн.	
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Дерманого підприємства "Харківський заводський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	1801880	Державне підприємство "Харківський заводський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	41 803,880	0,000	0,000	3 500,000	3 500,000	3 397,000	97%	97%	задовільний	Укладено договір з ТОВ "Лорос сервіс" на розроблення проектної документації від 13.04.2018 № 178 на суму 3397,00 тис.грн., в т.ч. договір на експертизу від 27.06.2018 з ДП "Жилком" на 38,07 тис.грн.	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мініфіна від 12.03.2018 № 197/361. Виконання всього 3397,0 тис. грн. - коригування проектної документації. Договір на проходження експертизи з ДП "Жилком" від 27.06.2018 укладено на 38,07 тис.грн., проте станом на 01.09.2018 в казначействі не зареєстровано з примичноголення по переказу документів по договору.
Сфера освіти				324 246,000	55 133,300	55 133,300	83 000,000	78 000,000	38 204,620	100%	100%			
Міністерство освіти і науки України														
Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2019	86 000,000	387,300	387,300	3 000,00	3 000,00	2 995,33	100%	100%	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом МОН і ЖНТУ від 28.03.2018 № 289/593. Станом на 01.09.2018р. проведено коригування проектних робіт в ескізовому проекті національного університету імені Івана Франка в сумі 397,267 тис. грн. Виконано будівельні роботи за рахунок державного бюджету - 2 995,330 тис. грн.	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом МОН і ЖНТУ від 28.03.2018 № 289/593. Станом на 01.09.2018р. проведено коригування проектних робіт в ескізовому проекті національного університету імені Івана Франка в сумі 397,267 тис. грн. Виконано будівельні роботи за рахунок державного бюджету - 2 995,330 тис. грн.

Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острозі під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	2201870	Національний університет "Острозька академія"	2007-2019	114 746,000	54 746,000	60 000,00	60 000,00	35 209,30	59%	60%	виконання будівельних робіт передбачено відповідно до укладеного договору тендіду№217-07 від 19 липня 2007 року, укладено договір підряду (технічного нагляду) №61-03/1800 від 26.03.2018 року, договір №1107 від 17.07.2018 року, договори №181-07/186, №182-07/186, №183-07/186 від 16.07.2018 року, договори №184-07/186, №189-07/186 від 17.07.2018 року, договір №200-08/186 від 06.08.2018 року, договір №201-08/186 від 07.08.2018 року	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом МОН та Мініфін від 23.03.2018 № 270/382. Висновок робіт та придбано устаткування на 36 124,5 тис.грн. (915,2 тис. грн. не опрацьовано). У графіку виконання робіт висловлено зауваження через скорочення чисельності робітників на об'єкті з 85 чол. до 43 чол. Станом на 31 серпня 2018 р. у зв'язку з підняттям кошторисної зарплатної плати до 7800 грн, знову збільшилась чисельність робітників до 85 чол., проводиться роботи по залученню робітників до 120 чол.	
Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2020	123 500,000	0,000	20 000,00	15 000,00	0,00	0%	0%	Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації між Державним вищим навчальним закладом "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та ТОВ "Ателье Архитектура плюс" від 20.03.2018р. №АТП/06-2018/337. Після устаткування зауважень документи повторно подано на експертизу договору №09-0513/562 від 29.08.2018 р.)	незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом МОН та Мініфін від 22.05.2018 № 510/215. Здійснено частова оплата проектно-кошторисної документації (580,0 тис.грн) за рахунок власного внеску. Кошти за бюджетною програмою зможуть бути освоєні після проведення тендерних закупівель.	
Зонни навколишнього природного середовища				1 289 034,000	68 405,000	68 405,000	44 088,400	11 022,000	8 722,580	79%				
Реконструкція ідоотремних споруд записних масивів епіграфічних водосховищ	2407800	Держмагистрат	2016-2030	1 289 034,000	68 405,000	68 405,000	44 088,40	11 022,000	8 722,580	79%	79%	План заходів на 2018 рік затверджено наказом Держмагистратства від 02.04.2018 № 33-6.Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Міністерства і Мініфін від 26.04.2018 № 134/454. Виконання всього 8722,58 тис. грн.; розроблення робочих проектів по об'єктам зниклих дамб (у т.ч. діагностика) - 620,02 тис.грн. ; будівельні роботи по Білозірській насосній станції, Білозірській компресорній станції, - 6216,15 тис.грн. ; придбано обладнання на 1693,49 тис.грн. , текст авторський нагляд на 192,92 тис.грн. , позашлюбні кредитори по Кілімський та Знам'янський компресорних станцій (об'єкт видано в експлуатацію). Акти виконання буд.робіт на 2 500 тис.грн. (в т.ч. зарплатні на підписанні), з 17.09.2018 очікується проплата	частково задовільний	План заходів на 2018 рік затверджено наказом Держмагистратства від 02.04.2018 № 33-6.Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Міністерства і Мініфін від 26.04.2018 № 134/454. Виконання всього 8722,58 тис. грн.; розроблення робочих проектів по об'єктам зниклих дамб (у т.ч. діагностика) - 620,02 тис.грн. ; будівельні роботи по Білозірській насосній станції, Білозірській компресорній станції, - 6216,15 тис.грн. ; придбано обладнання на 1693,49 тис.грн. , текст авторський нагляд на 192,92 тис.грн. , позашлюбні кредитори по Кілімський та Знам'янський компресорних станцій (об'єкт видано в експлуатацію). Акти виконання буд.робіт на 2 500 тис.грн. (в т.ч. зарплатні на підписанні), з 17.09.2018 очікується проплата
Транспортна сфера				22 870 808,908	868 271,736	868 271,736	2 407 645,700	1 241 411,500	639 300,191	51%				
плановий розподіл коштів державного бюджету														
Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	2 892 217,33	425 910,31	425 910,31	357 645,70	89 411,50	89 223,31	100%	12%	Наказом Служби автомобільних доріг у Львівській області від 26.03.2018 № 63 затверджено План заходів на 2018 рік по ДІП.Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укрмагистрату і Мініфін від 16.02.2018 № 37/283. Виконання: коригування проектних робіт - 3 Ділянки 862,351 тис.грн., авторський текст нагляд - 216,899 тис. грн., Будівельні роботи - 2 Ділянки на 9 919,819 тис.грн., крім того надано аванс на придбання матеріалів - 3 Ділянки на 74 161,423 тис.грн.	частково задовільний	Наказом Служби автомобільних доріг у Львівській області від 26.03.2018 № 63 затверджено План заходів на 2018 рік по ДІП.Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Укрмагистрату і Мініфін від 16.02.2018 № 37/283. Виконання: коригування проектних робіт - 3 Ділянки 862,351 тис.грн., авторський текст нагляд - 216,899 тис. грн., Будівельні роботи - 2 Ділянки на 9 919,819 тис.грн., крім того надано аванс на придбання матеріалів - 3 Ділянки на 74 161,423 тис.грн.

Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111140	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	17 746 834,577	442 361,42	442 361,42	2 000 000,000	1 132 000,000	550 076,883	49%	49%	В межах Дніпропетровської області: укладено 2 договори на експертизу проектної документації, 2 договори на авторський нагляд та науковий супровід будівництва. В межах Полтавської області: будівельні роботи по 2-х ділянках в рамках укладених договорів у 2017 році, укладено договори на виконання будробіт по 2-х ділянках	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено рішенням виконавчого органу Мінфіну від 02.04.2018 № 100/369. Дніпропетровська обл. (10 діляк) Виконання: експертиза проекту - 304,914 тис.грн. (1 ділянка), будівельні роботи - 121 235,9 тис.грн. (2 ділянки), утримання служби заасованих - 316,163 тис.грн. (2 ділянки) Полтавська обл. (10 діляк) Виконання: буд-роботи - 421 803,7 тис.грн. (4 ділянки), утримання служби заасованих - 3 687,4 тис.грн. (2 ділянки), авторський нагляд - 320,0 тис.грн. (2 ділянки), науковий супровід - 208,3 тис.грн. (4 ділянки)
Розбудова пригородної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок)	3111610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	2 231 760,000	0,000	0,000	50 000,000	20 000,000	0,000	0%	0%	Службами автодоріг у Львівській та Волинській областях у 2017 році проведено закупівлі проектних та будівельних робіт (6 ділянок), а також на консультативні послуги та укладено відповідні угоди. 1 ділянка - 25.04.2018 торги відмінені за відсутності менше двох тендерних пропозицій, закупівлю оголошено повторно	незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено рішенням виконавчого органу Мінфіну від 06.03.2018 № 69/246. Чарнаївський район, Україна (6 ділянок) Наказ прийнятий до виконання 6 грудня 2017 року. Укладено угоди з польською стороною розгляду польською стороною відбудови проєкту угодження проєкту додаткових угод (Міністерством фінансів Республіки Польща)
Проект з розбудови пригородної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску (3 сьєздові)	3507610	Державна фінансова служба	2017-2020	750 000,000	0,000	0,000	20 000,000	15 600,000	0,000	0%	0%	Укладено 3 договори на проєктування будівництва (2 - 23.03.2018 та 1 - 28.03.2018) та направлено на погодження Міністерству фінансів Республіки Польща. Укладено договір на консультативні послуги з тематикою погодження до міністерства фінансів Республіки Польща	незадовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено рішенням виконавчого органу Мінфіну від 14.02.2018 № 257. ДПС невідразу зверталась до Мінфіна України щодо приєднання проєкту погодження договорів підправу польською стороною. Таким чином інформація була озвучена під час засідання Комітету з питань Європейської Інтеграції ВРУ 04.07.2018
УСЬОГО	x	x	x	35 040 282,55	2 712 868,89	3 093 712,89	3 874 068,00	2 085 892,00	1 253 717,83	60%				

Перелік найбачніших Конвісії у 2015-2018 рр. державних інвестиційних проектів та об'єктів державних виплатних видатків на 2019 та 2020-2021 роки з розподілом за сферами відомство за рейтингом державних інвестиційних проектів за їх пріоритетністю у відомстві сфери

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розподілятися (функціональна класифікація)	Код функціональної класифікації	Найменування проекту	Регістрація державних інвестиційних проектів (бач)	Статус	Відомствений орган, який направила проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Заклада матеріял проекту, тис.грн.	Профінансовано у попередній році, тис. грн.	Залучено в попередній рік по передплаті, тис. грн.	Освоєний різними бюджетними фондами (2018), тис. грн. (включаючи попередню інвестицію)	Потреба коштів на завершення реалізації проекту, тис. грн.	Витрати на корпоративні (співфінансові) проекти відомство до часу його реалізації та створення в експлуатації основних засобів (тис. грн.)				Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець року, відсотків	
													2019 рік (включаючи матеріял реалізації)	2020 рік	2021 рік	2019 рік (включаючи матеріял реалізації)	2020 рік	2021 рік
			РАЗОМ у тому числі					72 507 244,271	6 578 754,203	4 392 099,605		60 117 758,029	2 434 068,00	16 929 792,954	21 762 934,582	11 736 904,867		
			спеціальний фонд					30 100 736,435	3 618 940,375	2 159 108,453		26 361 075,129	2 124 068,000	5 779 813,395	6 900 689,736	3 368 982,972		
			Освоєння здоров'я, всього					42 406 487,836	3 359 813,382	2 232 591,152		39 363 682,900	310 000,000	11 149 979,559	14 862 244,846	8 367 921,895		
			Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національного дитячого спеціалізованого лікування «Смарт»	0	Перелік, фінансований у 2016 році	МОН	2011-2019	9 940 286,321	1 605 597,236	1 209 290,300		6 687 402,815	1 218 379,68	1 786 791,964	2 231 366,644	1 448 696,622		
1	2301610	763	Реконструкція і розширення національного інституту риму по вул. Ломоносова 33-43, в Голубинському районі м. Києва	0	Перелік, фінансований у 2016 році	МОН	2011-2019	3 934 004,251	1 247 919,353	929 619,900	55,35%	1 298 662,628	600 000,00	698 662,628	474 010,690	70,60%	88,36%	100,00%
2	2301850	763	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування онкологічної патології (періодичного лікувального курсу за адресою м. Острів, Франківський бул., 49/51) *	0	Перелік, фінансований у 2017 році	МОН	2012-2019	1 478 162,000	60 431,800	168 646,000	15,50%	1 249 084,200	150 000,00	625 073,310	270 542,000	25,65%	67,93%	100,00%
3	6561830	732	Будівництво спеціалізованого центру Високого державного лікування (включаючи матеріял реалізації) на вул. Шевченка, 23	1,428	Перелік, фінансований у 2017 році	Національна академія медичних наук	1986-2020	397 828,000	25 309,000		6,36%	372 518,000	101 976,000		43 150,000	31,99%	31,09%	98,60%
4	2301880	763	Реконструкція загальної клінічної бази для хірургічного лікування онкологічної патології (періодичного лікувального курсу за адресою м. Острів, Франківський бул., 49/51) *	2,642	Перелік, фінансований у 2017 році	МОН	2018-2021	155 000,000			0,00%	155 000,000	48 190,000		59 492,295	31,09%	60,22%	
5	6561820	732	Реконструкція загальної клінічної бази для хірургічного лікування онкологічної патології (періодичного лікувального курсу за адресою м. Острів, Франківський бул., 49/51) *	2,785	Перелік, фінансований у 2017 році	Національна академія медичних наук	2011-2019	176 777,390	163 755,620		92,63%	13 021,770	13 021,770			100,00%	100,00%	
6	2301830	763	Покращення якості проміжної гравців при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті риму *	3,785	Перелік, фінансований у 2017 році	МОН	2017-2018	77 246,000	26 885,000		34,80%	50 361,000	28 056,60	22 304,400		71,13%	100,00%	
7	2301840	763	Зарадищення медичної інформаційної системи в Національному інституті риму *	3,928	Перелік, фінансований у 2017 році	МОН	2017-2018	32 412,000	16 767,000		51,73%	15 199,000	0,00	15 199,000		51,73%	98,62%	98,62%
8	2301870	763	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні *	4	Вибірковий у 2017 році	МОН	2018	106 152,000	0,000		0,00%	106 152,000	50 000,00	56 152,000		47,10%	100,00%	
9	656182X	732	Реконструкція і розширення загальної клінічної бази для хірургічного лікування онкологічної патології (періодичного лікувального курсу за адресою м. Острів, Франківський бул., 49/51) *	5	Вибірковий у 2017 році	Національна академія медичних наук	2008-2019	85 029,000	46 684,000		54,90%	38 345,000	38 345,000			100,00%	100,00%	
10	301170	731	Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги *	6	Вибірковий у 2017 році	ДПС	2019	15 310,000			0,00%	15 310,000	5 310,00	10 000,000		34,68%	100,00%	
11	6561840	372	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцевої судинної хірургії ім. М. Амосова НАМНУ" *	7,214	Перелік, фінансований у 2017 році	Національна академія медичних наук	2018-2021	2 837 682,680	17 845,463	26 000,000	1,55%	2 793 837,217	183 480,31	185 507,626	1 244 505,954	8,01%	14,55%	58,40%
12	6561860	732	Національний науково-дослідницький центр нейрофізиології та нейроінформатики ім. Ф. Г. Ломоносова (включаючи матеріял реалізації) на вул. А. П. Родченкова НАМНУ України за адресою м. Київ, вул. Платона Майбори, 32	8	Перелік, фінансований у 2017 році	Національна академія медичних наук	1990-2021	644 683,000		6 568,000	1,02%	579 912,000	0,00	173 893,000	197 138,000	1,02%	27,99%	58,57%
13	1801830	827	Реконструкція і розширення загальної клінічної бази для хірургічного лікування онкологічної патології (періодичного лікувального курсу за адресою м. Острів, Франківський бул., 49/51) *	1,142	Перелік, фінансований у 2017 році	Мінікультури	2015-2019	13 007,000	4 888,000		37,58%	7 639,700	7 639,700	0,000		96,32%	96,32%	
14	1801820	827	Комплексна реставрація і протезування академічного Жовтківського заводу Державного історико-археологічного заповідника ім. М. Жовтого	2,071	Перелік, фінансований у 2016 році	Мінікультури	2017-2020	150 000,000	4 644,500	5 000,000	6,43%	140 355,500	10 000,00	63 355,500	67 000,000	13,10%	55,33%	100,00%
15	1801880	821	Удосконалення територіальних інвестиційних бюджетів Державного інституту реставрації історичних пам'яток ім. М. П. Ломоносова (включаючи матеріял реалізації) на вул. Шевченка, 23	3,071	Вибірковий у 2016 році	Мінікультури	2018-2020	41 803,880	0,000	3 500,000	8,37%	38 303,880	10 000,00	8 585,500	19 718,380	32,29%	52,89%	100,00%
16	301060	734	Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДУ "Національний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчової)	3,857	Вибірковий у 2017 році	ДПС	2019	20 157,000			0,00%	20 157,000	10 000,00	10 157,000		49,61%	100,00%	
17	030182X		Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр лікування та культурного спадщини "Український дім на вул. Хрещатик, 2 а м. Києва	4,857	Розширення об'єкту у 2015-2017 роках	ДПС	2019	727 519,000	8 000,000		1,10%	719 519,000	10 000,00	17 839,300	328 937,000	2,47%	4,93%	99,96%
18	301840	829	Створення Національного культурно-історичного та музейного комплексу "Містечко-фортеця"	6	Вибірковий у 2017 році	ДПС	2005-2022	4 179 352,000	428 786,000		10,26%	3 750 566,000	20 000,00	76 000,000	250 000,000	10,74%	12,56%	25,21%
19	2201850	960	Будівництво міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	1,428	Вибірковий у 2018 році	МОН	2018-2020	123 500,000	20 900,000	33 774,500	7,47%	649 845,600	130 000,00	279 152,179	184 305,000	51 862,700		
20	220182X		Створення міжнародного центру підготовки пілотів авіації в Україні (включаючи матеріял реалізації) на вул. Шевченка, 23	2,214	Вибірковий у 2017 році	МОН	2018-2020	315 909,400	7 340,000		16,92%	102 600,000	30 000,00	30 364,600	42 235,400	41,21%	65,80%	100,00%
21	2201840	942	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка *	2,571	Вибірковий у 2017 році	МОН	2018-2019	86 000,000	387,300	3 000,000	3,94%	82 612,700	10 000,00	72 360,979		15,57%	99,71%	99,71%
22	220182X		Реконструкція навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького-назва "Інженерно-технічний факультет" за адресою: м. Черкаси, вул. Острів Давидовича 24	3,5	Вибірковий у 2017 році	МОН	2018-2020	60 130,500	4 788,000	9 874,500	24,38%	45 468,000	30 000,00	15 468,000		74,28%	100,00%	
23	2201160	942	Реставрація структурального корпусу академічного Інституту архітектури ім. Г. Сабурова, 2 у Подільському районі м. Києва *	4,857	Вибірковий у 2017 році	МОН	2018-2022	175 708,500	10 560,800		6,01%	147 192,900	10 000,00	43 220,600	42 109,600	11,70%	36,30%	89,78%
24	340182X		Будівництво Львівської архітектурної школи	1,071	Вибірковий у 2017 році	Мінікультури	2018-2020	1 683 266,000	495,230	0,000	0,03%	1 763 018,000	10 000,00	371 644,000	1 356 529,000	24 406,000		
			РАЗОМ у тому числі					1 683 266,000			0,00%	1 683 266,000	5 000,00	307 580,000	1 345 841,000	24 406,000		
			Будівництво Львівської архітектурної школи	1,071	Вибірковий у 2017 році	Мінікультури	2018-2020	1 683 266,000	495,230	0,000	0,00%	1 763 018,000	10 000,00	371 644,000	1 356 529,000	24 406,000		

Сторінка 1 з 1

Код бюджетной программы	Код функциональной классификации расходов, у которой финансируется реализация проекта (реализуемая бюджетная программа)	Наименования проекта	Результаты государственной политики (бел)	Статус	Видоизменяемый орган, являющийся инициатором проекта	Сроки реализации проекта (начало и окончание)	Зачислаемая сумма на проект, тыс. грн.	Профинансировано в отчетном году, тыс. грн.	Зачислено на финансирование в отчетном году, тыс. грн.	Остаток средств государственного бюджета на начало отчетного года, тыс. грн.	Потребность в средствах государственного бюджета на отчетный год, тыс. грн.	Выплат на реализацию (реализация) проекта, млн. грн.		Результаты реализации (реализация) проекта, млн. грн.		2019 рік (сумма за весь год)	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік	2030 рік	2031 рік	2032 рік	2033 рік	2034 рік	2035 рік	2036 рік	2037 рік	2038 рік	2039 рік	2040 рік	2041 рік	2042 рік	2043 рік	2044 рік	2045 рік	2046 рік	2047 рік	2048 рік	2049 рік	2050 рік	2051 рік	2052 рік	2053 рік	2054 рік	2055 рік	2056 рік	2057 рік	2058 рік	2059 рік	2060 рік	2061 рік	2062 рік	2063 рік	2064 рік	2065 рік	2066 рік	2067 рік	2068 рік	2069 рік	2070 рік	2071 рік	2072 рік	2073 рік	2074 рік	2075 рік	2076 рік	2077 рік	2078 рік	2079 рік	2080 рік	2081 рік	2082 рік	2083 рік	2084 рік	2085 рік	2086 рік	2087 рік	2088 рік	2089 рік	2090 рік	2091 рік	2092 рік	2093 рік	2094 рік	2095 рік	2096 рік	2097 рік	2098 рік	2099 рік	2100 рік	2101 рік	2102 рік	2103 рік	2104 рік	2105 рік	2106 рік	2107 рік	2108 рік	2109 рік	2110 рік	2111 рік	2112 рік	2113 рік	2114 рік	2115 рік	2116 рік	2117 рік	2118 рік	2119 рік	2120 рік	2121 рік	2122 рік	2123 рік	2124 рік	2125 рік	2126 рік	2127 рік	2128 рік	2129 рік	2130 рік	2131 рік	2132 рік	2133 рік	2134 рік	2135 рік	2136 рік	2137 рік	2138 рік	2139 рік	2140 рік	2141 рік	2142 рік	2143 рік	2144 рік	2145 рік	2146 рік	2147 рік	2148 рік	2149 рік	2150 рік	2151 рік	2152 рік	2153 рік	2154 рік	2155 рік	2156 рік	2157 рік	2158 рік	2159 рік	2160 рік	2161 рік	2162 рік	2163 рік	2164 рік	2165 рік	2166 рік	2167 рік	2168 рік	2169 рік	2170 рік	2171 рік	2172 рік	2173 рік	2174 рік	2175 рік	2176 рік	2177 рік	2178 рік	2179 рік	2180 рік	2181 рік	2182 рік	2183 рік	2184 рік	2185 рік	2186 рік	2187 рік	2188 рік	2189 рік	2190 рік	2191 рік	2192 рік	2193 рік	2194 рік	2195 рік	2196 рік	2197 рік	2198 рік	2199 рік	2200 рік	2201 рік	2202 рік	2203 рік	2204 рік	2205 рік	2206 рік	2207 рік	2208 рік	2209 рік	2210 рік	2211 рік	2212 рік	2213 рік	2214 рік	2215 рік	2216 рік	2217 рік	2218 рік	2219 рік	2220 рік	2221 рік	2222 рік	2223 рік	2224 рік	2225 рік	2226 рік	2227 рік	2228 рік	2229 рік	2230 рік	2231 рік	2232 рік	2233 рік	2234 рік	2235 рік	2236 рік	2237 рік	2238 рік	2239 рік	2240 рік	2241 рік	2242 рік	2243 рік	2244 рік	2245 рік	2246 рік	2247 рік	2248 рік	2249 рік	2250 рік	2251 рік	2252 рік	2253 рік	2254 рік	2255 рік	2256 рік	2257 рік	2258 рік	2259 рік	2260 рік	2261 рік	2262 рік	2263 рік	2264 рік	2265 рік	2266 рік	2267 рік	2268 рік	2269 рік	2270 рік	2271 рік	2272 рік	2273 рік	2274 рік	2275 рік	2276 рік	2277 рік	2278 рік	2279 рік	2280 рік	2281 рік	2282 рік	2283 рік	2284 рік	2285 рік	2286 рік	2287 рік	2288 рік	2289 рік	2290 рік	2291 рік	2292 рік	2293 рік	2294 рік	2295 рік	2296 рік	2297 рік	2298 рік	2299 рік	2300 рік	2301 рік	2302 рік	2303 рік	2304 рік	2305 рік	2306 рік	2307 рік	2308 рік	2309 рік	2310 рік	2311 рік	2312 рік	2313 рік	2314 рік	2315 рік	2316 рік	2317 рік	2318 рік	2319 рік	2320 рік	2321 рік	2322 рік	2323 рік	2324 рік	2325 рік	2326 рік	2327 рік	2328 рік	2329 рік	2330 рік	2331 рік	2332 рік	2333 рік	2334 рік	2335 рік	2336 рік	2337 рік	2338 рік	2339 рік	2340 рік	2341 рік	2342 рік	2343 рік	2344 рік	2345 рік	2346 рік	2347 рік	2348 рік	2349 рік	2350 рік	2351 рік	2352 рік	2353 рік	2354 рік	2355 рік	2356 рік	2357 рік	2358 рік	2359 рік	2360 рік	2361 рік	2362 рік	2363 рік	2364 рік	2365 рік	2366 рік	2367 рік	2368 рік	2369 рік	2370 рік	2371 рік	2372 рік	2373 рік	2374 рік	2375 рік	2376 рік	2377 рік	2378 рік	2379 рік	2380 рік	2381 рік	2382 рік	2383 рік	2384 рік	2385 рік	2386 рік	2387 рік	2388 рік	2389 рік	2390 рік	2391 рік	2392 рік	2393 рік	2394 рік	2395 рік	2396 рік	2397 рік	2398 рік	2399 рік	2400 рік	2401 рік	2402 рік	2403 рік	2404 рік	2405 рік	2406 рік	2407 рік	2408 рік	2409 рік	2410 рік	2411 рік	2412 рік	2413 рік	2414 рік	2415 рік	2416 рік	2417 рік	2418 рік	2419 рік	2420 рік	2421 рік	2422 рік	2423 рік	2424 рік	2425 рік	2426 рік	2427 рік	2428 рік	2429 рік	2430 рік	2431 рік	2432 рік	2433 рік	2434 рік	2435 рік	2436 рік	2437 рік	2438 рік	2439 рік	2440 рік	2441 рік	2442 рік	2443 рік	2444 рік	2445 рік	2446 рік	2447 рік	2448 рік	2449 рік	2450 рік	2451 рік	2452 рік	2453 рік	2454 рік	2455 рік	2456 рік	2457 рік	2458 рік	2459 рік	2460 рік	2461 рік	2462 рік	2463 рік	2464 рік	2465 рік	2466 рік	2467 рік	2468 рік	2469 рік	2470 рік	2471 рік	2472 рік	2473 рік	2474 рік	2475 рік	2476 рік	2477 рік	2478 рік	2479 рік	2480 рік	2481 рік	2482 рік	2483 рік	2484 рік	2485 рік	2486 рік	2487 рік	2488 рік	2489 рік	2490 рік	2491 рік	2492 рік	2493 рік	2494 рік	2495 рік	2496 рік	2497 рік	2498 рік	2499 рік	2500 рік	2501 рік	2502 рік	2503 рік	2504 рік	2505 рік	2506 рік	2507 рік	2508 рік	2509 рік	2510 рік	2511 рік	2512 рік	2513 рік	2514 рік	2515 рік	2516 рік	2517 рік	2518 рік	2519 рік	2520 рік	2521 рік	2522 рік	2523 рік	2524 рік	2525 рік	2526 рік	2527 рік	2528 рік	2529 рік	2530 рік	2531 рік	2532 рік	2533 рік	2534 рік	2535 рік	2536 рік	2537 рік	2538 рік	2539 рік	2540 рік	2541 рік	2542 рік	2543 рік	2544 рік	2545 рік	2546 рік	2547 рік	2548 рік	2549 рік	2550 рік	2551 рік	2552 рік	2553 рік	2554 рік	2555 рік	2556 рік	2557 рік	2558 рік	2559 рік	2560 рік	2561 рік	2562 рік	2563 рік	2564 рік	2565 рік	2566 рік	2567 рік	2568 рік	2569 рік	2570 рік	2571 рік	2572 рік	2573 рік	2574 рік	2575 рік	2576 рік	2577 рік	2578 рік	2579 рік	2580 рік	2581 рік	2582 рік	2583 рік	2584 рік	2585 рік	2586 рік	2587 рік	2588 рік	2589 рік	2590 рік	2591 рік	2592 рік	2593 рік	2594 рік	2595 рік	2596 рік	2597 рік	2598 рік	2599 рік	2600 рік	2601 рік	2602 рік	2603 рік	2604 рік	2605 рік	2606 рік	2607 рік	2608 рік	2609 рік	2610 рік	2611 рік	2612 рік	2613 рік	2614 рік	2615 рік	2616 рік	2617 рік	2618 рік	2619 рік	2620 рік	2621 рік	2622 рік	2623 рік	2624 рік	2625 рік	2626 рік	2627 рік	2628 рік	2629 рік	2630 рік	2631 рік	2632 рік	2633 рік	2634 рік	2635 рік	2636 рік	2637 рік	2638 рік	2639 рік	2640 рік	2641 рік	2642 рік	2643 рік	2644 рік	2645 рік	2646 рік	2647 рік	2648 рік	2649 рік	2650 рік	2651 рік	2652 рік	2653 рік	2654 рік	2655 рік	2656 рік	2657 рік	2658 рік	2659 рік	2660 рік	2661 рік	2662 рік	2663 рік	2664 рік	2665 рік	2666 рік	2667 рік	2668 рік	2669 рік	2670 рік	2671 рік	2672 рік	2673 рік	2674 рік	2675 рік	2676 рік	2677 рік	2678 рік	2679 рік	2680 рік	2681 рік	2682 рік	2683 рік	2684 рік	2685 рік	2686 рік	2687 рік	2688 рік	2689 рік	2690 рік	2691 рік	2692 рік	2693 рік	2694 рік	2695 рік	2696 рік	2697 рік	2698 рік	2699 рік	2700 рік	2701 рік	2702 рік	2703 рік	2704 рік	2705 рік	2706 рік	2707 рік	2708 рік	2709 рік	2710 рік	2711 рік	2712 рік	2713 рік	2714 рік	2715 рік	2716 рік	2717 рік	2718 рік	2719 рік	2720 рік	2721 рік	2722 рік	2723 рік	2724 рік	2725 рік	2726 рік	2727 рік	2728 рік	2729 рік	2730 рік	2731 рік	2732 рік	2733 рік	2734 рік	2735 рік	2736 рік	2737 рік	2738 рік	2739 рік	2740 рік	2741 рік	2742 рік	2743 рік	2744 рік	2745 рік	2746 рік	2747 рік	2748 рік	2749 рік	2750 рік	2751 рік	2752 рік	2753 рік	2754 рік	2755 рік	2756 рік	2757 рік	2758 рік	2759 рік	2760 рік	2761 рік	2762 рік	2763 рік	2764 рік	2765 рік	2766 рік	2767 рік	2768 рік	2769 рік	2770 рік	2771 рік	2772 рік	2773 рік	2774 рік	2775 рік	2776 рік	2777 рік	2778 рік	2779 рік	2780 рік	2781 рік	2782 рік	2783 рік	2784 рік	2785 рік	2786 рік	2787 рік	2788 рік	2789 рік	2790 рік	2791 рік	2792 рік	2793 рік	2794 рік	2795 рік	2796 рік	2797 рік	2798 рік	2799 рік	2800 рік	2801 рік	2802 рік	2803 рік	2804 рік	2805 рік	2806 рік	2807 рік	2808 рік	2809 рік	2810 рік	2811 рік	2812 рік	2813 рік	2814 рік	2815 рік	2816 рік	2817 рік	2818 рік	2819 рік	2820 рік	2821 рік	2822 рік	2823 рік	2824 рік	2825 рік	2826 рік	2827 рік	2828 рік	2829 рік	2830 рік	2831 рік	2832 рік	2833 рік	2834 рік	2835 рік	2836 рік	2837 рік	2838 рік	2839 рік	2840 рік	2841 рік	2842 рік	2843 рік	2844 рік	2845 рік	2846 рік	2847 рік	2848 рік	2849 рік	2850 рік	2851 рік	2852 рік	2853 рік	2854 рік	2855 рік	2856 рік	2857 рік	2858 рік	2859 рік	2860 рік	2861 рік	2862 рік	2863 рік	2864 рік	2865 рік	2866 рік	2867 рік	2868 рік	2869 рік	2870 рік	2871 рік	2872 рік	2873 рік	2874 рік	2875 рік	2876 рік	2877 рік	2878 рік	2879 рік	2880 рік	2881 рік	2882 рік	2883 рік	2884 рік	2885 рік	2886 рік	2887 рік	2888 рік	2889 рік	2890 рік	2891 рік	2892 рік	2893 рік	2894 рік	2895 рік	2896 рік	2897 рік	2898 рік	2899 рік	2900 рік	2901 рік	2902 рік	2903 рік	2904 рік	2905 рік	2906 рік	2907 рік	2908 рік	2909 рік	2910 рік	2911 рік	2912 рік	2913 рік	2914 рік	2915 рік	2916 рік	2917 рік	2918 рік	2919 рік	2920 рік	2921 рік	2922 рік	2923 рік	2924 рік	2925 рік	2926 рік	2927 рік	2928 рік	2929 рік	2930 рік	2931 рік	2932 рік	2933 рік	2934 рік	2935 рік	2936 рік	2937 рік	2938 рік	2939 рік	2940 рік	2941 рік	2942 рік	2943 рік	2944 рік	2945 рік	2946 рік	2947 рік
-------------------------	---	----------------------	---	--------	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--	------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------