

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

31.10.2019 р. о 18.00

Засідання
проводив: МИЛОВАНОВ Т. С.

Присутні члени
Комісії: ЧАПЛІНСЬКИЙ Ю. М. (за дорученням Міністра Бабак А. В.),
ШКУРАКОВ В. О. (за дорученням Міністра Маркарової О. С.), ФОРСЮК
Н. В. (за дорученням КРИКЛІЯ В. А.), ЧИЖИК К. Г. (за дорученням
Міністра Оржеля О. А.), СЕМІВОЛОС А. В. (за дорученням Міністра
Скалецької З. С.), НЕНЮЧЕНКО Н. В. (як виконувач обов'язків Міністра
Соколовської Ю. С.), ГРИШКЕВИЧ О. М.,
КРУЛЬКО І. І., ТРУХІН О. М., ЦАБАЛЬ В. В., КУЗБИТ Ю. М.,
САЛАМАХА О. І., ГНАТЕНКО В. С., ГОНЧАРЕНКО О. О.,
ЗАДОРОЖНИЙ М. М., ЗАРЕМСЬКИЙ М. В., КАПТЕЛОВ Р. В., КУНАЄВ
А. Ю., ЛЮШНЯК М. В., ТІСТИК Р. Я.

Запрошені: КАЧКА Т. А., Сівірін О. С., Полухович Ю. Ю., Прилипко С. І., Можар В. М.
Табурець І. І., Хорєв М. Ю., Шапаренко В. П., Заболотний Д. І.,
Даниленко С. В., Ісаєнко В. М., Федоренко О. В., Явон М. О.

На засіданні Комісії присутні 21 **член Комісії**, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Розгляд та прийняття рішення щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за підсумками 9-ти місяців 2019 року (на основі звітів, наданих головними розпорядниками коштів державного бюджету).
2. Прийняття рішення щодо зміни обсягів видатків на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2019 рік за результатами моніторингу шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між державними інвестиційними проектами за відповідними бюджетними програмами, передбаченими у Державному бюджеті України на 2019 рік.

По пунктах порядку денного засідання:

До питання першого порядку денного

1. Представлена узагальнена інформація щодо моніторингу 41 проектів за 9 місяців 2019 року.

Загальний обсяг фінансування 41 проектів, передбачених Державним бюджетом на 2019 рік становить 9 398, 133 млн. гривень (з яких 2 339,4326 млн. грн. – загальний фонд; 2101, 0 млн. гривень – спеціальні фонди та інші бюджетні програми; 4 957,7 млн. грн. (5 проектів) за рахунок кредитів).

Відповідно до помісячного плану асигнувань за загальним фондом:

станом на 02.10.2019 Мінфіном доведено державних капітальних вкладень 693, 302 млн. гривень (23,6 % від загального обсягу), вибірка коштів склала 580, 977 млн. гривень (профінансовані роботи) (83 % від доведеного);



станом на 25.10.2019 Мінфіном доведено державних капітальних вкладень 1 175,774 млн. гривень (50 % від загального обсягу), вибірка коштів складала 824, 453 млн. гривень (профінансовані роботи) (70 % від доведеного)

Основні причини відставання від планів реалізації ДПП за загальним фондом :

- Планування Мінфіном 50% асигнувань на два останні місяці року (станом на 01.10.2019 року Мінфіном доведено тільки 23,6 % державних капітальних вкладень на реалізацію ДПП; Станом на 25.10.2019 – 50%.),
- управління ДПП ГРБК та відповідальними виконавцями проектів здійснюється на низькому рівні (протягом року вносяться зміни до заходів реалізації ДПП і як наслідок до паспортів бюджетних програм, що збільшує їх запланований термін реалізації)

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.10.2019 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

За результатом обговорення членами комісії запропоновано здійснити розгляд державних інвестиційних проектів з низьким відсотком використання державних капітальних вкладень та проектів, які потребують додатково фінансування.

Прийнято: За – 21 , Проти -0 , Утримались – 0

Розгляд інформації головних розпорядників коштів державного бюджету/відповідальних виконавців проектів, за підсумками 9-ти місяців 2019 року щодо проектів з низьким відсотком використання державних капітальних вкладень та проектів, які потребують додатково фінансування до кінця 2019 року.

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Доповідач: Заступник Міністра Семиволос Андрій Володимирович.

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДПП - 3 984,5 млн. грн.

Передбачено у 2019 - 600 млн. грн

Фінансування: 208,401 млн. грн. від передбаченого асигнування Мінфіну 210,0 млн. грн.

Виконання: 619 664,8, в т.ч.: відпрацювання авансових платежів за рахунок коштів 2018 року - 597 894,623 тис. грн., 2019 рік - 21 770,156 тис. грн. ДПП "Укрмедпроект" підтвердив використання запланованих коштів до кінця року у повному обсязі.

Проблемні питання: додаткова потреба державних капітальних вкладень – 400 000 тис. грн.;

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

2. Щодо додаткового фінансування проекту рішення буде прийняте за результатом моніторингу (п.2 порядку денного)

2) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Загальна вартість ДПП - 2 562,7 млн. грн.

Передбачено у 2019 – 150 млн. грн.

Фінансування: 0 %.

Виконання: 0%.

25.03.2019 отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом.

Проектна документація доопрацьовується з урахуванням зауважень МОЗ.

Пропозиція МОЗ: кошти, які передбачені у 2019 році для реалізації проектів Національного інституту раку, перерозподілити на більш успішний проект, а саме, на "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Інформацію, щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання: Ризик невикористання коштів за проектом до кінця цього року.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

2. Щодо перерозподілу коштів - розглянути за результатом моніторингу (п. 2 порядку денного)

3) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДПП – 106,152 млн. грн

Передбачено у 2019 році: 50 млн. грн.,

Фінансування: 0%.

Виконання: 0%,

Оголошено процедуру закупівлі. Договір не укладено. Технічне завдання на виконання проектних робіт знаходиться на етапі узгодження в НІР.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання: Ризик невикористання коштів за проектом до кінця цього року.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

2. За результатом моніторингу опрацювати питання перерозподілу коштів (п. 2 порядку денного)

4) "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"

Загальна вартість ДПП - 77, 246 млн. грн

Передбачено у 2019 році – 28,056 млн. грн.

Фінансування: 0 %.

Виконання: 0%

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання : порушення процедур в сфері публічних закупівель, фінансування не здійснювалося у зв'язку з відсутністю договору підряду.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

2. За результатом моніторингу опрацювати питання перерозподілу коштів (п. 2 порядку денного)

5) Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Загальна вартість ДПП – 199,136 млн. грн

Передбачено у 2019 році – 48,190 млн. грн.

Фінансування: 0 %



Виконання: 0% Проектна документація затверджена у березні п.р. (планувалось у січні) у зв'язку із доопрацюванням та уточненням окремих її розділів, і отриманням її від проектанта лише у березні.

Процедура публічних закупівель тривала з травня по жовтень 2019.

22.10.2019 укладено договорів з підрядником.

Українською медичною стоматологічною академію підтверджено виконання робіт у сумі 27 000 тис. грн. до кінця року.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання:

Підтверджено невикористання коштів за проектом у обсязі 21 190 тис. грн. до кінця цього року (лист УМС Академії від 08.10.2019).

Рішення : 1. Стан реалізації проекту визнати незадовільним.

2. За результатом моніторингу опрацювати питання перерозподілу коштів (п. 2 порядку денного

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

Доповідач: Віце-президент Національної академії медичних наук Заболотний Дмитро Ілліч

б) Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди, 32

Загальна вартість ДПП – 644, 683 млн грн.

Передбачено у 2019 році: 50,000 млн. грн.

Фінансування: 784,2 тис. грн - 2 % від доведеного асигнування Мінфіну - 34,988 млн. грн

Виконання: 784,2 тис. грн - 2 %.

На виконання рішення Комісії від 18.06.2019 до Мінекономіки подано уточнений державний інвестиційний проект із збільшеною вартістю, яка становить 2 571 466 тис. грн, що на 391% перевищує попередню вартість проекту.

Підтверджується виконання до кінця року у обсязі 24 212,9 тис. грн.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання: 1. Експертний звіт проектної документації не отримано, проект будівництва не затверджено.

2. Вартість проекту збільшилась на 391% (становить 2 571,466 млн. грн), що потребує окремого розгляду Комісією.

3. Підтверджено невикористання коштів за проектом до кінця цього року.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати незадовільним.

2. Оскільки вартість проекту збільшилась у 4 рази, головному розпоряднику коштів державного бюджету НАМНУ разом з відповідальним виконавцем проекту “Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди, 32” призупинити подальшу реалізацію зазначеного проекту за державні капітальні вкладення (завершивши лише передінвестиційний етап) до моменту повторного розгляду у 2020 році доцільності реалізації проекту на основі надання наступної інформації та документів Комісії:



1) НАМНУ та МОЗ надати аналіз очікуваного попиту на послуги, які будуть надаватися за результатами реалізації проекту, їх конкурентноспроможності на відповідному ринку послуг, а також щодо відповідності запропонованих джерел фінансування на етапі експлуатації медичній реформі;

2) МОЗ надати обґрунтовану інформацію щодо суб'єктів, які надають аналогічні послуги;

3) НАМНУ та відповідальному виконавцю опрацювати питання щодо подальшої реалізації проекту із залученням інвестора або його реалізації на умовах ДПП з огляду на прийнятий Закон України «Про концесії». Про результати поінформувати в термін до – **01.02.2020**.

7) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ

Загальна вартість ДПП – 2 837, 683 млн. грн

Передбачено у 2019 році: 183,4803 млн. грн.

Фінансування: 50, 295 млн. грн 71% від доведених Мінфіном асигнувань - 64.213 млн. грн

Виконання: 71 %.

У зв'язку з коригуванням проектних робіт збільшилась вартість РД.

Підтверджено використання запланованих коштів до кінця року у повному обсязі.

Додаткова потреба - 25 млн. грн.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **частково задовільний**.

2. Головному розпоряднику коштів державного бюджету НАМНУ та відповідальному виконавцю звернути увагу, що державні капітальні вкладення передбачені тільки на будівельні роботи в рамках реалізації проекту “Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ”. Придбання обладнання здійснювати із застосуванням інших механізмів інвестування та джерел фінансування ніж державні капітальні вкладення. НАМНУ та відповідальному виконавцю опрацювати питання щодо подальшої реалізації проекту із залученням інвестора або його реалізації на умовах ДПП з огляду на прийнятий Закон України «Про концесії». Про результати поінформувати в термін до – **01.02.2020**.

3. За результатом моніторингу опрацювати питання перерозподілу коштів (п. 2 порядку денного).

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

Доповідач: Заступник керівника Державного управління справами України Прилипко Сергій Іванович

8) Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (планується завершити у 2019 році)

Загальна вартість ДПП – 15,310 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 5,310 млн. грн.

Фінансування: : 5,1007 млн. грн. 96 % від асигнувань, доведених Мінфіном на 2019 рік – економія.

Виконання: 96 %.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання:



1. Використання економії у сумі 209,3 тис. грн. на закупівлю необхідного діагностичного обладнання для дитячого населення в рамках ДПП.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **задовільний**.

2. Головному розпоряднику коштів державного бюджету ДУС разом з відповідальним виконавцем проекту подати до Мінекономіки уточнений державний інвестиційний проект "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" (Розділ ІІІ), реалізація якого закінчується у 2019 році, з урахуванням та обґрунтуванням реальної потреби у додатковому діагностичному обладнанні в межах обсягу передбачених видатків. Термін – до 07.11.2019.

9) Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчового блоку)"

Загальна вартість ДПП – 177,742 млн. грн.,

Передбачено у 2019 році: 10,0 млн. грн.

Фінансування: 0,99 млн. грн. 28 %. Від асигнувань, доведених Мінфіном на 2019 рік. Підтверджено використання коштів до кінця року.

Виконання – 28 %. Договір на виконання проектних робіт від 07.06.2019. Договір на виконання будівельних робіт від 10.10.2019 на суму 8,6 млн. грн.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання:

1. Для вчасної реалізації проекту та безперервної роботи на початку 2020 року отримати дозвіл про здійснення попередньої оплати в розмірі 50-80% від вартості будівельних робіт на строк не більше 9 місяців.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **частково задовільний**.

2. Рекомендувати головного розпорядника коштів державного бюджету ДУС подати проект рішення в установленому порядку щодо можливості здійснення попередньої оплати у обсязі, необхідному для вчасної реалізації проекту та безперервної роботи на початку 2020 року.

10) Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

Загальна вартість ДПП – 727,519 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 10,0 млн. грн.

Фінансування: 0 % від асигнувань, доведених Мінфіном на 2019 рік. у сумі 3548,5 тис. грн.

Виконання – 0 % . Договір на виконання проектних робіт від 07.06.2019. Договір на розробку ПКД стадія "Робоча документація" на реконструкцію підпірної стінки та гідроізоляції від 09.10.2019.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Пропозиція ДУС: Для вчасної реалізації проекту та безперервної роботи на початку року надати дозвіл про здійснення попередньої оплати в розмірі 50-80% від вартості будівельних робіт з гідроізоляції та реконструкції підпірної стінки на строк не більше 9 місяців. Обсяг робіт 7,5 млн. грн., який включає коригування проектної документації та роботи з реконструкції підпірної стінки

Проблемні питання: ризик невикористання коштів.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **незадовільний**.



2. Рекомендувати головного розпорядника коштів державного бюджету ДУС подати проект рішення в установленому порядку щодо можливості здійснення попередньої оплати вартості у обсязі, необхідному для вчасної реалізації проекту та безперервної роботи на початку 2020 року в частині завершення будівельних робіт з реконструкції підпірної стінки.

3. Призупинити реалізацію передінвестиційного етапу проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві" (головний розпорядник коштів державного бюджету ДУС) до моменту повторного розгляду у 2020 році доцільності реалізації проекту на основі надання ДУС наступної інформації та документів Комісії:

- 1) обґрунтованої концепції подальшого функціонування та використання будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" та відповідне технічне завдання на коригування проектної документації.
- 2) надати аналіз очікуваного попиту на послуги, які будуть надаватися за результатами реалізації проекту, їх конкурентноспроможності на відповідному ринку послуг;
- 3) уточнений/актуалізований проект (розділи I-III) у разі змін показників проекту.

Про результати поінформувати в термін до – **01.02.2020**.

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерство культури, молоді та спорту України

Мінкультури (3 проекти) та Мінмолодьспорт- (2 проекти)

Доповідач: Заступник Міністр культури, молоді та спорту України – Шумілін Володимир Олександрович

Начальник управління економічного розвитку та фінансів – Якубівський Володимир Леонідович

11) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Загальна вартість ДПП - 150 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 10, 0 млн. грн;

Фінансування: 0% від асигнувань, доведених Мінфіном станом на 01.10.2019 рік у сумі -10,0 млн. грн.

Виконання: 0%.

Проблемні питання:

1. Заходи, передбачені в Розділі III проекту, не здійснюються відповідальним виконавцем проекту.
2. Звернення Мінкультури (лист від 04.07.2019 № 1899/15/14-19) щодо призупинення проекту.

Пропозиція Міністерство культури, молоді та спорту України: перерозподілити кошти на ДПП "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка" та ДПП "Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища" – для завершення реалізації у 2019 році;

Рішення: 1. Стан реалізації проекту незадовільний.

2. Щодо перерозподілу коштів - розглянути за результатом моніторингу (п. 2 порядку денного)



12) Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка", систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції

Загальна вартість ДПП - 134,171 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 10, 0 млн. грн;

Фінансування: 10, 0 млн. грн - 100%. Від асигнувань, доведених Мінфіном станом на 01.10.2019.

Виконання: 100% .

Проблемні питання:

Додаткова потреба на 2019 рік складає 28,0 млн. грн. на продовження робіт з реконструкції систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції.

Інформацію взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту задовільний.

2. Щодо перерозподілу коштів - розглянути за результатом моніторингу (п. 2 порядку денного)

13) Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища (планується завершити в 2019 році)

Загальна вартість ДПП - 13,007 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 7, 6397 млн. грн;

Фінансування: 5,0118 млн. грн - 66% від асигнувань, доведених Мінфіном станом на 01.10.2019 - 7, 6397 млн. грн.

Підтверджено використання коштів до кінця року.

Додаткова потреба 689,106 тис. грн. відповідно до скоригованого експертного звіту та Розділу III проекту.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту частково задовільний.

2. Підтримати реалізацію проекту із збільшеною вартістю

3. Щодо перерозподілу коштів - розглянути за результатом моніторингу (п. 2 порядку денного)

14) Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

Загальна вартість ДПП - 80,247 млн. грн. (уточнено розділ III в частині заходів на 2019 рік)

Передбачено у 2019 році: 25,0 млн. грн.

Фінансування: 0%, з доведених станом на 01.10.2019 року асигнувань 7500,0 тис. грн.,

Виконання: 2%. (скориговано проектну документацію та отримано висновок експертизи – власні кошти ДПП).

Головним розпорядником підтвердження невикористання коштів у розмірі 19, 5 млн. грн та подано Розділ III уточненого проекту.

Інформацію взято до відома.

Рішення: 1. Визнати стан реалізації незадовільним.

2. Подати уточнений розділ III ДПП з урахуванням скоригованих заходів на 2019 рік на суму 5 500,0 тис. грн.

15) Будівництво Льодової арени в м. Києві

Загальна вартість ДПП - 1 683, 266 млн. грн.

Передбачено на 2019 – 5 млн. грн.

Фінансування: 30. 0 тис. грн., 1% із доведених Мінфіном станом на 01.10.2019 року асигнувань - 3 млн. грн.

Виконання: 1%. Виконано роботи з обстеження меж земельної ділянки на суму 30,0 тис. грн. (по плану - 40 тис. грн., економія по тендеру 10,0 тис. грн.).

До кінця року планується використати кошти у обсязі 4, 900 млн. грн. , 100 тис. грн. – невикористання.

Рішення: 1. Визнати стан реалізації **незадовільним**.

2. Рекомендувати уточнити проект з метою максимізації економічного та соціального ефектів та опрацювати різні механізми фінансування проекту (ДПП, кредити).

Головний розпорядник коштів державного бюджету - МОН

Доповідач: Перший заступник Міністра освіти і науки - Полюхович Юрій Юрійович

16) Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

Загальна вартість ДПП – 271,972 млн. грн

Передбачено у 2019 – 90,0 млн. грн.

Фінансування: 0%

Виконання: 0 %(укладені договори: на реконструкцію приміщень МЦЦП, на реконструкцію системи світлосигнального обладнання аеродрому Кропивницький та на ремонт огорожі аеродрому «Кіровоград»).

Проведенні міжнародні тендерні процедур щодо закупівлі тренажерів.

Інформацію доповідача щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Підтверджене використання 73,5 млн. грн

Проблемне питання:

1.Необхідно внести зміни до паспорту бюджетної програми щодо назви об'єкту у зв'язку з технічною помилкою виконавця (назву аеродрому "Кропивницький" треба замінити на "Кіровоград").

2. Існують ризики невикористання коштів до кінця року в обсязі 16,5 млн. грн.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**;

2. Надати підтверджуючі документи щодо проведення міжнародних тендерів. Термін до 01.11.2019.

3. Відповідно до п. 25-1 Порядку відбору державних інвестиційних проектів Мінекономіки надіслати розділ III (технічні помилки) проекту “Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету ”, поданого МОН, до Мінфіну з метою внесення змін до паспорту бюджетної програми.

17) Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафія Дашковича, 24, у м. Черкаси.

Загальна вартість ДПП – 60,131 млн. грн

Передбачено у 2019 – 45,0 млн. грн.

Фінансування: 13,9 - 39 % від асигнувань, доведених Мінфіном на 2019 рік

Виконання: 13,9 млн. грн. – 39% (Скориговано проектну документацію. Станом на 01.10.2019 виконано робіт на суму 18,9 млн. грн. (акти виконання робіт на суму 4, 9 млн. грн опрацьовуються у тех. нагляді.).

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемне питання:

Повідомлено, що для забезпечення у повному обсязі корпусу, який реконструюється, відповідним оснащенням доцільно економити коштів (різницю між вартістю проекту і скоригованою проектною документацією) у сумі 12 250,759 тис. грн. спрямувати на закупівлю додаткового обладнання. Уточнений розділ III подано. Внесені зміни до проекту (зміна технічних рішень) в межах загальної вартості потребує відповідного рішення Комісії.

Рішення: 1. Реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

2. Підтримати подальшу реалізацію проекту (із зміненним технічним рішенням) з метою завершення у 2019 році.

Головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінекоенерго

Доповідач: Заступник Міністра розвитку енергетики та захисту довкілля – Чіжик Костянтин Григорович

18) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Загальна вартість ДПП - 1 410,148 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 45,0 млн. грн;

Фінансування: 1,763 млн. грн. – 9%, від асигнувань, доведених Мінфіном на станом на 01.10.2019 – 20, 0 млн. грн. Станом на 25.10 2019 - 53%.

Виконання: 9%.

Проблемні питання:

1. Причина відставання від графіку – внесення змін до Порядку використання коштів та пізні затвердження паспорту бюджетної програми та двічі внесення змін до Плану заходів, після отримання експертизи по 2-х складових, вартість яких уточнена.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **частково задовільний**.

2. Головному розпоряднику коштів державного бюджету Мінекоенерго разом з відповідальним виконавцем проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ” подати до Мінекономіки уточнений державний інвестиційний проект та план заходів.

19) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДПП – 76,522 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 10,0 млн. грн;

Фінансування: 67%, 2 879,000 тис. грн. від доведених Мінфіном станом на 01.10.2019 асигнувань - 4 400,0 тис. грн.

Отримано експертизу 2 об'єктів (за рахунок спец фонду).

Проблемні питання:

1. У зв'язку з проведенням по 2-х складових тендерних процедур на визначення підрядної організації вартість буд. робіт збільшилась на 631,6 тис. грн., що потребує змін до Плану заходів та паспорту бюджетної програми за рахунок зменшення на цю суму 3-ї складової, яка є перехідною на 2020 рік.
2. Додаткова потреба на 2019 рік - 8 млн. грн. для завершення перехідного об'єкту, заміни трубопроводу на проблемних ділянках на 2-х об'єктах (надіслано лист Держводагенства).

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **частково задовільний**.

2. Головному розпоряднику коштів державного бюджету Мінекоенерго разом з відповідальним виконавцем проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області" подати до Мінекономіки уточнений державний інвестиційний проект та план заходів.

3. Щодо перерозподілу коштів - розглянути за результатом моніторингу (п. 2 порядку денного)

20) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДПП – 1 485 166,4 тис. грн.

Передбачено у 2019 році: 10,0 млн. грн. (2 млн. грн. – спецфонд)

Фінансування: 0% відсутні відкриті асигнування, оскільки не затверджено паспорт бюджетної програми.

Виконання: 51%

Підрядна організація ТОВ Гідробут-М виконує роботи за власні кошти - 2600 тис. грн. в гарантію майбутньої оплати. Разом з тим по об'єкту здійснюється фінансування з виділених 2 млн. грн. з обласного фонду охорони навколишнього середовища (виконання і фінансування 100%).

Проблемні питання:

1. Паспорт бюджетної програми не затверджено у зв'язку із реорганізацією Міністерства та відсутністю нового Міністерства енергетики та захисту довкілля в Законі про ДБ на 2019. Після внесення змін до ЗУ про ДБ на 2019 (кінець жовтня) паспорт буде затверджено.
2. Ризик невикористання коштів до кінця року у разі незатвердження паспорту бюджетної програми;

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Визнати стан реалізації ДПП **частково задовільним**.

2. Головному розпоряднику коштів та Мінфіну прискорити затвердження паспорта бюджетної програми для вчасної реалізації ДПП.

21) Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження

Загальна вартість ДПП – 992, 951 млн. грн.

Передбачено у 2019 році: 81, 427 млн. грн.

Фінансування – 0%

Виконання – 0% з передбачених 11, 6497 млн. грн. Мінфіном на 2019 рік асигнувань,

Тендерні процедури тривали з лютого по жовтень. За інформацією наданою ДАЗВ (лист 21.10.2019) до кінця року планується використати кошти у обсязі близько 25 277,205 млн. грн. Решта коштів у обсязі 56 149,795 млн. грн. не планується використовувати у 2019 через неможливість завершення тендерних процедур.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Проблемні питання:

1. Ризик невикористання коштів до кінця року та укладення договору за результатами проведення торгів, які попередні рази тричі як не відбулися;
2. Підтверджено невикористання коштів за проектом у сумі 56 149,795 тис. грн. до кінця цього року.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **визнати незадовільним.**

2. Щодо перерозподілу коштів - розглянути за результатом моніторингу (п. 2 порядку денного).

**головний розпорядник коштів державного бюджету – Головне управління розвідки
Міністерства оборони України**

Доповідач: тимчасово виконуючий обов'язки начальника ГУР МОУ – Табурець Ігор Іванович

22) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДПП – 525,150 млн. грн

Передбачено у 2019 – 10,0 млн. грн.

Фінансування: 10,0 млн. грн. – 100% від асигнувань, доведених Мінфіном на 2019 рік.

Виконання: 9,9 млн. грн – 100% (закуплено 10 квартир)

Додаткова потреба до кінця року – 10 млн. грн.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **визнати задовільним.**

2. Щодо додаткового фінансування проекту рішення буде прийняте за результатом моніторингу (п.2 порядку денного).

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

Доповідач: Виконувач обов'язків Голови Укравтодору – Федоренко Олег Володимирович

23) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (12 ділянок), у 2019 заплановано реалізацію 5-ти ділянок автомобільних доріг

Загальна вартість ДПП - 3 692,2 млн. грн.

Передбачено у 2019 році – 512,064 млн. грн. - загальний фонд; 99,0 млн. грн. – спеціальний фонд (Державний дорожній фонд);

Фінансування: 175,0 млн. грн. – загальний фонд - 100% від асигнувань, доведених Мінфіном на 2019 рік, 98,8 млн. грн - спеціальний фонд – 100% від асигнувань.

Виконання: 100% За загальним фондом відпрацьовано **аванс 2018 року** у повному обсязі. Додаткова потреба у фінансуванні з урахування здійсненого перерозподілу у 2019 році - 387,936 млн. грн. (Лист Укравтодору від 22.04.2019)

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **визнати задовільним.**



2. Щодо додаткового фінансування проекту рішення буде прийняте за результатом моніторингу (п.2 порядку денного).

Щодо державних інвестиційних проектів транспортної інфраструктури Укравтодору, які відібрані у 2017-2018 роках та щодо яких рекомендовано застосування інших механізмів фінансування (державний Дорожній фонд (спеціальний фонд), кредитні кошти

Рішення. Укравтодору здійснити моніторинг проектів у дорожній сфері, які відібрані у 2017-2018 роках та щодо яких рекомендовано застосування інших механізмів фінансування (державний Дорожній фонд (спеціальний фонд), кредитні кошти) за результатами їх реалізації за 10 місяців 2019 року, та розмістити результати на своєму сайті та надати Мінекономіки і Комісії до 10.11.2019. Моніторинг здійснювати постійно в установленому порядку.

Щодо результатів моніторингу

За результатами аналізу інформації щодо моніторингу реалізації ДПП за 9 місяців 2019 року встановлено:

1. Паспорти бюджетних програм затверджуються з порушення термінів, що впливає на графіки реалізації проектів.

2. Порушення строків розроблення або реалізації ДПП у зв'язку з:

невчасне проведення процедур закупівель, відсутність кваліфікованого персоналу у відповідального виконавця та служби замовника,

нерівномірність фінансування, доведенням асигнувань з **квітня** поточного року частково, 50% асигнувань передбачена на листопад-грудень.

3. Низький рівень внутрішнього моніторингу реалізації ДПП головними розпорядниками бюджетних коштів: матеріали подаються в неповному обсязі, потребують доопрацювання та уточнення відхилення від запланованих заходів, передбачених ДПП.

За результатами проведеного моніторингу державних інвестиційних проектів визначено стан їх реалізації:

задовільний стан – 9 проектів;

частково задовільний – 13 проектів;

частково незадовільний – 3 проекти;

незадовільний – 15 проектів

не оцінено – 1 проект

Рішення:

1. Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу.

3. ГРБК розмістити на своїх сайтах результати здійсненого зовнішнього та внутрішнього моніторингу ДПП та поінформувати Комісію (Мінекономіки) до 07.11.2019.

Голосування: Прийнято: За-21, Проти - 0, Утримались –0

До питання другого порядку денного

2. Прийняття рішення щодо зміни обсягів видатків на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2019 рік за результатами моніторингу шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між державними інвестиційними проектами за відповідними бюджетними програмами, передбаченими у Державному бюджеті України на 2019 рік.

Діє -

За результатами обговорення стану реалізації проектів (п.1 порядку денного) та врахування ризиків реалізації проектів, невикористання державних капітальних вкладень та пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету ПРИЙНЯЛИ

Рішення:

2.1. За результатами проведеного моніторингу державних інвестиційних проектів станом на 01.10.2019 та відповідно до п. 27 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень в межах загального обсягу, передбаченого Державним бюджетом України на 2019 рік, на проекти, які реалізуються у визначені строки (Додатку 2 до цього Протоколу);

2.2. Скасувати рішення від 18.06.2019 та від 09.07.2019 в частині здійснення перерозподілу державних капітальних вкладень з проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва” (головний розпорядник бюджетних коштів - МОЗ) у сумі 145 млн грн на 2 інші проекти (МОН, Укрводор).

Голосування: **Прийнято: За-19 , Проти - 0 , Утримались – 2**

Голова Комісії



Тимофій МИЛОВАНОВ

Секретар Комісії



Оксана ГРИШКЕВИЧ

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Фінансування станом на 01.10.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого	Відсоток виконання від запланованого	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
	Сфера охорони здоров'я			12 103 254,06	2 028 447,92	2 725 085,51	1 281 315,70	330 132,41	99%	99%			
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету			7 929 700,98	1 640 366,26	2 294 700,85	876 246,60	208 400,70	99%	99%			
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Оксфорд"	ДП "Укрмедпротект"	2011-2019	4 984 492,47	1 546 029,16	2 171 766,20	600 000,000	208 400,695	99,2%	10,4%	Реалізація проекту в межах договорів, укладених у 2017-2018 роках. У 2019 укладено 22 додаткові угоди (проектування, будівництво, придбання обладнання)	частково задовільно	Виконання за проектом становить 619 664,8, в т.ч.: відпрацювання авансових платежів за рахунок коштів 2018 року - 597 894,623 тис. грн., 2019 рік - 21 770,155 тис. грн. Невідпрацьовані аванси 2019 - 185 630,539 тис. грн. Додаткова потреба у обсязі 400 000 тис. грн.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосівському районі м. Києва	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	2 562 674,56	64 603,24	93 200,79	150 000,000	0,000	0,0%	0%	Договір на виконання проектних робіт - від 18.12.2018 № ДП-1/12-2018, додатковий договір у березні 2019 № 02/19-01 на роботи з енергоаудиту. 05.04.2019 оголошено процедуру закупівлі щодо підрайоника на загальну суму 2 461 024,13 тис. грн. Договір не укладено. У зв'язку із оскарженням іншими учасниками	незадовільно	Затверджено експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 25.03.2019 № АРС-0003-19/ПРОЕКТ. Проектна документація не затверджена МОЗ (з травня 2019) Проектні роботи не профінансовано (невідповідність укладеного договору вимогам чинного законодавства). Приняті відповідні рішення та заходи щодо усунення порушень.
3	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2019-2020	106 152,00	0,00	0,00	50 000,000	0	0%	0%	Тендерну процедуру оголошено 05.04.2019, договір не укладено. Невідповідність укладених договорів вимогам чинного законодавства.	незадовільно	Відсутність укладеного договору з підрайоником у зв'язку з порушенням законодавства в сфері публічних закупівель (висновки Державної аудиторської служби про результати моніторингу закупівлі) Технічне завдання на виконання проектних робіт знаходиться на етапі узгодження в НІР.
4	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2011-2020	77 246,00	26 885,00	26 885,00	28 056,600	0	0%	0%	Тендерну процедуру на будівельні роботи оголошено 05.04.2019, договір не укладено. Укладено договір на коригування проекту на суму 855,2 тис. грн. Укладено договір на придбання обладнання на суму 8 095,60 тис. грн.	незадовільно	Відсутність укладеного договору з підрайоником у зв'язку з порушенням законодавства в сфері публічних закупівель
5	Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23	Українська медична стоматологічна академія	2018-2021	199 135,95	2 848,86	2 848,86	48 190,000	0	0%	0%	Попередні торги, оголошені у березні 2019 р. та 21.05.2019, було відмінено у зв'язку із поданням для участі у тендері менше двох тендерних пропозицій. Серпень 2019 - повторна процедура закупівлі. 22.10.2019 укладено договір з підрайоником.	незадовільно	Порушення термінів затвердження проектної документації (відхилення - з місяці) Фінансування не здійснювалось за відсутності укладеного договору з підрайоником. Підтверджено виконання робіт у сумі 27 000 тис. грн. до кінця року.
	Національна академія медичних наук - головний розпорядник			4 158 243,08	378 082,17	420 385,17	399 759,10	100 216,15	73%	0%			

Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету														
12	Створення Національного культурно мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"	2005-2035	5 084 613,00	435 552,00	443 555,00	40 000,00	17 391,50	6 286,57	11 547,10	0	0	0	Виконання у обсязі 5292,3тис. грн. Підтверджено виконання робіт до кінця року у повному обсязі від запланованих видатків.
											частково задовільно			
13	Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчового блоку)"	ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек"	2018-2019	177 742,00	10 157,00	10 157,00	10 000,000	3 500,000	994,269	3 585,10	28%	28%	частково задовільно	Виконано роботи з коригування проектної документації та проведення експертизи у сумі 994,269 тис. грн. ДУС(лист від 08.10.2019 №03/66040-19) повідомлено про ініціативу підготовки НПА щодо здійснення попередньої оплати у розмірі 50-80% вартості робіт для виконання їх протягом наступних 9-ти місяців через складність проведення робіт з реконструкції приміщень діючого харчоблоку.
											частково задовільно			
14	Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співоробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві	ДП "Національний центр ділового та культурного співоробітництва «Український дім»	2018-2022	727 519,00	8 000,00	8 000,00	10 000,000	3 548,500	0,000	140,00	0%	0%	незадовільно	Стінка не є об'єктом культурної спадщини , що з'ясувалося серпні 2019. Для вчасної реалізації проекту та безперервної роботи на початку року ДУС (лист від 08.10.2019 №03/66040-19) запропоновано надати дозвіл про здійснення попередньої оплати в розмірі 50-80% від загальної вартості робіт з гідроізоляції та реконструкції підпірної стінки на строк не більше 9 місяців.
											незадовільно			
Міністерство культури, молоді та спорту - головний розпорядник коштів державного бюджету														
15	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовтківського замку Державного історико-архитектурного заповідника у м. Жовтків	Державний історико-архитектурний заповідник у м. Жовтків	2017-2021	150 000,00	5 975,20	5 975,20	10 000,000	10 000,000	0,000	0,00	0%	0%	незадовільно	Лист Мінікультури від 04.07.2019 та від 04.09.2019 щодо призупинення проекту у 2019 році, оскільки відповідальним виконавцем порушені заходи виконання ДІП та запропоновано перерозподіл передбачених для реалізації проекту коштів у сумі 10 000 тис. грн. на 2 проекти Мінікультури, які реалізуються у поточному році.
											незадовільно			
16	Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка", систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції	Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	134 171,00	3 500,00	3 500,00	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,00	100%	100%	задовільно	Виконання будівельних робіт у повному обсязі на 10 000 тис. грн. Додаткова потреба у фінансуванні на 2019 рік - 28 000,0 тис. грн. , які будуть використані у повному обсязі до кінця поточного року на продовження робіт з модернізації систем вентиляції, кондиціювання та опалення театру.
											задовільно			

17	Реставрація з переплануванням горщиків приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальний прикриття Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горщика	ЛНМА ім. М.В. Лисенка	2015-2019	13 007,00	5 046,70	5 046,70	7 639,700	7 639,700	5 199,000	6 899,00	68%	68%	Договір на виконання будівельних робіт укладений у 2018 році, продовження виконання робіт (додаткова угода від 02.05.2019 № 1), договір від 03.05.2019 на здійснення технічного нагляду	частково задовільно	Профінансовано 5262,9 тис.грн (+ власні кошти спецфонду - 63,9 тис.грн.). Експертний заїт щодо коригування проекту від 16.08.2019. Подано уточнений ДП (I та III розділи) на Комісію на суму 13696,10 тис.грн.(збільшилась на 1,05%) за рахунок кошторисної зарплати. - Додаткова потреба у фінансуванні - 689,106 тис. грн. відповідно до скоригованого проекту. Підтверджено використання запланованих коштів до кінця року у повному обсязі та завершення проекту.
18	Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а	ДП "Спортивний комплекс "Атлет"	2015-2020	80 247,23	345,23	345,23	7 500,000	25 000,000	0,000	0,00	0%	2%	Договір на коригування проектної документації від 21.08.2019	не задовільно	у вересні скориговано проектну документацію за кошти ДП у сумі 303,4 тис. грн. (більше від плану на 178,8 тис.грн.)Експертний заїт від 12.09.2019 на 1-у складову у сумі 64 531,567 тис. грн. На сьогодні існує потреба у виділенні у проект 2-х окремих складових (2 проектні документації). За інформацією Міністерства спорту ДП планує виконання робіт у листопаді - грудні на суму 5500 тис. грн. (невикористаний залишок коштів складає 19500,0 тис.грн.)
19	Будівництво Львової арени в м. Києві	ДП "ЦУБ "Львовий стадіон"	2019-2021	1 683 266,00	0,00	0,00	3 000,000	5 000,000	30 000	30,00	1%	1%	06.06.2019 договір на 30,0 тис.грн. щодо обстеження зовнішніх меж земельної ділянки та внесення змін до статусу використання землі ділянки. 23.08.2019 оголошено торги на виготовлення ескізного проекту. Орієнтовна дата визначення перемоги - 12.11.2019	незадовільно	Виконано роботи з обстеження меж земельної ділянки на суму 30,0 тис.грн. (по плану - 40 тис.грн.). За оперативного інформацією ДП до кінця року планується використати кошти у обсязі 4900 тис. грн. - 100 тис. грн. - невикористаний залишок коштів.
Сфера освіти				803 501,47	65 526,51	65 526,51	109 377,50	248 364,60	58 780,70	76 742,00	0%	0%			
Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету															
20	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	85 000,00	12 808,41	12 808,41	10 000,00	35 000,00	10 000,00	17 412,60	100%	100%	Додатковий договір №5 від 11.04.2019р до Договору від 31.05.2018; Додатковий договір №4 від 11.04.2019 до Договору №507 від 06.06.2018; Додатковий договір №2 від 11.04.2019 до Договору №15А/506 від 06.06.2018р	задовільно	Профінансовано будівельні роботи на суму 10 000 тис.грн. У зв'язку з додатковим фінансуванням, станом на 01.10.2019 фактично виконано додаткових робіт на 9 000,0 тис.грн., оплата яких буде здійснена відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфу у жовтні.
21	Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2020	193 342,17	21 218,90	21 218,90	29 000,00	60 364,60	28 974,88	28 976,90	99%	99%	Будівельні роботи виконуються в рамках договору, укладеному в минулому році (Договір №457/18 від 6.11.2018)	задовільно	Виконання за проектом станом на 04.10.2019 становить 28 974,878 тис. грн. Відповідальним виконавцем за проектом повідомлено про виконання запланованих робіт до кінця поточного року у повному обсязі

25	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	Держвод-агентство/ Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ	2016-2030	1 410 148,00	109 869,40	109 869,40	109 869,40	45 000,00	20 000,000	1 763,600	14 482,40	9%	9%	Договори на виконання будівельних робіт укладені у 2017 році по Білозірській нагосній станції та Нікопольській компресорній станції. 29.07.2019 та 16.08.2019 укладено договори на виконання будівельних робіт на захисних дамбах. Заплановане укладання договору на діагностику дамби № 8 (127,96 тис грн) не передбачається у зв'язку з початком проектних робіт. Договори від 22.08.2019 на проектні роботи по 4-м складовим на 3606,4 тис.грн.	частково задовільно	07.10.2019 планується отримати дозволу на початок буд. робіт по Кам'янській та Знам'янській захисних дамбах (планувалося на липень-серпень) відставання від плану складає біля 2 місяців. З 15.10.2019 планується авансові платежі на 7млн.грн. по Кам'янській та 3 млн.грн. по Знам'янській захисних дамбах. Підтверджено виконання запланованих робіт у повному обсязі до кінця року.
26	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софійського водосховища Новобузького району Миколаївської області	Держвод-агентство/Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області	2017-2021	76 552,00	25 002,00	25 002,00	25 002,00	10 000,000	4 400,000	2 879,000	6 446,40	67%	67%	Договір на проектні роботи по 2-м складовим від 07.08.2019 та 08.08.2019. Договори на виконання будівельних робіт від 06.08.2019. По 3-й складовій здійснюється проектування за рахунок майбутньої оплати. Договір на прибудавання обладнання (екскаватор) 19.08.2019. Авторський та технічний нагляд від 19.08.2019 та від 06.08.2019	частково задовільно	Підприємством виконано роботи на суму 4 121,5 тис. грн.(кредиторська заборгованість - 1,4 млн.грн., яку планується погасити в жовтні). Отримано експертизу 2 об'єктів (за рахунок спец фонду). У зв'язку з проведенням по 2-х складових тендерних процедур на визначення підпрядної організації вартість буд.робіт збільшилась на 631,6 тис.грн., що потребує змін до Плану заходів та паспорту бюджетної програми за рахунок зменшення на цю суму 3-ї складової, яка є перехідною на 2020 рік. Додаткова потреба на 2019 рік - 8 млн.грн. для завершення перехідного
27	Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	Держвод-агентство/Басе йнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну	2017-2028	1 485 166,40	176 999,00	176 999,00	176 999,00	10 000,000	5 100,000	0,000	0,00	0%	0%	Реалізується 2 складових проекту, з яких: 1. Договір на коригування від 2019 року, на будівельні роботи 14.12.2018. Роботи 2019 року продовжуються виконувати за цими договорами. 2. Договір на коригування проектної документації укладено, але не зареєстровано в казначействі за відсутності паспорта бюджетної програми. Договір на підраді роботи заключено 03.09.2019 , також не зареєстровано в казначействі за відсутності паспорта бюджетної програми	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми не затверджено у зв'язку із реорганізацією Міністерства та відсутністю нового Міністерства енергетики та захисту довкілля в законі про ДБ на 2019. Після внесення змін до ЗУ про ДБ на 2019 (кінець жовтня) паспорт буде затверджено. Підприємство організації ТОВ "Гідробуд-М" виконує роботи за власні кошти - 2500 тис. грн. в гарантію майбутньої оплати. (51%). Підтверджено виконання запланованих робіт у повному обсязі.
								2 000,000	600,000	600,000		30%	30%	Договір з підпрядною організацією від 03.09.2019 на 15600,0 тис.грн.(2-гу складову).		Субвенція з обласного бюджету (фонд охорони навколишнього середовища). Виконано будівельних робіт у обсязі 600 тис. грн.

28	Відновлення об'єкта транспортної інфраструктури зони відчуження	ДАЗВ	2017-2021	992 951,80	9 127,71	9 127,71		81 427,100	11 649,700	0,000	0,00	0%	0%	По реконструкції мосту через лісову річку біля бушого с. Залісся договір на виконання будівельних робіт укладено у 2018 році. По реконструкції мосту через річку Уж біля бушого с. Черевач процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт оголошено 18.02.2019, але не відбулась у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. Процедура проведення публічної закупівлі робіт завершена 08.10.2019 року, але триває період оскарження (08.10.2019-18.10.2019).	Фінансування не здійснювалось через повторні тендерні процедури та їх оскарження. За інформацією ДАЗВ до кінця року планується використати кошти у обсязі 2527,205 тис.грн., зокрема: оплата за виконані роботи за грудень 2018 року, оплата за обладнання, реконструкція мосту через лісову річку бушого с.Залісся, укладення договору по реконструкції мосту через річку Уж біля бушого с. Черевач. Решта коштів у обсязі 55 149,795 тис.грн. не планується використовувати.	незадовільний
	Транспортна сфера			3 692 191,15	807 752,14	807 752,14		611 064,00	274 000,00	273 832,00	262 064,20					
	Українобуд - головний розпорядник коштів			3 692 191,15	807 752,14	807 752,14		611 064,00	274 000,00	273 832,00	262 064,20					
29	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	3 692 191,15	765 437,93	765 437,93		512 064,00	175 000,00	175 000,00	262 064,20	100%	100%	У 2019 реалізується 5 ділянок. У квітні укладено 3 договори з підрядником. По 2-м ділянкам договори укладено у попередні роки.	Загальний фонд Відпрацьовано аванс 2018 року у повному обсязі. Виконання по актам виконаних робіт становить 493 000,0 тис. грн. Додаткова потреба у фінансуванні близько 387 936 тис. грн.	задовільний
	Функціонування органів влади та надання ними послуг			655 735,90	12 780,10	12 780,10		61 621,50	99 000,00	98 832,00		100%	100%		Спеціальний фонд Виконання - 99 000 тис. грн.	
	Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету			130 585,90	12 780,10	12 780,10		51 621,500	18 068,200	5 943,300	15 937,80					
30	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"	ДУ "ГДКВС України"	2015-2019	18 550,200	3 808,900	3 808,900		10 019,500	6 644,400	225,300	225,30	3%	3%	Договір від 01.02.2019 розірваний з причини пізнього паспорту бюджетної програми, 28.03.2019 повторно оголошені торги, за результатами яких укладено договір від 08.04.2019 на виконання проектної документації і робочий проект (інфіляція та зміни тех.рішень). Договір від 06.06.2016 - експертиза проекту. Оголошено тендерні процедури на визначення підрядної організації, 17.10.2019 планується	Відставання на 2 місяці від плану. Експертний звіт від 26.06.2019. Потреба у додатковому фінансуванні у 2019 році на суму 4 721,8 тис. грн (за рахунок проекту Мін юсти) згідно з рішенням Комісії від 09.07.2019. Розпорядження щодо перерозподілу коштів між ДП Мін юсти прийнято Урядом від 25.10.2019 № 982.	частково не задовільний
31	Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області	ДУ "ГДКВС України"	2002-2020	52 446,200	3 334,500	3 334,500		24 735,600	6 848,800	4 143,900	4 143,90	61%	61%	Договір від 28.03.2019 тис.грн. на коригування проектно-кошторисної документації. 16.07.2019 укладено договір на виконання буд.робіт (планували на березень, аукціон проведено 27.05.2019, але через скаргу до АМКУ, договір укладено лише в липні). Договір від 29.07.2019 на авторський нагляд.	Отримано позитивний експертний звіт від 26.04.2019 №22-0177-19 щодо коригування проектної документації. Надано аванс підряднику на суму 4 111,5 тис.грн., оплачено експертизу на суму 25,9 тис.грн., авторський нагляд на 6,5 тис.грн. Відповідальним виконавцем підтверджено виконання запланованих робіт у повному обсязі до кінця року.	частково задовільний

32	Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області	ДУ "ГДКВС України"	2002-2020	51 918,400	5 195,900	5 195,900	14 257,100	2 965,700	1 212,800	1 212,80	41%	41%	частково незадовільно	Договір від 19.02.2019 розірваний з причин пізнього паспорту бюджетної програми, 25.03.2019 повторно оголошено переговорну процедуру, за результатами якої укладено договір від 05.04.2019 на коригування проектної документації і робочий проект(інфляція та зміни тех.рішень). Договір від 21.08.2019 на проведення експертизи проекту.Заплановані відкриті торги на буд.роботи з 16.10.2019 по 11.11.2019.	Відставання від графіку - 2 місяці. За рішенням Комісії 09.07.2019 зменшено фінансування у 2019 році на суму 9 342,8 тис. грн та розподілено на 2 проекти Мініюсти. Розпорядження щодо перерозподілу коштів між ДДП Мініюсти прийнято Урядом від 25.10.2019 № 982. Відповідальним виконавцем підтверджено виконання запланованих робіт у повному обсязі до кінця року.
33	Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській області	ДУ "ГДКВС України"	2012-2019	7 671,100	440,800	2 609,300	1 609,300	361,300	361,30	22%	22%	частково не задовільно	14.02.2019 проведено переговорну процедуру з визначення проектною організацією, проте 04.03.2019 проектна організація відмовилася та передала авторські права іншій організації, з якою 23.04.2019 укладено договір накоригування ПКД. Процедура закупівлі оголошена 04.09.2019. 15.10.2019 планується розкриття тендерних пропозицій та укладання договору.	Відставання від графіку - 2 місяці. Висновок експертизи від 16.09.2019. Будівельні роботи планується розпочати з жовтня 2019. Потреба у додатковому фінансуванні у 2019 році на суму 4 621,0 тис. грн за рахунок перерозподілу з проектів Мініюсту) згідно з рішенням Комісії від 09.07.2019 Розпорядження щодо перерозподілу прийнято Урядом від 25.10.2019 № 982. Відповідальним виконавцем підтверджено виконання запланованих робіт у повному обсязі до кінця року.	
	Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник коштів державного бюджету			525 150,000	0,000	10 000,000	10 000,000	9 994,500	9 994,500	0%	0%				
34	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,00	0,00	10 000,000	10 000,000	9 994,500	9 994,50	100%	100%	задовільно	Договори купівлі-продажу квартир №346, №344, №358, №354, №356, №348, №350, №353, №360, №362 від 29.05.2019	Виконання у повному обсязі. За рахунок запланованих у 2019 році коштів придбано 10 службових квартир	
	УСЬОГО	x	x	28 364 805,01	4 390 564,50	2 446 476,60	957 355,20	705 441,08	824 452,60	74%					

загальний фонд 2 339 432,600 849 755,20 604 400,15
спеціальний фонд 109 000,00 107 600,00 101 040,930

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, які реалізуються за інші джерела (спецфонд, інші бюджетні програми) у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 9 місяців 2019 року станом на 01.10.2019

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 01.10.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.10.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від Мініфіном витрат станом на 01.10.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.10.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Рекомендована оцінка	Прийміти та коментар щодо відхилень обсягів та строків
Сфера освіти															
Міністерство освіти і науки України															
1	Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в місті Острозі під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».	Національний університет "Острозька академія"	2007-2019	122 324,70	113 304,40	115 043,40	7 281,30	7 281,30	7 281,30	100%	100%	Додатковий договір від 13.03.2019 до договору генпідляду від 19.07.2007, договори: від 14.05.2019, 15.07.2019, 27.03.2019, 03.04.2019, 15.07.2019		Станом на 01 жовтня 2019 року виконані роботи на суму 7281,3 тис.грн. та додатково списано будівельних матеріалів та змонтованого обладнання, придбаного на об'єкт будівництва у минулі роки на суму 1739,0 тис.грн. Готується документи на введення в експлуатацію. Офіційне відкриття навчального корпусу заплановано на 18.10.2019 р.
Транспортна сфера															
Українашопор - головний розпорядник коштів															
2	Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	Державний дорожний фонд 3111140	Структурний підрозіл Укравтодору	2017-2021	19 833 694,55	1 852 093,41	1 852 093,41	2 000 000,00	1 625 000,00	1 220 747,07	75%	75%	Дніпропетровська область: укладено 3 договори на проектні роботи 20.03.2019. На 3-х ділянках процедура закупівлі на будівельні не завершена. Розглядається в Антимонопольному комітеті. Полтавська область: 25.02.2019 укладено 5 договорів на будівельні роботи, решта будівельних робіт по укладеним договорам 2017-2018 років.	Виконання за проектом 1 220 607,775 тис. грн. У тому числі: у Дніпропетровській області виконання будівельних робіт за договорами укладеними у минулі роки становить - 575 757,075 тис. грн.; у Полтавській області: проектних робіт (11 ділянок) - 7 399,9 тис. грн., будівельних робіт (17 ділянок) - 637 460,8 тис. грн.	
УСЬОГО															
		x	x	x	19 956 019,25	1 965 402,81	1 967 141,81	2 007 281,30	1 632 281,30	1 228 023,37					

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проєктів, які реалізуються за кредитні кошти у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 9 місяців 2019 року станом на 01.10.2019

Додаток 1 до Протоколу

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КПКВК бюджетної програми	Відповідаючий виконавець	Строки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініну станом на 01.10.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.10.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих витрат станом на 01.10.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.10.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	рекомендована оцінка	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строїв
	Сфера функціонування МРС - головний розпорядник коштів державного бюджету				18 307 858,65 18 307 858,65	0,00 0,00	0,00 0,00	4 751 912,80 4 751 912,80	4 153 016,20 4 153 016,20	2 781 559,85 2 781 559,85	0,67 0,67	0,67			
1	Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цільового захисту в Україні	1001220	ДП УАП "Хоріа-Авіа"	2018-2022	18 307 858,65	0,00	0,00	4 751 912,80	4 153 016,20	2 781 559,85	67,0%	67,0%	В рамках виконання зобов'язань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та ДП "Хоріа-Авіа" планується закупівля 55 гелікоптерів. Розроблення проєкційної документації, проходження тендерних процедур на проектування та будівництво не виконано. Оголошено закупівлю гелікоптерів, міжнародного запитання.	частково задовільно	Відставання від графіку відбулося з причин відсутності коштів та зміни відомого виконавця сервісного центру. Здійснено асигнування у розмірі 10% на закупівлю першої та другої партії гелікоптерів.
Управодор - головний розпорядник коштів державного бюджету															
2	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області	2017-2021	6 263 760,00 5 513 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227 360,000 206 240,00	125 046,000 120 208,00	160 018,100 160 018,10	193% 1,93	0% 0,00	Укладено 6 договорів на проектування-будівництво 10,04.2017. По одній ділянці у 2018 році процедура закупівлі не відбулась (менше 2-х пропозицій). 29.05.2019 Договори з урахуванням змін набули чинності. Договір на консультативні послуги укладено у вересні 2017 р, 30.05.2019 набрав чинності.	частково не задовільно	Надано аванс у обсязі 100 018,1 тис. грн. (більше ніж заплановано на рік по проєкту), у зв'язку з чим Мініном планується внести зміни до Закону про Державний бюджет на 2019 рік в частині збільшення фінансування шляхом перерозподілу коштів між бюджетними розпорядниками.
3	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні	3111620	Служба автомобільних доріг у Закарпатській області	2017-2021	1 641 000,00	0,00	0,00	26 720,000	18704	0	0%	0%	Визначається початок процедури консультативних послуг з тех. нагляду за виконанням робіт відповідно до офіційного погодження Угорської Сторони. Наразі тривають зустрічі з Угорською Стороною. Визначається початок процедури закупівлі за 5 ділянками щодо проєктних та буд. робіт за моделлю "Проектування-будівництво" відповідно до офіційного погодження Угорської сторони.	не оцінено	Фінансування не здійснювалось. Триває підготовка до підписання Протоколу про внесення змін до статті 3 Договору з Угорською Стороною стосовно подовження на 1 рік строку погашення наданого кредиту за кредитною лінією на умовах пов'язаної допомоги і на 1 рік строку першої виплати погашення кредиту.

4	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3507610	ДФС	2017-2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 120,000	4 833,000	0,000	0%	0%	Контракт підписаний 15.06.2018 року та направлений на погодження Міністерству фінансів Республіки Польща. У квітні 2019 року підписано Додаткову угоду № 1. Договір разом з Додатковою угодою погоджено Міністерством фінансів Республіки Польща з 26.07.2019 розпочато проектні роботи по 2.4.4.	не задоволено	Затримка із початком торгів пов'язана з тривалою процедурою підтвердження договору Польською стороною(більше року та закупілаєно робіт з «проектування і будівництва», тендер по яких оголошувався 3 рази, перші два не відбулися у зв'язки з відсутністю
5	Розбудова підрозділа охорони кордону	1002600	Держприкордонслужба	2018-2020	210 015,60	0,00	0,00	0,00	5 118,000	4 118,000	0,000	0%	0%	тендер, оголошений в Україні у березні 2019 року відмінено (7 – відсутність пропозицій учасників, 1 – невідповідність учасників вимогам тендерної документації). Причини - недостатня інформованість польських компаній (потенційних учасників) щодо можливості участі в тендерах. Оголошення повторних тендерів заплановано здійснити до 21.06.2019 . Аукціони не відбулися. Причина - не відповідність поданих пропозицій тендерній документації. Планується оголошення повторної процедури закупівлі в два етапи	не задоволено	З метою залучення до участі в повторних тендерах максимальної кількості учасників Адміністрація Держприкордонслужби повідомила щодо процедури закупівлі МЗС, Посольство України в Республіці Польща та Торгово-промислової палати України. Також Делегація Держприкордонслужби у рамках участі у X Міжнародному Форумі «Дні українського бізнесу в Польщі» (16.05.2019 м. Варшава) провела презентацію інвестиційного проекту.



Додаток 2 до Протоколу від 31.10.2019
Перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2019 рік

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.10.2019, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2019 рік, тис. гривень	Стан розроблення (реалізації) проекту на 01.10.2019	Пропозиції щодо зміни обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проектами на 2019 рік, тис. гривень
	Разом				16 874 859,153	2 535 437,479	1 983 065,537	1 137 884,500	485 847,611		0,000
	Сфера охорони здоров'я				8 574 383,98	1 733 730,71	926 246,60	600 784,20	125 972,30		-195 446,60
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				7 929 700,98	1 668 963,81	876 246,60	600 000,00	151 753,40		-178 246,60
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект	2011-2019	4 984 492,47	1 546 029,16	600 000,00	600 000,000	400 000,000	відсутні відхилення, пропозиції щодо додатково обсягу - 182 000 тис.грн.	70 000,000
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	2 562 674,56	93 200,79	150 000,000	0,000	-149 000,00	значні відхилення, ризики невикористання 149 000 тис. грн.	-149 000,00
3	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2019-2020	106 152,00	0,00	50 000,000	0,000	-50 000,00	* значні відхилення, ризики невикористання 50 000 тис. грн.	-50 000,00
4	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2011-2020	77 246,00	26 885,00	28 056,600	0,000	-28 056,60	* значні відхилення, ризики невикористання 28056 ис. грн.	-28 056,60
5	Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23	2301140	Українська медична стоматологічна академія	2018-2021	199 135,95	2 848,86	48 190,000	0,000	-21 190,00	значні відхилення, ризики невикористання 21190 тис. грн.	-21 190,00
	Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету				644 683,00	64 766,90	50 000,00	784,20	-25 781,10		-17 200,00



№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.10.2019, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2019 рік, тис. гривень	Стан розроблення (реалізації) проекту на 01.10.2019	Пропозиції щодо змін обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проектами на 2019 рік, тис. гривень
6	Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6561860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	1990-2021	644 633,00	64 766,90	50 000,000	784,200	-25 781,10	значні відхилення, ризики невикористання 25 781,10 тис. грн.	-42 200,00
7	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2021	2 837 682,68	43 641,27	183 480,300	50 297,247	25 000,00	незначні відхилення	25 000,000
Соціально-культурна сфера											
ДУС - головний розпорядник коштів державного бюджету											
8	Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві	0301500	ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»	2018-2022	757 519,00	8 000,00	10 000,000	0,000	-2 500,00	* значні відхилення, ризики невикористання 3 000 тис. грн.	-2 500,00
Міністерство культури - головний розпорядник коштів державного бюджету											
9	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві	2017-2021	297 178,00	14 521,90	27 639,70	15 011,80	18 689,11	значні відхилення, ризики невикористання 10 000 тис. грн.	-10 000,00
10	Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка", систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції	1801880	Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	134 171,00	3 500,00	10 000,000	10 000,000	28 000,00	відсутні відхилення, пропозиції щодо додатково обсягу - 27088,39 тис.грн.	27 088,39

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.10.2019, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капіталів на 2019 рік, тис. гривень	Стан розроблення (реалізації) проекту на 01.10.2019	Пропозиції щодо змін обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проектами на 2019 рік, тис. гривень
11	Реставрація з переплануванням горіщих приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горіща	1801830	ЛНМА ім. М.В. Лисенка	2015-2019	13 007,00	5 046,70	7 639,700	5 011,800	689,11	що до додатково обсягу для завершення - 689,106 тис. грн.	689,106
	Сфера освіти				271 972,00	4 274,00	90 000,00	0,00	-16 500,00		-16 500,00
	Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету										
12	Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету	2201220	Національний авіаційний університет	2018-2020	271 972,00	4 274,00	90 000,00	0,00	-16 500,00	значні відхилення, ризики невикористання 70 0000 тис. грн.	-16 500,00
	Сфера охорони навколишнього природного середовища				992 951,797	9 127,712	81 427,100	0,000	-48 149,795		-48 149,795
	Мінприроди - головний розпорядник коштів державного бюджету				992 951,80	9 127,71	81 427,10	0,00	-48 149,80		-48 149,80
13	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області	2407160	Держводогосп	2017-2021	76 552,00	25 002,00	10 000,00	4 400,00	8 000,00	незначні відхилення, пропозиції щодо додатково фінансування 8 000 тис. грн.	8 000,00
14	Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження	2408140	ДАЗВ	2017-2021	992 951,80	9 127,71	81 427,100	0,000	-56 149,80	значні відхилення, ризики невикористання 56 149,8 тис. грн.	-56 149,80
	Спортивна сфера, всього				1 763 513,23	345,23	30 000,00	30,00	-19 600,00		-19 600,00
15	Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а	3401340	ДП "Спортивний комплекс "Атлет"	2015-2020	80 247,23	345,23	25 000,000	0,000	-19 500,00	значні відхилення, ризики невикористання 19 500,0 тис. грн.	-19 500,00
16	Будівництво Львової арени в м. Києві	3401330	ДП "ЦУТБ "Львовий стадіон"	2019-2021	1 683 266,00	0,00	5 000,000	30,000	-100,00	значні відхилення, ризики невикористання 100,0 тис. грн.	-100,00

Діє

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.10.2019, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2019 рік, тис. гривень	Стан розроблення (реалізації) проекту на 01.10.2019	Пропозиції щодо змін обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проектами на 2019 рік, тис. гривень
	Транспортна сфера				3 692 191,15	765 437,93	807 752,14	512 064,00	387 936,00		254 418,90
17	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	3 692 191,15	765 437,93	807 752,14	512 064,00	387 936,00	відсутні відхилення, пропозиції щодо	254 418,90
	Функціонування органів влади та надання ними послуг										
	Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник коштів державного бюджету										
18	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,00	0,00	10 000,000	9 994,500	40 000,00	відсутні відхилення, пропозиції щодо додатково обсягу - 40 000 тис.грн.	10 000,00


