

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

09 листопада 2017 р. о 13-00

Засідання КУБІВ С. І.

проводив:

Присутні члени Комісії: ЗУБКО Г. Г., КАРП Г. В., (за дорученням Насалика І.С.),
ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.),
ГАЛУЩАК А. Е., (за дорученням Омеляна В. В.),
ДУБНЕВИЧ Б.В., ІЩЕЙКІН К.Є., ГОРБУНОВ О.В.,
ІШКВАРИЛЮК В. В., ГРИШКЕВИЧ О. М.

Запрошені: Харченко О. І., Нечипоренко В. П., Войтович І. І., Пістун Т. Т.,
Цимбалюк В. І., Мішуровський О. М., Боруховський Б. В.,
Науменко В. О., Фанта Г. В., Шапаренко В. П., Колесник О. О.,
Дудко М. В. Головка А. В., Бровар Л. М., Климчук Д.І.

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі “Положення”), засідання Комісії вважається правоможним.

Одноголосно схвалено порядок денний засідання Комісії з урахуванням додаткових питань:

1. Пропозиція Укравтодору щодо розгляду державного інвестиційного проекту “Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська область” для розгляду на Комісії та прийняття рішення щодо вирішення питання стосовно можливих джерел його фінансування.

2. Інформація щодо ужитих заходів стосовно передачі функцій замовника з метою реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва” (виконання рішення Протоколу засідання Комісії 04 жовтня 2017 року).

3. Узагальнена інформація щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за підсумками 10-ти місяців поточного року на основі поданих звітів головних розпорядників бюджетних коштів, зокрема проектів у сфері охорони здоров’я МОЗ та НАМНУ.

4. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2017 рік та підготовки пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2017 рік (у разі потреби).

5. Інші питання (у разі потреби)



По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

Доповідач: в. о. Голови Укравтодору Харченко О. І.

Представлено державний інвестиційний проект “Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська область” та поінформовано про можливості залучення кредиту китайського державного банку.

Відзначено, що проект має позитивний вплив на соціально-екологічний та санітарний стан в м. Кременчук у результаті переспрямування транзитних транспортних потоків за межі міста, що сприятиме розвантаженню вулиць міста, а також дозволить підвищити швидкість і економічність перевезень пасажирів та вантажів, підвищити безпеку руху і зменшити негативний вплив транспортного процесу на навколишнє середовище м. Кременчук.

Зазначений державний інвестиційний проект представлено з наступними основними техніко-економічними показниками:

- орієнтовна вартість проекту становить 9,05 млрд. грн., у тому числі:
 - проектні роботи – 155,4 млн. грн.,
 - будівельні роботи – 8,89 млрд. гривень.
- запланований строк реалізації проекту: 5 років (2019 – 2023 роки)
- загальна протяжність обходу в рамках проекту – 19,6 км
- протяжність мостового переходу через р. Дніпро – 1460 м пог.

Інформацію Харченка О. І. взято до відома.

Рішення: 1) рекомендувати Укравтодору здійснити заходи щодо реалізації проекту за рахунок кредитних коштів, при цьому розглянути можливість щодо його співфінансування в частині розроблення (або часткового розроблення) проектної документації за рахунок коштів державного дорожнього фонду (спеціального фонду державного бюджету).


2) надати до Мінекономрозвитку уточнений проект (розділи I та III) реалізації його з урахуванням запропонованих джерел фінансування.

Прийнято: за-10, проти-0, утримались-0

До пункту 2

2.1. Інформація щодо ужитих заходів стосовно передачі функцій замовника з метою реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва”.

Доповідачі: директор департаменту економіки та фінансів міністерства охорони здоров'я Пістун Т. Т. та директор Національного інституту раку Колесник О. О.



Пістун Т. Т. повідомив, що ситуація по проекту, яка була озвучена на засіданні Комісії 04 жовтня 2017 року щодо відсутності паспорта бюджетної програми для можливості фінансування робіт з розроблення проектної документації та першочергових робіт з будівництва та відсутності відповідного рішення керівництва МОЗ стосовно передачі функцій замовника до Інституту від ДП "Державний будівельний центр", **залишається незмінною.**

При цьому Колесник О. О. повідомлено, що інститутом здійснюється робота стосовно коригування проектної документації по проекту та її експертизи.

Рішення: 1) Визнати стан реалізації проекту **незадовільним** в частині, що стосується вирішення організаційних питань та фінансування;

2) МОЗ у триденний термін ужити відповідних заходів щодо недопущення невикористання коштів, передбачених у поточному році за проектом за результатами перерозподілу державних капітальних вкладень в установленому порядку;

3) МОЗ **письмово поінформувати народних депутатів України** (членів Комісії) та **Мінекономрозвитку** щодо стану вирішення зазначеної ситуації;

4) розглянути дії **керівництва МОЗ** щодо реалізації проекту **відповідно до своїх функціональних обов'язків на засіданні КМУ**;

5) Мінекономрозвитку повідомити Прем'єр-міністра України та Кабінет Міністрів України про невиконання протягом останніх півроку Міністерством охорони здоров'я рішень Комісії за результатами моніторингу стану реалізації проекту.

Прийнято: за-10, проти-0, утримались-0

До пункту 3


3.1. Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2017 рік станом на 01.11.2017 на основі наданих звітів головних розпорядників бюджетних коштів у сфері **охорони здоров'я, а саме:**

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Доповідач: в.о. начальника ДП Укрмедпроектбуд Боруховський Б. В.

Боруховським В. Б. повідомлено про проведені тендерні процедури щодо будівельних робіт та закупівлі обладнання, а також зазначено, що відповідно до графіку закупівель оголошено повторний тендер на роботи із завершення будівельних робіт та придбання обладнання у 2017-2019 роках, розкриття якого планується 25.11.2017 року. Після проведення процедури закупівлі з визначення генерального підрядника у поточному році існуватиме необхідність у додатковому фінансуванні проекту, з урахуванням можливості здійснення авансових платежів за проектом з відпрацюванням їх протягом наступного року. Правові підстави для зазначених дій на сьогодні вже врегульовано – постанова КМУ від 30.11.2016 № 1046.



Інформацію Боруховського Б. В. щодо реалізації проекту та виконання запланованого обсягу робіт взято до відома.

Рішення: 1) За умови успішного проведення процедури закупівлі з визначення генерального підрядника у визначені строки, МОЗ та ДП "Укрмедпротбуд" повідомити Мінекономрозвитку з метою прийняття рішення щодо можливого додаткового перерозподілу коштів для реалізації проекту у 2017 році за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято: за-10, проти-0, утримались-0

2) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку

Доповідачі: директор Національного інституту раку Колесник О. О.

Інформацію Колесник О. О. щодо реалізації проекту взято до відома.

3) Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку

Доповідачі: директор Національного інституту раку Колесник О. О. та заступник директора Національного інституту раку Дудко М. В

Інформацію Колесник О. О. щодо реалізації проекту та необхідності якнайшвидшого внесення відповідних змін до паспорту бюджетної програми між відповідними видами робіт за проектом взято до відома.

Рішення: 1) МОЗ та Мінфіну здійснити заходи з прискорення затвердження внесення необхідних змін до паспорту бюджетної програми проекту.

Прийнято: за-10, проти-0, утримались-0

4) Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, м. Івано-Франківську"

Доповідачі: директор департаменту економіки та фінансів міністерства охорони здоров'я Пістун Т. Т.

Інформацію Пістуна Т. Т. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

5) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва

Доповідачі: Президент національної академії медичних наук Цимбалюк В. І. та керуючий справами НАМНУ Шапаренко В. П.

Доповідачами повідомлено про відсутність відхилення від графіку реалізації проекту.

Поряд з цим, під час моніторингу стану реалізації проекту встановлено, що за результатами коригування проектної документації загальна вартість проекту у цінах 2017 року зросла та становить 208,96 млн. грн. (на 18,43 млн. грн. або на 9,7% більше проти вартості проекту, який уточнено НАМНУ станом на 01.03.2017), яка враховує витрати, пов'язані з інфляційними процесами, що не впливає на введення в

експлуатацію об'єкту будівництва у встановлені проектом строки. При цьому відповідальним виконавцем проекту зазначено, що реалізація державного інвестиційного проекту не потребує додаткового фінансування у зв'язку з економією коштів за результатами проведення процедури закупівель.

Інформацію *Цимбалюка В. І. та Шапаренка В. П.* щодо стану реалізації проекту взято до відома.

6) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

Доповідач: заступник директора інституту очної патології Наumenко В. О.

Наumenком В. О. надано інформацію щодо причин, які призвели до відхилень від запланованого графіку виконання проекту, та повідомлено про готовність генерального підрядника у поточному році у повному обсязі виконати заплановані роботи.

Членами комісії висловлено занепокоєння щодо вибірки коштів у повному обсязі за проектом, оскільки на сьогодні вибірка складає лише 3,9 млн. грн., що на 25,3 млн. грн. менше від запланованих витрат за 10 місяців поточного року, та на 53,9 млн. менше від плану на 2017 рік.

Рішення: у термін до **18:00 13.11.2017** надати Мінекономрозвитку інформацію щодо підтвердження виконання відповідних робіт з **реалістичним** обсягом фінансування його у поточному році, погодженого замовником та генеральною підрядною організацією з відповідним графіком виконання робіт в межах зазначеного обсягу.

Прийнято: за-10, проти-0, утримались-0

7) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" за адресою вул. Амосова, 6, м. Києва

Доповідач: представник інституту ім. М. Амосова Мішуровський А. М.

Мішуровським А. М. повідомлено щодо реалізації проекту та виконання запланованого обсягу робіт, а також про результати проведення процедури коригування проектної документації, у зв'язку із чим вартість будівництва зросла до 2,8 млрд. гривень, проти зазначеної у державному інвестиційному проекті у обсязі 1,5 млрд. гривень.

Також зазначено, що Інститутом направлено звернення до Мінекономрозвитку, щодо необхідності внесення відповідних змін до паспорту бюджетної програми, у зв'язку із виникненням у 2017 році непередбачених витрат, пов'язаних із проведенням досліджень (будівельних робіт на випробування дослідних паль) за проектом під час розроблення його робочої документації.

Інформацію Мішуровського А. М. взято до відома.

Оскільки вартість проекту будівництва перевищує 400 млн. грн., затвердження проектної документації потребує відповідного рішення Уряду.

Рішення: 1) Національній академії медичних наук здійснити заходи з прискорення затвердження проектної документації у встановленому законодавством порядку,

2) НАМНУ разом з Мінрегіоном опрацювати питання щодо необхідності під час розробки робочої документації здійснення будівельних робіт на випробування дослідних паль (вартість скоригованого проекту будівництва (на сьогодні незатверджений) більша за вартість державного інвестиційного проекту наявного в Мінекономрозвитку) та у разі відсутності застережень/зауважень Мінрегіону подати уточнений державний інвестиційний проект (всі розділи) до Мінекономрозвитку, про що поінформувати Мінфін.

3.2. Заслухали інформацію секретаря Комісії Гришкевич О.М. щодо загального стану виконання та реалізації 19 державних інвестиційних проектів (далі –ДІП) за 10-ть місяців 2017 року. Загальний обсяг фінансування у 2017 році складає 1 697 675,80 тис. грн., обсяг асигнувань доведених Мінфіном згідно розпису – 1 185 154,9 тис. грн., фактичні витрати станом на 01.11.2017 становлять 702 373,77 тис. грн. Загалом виконання по проектам за 10-ть місяців 2017 року складає 59% від доведених Мінфіном асигнувань.

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 10 проектів;
- частково задовільний – 7 проектів;
- не задовільний – 2 проекти.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.11.2017 наведена у Додатку 1 до цього Протоколу.

3.3. Заслухали інформацію щодо стану реалізації проектів, які потребують усунення суттєвого відставання від графіку або інших проблем реалізації проектів Мінкультури

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

8) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

9) Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху

Секретарем Комісії Гришкевич О. М. повідомлено про звернення Мінкультури щодо реалізації проекту “Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві” стосовно невикористання у поточному році підрядником із запланованого обсягу фінансування суми у розмірі 1,5 млн. гривень, та прийняття рішення щодо можливого перенесення таких коштів на наступний 2018 рік.

Зазначену інформацію взято до відома.

Рішення: звернення Мінкультури долучити до Протоколу.

Прийнято: за-10, проти-0, утримались-0



До пункту 4**4.1. Щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на підставі рішення Комісії від 04.10.2016**

Мінекономрозвитку поінформовано, що проект постанови КМУ "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2017 році" на суму 85,5 млн.грн в установленому порядку внесено на розгляд КМУ.

Рішення: Комісія рекомендує здійснити заходи щодо розгляду зазначеного нормативно-правового акту на найближчому засіданні КМУ.

Прийнято: за-10 , проти-0 , утримались-0

4.2. В ході обговорення звітів за результатами реалізації проектів за 10 місяців, НАМНУ та Мінкультури поінформували про необхідність уточнення можливостей вибірки у 2017 році в обсягах запланованих на цей рік для реалізації проектів.

Рішення: Комісія рекомендує у разі наявності обґрунтувань чи звернень від головних розпорядників бюджетних коштів за результатами моніторингу розробки та реалізації проектів розглянути на позачерговому засіданні Комісії та прийняти рішення щодо додаткового перерозподілу державних капітальних вкладень на 2017 рік.

Прийнято: за-10 , проти-0 , утримались-0

Голова Комісії

Секретар Комісії

Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток 1 до Протоколу Комісії від 09.11.2017

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проєктів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 10-ть місяців 2017 року станом на 01.11.2017

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінанс на 01.11.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.11.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 10-ть місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 10-ть місяців 2017 року	Стан реалізації проєкту	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
	Сфера охорони здоров'я				7 587 981,012	1 093 047,614	748 093,100	556 318,600	283 772,412	51,0%			
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				5 579 376,251	974 664,763	593 298,000	455 463,600	211 117,113	46,4%			
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроєкт"	2011-2019	3 934 004,251	886 072,922	380 000,000	348 814,000	190 879,933	54,7%	За результатами процедури закупівель укладено 20 договорів на загальну суму 254348,179 тис. грн., без застосування процедури закупівель - 4 договори на загальну суму 108,706 тис. грн., а також 4 додаткові угоди до діючих договорів на 1885,064 тис. грн. На стадії укладання - 5 договорів на заг. суму 19757,683 тис. грн. у жовтні повторно оголошено 6 процедур, у листопаді повторно будуть оголошені 6 процедур закупівель на 13437,662 тис. грн. 26.10.2017 оголошено повторно тендер на роботи по завершенню будівельних робіт та придбання обладнання у 2017-2019 роках на загальну суму 1 083 535,831 тис. грн. Розкриття 25.11.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом від 31.05.2017 № 587/547. Станом на 01.11.2017 відпрацьовано аванси 2016 року у обсязі 314 845,3 тис. грн. На підписанні акти виконання робіт на придбання обладнання за жовтень 2017 на суму 4 569,134 тис. грн.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	1 478 162,000	60 431,841	124 211,000	62 105,800	0,000	0%	Процедури закупівель не здійснювались	не задовільний (в частині фінансування)	В МОЗ здійснюється процедура передачі функцій замовника від ДП "ДБЦ" до ОКСУ НІР. 40% проєктної документації від попереднього замовника отримано, що дозволяє здійснювати коригування проєкту та розпочати роботи

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінансу станом на 01.11.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.11.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 10-ть місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 10-ть місяців 2017 року	Стан реалізації проекту	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
3	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	Національний інститут раку	2017	66 448,000	26 550,000	3 360,000	1 680,000	146,800	9%	Укладено договори (переговорна процедура) на збір даних необхідних для проектування та виконання проектних робіт стадії "П".	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено МОЗ від 29.05.2017 № 574/536. За результатами проведених робіт виявлено необхідність додаткового встановлення біологічного захисту приміщення та збільшення витрат за проектом на 9,5 млн. грн. Станом на 01.11.2017 Виконані роботи на суму 146,8 тис.грн.(біологічний захист, техобстеження конструкцій корпусу та геологічні дослідження).
4	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	2301840	Національний інститут раку	2017-2018	29 600,000		20 295,000	10 147,800	0,000	0%	Укладено 3 договори на закупівлю персональних комп'ютерів, периферійного обладнання та медичної інформаційної системи, 2 договори на виконання робіт по створенню інформаційних систем.Оголошено повторно процедури закупівель ПК, 06.11.17 обрано переможця і укладання договору відбудеться з 17.11.2017	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено МОЗ від 29.05.2017 № 573/535. Постаання обладнання на загальну суму 765 тис. грн. не проводилась, у зв'язку з недоцільністю його встановлення до створення програмно-апаратного комплексу. Фахівцями інституту виконано проектні роботи по будівництву структурованої кабельної мережі для запровадження медичної інформаційної мережі та подано на державну експертизу.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфину станом на 01.11.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.11.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 10-ть місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 10-ть місяців 2017 року	Стан реалізації проекту	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
5	Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську"	2301820	Державний заклад "Прикарпатський центр репродукції людини"	2011-2017	71 162,000	1 610,000	65 432,000	32 716,000	20 090,380	61%	Укладено договір на коригування ПҚД, проведено її експертизу. Договір підлядає укладенню 09.10.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений МОЗ від 29.05.2017 № 572/534. В серпні 2017 отримано експертизу ПҚД. За результатами коригування проектної документації вартість проекту збільшилась на 4120 тис. грн. Виконуються будівельні роботи, завершено встановлення вікон та виконані повністю внутрішні роботи.
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету													
6	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва	6561820	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	2011-2017	190 533,700	100 533,700	90 000,000	67 397,800	67 397,800	100%	Проведено коригування ПҚД, укладено договір від 20.03.2017 та укладено договори на тех. Нагляд і авторський нагляд від 20.03.2017. Договори на будівельні роботи від 27.09.2016, 26.10.2016, договори на обладнання від 27.09.2016 та 26.10.2016	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 31.03.2017 № 25/403. Виконані буд. роботи за договорами, укладеними у 2016 року та придбано обладнання. Фактично виконано робіт у обсязі 77 737,756 тис. грн.
7	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної хірургії ім. В. П. Філатова НАМНУ"	1989-2018	339 020,300	7 087,600	57 786,100	29 214,600	3 900,000	13%	10.07.2017 Договір на будівельні роботи з підрядною організацією. Договір на тех. нагляд 08.08.2017 та 31.08.2017,	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено Наказом від 31.05.2017 № 587/547. Проведена оплата обладнання на суму 900,00 тис. грн., та 3000 - авансовий платіж на буд. роботи

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.11.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.11.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 10-ть місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 10-ть місяців 2017 року	Стан реалізації проекту	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
8	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	4 242,600	1 357,499	32%	Договір на коригування ПКД від 26.07.2017 та проведення експертизи від 15.08.2017 Договір на виконання інженерних вишукувань від 23.06.2017.	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 31.03.201 № 27/404. Проект будівництва, затверджений у 2012 році. Виконано коригування ПКД та експертизу та виконані підготовчі роботи на суму 2997,584 тис.грн.
Соціально-культурна сфера					1 626 917,130	442 333,200	213 675,300	191 837,800	125 889,480	65,6%			
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету													
9	Реставрація та пристосування Маринського палацу по вул. Грушевського, 5а, м.Київ	301860	УКБ ЖКГ ДУС	2005-2019	1 469 857,830	441 685,700	200 000,000	184 000,000	122 535,300	67%	За 8-м місяців 2017 року закупівлі не передбачались (в межах договору 2016 року та додаткові угоди у 2017), Договір з технічного нагляду 16.05.2017, авторського нагляду 15.05.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 30.01.2017 № 30 і наказом Мінфіна від 14.02.2017 № 50. Виконано робіт на 112493,7 тис. грн. До кінця 2017 року планується здійснити реставрацію центральної частини палацу.
Міністерство культури - головний розпорядник коштів					157 059,300	647,500	13 675,300	7 837,800	3 354,180				Розпорядженням КМУ від
10	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовків	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовква	2017-2019	150 000,000		10 000,000	5 500,000	1 016,400	18,5%	25.10.2017 завершено процедуру закупівлі щодо підрядної організації, з 26.10 розпочато підготовчі роботи	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мінфіна від 18.05.2017 № 431/508, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з затримкою виготовлення ПКД. Проект розроблено, Проект експертизу здійснено, Проект затверджено наказом від 20.09.2017 № 42

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініну станом на 01.11.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.11.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 10-ть місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 10-ть місяців 2017 року	Стан реалізації проекту	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
11	Реставрація з переплануванням горіщних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горіща. Без зміни конфігурації даху	1801830	Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка	2017	7 059,300	647,500	3 675,30	2 337,800	2 337,780	100,0%	Укладено додаткову угоду до договору підряду у зв'язку з коригуванням ПКД. Додаткова угода № 1 від 18.04.2017 до договору підряду № 15/16А від 19.08.2016	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мініна від 18.05.2017 № 432/509.
	Сфера охорони навколишнього природного середовища				1 289 034,000	31 638,000	37 395,000	18 697,800	16 822,980	90,0%			
	Місцевий розпорядник коштів державного бюджету												
12	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агентство	2016-2030	1 289 034,000	31 638,000	37 395,00	18 697,800	16 822,980	90,0%	Проведені закупівлі ПКД по 4-м об'єктам та підписані договори. 16.08.2017 Договори підряду по 1) Кам'янській та Знам'янській компресорній станції, 10.07.2017, 2) Нікопольській компресорній станції 22.08.2017, 3) Білозірській насосній станції від 25.09.2017 Договори на закупівлю обладнання від 10.07.2017, 22.08.2017 та 25.09.2017	задовільний	Паспорт затверджений Наказом Мініпринроди від 29.05.2017 № 203/5. Укладено договори та визначено проєктантів по Білозірській захисній дамбі, Кам'янській, Знам'янській та Нікопольській, включаючи діагностику дамб, планується завершити до 01.12.2017.
	Транспортна сфера				14 011 504,401	262 777,656	647 083,200	385 385,800	261 873,467	68,0%			
	Уклавтодор - головний розпорядник коштів державного бюджету												
13	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 468,26	168 532,52	250 000,00	153 751,30	145 940,94	95%	Роботи виконуються згідно з укладеними договорами 2016 року. Також укладено договір на кап ремонт автодороги М-11 Львів - Шегині від 05.09.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 20.04.2017 № 129/446. Виконання робіт на 267,222 млн. грн. Розроблено проєктну документацію на 10-ти ділянках. Роботи у 2017 році здійснюються відповідно до проведених процедур закупівлі у 2016 та 2017 роках.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініну станом на 01.11.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.11.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 10-ть місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 10-ть місяців 2017 року	Стан реалізації проекту	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
14	Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111820	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	204 551,300	115 932,527	57%	У межах Дніпропетровської області, 2 договори на коригування ПКД і експертизу, 9 договорів на виготовлення ПКД, укладено 2 договори підряду, 3-й - укладання планується на 27.11.2017. У межах Полтавської області укладено 2 договори підряду.	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 31.05.2017 № 205/548. По Полтавській 1 проект затверджено наказом Укравтодору від 14.06.2017 № 222, 1 проект знаходиться на затвердженні в КМУ. У межах виділених Мінфіном асигнувань станом на 01.11.2017 Служба у Полтавській області використала весь обсяг видатків. По Дніпропетровській області по всім запланованим об'єктам розробляється проектна документація.
15	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2019	1 978 800,000		47 083,200	27 083,200	0,000	0%	Закупівля на консультаційні послуги з технічного нагляду за проектуванням та виконанням робіт з капітального ремонту автодоріг (Польська компанія) Проведені процедури закупівель на 6-ти ділянках, укладено контракти, на опрацюванні з польською стороною додаткові угоди до контрактів	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми на опрацюванні в Мінфіні.
Функціонування органів влади та надання ними послуг													
					209 067,644	8 431,900	51 429,200	32 914,900	14 015,422	42,6%			
управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету					14 575,544	3 490,000	14 400,000	14 400,000	11 282,122	78,3%			
16	Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Сікорського Ігоря Авакянського району, Шевченківському районі, м. Києва	301010	ДП ГДП	2016-2017	14 575,544	3 490,000	14 400,000	14 400,000	11 282,122	78,3%	Договір на буд.роботи та обладнання укладено 06.03.2017, договори на здійснення авторського та технічного нагляду від 10.04.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 27.01.2017 № 24 і наказом Мінфіна від 09.02.2017 № 53 (на суму 743341,3 тис. грн., в тому числі для реалізації проекту 14 400 тис. грн.). Фактичне виконання становить 11 282,12 тис. грн.
Мініюст - головний розпорядник коштів державного бюджету					194 492,100	4 941,900	37 029,200	18 514,900	2 733,300	14,76%			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.11.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.11.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 10-ть місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 10-ть місяців 2017 року	Стан реалізації проекту	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
17	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23	3601810	Державна установа "Управління з питань забезпечення діяльності та розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України"	2017	11 992,000	36,700	8 157,800	5 420,500	2 437,000	45%	Укладено договір на коригування ПКД від 21.09.2017, договір підлядає 09.08.2017, авторський нагляд 07.09.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Виконано коригування ПКД, переохоронено аванс 30%. Під час виконання робіт з реконструкції виникли додаткові роботи. Проект скориговано, отримано експертний висновок від 02.10.2017. Фінансування збільшено на 3790,0 тис. грн. шляхом перерозподілу з Київського слідчого ізолятора відповідно до Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 751.
18	Створення слідчого ізолятора в Київській області	3601820	Державна установа "Управління з питань забезпечення діяльності та розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України"	2017-2018	140 807,200	1 692,600	23 605,800	10 457,500	150,000	1%	Договір на коригування проектно-документації від 31.07.2017. Процедуру закупівлі не планується проводити	не задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Отримано експертний висновок на проектну документацію від 04.10.2017. Розпорядженням КМУ від 25.10.2017 № 751 зменшено фінансування на 23,4 млн. грн. шляхом перерозподілу на інші проекти.
19	Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830		2017-2018	41 692,900	3 212,600	5 265,600	2 636,900	146,300	6%	Договір на коригування проектно-документації від 31.07.2017. Процедуру закупівлі на визначення підрядної організації оголошено 13.10.2017.	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Виконано проектних робіт на 110,0 тис. грн. Проектну документацію скориговано, експертний висновок отримано. Вартість проекту збільшено на 19,6 млн. грн. шляхом перерозподілу з Київського слідчого ізолятора відповідно до Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 751.
	УСЬОГО	x	x	x	24 724 504,19	1 838 228,37	1 697 675,80	1 185 154,90	702 373,76	59%			