

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

08-16.07.2020 р.

Засідання проводив: ДЯДЮРА І. Г.

Присутні члени Комісії: КІНДРАТІВ В.З. (за дорученням КРИКЛІЯ В.А.), ДЕМЧЕНКОВ Я.С. (за дорученням БУСЛАВЕЦЬ О.А.), ШАТАЛОВА С.В. (за дорученням СТЕПАНОВА М.В.), ЛОЗИНСЬКИЙ В. М. (за дорученням ЧЕРНИШОВА О. М.), КОТИК Є. Д. (за дорученням ЛАЗЕБНОЇ М. В.), ТРУХІН О.М., КУЗБИТ Ю.М., МОЛОТОК І.Ф., ПУРТОВА А.А., ЗАДОРОВНИЙ М. М. (присутній 08.07.2020 коли голосування не проводилося), ЗАРЕМСЬКИЙ М. В., КУНАЄВ А.Ю., ЛЮШНЯК М.В., ГЕВКО В. Л., САЛАМАХА О. І., КРУЛЬКО І. І., КАПТЕЛОВ Р. В., НОВІКОВА І. Ю.

Запрошені: АНДРЕЄВСЬКИЙ П.В., БІЛАН О.М., БОРУХОВСЬКИЙ Б.В., БОГАЧОВА О.В., ВАТУЛЬОВ А.В., ВІЕРУ О.П., ГОРЦЬКИЙ О.В., ГЛУЩУК Т.Ф., ГРАБОВСЬКА М.Д., ДОРОХІНА Г.М., ДЯЧЕНКО Л.І., ЗАБОЛОТНИЙ Д.І., ЗАГОРОДНИЙ О.М., ЗАЦАРІНСЬКИЙ А.О., КАПУСТІН С.В., КАЛАШНИК С.В., КОРНАЦЬКИЙ В.М., КОНДРАТЕНКО М.Ю., КРИЛЮК А.Т., КУЗЬКІН Є.Ю., КУШНІР Т.А., ЛАЗОРИШИНЕЦЬ В.В., ЛУК'ЯНЕНКО О.І., МАЦКІВ О.А., НАВРАТА А. І., НАУМЕНКО В.О., ОБУХОВ Р.І., ПОЧТАРЬОВ А.О., ПРИЛИПКО С.І., ПЛУС А.О., СИМОНОВ С.А., СЕМЕНІВ І.П., СТРОКАНЬ А.М., СТЕЛЬМАХ Д.А., СТЕЦЕНКО Ю.В., СЛОБОДЯНЮК Д.П., ТАБУРЕЦЬ І.І., ТАРАНОВ І.М., ФАНТА Г.Ф., ФЕЦЕНКО Ю.І., ХОРЄВ М.Ю., ЦИМБАЛЮК В.І., ЧИПАЧЕНКО І.Б., ШАПАРЕНКО В.П., ШЕВЧЕНКО О.В., ШЕВЧУК М.К., ЯВОН М. О., ЯРМАК В.М.

Присутні за власною ініціативою ПУЗІЙЧУК А. В.

На засіданні Комісії присутні 18 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії.

Відповідно до п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Стан розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за I півріччя 2020 року станом на 01.07.2020 (на основі наданих звітів ГРБК).
2. Прийняття рішення щодо зміни обсягів видатків на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2020 рік за результатами моніторингу шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між державними інвестиційними проектами за відповідними бюджетними програмами, у тому числі передбаченими у Державному бюджеті України на 2020 рік (у разі потреби).
3. Прийняття рішення про результати відбору шляхом визначення переліку державних інвестиційних проектів, та у разі доведення Мінфіном обсягу державних капітальних вкладень, здійснення їх розподілу між головними розпорядниками бюджетних коштів на відповідний плановий (2021р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2022-2023 рр.)

4. Інші питання

Рішення: Затвердити порядок денний

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

Узагальнена інформація щодо моніторингу за I півріччя 2020 року

Доповідач: секретар Комісії Новікова І. Ю.

Здійснено моніторинг 19 державних інвестиційних проектів, з них фінансуються із:

загального фонду - 12 проектів;

спеціального фонду - 2 проекти;

за рахунок кредитних коштів - 5 проектів.

Із загального обсягу фінансування 12 проектів у сумі 1 129 307,2 млн. грн. за загальним фондом відповідно до доведених Мінфіном асигнувань станом на 01.07.2020 вибірка коштів складала 76% або 401 944,7 млн. грн., з яких:

9 проектів – 0%, (МОЗ, НАМНУ, Міндовкілля, Мін'юст, Міноборони)

1 проект – 5% (Укравтодор)

1 проект – 80%, (МОЗ)

1 проект – 100% (НАМНУ)

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.07.2020 наведена у Додатку 1 до цього Протоколу.

Секретар Комісії повідомила про вже затверджені на засіданні Комісії 19.05.2020 критерії оцінки стану виконання державних інвестиційних проектів (додаються до Протоколу), за якими також пропонується здійснювати оцінювання проектів за I півріччя 2020 року.

Щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за I півріччя 2020 року станом на 01.07.2020 у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДП – 4 984 492,468 тис. грн.

Фінансування - 80%, із доведених Мінфіном за I півріччя 2020 року 478 885,7 тис. грн. профінансовано 383 619,13 тис. грн.

Виконання - 32% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 154 145,441 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році - на суму 654 396,494 тис. грн., з яких виконання складає 554 573,797 тис. грн. або 85%.

Авансові платежі у 2020 році - на суму 229 473,7 тис. грн.

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Боруховський Б.В.

Боруховський Б.В. повідомив, що на сьогодні існує дебіторська заборгованість по проекту за рахунок авансових платежів 2019 року близько 90 млн. грн., яка передбачена для закупівлі обладнання для лікарні, яке передбачається поставити та змонтувати найближчим часом, а саме у липні п.р. Також було повідомлено, що авансові платежі 2020 року в основному спрямовані на придбання обладнання, виготовлення та постачання якого відповідно до договірних вимог здійснюється за умови попередньої оплати.

Шаталова С. В. також підтвердила, що поставку обладнання перенесено з квітня-травня 2020 року на липень, оскільки воно імпортується з країн Європи, а у зв'язку із карантинними заходами та закриттям кордонів не було можливості вчасно його отримати.

Члени комісії висловили занепокоєння з приводу співвідношення обсягу виконання від запланованого обсягу витрат (32%) у зв'язку з чим комісія зобов'язала МОЗ та відповідального виконавця за проектом надати інформацію щодо укладених договорів ДП “Укрмедпроектбуд” про виконанні роботи на підставі актів виконаних робіт у розрізі договорів, а також інформацію про очікувані терміни виконання робіт у 2020 році за договорами, які вже укладено.

Також членами Комісії запропоновано створити робочу групу і долучити фахівців з аудиту (Державної аудиторської служби України), для здійснення перевірки ефективності витрачання бюджетних коштів, у тому числі в частині утворення дебіторської заборгованості.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

- Рішення:**
1. ДП “Укрмедпроектбуд” **терміново** надати Мінекономіки ґрунтовне пояснення щодо виконання робіт за рахунок сплачених авансових платежів у 2019 та 2020 роках з підтверджуючими документами (копії укладених договорів, актів виконаних робіт тощо) та поясненням щодо термінів закриття цих платежів.
 2. Мінекономіки направити отриману інформацію членам Комісії.
 3. Утворити робочу групу, долучивши фахівців з аудиту (Державної аудиторської служби України) та спеціалістів в будівельній галузі, з метою здійснення перевірки ефективності витрачання бюджетних коштів за проектом.
 4. Робочій групі в рамках виконання пункту 3 рішення здійснити виїзд до Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”.
 5. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106 152 тис. грн.

Фінансування - 0%, за інформацією Мінфіну станом на 01.07.2020 за поданням МОЗ були внесені зміни до помісячного розпису - віддалені видатки на суму 15 922,8 тис. грн. з квітня-червня на грудень 2020 п.р.

Виконання – 0%

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП “Укрмедпроектбуд” – Боруховський Б.В.

Інформацію Шаталової С. В. щодо стану та причин не реалізації проекту взято до відома. Також Боруховський Б. В. повідомив, що 16.06.2020 укладено договір з проектною організацією на коригування проектної документації на суму 1 306,158 тис. грн.

16.06.2020 членами Комісії було відзначено про ризики реалізації та завершення проекту у 2020 року, у зв'язку з відсутністю на сьогодні розробленої проектної документації та можливим визначенням підрядної організації лише у вересні поточного року. У зв'язку із цим запропоновано у 2020 році залишити кошти у обсязі 1 400,0 тис. грн. для здійснення заходів, пов'язаних з розробленням проектної документації, проходженням будівельної експертизи, проведенням процедури закупівлі щодо визначення підрядної організації, укладанням договору з підрядником з метою виконання будівельних робіт.

Оскільки за результатами моніторингу за I півріччя п.р. ситуація із фінансуванням та виконанням за проектом залишається незмінною члени Комісії запропонували перерозподілити кошти у сумі 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема проектів на реалізацію яких видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

Також, запропоновано переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі відзначення позитивної динаміки вирішити питання щодо подальшого його фінансування у 2020 році.

Рішення: 1. Переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі відзначення позитивної динаміки вирішити питання щодо подальшого його фінансування у 2020 році.

2. Перерозподілити кошти у сумі 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема проектів на реалізацію яких видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 17, ПРОТИ – 1, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

3) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ”

Загальна вартість ДПП – 2 837 683 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 76 320,3 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном за I півріччя 2020 року 6 948,0 тис. грн. фінансування не здійснювалось. За інформацією представників НАМНУ (озвучено на засіданні Комісії) кошти у сумі 6 948,0 тис. грн. перенесені на вересень 2020 року за ініціативою НАМНУ.

Виконання – 0%

Авансові платежі у 2019 році - на суму 144 431, 6 тис. грн., з яких станом на 01.07.2020 підтверджено виконання на 12 534,114 тис. грн.

Доповідач: представник НАМНУ – Шапаренко В.П., Директор інституту – Лазоришинець В.В.

Лазоришинець В. В. повідомив, що із отриманого у 2019 році авансового платежу станом на 08.07.2020 виконання робіт становить близько 32 млн. грн., що підтверджено відповідними

актами виконаних робіт, а також додатково подано на перевірку службі технагляду акти виконаних робіт на суму 144 млн. грн, з яких 110 млн. грн. за рахунок авансових платежів 2019 року, решта – виконання у 2020 році.

Також доповідач зазначив, що у 2020 році кошти які заплановано на I півріччя 2020 року на реалізацію проекту у сумі 6 948,0 тис. грн. не надходили і при цьому за ініціативи головного розпорядника бюджетних коштів перенесені на II півріччя (вересень) п.р. У зв'язку з цим, Лазоришинець В.В. озвучив прохання щодо наближення запланованих на II півріччя 2020 року коштів на липень п.р.

Шапаренко В.П. зазначив, що зазначені кошти відтерміновано з метою стимулювання виконавця щодо закриття авансових платежів.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Члени Комісії висловили занепокоєння з приводу низького виконання робіт як авансових платежів перерахованих у 2019 році так і щодо виконання робіт у 2020 році, у зв'язку з чим Комісія вирішила, щоб НАМНУ та відповідальний виконавець за проектом надали інформацію щодо укладених договорів з підрядниками, а також про виконані роботи на підставі актів виконаних робіт у розрізі договорів та інформацію про очікувані терміни виконання робіт у 2020 році в рамках укладених договорів.

Також членами Комісії запропоновано створити робочу групу і долучити фахівців з аудиту (Державної аудиторської служби України), для здійснення перевірки ефективності витрачання бюджетних коштів, у тому числі в частині утворення дебіторської заборгованості.

Разом з цим, запропоновано переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі встановлення порушення строків його реалізації (відставання від графіку реалізації проекту в частині виконання та фінансування) вирішити питання щодо перерозподілу коштів проекту на більш успішні проекти, які реалізуються у 2020 році.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Відповідальному виконавцю за проектом **терміново** надати Мінекономіки ґрунтовне пояснення щодо виконання робіт за рахунок сплачених авансових платежів у 2019 та 2020 роках з підтверджуючими документами (копії укладених договорів, актів виконаних робіт тощо) та поясненням щодо термінів закриття цих платежів.

2. Мінекономіки направити отриману інформацію членам Комісії.

3. Утворити робочу групу, долучивши фахівців з аудиту (Державної аудиторської служби України) та спеціалістів в будівельній галузі, з метою здійснення перевірки ефективності витрачання бюджетних коштів за проектом.

4. Переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі встановлення порушення строків його реалізації (відставання від графіку реалізації проекту в частині виконання та фінансування) розглянути можливість перерозподілу коштів за проектом на більш успішні проекти, які реалізуються у 2020 році.

5. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 13, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 5.

4) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування

Загальна вартість ДПП – 562 595 тис. грн. (не схвалена Комісією)

Фінансування - 100%, із доведених Мінфіном асигнувань за I півріччя 2020 року 18 000,0 тис. грн. профінансовано 17 999,949 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано роботи з коригування проектної документації та будівельні роботи)

Авансові платежі, отримані у 2019 році на суму 32 769,313 тис. грн. відпрацьовані у повному обсязі.

Станом на 01.07.2020 на перевірці у служби технагляду акти виконаних робіт на суму 23 000,0 тис. грн.

Доповідачі: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф., заступник директора ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН” – Науменко В.О.

Науменко В. О. висловив готовність підрядника виконати всі роботи, заплановані розділом III проекту на 2020 рік.

Науменко В. О. повідомив, що причинами збільшення вартості проекту на 135 095,0 тис. грн., або на 32% є зміна технічних рішень проекту, приведення будівельної документації у відповідність до діючих ДБН, що набрали чинності протягом 2018-2019 років, стосовно архітектурних, конструктивних, електротехнічних рішень, опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації, включенням у проект енергомодернізації фасадів (відповідно до експертного звіту від 03.12.2019 № 00-1227-19/ЦБ), а також інфляційні процеси.

Інформацію представника НАМНУ щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Критеріям відбору ДПП відповідає.

Рішення: 1. Підтримати уточнений Проект зі збільшеною вартістю та уточненими заходами у 2020 році.

2. Мінекономіки направити уточнений розділ III Проекту до Мінфіну.

3. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 18 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

5) Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій

Загальна вартість ДПП - 23 072,4 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році - 23 072,4 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном асигнувань за I півріччя 2020 року 3 460,8 тис. грн. фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%

Доповідач: заступник Керівника ДУС – Прилипко С. І., керівник управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів ДУС Слободянюк Д. П.

Слободянюк Д. П. повідомив, що оголошено тендер на:

17.06.2020 - устаткування для операційних блоків, орієнтовна дата укладання договору - 17.07.2020;

19.06.2020 - медичне обладнання та вироби медичного призначення, орієнтовна дата укладання договору - 20.07.2020;

23.06.2020 - системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, орієнтовна дата укладання договору - з 11.08.2020 по 20.08.2020;

25.06.2020 - візуалізаційне обладнання, орієнтовна дата укладання договору - з 14.08.2020 по 07.09.2020.

Заплановано поставку обладнання, необхідного для реалізації проекту, на вересень п.р., введення в експлуатацію – грудень п.р.

Інформацію Слободянюка Д. П. взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин *(паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 13.02.2020 № 41 (у редакції розпорядження від 26.06.2020 № 166 відповідно до уточненого проекту стосовно оновлення переліку обладнання, що підтримано членами Комісії на засіданні 19.05.2020)).*

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міндовкілля

б) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Загальна вартість ДПП – 1 410 148 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 2 308,8 тис. грн.

Фінансування - 0%, асигнування передбачені Мінфіном на грудень місяць п.р.

Виконання – 0% (кредиторська заборгованість зареєстрована в органах Казначейства в обсязі 2 308,654 тис. грн., з яких по реконструкції Томаківської насосної станції – 550,0 тис. грн., та Знам'янській захисній дамбі – 1 758, 7 тис. грн.).

Доповідач: в.о. Голови Держводагенства - Хорєв М.Ю.

Хорєв М. Ю. повідомив про відсутність паспорта бюджетної програми у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425. Фінансування заходів проекту можливе після внесення змін до Порядку використання коштів та Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", а також затвердження Плану заходів та паспорта бюджетної програми у встановленому законодавством порядку.

Інформацію Хорєва М.Ю. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо ефективного його реалізації згідно з графіком виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

7) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДПП – 76 552 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 5 131,9 тис. грн.

Фінансування - 0% (асигнування передбачені Мінфіном на грудень місяць)

Виконання – 0% (кредиторська заборгованість зареєстрована в органах Казначейства в обсязі 5 131, 881 тис. грн. по 5-ти розпочатих об'єктах).

Доповідач: в.о. Голови Держводагенства - Хорєв М.Ю.

Хорєв М. Ю. повідомив про відсутність паспорта бюджетної програми у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425. Фінансування заходів проекту можливе після внесення змін до порядку використання коштів та Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, а також затвердження Плану заходів та паспорта бюджетної програми у встановленому законодавством порядку.

Інформацію Хорєва М.Ю. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо ефективного його реалізації згідно з графіком виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

8) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДПП – 1 485 166,4 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 3 851,5 тис. грн.

Фінансування - 0% (асигнування передбачені Мінфіном на грудень місяць)

Виконання – 0% (кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства в обсязі в обсязі 3 851,5 тис.грн. за виконані роботи у 2019 році)

Доповідач: в.о. Голови Держводагенства - Хорєв М.Ю.

Хорєв М. Ю. повідомив про відсутність паспорта бюджетної програми у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425. Фінансування заходів проекту можливе після внесення змін до порядку використання коштів та Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, а також затвердження Плану заходів та паспорта бюджетної програми у встановленому законодавством порядку.

Інформацію Хорєва М.Ю. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо ефективного його реалізації згідно з графіком виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

9) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

Загальна вартість ДПП - 3 692 191,146 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 305 100,21 тис. грн., з яких 205 000 тис. грн. фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету.

Фінансування – 0 %, асигнування Мінфіном заплановано з вересня п. р.

Виконання – 374%, або 186 850 тис. грн. (виконано будівельні роботи).

Авансові платежі отримані у 2019 році на суму 124 549,713 тис. грн., з яких виконання за I півріччя 2020 року становить 41 637,419 тис. грн.

Доповідач: заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Інформацію щодо стан реалізації проекту взято до відома.

Членами Комісії висловлено побажання стосовно прийняття участі у наступних засіданнях Комісії саме керівника органу або його заступника для більш детального представлення інформації по виконанню робіт за всіма проектами Укравтодору.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечити у наступних засіданнях Комісії прийняття участі саме керівника органу або його заступника для більш детального представлення інформації по виконанню робіт за проектами Укравтодору.

2. Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

10) Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон

Загальна вартість ДПП 37 510 275,00 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 90 000,0 тис. грн.

Фінансування - 5%, із доведених Мінфіном 6 000,0 тис. грн. профінансовано 325,63 тис. грн.

Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з травня (Миколаївська область), квітня (Одеська область), липня (Херсонська область). Станом на 01.07.2020 здійснені касові видатки на суму 325,63 тис. грн. по Миколаївській області.

Виконання – 5 % із доведених Мінфіном 6000,0 тис. грн. профінансовано 325,63 тис. грн.

Доповідач: заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Членами Комісії було відзначено про ризики використання коштів передбачених для реалізації проекту у 2020 року, ураховуючи низький відсоток його реалізації станом на

01.07.2020 (5%) із доведених Мінфіном 6 000,0 тис. грн., а також відсутність на сьогодні розробленої проектної документації.

У зв'язку із цим у 2020 році запропоновано для фінансування проекту залишити кошти у сумі 6 000 тис. грн. та перерозподілити кошти у сумі 84 000,0 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема проектів на реалізацію яких видатки були передбачено на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Перерозподілити кошти у сумі 84 000,0 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема проектів на реалізацію яких видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати незадовільним.

Прийнято: ЗА – 16, ПРОТИ – 1, УТРИМАЛИСЬ – 1.

Сфера функціонування органів влади та надання ними послуг

Головний розпорядник коштів державного бюджету – Мін'юст

11) Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі “Голопристанська виправна колонія (№ 7)” у Херсонській області

Загальна вартість ДПП - 52 446,2 млн. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 17 470,3 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном асигнувань за I півріччя 2020 року 7 365,100 тис. грн. фінансування не здійснювалось.

Виконання - 0%

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова Олена Віталіївна.

Богачова О. В. поінформувала, що станом на 01.07.2020 отримано експертний звіт по коригуванню проектно-кошторисної документації. У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19” початок будівельних робіт заплановано з 13.07.2020.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

В ході обговорення членами Комісії запропоновано Мін'юсту розглянути можливість скорочення виправних закладів та визначення закладів, які у подальшому доцільно утримувати.

Богачова О. В. зазначила, що планується закрити близько 20 таких установ, а також наголошено на важливості продовження розпочатих робіт по проекту, ураховуючи специфіку установи, оскільки проект стосується реалізації лікувального закладу для засуджених, які хворі на туберкульоз.

Члени Комісії висловили занепокоєння з приводу відсутності виконання та фінансування робіт за проектом у 2020 році, та запропоновано переглянути стан його реалізації за

результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі встановлення порушення строків його реалізації (відставання від графіку реалізації проекту в частині виконання та фінансування) вирішити питання щодо перерозподілу коштів з проекту на більш успішні проекти, які реалізуються у 2020 році.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі встановлення порушення строків його реалізації (відставання від графіку реалізації проекту в частині виконання та фінансування) розглянути можливість перерозподілу коштів за проектом на більш успішні проекти, які реалізуються у 2020 році.

2. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 16, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 2.

головний розпорядник коштів державного бюджету – Головне управління розвідки Міністерства оборони України

12) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДПП – 525 150,0 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 10 000 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном I півріччя 2020 року сумі 10 000,0 тис. грн. фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%

Доповідач: представник ГУР Міноборони - Обухов Р.І.

Доповідач поінформував, що протягом I півріччя було оголошено 2 процедури закупівлі, які відмінено у зв'язку із відсутністю пропозицій. Разом з цим 08.07.2020 оголошено чергову процедуру закупівлі.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Члени Комісії висловили занепокоєння з приводу відсутності виконання та фінансування робіт за проектом у 2020 році, та запропоновано переглянути стан його реалізації за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі встановлення порушення строків його реалізації (відставання від графіку реалізації проекту в частині виконання та фінансування) вирішити питання щодо перерозподілу коштів з проекту на більш успішні проекти, які реалізуються у 2020 році.

Рішення: 1. Переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі встановлення порушення строків його реалізації (відставання від графіку реалізації проекту в частині виконання та фінансування) розглянути можливість перерозподілу коштів за проектом на більш успішні проекти, які реалізуються у 2020 році.

2. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 16, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 2.

Проекти, реалізація яких здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Укравтодор

1) Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Загальна вартість ДПП - 24 587 854,983 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 7 739 117,86 тис. грн. (кошти спеціального фонду державного бюджету (державного дорожнього фонду))

Фінансування - 100%, із доведених Мінфіном асигнувань у сумі 2 867 548,856 тис. грн. профінансовано 2 853 429,092 тис. грн.

Виконання - 100%

Доповідач: заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Не розглядати в подальшому інформацію щодо стану реалізації проекту, оскільки проект фінансується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (державного дорожнього фонду).

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

Загальна вартість проекту – 8 570 000 тис. грн.

Обсяг фінансування у 2020 році – 400 000 тис. грн. (за рахунок надходжень від оподаткування гравального бізнесу), обсяг асигнувань у I півріччі 2020 року доведений Мінфіном складає 200 000,0 тис. грн.

Фінансування – 0%

Виконання - 159% або 300 800 тис. грн. (виконано будівельні роботи)

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю., заступник начальника відділу будівництва та реконструкції Укравтодору – Явон М.О.

Явон М. О. повідомив про неможливість здійснення фінансування проекту у п.р. за рахунок спеціального фонду у зв'язку з тим, що кошти на даний час ще не надходили.

У зв'язку з високим рівнем виконання будівельних робіт за проектом та відсутністю надходжень коштів для його реалізації за відповідною бюджетною програмою (спеціальний фонд державного бюджету), членами комісії було запропоновано винайти можливість фінансування проекту у 2020 році за результатами моніторингу проектів за I півріччя п.р. шляхом перерозподілу коштів.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома

Рішення: 1. Інформацію взято до уваги для врахування під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Проекти за рахунок польського кредиту, позичальник – Мінфін

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Укравтодор

1) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок)

Загальна вартість ДПП - 2 231 760 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 200 000,000 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном у I півріччі 2020 року 74 374,560 тис. грн. фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%

Авансові платежі 2019 року у сумі 165 195,683 тис. грн. перераховано для виготовлення проектної документації та початок будівельних робіт. Проте, наразі роботи не розпочато.

Доповідач: заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** у зв'язку з об'єктивними причинами щодо відсутності механізму звільнення від оподаткування, ураховуючи специфіку проекту відповідно до укладеного договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні

Загальна вартість ДПП - 1 641 000,0 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 27 000,0 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном у I півріччі 2020 року у сумі 3 820,072 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

На сьогодні триває підготовка до підписання Протоколу про внесення змін до статті 3 Договору з Угорською Стороною стосовно подовження на 1 рік строку погашення наданого кредиту за кредитною лінією на умовах пов'язаної допомоги і на 1 рік строку першої виплати погашення кредиту. Процедури закупівель не розпочато у зв'язку з узгодженням протоколу про внесення зміни до договору з угорською стороною.

Доповідач: заступник начальника відділу будівництва та реконструкції Укравтодору департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Інформацію про стан не реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** у зв'язку з об'єктивними причинами.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Держмитслужба

3) Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Загальна вартість ДПП – 750 000,0 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 100 000,0 тис.грн.

Фінансування - 0%, Мінфіном не доведено асигнувань на I півріччя 2020 року.

Виконання – 0%

У березні ДМС направлено повторно проекти тристоронніх додаткових угод польській стороні та ДФС для узгодження, наразі очікуються пропозиції. ДМС не є стороною контрактів, тому Мінфіном розроблено проект НПА щодо визначення відповідальним виконавцем по проекту ДМС як правонаступника ДФС, після чого планується внести відповідні зміни до проекту.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Держприкордонслужба

4) Проект з розбудови підрозділів охорони кордону

Загальна вартість ДПП - 210 015,6 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 5 118,0 тис. грн.

Фінансування - 0%, Мінфіном не доведено асигнувань на I півріччя 2020 року, кошти у обсязі 5 118,00 тис. грн. заплановано на грудень.

Виконання – 0%

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Головний розпорядник коштів державного бюджету - МВС

5) Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні

Загальна вартість ДПП - 18 307 858,65 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 4 888 058,100 тис. грн.

Фінансування - 34%, із доведених Мінфіном асигнувань за I півріччя 2020 року в обсязі 1 970 259,400 тис. грн., профінансовано 676 644,100 тис. грн.

Виконання – 34%

У 2020 році планується закупівля 8 гелікоптерів.

Сплачено:

199 401,10 тис. грн. – проміжний платіж;
 476 904,12 тис. грн. - залишковий платіж на суму, в тому числі послуги з розмитнення за контрактом французькій стороні, матеріально-технічне забезпечення, в тому числі:
 4,94 тис. грн. - доплата за гелікоптер моделі Н 125, закуплений у 2019 році,
 5 880,18 тис. грн. - за навчання на гелікоптерах,
 471 019,0 тис. грн. - за 4 гелікоптери, поставлені у 2019 році (у 2019 році ДП “Хорів Авіа” сплачено за власні кошти).

Станом на 01.07.2020 закупівля запланованих гелікоптерів не відбувалася.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Щодо результатів моніторингу

Доповідач: секретар Комісії Новікова І. Ю.

За результатами проведеного аналізу стану виконання 19 державних інвестиційних проектів визначено стан їх реалізації, з яких:

- задовільний стан – 4 проекти
- частково задовільний – 2 проекти
- незадовільний – 4 проекти
- не оцінюється – 9 проектів

Рішення: 1. Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу з відповідними оцінками.

2. ГРБК та Мінекономіки розмістити на своїх сайтах результати здійснення зовнішнього та внутрішнього моніторингів ДІП.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Інші питання

Головний розпорядник коштів – НАМНУ

Доповідач – представник НАМНУ – Фанта А. Ф.

Для завершення проекту “Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України з метою приведення їх до санітарних норм” необхідно у 2020 році для погашення кредиторської заборгованості за роботи виконані у 2019 році у сумі 11 491 тис. грн., яка зареєстрована в органах Казначейства. У разі не погашення заборгованості підрядник може вимагати блокування рахунків інституту за зверненням до суду.

Мінфіном запропоновано НАМНУ в межах своїх бюджетних програм вирішити питання погашення заборгованості у Порядку, визначеному Державною казначейською службою України, та подати узгоджені пропозиції до Мінфіну для вирішення цього питання.

Іншим варіантом запропоновано внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, як варіант за рахунок перерозподілу коштів з державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за I півріччя 2020 року.

Рекомендації: Головному розпоряднику бюджетних коштів розглянути можливість вирішити питання фінансування кредиторської заборгованості за проектом в межах бюджетних програм НАМНУ та у разі позитивного вирішення питання подати Мінфіну узгоджені пропозиції.

Рішення: Інформацію взято до уваги для врахування під час розгляду питання щодо перерозподілу.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Щодо збільшення вартості перехідних проектів

Головний розпорядник коштів – НАМНУ

1) Реконструкція частини корпусу гострої коронарної недостатності ДУ “ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5

Загальна вартість ДПП - 387 589,0 тис. грн.

Вартість проекту збільшилась на 109 242,0 тис. грн. або на 39%, у порівнянні з відібраним у 2019 році, у зв'язку із міною технічних рішень стосовно включення до проекту додаткових робіт з реконструкції частини лабораторії радіоізотопних методів дослідження в блок “Кардіорадіології” з МРТ, який включає сучасні протоколи та амагнітний моніторинг пацієнта.

Критеріям відбору ДПП відповідає.

Рішення: 1. Не підтримувати уточнений проект в частині збільшення його вартості.

2. Повернутися до повторного розгляду проекту при відборі державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки.

Прийнято: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

Головний розпорядник коштів – Мін'юст

2) Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі “Вільнянська установа виконання покарань (№ 3)”, у Запорізькій області

Загальна вартість ДПП - 64 942,6 тис. грн.

Вартість проекту збільшено на 13 024,2 тис. грн. або на 25% у порівнянні з відібраним у 2019 році, у зв'язку з тим, що у 2019 році державною установою “Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)” не забезпечено розроблення детального плану забудови земельної ділянки, на якій розташована зазначена установа, що не дозволило отримати містобудівні умови та обмеження забудови і позитивний експертний звіт за результатами проведення експертизи відкоригованого робочого проекту на будівництво режимного корпусу. У 2020 році будуть отримані містобудівні умови і обмеження забудови та завершено проведення експертизи проектної документації на будівництво режимного корпусу.

Критеріям відбору ДПП відповідає.

Рішення: 1. Не підтримувати уточнений проект в частині збільшення його вартості.

2. Повернутися до повторного розгляду проекту при відборі державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки

Прийнято: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

3) Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі “Коломийська виправна колонія (№ 41)”, в Івано-Франківській області

Загальна вартість ДПП - 8 451,0 тис. грн.

Вартість проекту збільшено на 779,9 тис. грн. або на 11% у порівнянні з відібраним у 2019 році за рахунок інфляційних процесів у будівництві (у 2020-2021 роках на 10,8%) та невиконанні робіт протягом 2019 року (підрядник відмовився від виконання робіт через несприятливі погодні умови та обмежені строки виконання робіт).

Критерієм відбору ДПП відповідає.

Рішення: 1. Не підтримувати уточнений проект в частині збільшення його вартості.

2. Повернутися до повторного розгляду проекту при відборі державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки.

Прийнято: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

4) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі “Полтавська установа виконання покарань (№ 23)”

Загальна вартість ДПП - 20 763, 1 тис. грн.

Вартість проекту збільшено на 2 212,9 тис. грн. або на 11,19% за рахунок інфляційних процесів у будівництві (у 2019-2021 роках на 14,9%) та невиконанні робіт протягом 2018 року - підрядник у 2017 році виконав не весь обсяг робіт, а на 2018 рік проект не подавався, та 2019 року, у зв'язку із відхиленням тричі торгів.

Критерієм відбору ДПП відповідає.

Рішення: 1. Не підтримувати уточнений проект в частині збільшення його вартості.

2. Повернутися до повторного розгляду проекту при відборі державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки.

Прийнято: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

До пункту 2

За результатами проведення моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів (п. 1 порядку денного), урахувавши рішення Комісії від 06.06.2020 та ризики невикористання державних капітальних вкладень, відповідно до п. 27 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, **ВИРІШЕНО:**

Рішення: 1. Здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень відповідно до додатку 2 до цього Протоколу.

2. Мінекономіки разом з МОЗ, МОН, Укравтодором, НАМНУ (у разі потреби) підготувати проект рішення Уряду щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів між відповідними бюджетними програмами, передбаченими Державним бюджетом України на 2020 рік, відповідно до додатку 2 до цього Протоколу, та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прийнято: ЗА – 13, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 4, 1 член комісії на момент прийняття рішення залишив засідання Комісії.

До пункту 3

Доповідач: секретар Комісії Новікова І. Ю.

Прийняття рішення про результати відбору шляхом визначення переліку державних інвестиційних проектів, та у разі доведення Мінфіном обсягу державних капітальних вкладень, здійснення їх розподілу між головними розпорядниками бюджетних коштів на відповідний плановий (2021р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2022-2023 рр.)

У зв'язку із відсутністю у 2020 році Бюджетної декларації, складання та схвалення якої тимчасово, до 1 січня 2021 року, призупинено Законом України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 08.07.2020 № 567, відповідно до якої внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" доповнивши її пунктом 3¹, яким врегульовується питання доведення у 2020 році Мінфіном загальних обсягів державних капітальних вкладень для розподілу їх між головними розпорядниками бюджетних коштів на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів.

Мінфіном листом від 08.07.2020 № 06050-06-5/20424 доведено загальний обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки (на кожен рік), який не повинен перевищувати за загальним фондом 1 129 307,2 тис. грн.

Члени Комісії зазначено, що запропонований Мінфіном загальний обсяг державних капітальних вкладень для реалізації державних інвестиційних проектів не відповідає навіть потребі коштів для реалізації перехідних проектів (близько 10 000,0 млн. грн.), які відібрані Комісією у попередні роки, тому розподіляти зазначений обсяг вважається неефективним використанням бюджетних коштів. У зв'язку із чим членами Комісії запропоновано звернутись до Мінфіну з метою перегляду загального обсягу державних капітальних вкладень для реалізації державних інвестиційних проектів на 2021-2023 роки на рівні не менше 4 000,0 млн. грн. щорічно.

Рішення: Мінекономіки звернутися до Мінфіну щодо пошуку можливості збільшення обсягу державних капітальних вкладень до 4,0 млрд гривень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на плановий 2021 та наступні за плановим 2022-2023 роки щорічно та у місячний термін надати Комісії інформацію щодо порушеного питання.

Прийнято: ЗА – 17, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0, 1 член комісії на момент прийняття рішення залишив засідання Комісії.

Заступник голови Комісії

Ігор ДЯДЮРА

Секретар Комісії

Ірина НОВІКОВА

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КІЗК бюджетної програми	Відомчий виконавець	Строки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до затвердженого плану виконання Мінфін станом на 01.07.2020, тис. гривень	Фінансування станом на 01.07.2020, тис. гривень	Відсоток виконання фінансування під заплановані витрати станом на 01.07.2020, %	Профінансовано у попередні роки та за I півріччя 2020 р. станом на 01.07.2020, тис. гривень	Потреба коштів для завершення реалізації проєкту, тис. гривень	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2020 рік	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків
Транспортна сфера															
Українобуд - головний розпорядник коштів державного бюджету															
1	Реалізація державного інвестиційного проєкту "Приведення стану автомобільних доріг транспортною сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"	3111830	Служба автомобільних доріг у Сумській області	2018-2024	8 570 000,00	3 081 115,383	3 081 115,383	400 000,00	200 000,00	0,00	0%	308 115,383	8 261 884,617	Укладено договори по 3-х ділянках на будівельні роботи, авторський, технічний нагляди та утримання служб заміщення.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укртрансдору від 18.03.2019 № 126. Фактичне виконання робіт на суму 300 800 тис.грн. Кошти (накопичення від грошових випусків) не по надходили, фінансування не здійснювалось.
2	Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Церичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111020	Структурний підрозділ Укртрансдору	2017-2021	24 587 854,983	3 900 789,50	3 900 789,50	7 739 117,860	2 867 548,856	2 853 429,092	100%	6 754 218,594	17 833 636,389	Дніпропетровська область: укладено 4 договори на проєктні роботи у 2019 році, 1 - у 2020 році, на експертизу 7 договорів у 2020 році. Укладено 2 договори на буд.роботи у 2018 році, 4 у 2019 році, на авторський, технічний нагляди укладено 7 договорів у 2020 році. Платовська область: укладено 14 договорів на будівельні роботи у 2019 році, решта будівельних робіт по укладеним договорам у 2017-2018 роках.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укртрансдору від 14.02.2020 № 55. Виконання за проєктом складає 2 853 429,092 тис.грн.

[illegible]

Перерозподіл державних капітальних вкладень на 2020 рік

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКЕК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРЕК станом на 01.07.2020, тис. гривень	Пропозиції ГРЕК щодо потреби у капітальних вкладеннях на 2020 рік, тис. гривень	Стан розроблення (реалізації) проекту на 01.07.2020	Рекомендовані пропозиції щодо змін обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проектами на 2020 рік, тис. гривень
	Разом				3 411 944,186	615 287,601	106 152,000	0,000	254 965,900	0,000	0,000
	Сфера охорони здоров'я				194 616,00	76 973,00	106 152,00	0,00	12 891,00	0,00	-93 261,00
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				106 152,00	0,00	106 152,00	0,00	1 400,00		-104 752,00
	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Укрмедпротект А"	2020-2021	106 152,00	0,00	106 152,000	0,000	1 400,00	Значні відхилення, ризики невикористання 104 752,0 тис. грн.	-104 752,00
	Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету				88 464,00	76 973,00	0,00		11 491,00		11 491,00
	Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель державної установи "Національний інститут фізіології і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ України"	6561180	ДУ "Національний інститут фізіології і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ України"	2012-2019	88 464,000	76 973,000	0,000		11 491,00	Роботи виконано на 100%, кредиторська заборгованість за 2019 рік, зареєстрована в органах Казначейства	11 491,00
	Сфера освіти				287 850,19	129 489,60	0,00		102 074,90		56 699,60
	Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету										
	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	94 508,012	47 808,412	0,00		46 699,600	Планується завершити у 2020 році	46 699,600
	Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2021	193 342,17	81 681,189	0,00		55 375,300	Планується завершити у 2021 році	10 000,00
	Паливно-енергетична сфера				2 929 478,00	408 825,00	0,00		140 000,00		10 000,00
	Міненерго - головний розпорядник коштів державного бюджету										
	Новокосятинська шахта. Розвиток виробничих потужностей	2401420	ДП "Ядерне паливо України"	2020-2023	2 929 478,000	408 825,000			140 000,00		10 000,00
	Транспортна сфера				46 080 275,00	308 115,38	490 000,00	325,63	390 800,00		26 561,40
	Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новозавоськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон"	3111260	Служба автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях	2019-2022	37 510 275,00	0,000	90 000,00	325,63	90 000,00	Значні відхилення, ризики невикористання 84 000 тис. грн.	-84 000,00
	Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"	3111830	Служба автомобільних доріг у Сумській областях	2018-2024	8570000	308 115,383	400 000,00	0,00	300 800,00	Проект реалізується відповідно до графіку	110 561,40