

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

29.09.2020 р. 15.30

Засідання проводила: **НОВІКОВА І. Ю.**

Присутні члени
Комісії:

БОРУХОВСЬКИЙ Б. В. (за дорученням **АБРАМОВСЬКОГО Р. Р.**),
СОЛЯННИК К.В. (за дорученням **КРИКЛІЯ В. А.**), **КАВА О. С.**
(за дорученням **МАРЧЕНКО С.М.**), **ДЕМЧЕНКОВ Я. С.**
(за дорученням **БУСЛАВЕЦЬ О.А.**), **ІВАЩЕНКО І. А.**
(за дорученням **СТЕПАНОВА М.В.**), **ЗАДНІПРЯНЕЦЬ В. А.**
(за дорученням **ЛАЗЕБНОЇ М. В.**), **ЛАБА М. М.**, **ТРУХІН О. М.**,
КУЗБИТ Ю.М., **ПУРТОВА А. А.**, **ЗАДОРЖНИЙ М. М.**,
КРУЛЬКО І. І., **КАПТЕЛОВ Р. В.**,

Запрошені:

БОГАЧОВА О. В., **ВАТУЛЬОВ А.В.**, **ЗАБОЛОТНИЙ Д.І.**,
ЗАГОРОДНИЙ О. М., **КОНДРАТЕНКО М. Ю.**, **ЛЕВІН А. А.**,
НАВРАТА А. І., **НАУМЕНКО В.О.**, **ОБУХОВ Р.І.**, **ПРИЛИПКО С.І.**,
ПАРХАЦЬКА І. В., **ПЕРЕСТА Я. І.**, **СІРОМАХА С. О.**,
СТАДНИК М. В., **ФАНТА Г.Ф.**, **ХРИСТИЧ О. П.**, **ЯВОН В.М.**,
ШАПАРЕНКО В. П., **ШЕВЧЕНКО О. В.**, **ЯКУШИН А. О.**

Присутні за власною ініціативою: **ПУЗІЙЧУК А. В.**, **ЛОПУШАНСЬКИЙ А. Я.**, **ТОРОХТІЙ Б. Г.**

На засіданні Комісії присутні 14 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно до п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, засідання Комісії вважається правоможним.

У зв'язку з відпусткою секретаря Комісії ведення протоколу покладається на заступника голови Комісії Новікову І. Ю.

Порядок денний засідання наступний:

- 1. Стан розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за 8 місяців 2020 року станом на 01.09.2020 (на основі звітів, наданих головними розпорядниками коштів державного бюджету).**
- 2. Прийняття рішення щодо зміни обсягів видатків на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2020 рік за результатами моніторингу шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень між державними інвестиційними проектами за відповідними бюджетними програмами, у тому числі передбаченими у Державному бюджеті України на 2020 рік (у разі потреби).**

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

Узагальнена інформація щодо моніторингу за 8 місяців 2020 року

Доповідач: головуючий Комісії Новікова І. Ю.

Здійснено моніторинг 18 державних інвестиційних проектів (далі - проект), з них фінансуються із:

загального фонду - 12 проектів;

спеціального фонду - 1 проект;

за рахунок кредитних коштів - 5 проектів.

Із загального обсягу фінансування 12 проектів у сумі **1 129,307 млн. грн.** за загальним фондом відповідно до **запланованих** Мінфіном **асигнувань** у сумі **560,8 млн. грн.** станом на 01.09.2020 **вибірка** коштів склала **88% або 492,8 млн. грн.,** (тоді як за **I півріччя 2020 року -76% або 401,9 млн. грн.,** а за **аналогічний період 2019 року - 85 % або 676,6 млн. грн.** із запланованих Мінфіном асигнувань 799,7 тис. грн.)

Узагальнена інформація щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.09.2020 наведена у Додатку 1 до цього Протоколу.

Головуюча Комісії повідомила про вже затверджені на засіданні Комісії 19.05.2020 критерії оцінки стану виконання державних інвестиційних проектів (додаються до Протоколу), за якими також пропонується здійснювати оцінювання проектів за 8 місяців 2020 року.

Також головуючою зазначено, що за результатами проведеного моніторингу за I півріччя 2020 року Комісією прийнято рішення щодо перерозподілу видатків у сумі 188,752 млн. грн. між проектами.

Мінекономіки підготувало відповідні нормативно-правові акти, які направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. МОЗ проекти нормативно-правових актів не підтримано. Наразі рішення Уряду відсутнє.

Щодо стану розроблення та реалізації проектів за результатами проведення моніторингу за 8 місяців 2020 року станом на 01.09.2020 у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДП – 4 984 492,468 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 500 000 тис. грн.

Фінансування - 94%, із доведених Мінфіном на 01.09.2020 року 478 885,70 тис. грн. профінансовано 450 137,39 тис. грн.

Виконання - 68% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 154 145,441 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році - 654 396,494 тис. грн., з яких виконання складає 646 596,765 тис. грн. або 98,8%. Кошти у сумі 7 800,5 тис. грн. повернуто до державного бюджету.

Авансові платежі у 2020 році - на суму 127 764,483 тис. грн. (за офіційною інформацією ДП "Укрмедпроектбуд" станом на 11.09.2020 дебіторська заборгованість за наданими у 2020 році авансами зменшилась та становить 103 671,805 тис. грн. (додатково актами у вересні підтверджено виконання на 22 943,933 тис. грн.).

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я – Іващенко І. А. та в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Якушин А. О.

Якушин А. О. повідомив, що сума авансових платежів, отриманих у 2020 році на будівельні роботи та закупівлю обладнання, станом на 29.09.2020 становить близько 70 млн. грн., які планується закрити у жовтні – листопаді п.р. на підставі актів виконаних робіт (знаходяться на перевірці в службі технагляду) та після надходження від постачальників обладнання.

Інформацію Якушина А. О. щодо реалізації проекту взято до відома.

Також членами Комісії запропоновано направити їм інформацію стосовно закриття авансових платежів, отриманих у 2019 році для виконання робіт та закупівлі обладнання.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: 1. Мінекономіки направити членам Комісії інформацію щодо реалізації проекту стосовно закриття авансових платежів, отриманих у 2019 році для виконання робіт та закупівлі обладнання.

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДПП – 106 152 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік - 106 152 тис. грн.

Фінансування - 4%, із запланованих Мінфіном асигнувань на 01.09.2020 року 10 615,2 тис. грн. відкрито – 1 306,2 тис. грн. профінансовано 391,847 тис. грн.

За інформацією Мінфіну станом на 01.09.2020, за поданням МОЗ були внесені зміни до помісячного розпису - віддалені видатки на суму 15 922,8 тис. грн. з квітня-червня на грудень 2020 року.

Виконання – 30% від відкритих Мінфіном асигнувань (авансові платежі на розроблення проектної документації на загальну суму 391,847 тис. грн.).

Залишок невикористаних відкритих асигнувань на суму 914,3 тис. грн - акти за виконані роботи по проектній документації знаходяться на погодженні в технагляді.

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я – Іващенко І. А. та в.о. начальника ДПП "Укрмедпроектбуд" – Якушин А. О.

Іващенко І. А. та Якушин А. О. повідомили, що 22.09.2020 втретє оголошено процедуру закупівлі на будівельні роботи, аукціон по якій заплановано на 08.10.2020. Також зазначено, що у жовтні п.р. планується завершення розроблення технічного завдання на обладнання, після чого буде оголошено процедуру для його закупівлі.

Інформацію щодо стану та причин нереалізації проекту взято до відома.

Членами Комісії було відзначено, що оскільки на сьогодні не завершені процедури закупівель на будівельні роботи та не оголошено тендер на придбання обладнання, існують ризики невикористання запланованих для реалізації проекту коштів до кінця року у повному обсязі.

У зв'язку із цим, у 2020 році запропоновано для фінансування проекту залишити кошти у сумі 1 400 тис. грн. та перерозподілити 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом 2020 року, та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Перерозподілити кошти у сумі 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема проектів на реалізацію яких видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на

виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 13, ПРОТИ – 1, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

3) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

Загальна вартість ДП – 2 837 683 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 76 320,3 тис. грн.

Фінансування – 59%, із доведених Мінфіном на 01.09.2020 року 5 680,0 тис. грн. фінансування – 3 364,00 тис. грн.

Виконання – 59% (виконання становить 3 364,0 тис. грн.)

Станом на 01.09.2020 існує кредиторська заборгованість за виконані роботи - 599,741 тис. грн.

Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 144 431,614 тис. грн., виконані у повному обсязі.

Доповідач: представник НАМНУ – Шапаренко В. П., Директор інституту – Сіромаха С. О.,

Сіромаха С. О. повідомив, що передбачені у 2020 році кошти, використовуються згідно з графіком виконання робіт і до кінця року будуть використані у повному обсязі. Крім того, зазначено, що з метою завершення робіт із зведення стін та перекриття даху будівлі у поточному році, необхідно додатково 400 000 тис. грн. і у 2021 році – 700 000 тис. грн.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

4) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування

Загальна вартість ДП – 562 595 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 90 000 тис. грн.

Фінансування - 100%, із доведених Мінфіном асигнувань на 01.09.2020 року 30 000,0 тис. грн. профінансовано 29 999,530 тис. грн.

Виконання – 100% (Виконання становить 29 995,53 тис. грн. (28 511,49 тис. грн.- будівельні роботи, авторський, технічний нагляд, утримання служби замовника та 1 488,038 тис. грн.- проектні роботи).

Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 32 769,313 тис. грн. виконано у повному обсязі.

Станом на 01.09.2020 підписано акт виконаних робіт на суму 11 848,131 тис. грн. (фінансування планується здійснити у вересні).

Доповідачі: представник НАМНУ – Фанта Г.Ф., заступник директора ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН" – Науменко В.О.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14 , ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

5) Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій

Загальна вартість ДП - 23 072,4 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік - 23 072,4 тис. грн.

Фінансування - 78%, із доведених Мінфіном асигнувань 5 768,00 тис. грн., станом на 01.09.2020 року профінансовано на суму – 4 500,6 тис. грн.

Виконання – 78% (виконання – 4 500,6 тис. грн. оплачено 1 договір (100%) на придбання дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання і 1 договір (65%) на придбання офтальмологічних хірургічних інструментів).

Доповідачі: заступник Керівника ДУС – Прилипко С. І., начальник планово-економічного відділу ДУС Христич О. П.

Прилипко С. І. повідомив, що за результатами проведених процедур закупівель та укладених договорів існує економія коштів у сумі 36,807 тис. грн., у зв'язку із чим звернувся до членів Комісії стосовно розгляду можливості спрямувати зазначену економію коштів на придбання медичних офтальмологічних інструментів.

Інформацію щодо реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету ДУС разом із відповідальним виконавцем за проектом подати до Мінекономіки уточнений державний інвестиційний проект (Розділ III), реалізація якого закінчується у 2020 році, з обґрунтуванням потреби у додатковому обладнанні в межах запланованого на п.р. обсягу видатків.

2. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міндовкілля

6) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Загальна вартість ДІП – 1 410 148 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 2 308,8 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Казначейства в обсязі **2 308,654 тис. грн.**, з яких по реконструкції Томаківської насосної станції – 550,0 тис. грн., та Знам'янській захисній дамбі – 1 758, 7 тис. грн.)

Фінансування - 0%, асигнування передбачені Мінфіном на грудень місяць п.р.

Виконання – 0%

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів – Боруховський Б.В. та представник Держводагентства - Пархацька І. В.

Боруховський Б.В. повідомив про причини відсутності паспорта бюджетної програми (наразі він знаходиться в Мінфіні на погодженні) у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425.

Інформацію про стан та причини нереалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

7) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДІП – 76 552 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 5 131,9 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Казначейства в обсязі **5 131, 881 тис. грн.** по 5-ти розпочатих об'єктах)

Фінансування - 0% (асигнування передбачені Мінфіном на листопад (131,9 тис. грн.) та грудень (5 000 тис. грн.)

Виконання – 0%

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів – Боруховський Б.В. та представник Держводагентства - Пархацька І. В.

Боруховський Б.В. повідомив про причини відсутності паспорта бюджетної програми (наразі він знаходиться в Мінфіні на погодженні) у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425.

Інформацію про стан та причини нереалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

8) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДП – 1 485 166,4 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 3 851,5 тис. грн.

Фінансування - 0% (асигнування передбачені Мінфіном на грудень місяць, кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах Казначейства в обсязі **3 851,5 тис. грн. за виконані роботи у 2019 році**)

Виконання – 0%

Доповідач: Перший заступник Міністра Міністра захисту довкілля та природних ресурсів – Боруховський Б.В. та представник Держсводагентства - Пархацька І. В.

Боруховський Б.В. повідомив про причини відсутності паспорта бюджетної програми (наразі він знаходиться в Мінфіні на погодженні) у зв'язку з реорганізацією Мінекоенерго шляхом утворення Міндовкілля відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425.

Інформацію про стан та причини нереалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 14, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

9) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

Загальна вартість ДП - 3 692 191,146 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 305 100,21 тис. грн., з яких 205 000 тис. грн. фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету, 100 000 тис. грн. – за рахунок спеціального фонду (надходження коштів від грального бізнесу), 100,21 тис. грн – за рахунок спеціального фонду (державний дорожній фонд)

Фінансування – 0 %, асигнування Мінфіном заплановано на: вересень - 21 500,0 тис.грн., жовтень - 48 500,0 тис.грн., листопад - 63 000,0 тис.грн., грудень - 72 000,0 тис.грн.

Виконання – 553%, або 276 429,519 тис. грн. (виконано будівельні роботи)

Авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 124 549,716 тис. грн., виконано у повному обсязі.

Доповідач: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М.Ю. та заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Кондратенко М. Ю. повідомив, що відповідно до помісячного розпису, за загальним фондом, з вересня заплановано фінансування у сумі 21,5 млн. грн. і на сьогодні вже профінансовано 21,5 млн. грн. При цьому, за спеціальним фондом (надходження від грального бізнесу), фактично кошти не надходили, у зв'язку із чим Кондратенко М. Ю. звернувся до членів Комісії стосовно можливості фінансування проекту у сумі 100 млн. грн. із загального фонду

державного бюджету, зокрема за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у п.р. для реалізації ДІП.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

У зв'язку з високим рівнем виконання будівельних робіт за проектом та відсутністю надходжень коштів для його реалізації за відповідною бюджетною програмою (спеціальний фонд державного бюджету), членами Комісії було запропоновано винайти можливість фінансування проекту у 2020 році за результатами моніторингу проектів за 8 місяців п.р. шляхом перерозподілу коштів.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Інформацію взято до уваги для врахування під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

10) Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон

Загальна вартість ДІП 37 510 275,00 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 90 000,0 тис. грн.

Фінансування - 3%, із доведених Мінфіном 10 000,0 тис. грн. профінансовано 325,63 тис. грн.

Виконання – 3 %, 325,63 тис. грн.

Доповідач: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М. Ю. та заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М.О.

Кондратенко М. Ю. зазначив, що сьогодні укладено договори з проектними організаціями на всі ділянки дороги, які передбачено інвестиційним проектом у 2020 році та розпочато проектні роботи. Оперативне виконання за проектом становить 11,6 млн. грн., з них профінансовано 1,8 млн. грн. Також зазначено, що оптимальне виконання проектних робіт до кінця року становитиме 20 млн. грн.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома.

Членами комісії було відзначено ризики невикористання коштів, передбачених для реалізації проекту у 2020 року, ураховуючи низький відсоток його реалізації станом на 01.09.2020 (3%) із доведених Мінфіном 10 000,0 тис. грн.

У зв'язку із цим, у 2020 році запропоновано для фінансування проекту залишити кошти у сумі 20 000 тис. грн. та перерозподілити 70 000 тис. грн. на реалізацію більш успішних державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом 2020 року, та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ.

Рішення: 1. Перерозподілити кошти у сумі 70 000 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів, зокрема, проектів, на реалізацію яких видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX, під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **незадовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Сфера функціонування органів влади та надання ними послуг

Головний розпорядник коштів державного бюджету – Мін'юст

11) Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області

Загальна вартість ДП - 52 446,2 млн. грн.

Передбачено на 2020 рік – 17 470,3 тис. грн.

Фінансування - 79%, із доведених Мінфіном асигнувань станом на 01.09.2020 року 9 886,6 тис. грн. фінансування становить 4 139,4 тис. грн. (відкрито асигнувань на 5 255,5 тис.грн.)

Виконання - 18% (1 762,3 тис. грн.)

Авансові платежі, надані у 2020 році - 4 108,6 тис. грн.

Доповідач: Державний секретар Міністерства юстиції – Богачова О. В.

Богачова О. В. поінформувала, що ураховуючи специфіку реалізації проекту, на сьогодні виконано та профінансовано робіт на 5 621,9 тис. грн. і до кінця року кошти, які заплановані на 2020 рік, будуть використані у повному обсязі, оскільки роботи проводяться вчасно та відповідно до запланованого графіку виконання робіт.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасного виконання.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

головний розпорядник коштів державного бюджету – Головне управління розвідки Міністерства оборони України

12) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДП – 525 150,0 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 10 000 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном на 01.09.2020 року сумі 10 000,0 тис. грн. фінансування не здійснювалось. Відкрито асигнувань на 7 993,4 тис. грн.

Виконання – 100% (укладено 9 договорів на придбання квартир)

Доповідачі: помічник начальника ГУР МОУ – Левін А. А. та начальник відділу ГУР МОУ Обухов Р. І.

Левін А. А. повідомив, що на сьогодні за результатами проведеної процедури закупівлі до Держказначейської служби подані документи для реєстрації бюджетних зобов'язань на суму

9 991,63 тис. грн., 9 квартир фактично придбано на підставі укладених договорів. Також зазначено, що на сьогодні здійснені видатки на суму 7 993,4 тис. грн. та подані документи для оплати на суму 1 548,08 тис. грн. Залишок коштів на суму 1 998,338 тис. грн. буде витрачений до 31.10.2020 відповідно до графіку платежів. Кошти на суму 8,21 тис. грн. - не буде використано.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Проекти, реалізація яких здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Укравтодор

1) Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми- Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

Загальна вартість проекту – 8 570 000 тис. грн.

Передбачено на 2020 рік – 400 000 тис. грн. (за рахунок надходжень від оподаткування гравального бізнесу), обсяг асигнувань запланованих Мінфіном на 8 місяців 2020 року складає 200 000,0 тис. грн.

Фінансування – 0%

Виконання - 159% або 300 800 тис. грн. (виконано будівельні роботи)

Доповідачі: директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Кондратенко М. Ю., заступник начальника відділу будівництва та реконструкції департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору – Явон М. О.

Кондратенко М. Ю. повідомив про неможливість здійснення фінансування проекту у п.р. за рахунок спеціального фонду у зв'язку з тим, що кошти на даний час ще не надходили.

Інформацію про стан реалізації проекту взято до відома

У зв'язку з високим рівнем виконання будівельних робіт за проектом та відсутністю надходжень коштів для його реалізації за відповідною бюджетною програмою (спеціальний фонд державного бюджету), членами Комісії було запропоновано винайти можливість фінансування проекту у 2020 році за результатами моніторингу проектів за 8 місяців п.р. шляхом перерозподілу коштів.

Рішення: 1. Інформацію взято до уваги для врахування під час розгляду питання щодо перерозподілу.

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Проекти за рахунок кредитних коштів

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Укравтодор

1) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок)

Загальна вартість ДП - 2 231 760 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 200 000,000 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном за 8 місяців 2020 року 119 374,56 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

Авансові платежі 2019 року у сумі 165 195,683 тис. грн. перераховано для виготовлення проектної документації та початок будівельних робіт. Проте, наразі роботи не розпочато.

2) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні

Загальна вартість ДІП - 1 641 000,0 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 27 000,0 тис. грн.

Фінансування - 0%, із доведених Мінфіном за 8 місяців року у сумі 3 820,072 тис. грн. фінансування не здійснювалось

Виконання – 0%

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Держмитслужба

3) Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Загальна вартість ДІП – 750 000,0 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 100 000,0 тис.грн.

Фінансування - 0%, Мінфіном не доведено асигнувань за 8 місяців 2020 року

Виконання – 0%

Головний розпорядник коштів державного бюджету - Держприкордонслужба

4) Проект з розбудови підрозділів охорони кордону

Загальна вартість ДІП - 210 015,6 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 5 118,0 тис. грн.

Фінансування - 0%, Мінфіном доведено асигнувань за 8 місяців 2020 року, кошти у обсязі 4 118,00 тис. грн.

Виконання – 0%

Головний розпорядник коштів державного бюджету - МВС

5) Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні

Загальна вартість ДІП - 18 307 858,65 тис. грн.

Обсяг фінансування на 2020 рік - 4 888 058,100 тис. грн.

Фінансування - 22%, із доведених Мінфіном асигнувань за 8 місяців 2020 року в обсязі 3 042 422,6 тис. грн., профінансовано 676 719,3 тис. грн.

Виконання – 22%

Інформацію щодо стану реалізації проектів за рахунок кредитних коштів взято до відома.

Щодо результатів моніторингу

Доповідач: головуєча Комісії Новікова І. Ю.

За результатами проведеного аналізу стану виконання 12 проектів за загальним фондом та 1 проекту за спеціальним фондом, визначено стан їх реалізації, з яких:

- задовільний стан – 4 проекти (у т.ч. 1 проект за спеціальним фондом)
- частково задовільний – 4 проекти

- частково незадовільний – 1 проект
- не задовільний – 1 проект
- не оцінюється – 3 проекти

До пункту 2

За результатами обговорення стану реалізації державних інвестиційних проектів (п. 1 порядку денного), ураховуючи ризики невикористання державних капітальних вкладень **ПРИЙНЯЛИ:**

Рішення: 1. За результатами проведеного моніторингу проектів станом на 01.09.2020 року та відповідно до п. 27 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень у сумі **174 752,0 тис. грн.** в межах загального обсягу, передбаченого Державним бюджетом України на 2020 рік, на наступні проекти:

Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка (головний розпорядник бюджетних коштів МОН) - у сумі 20 000 тис. грн.;
Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету (головний розпорядник бюджетних коштів МОН) - 7 200,0 тис. грн.;

Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва (головний розпорядник бюджетних коштів МОН) - у сумі 6 000,0 тис. грн.;

Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей (головний розпорядник бюджетних коштів Міненерго) - у сумі 10 000,0 тис. грн.;


Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (головний розпорядник бюджетних коштів Укравтодор) - у сумі 65 776,0 тис. грн.;

Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог (головний розпорядник бюджетних коштів Укравтодор) - у сумі 65 776,0 тис. грн.

2. Мінекономіки разом з МОЗ, МОН, Міненерго та Укравтодором (у разі потреби) підготувати проект рішення Уряду щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів між відповідними бюджетними програмами, передбаченими Державним бюджетом України на 2020 рік, відповідно до додатку 2 до цього Протоколу, та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прийнято: ЗА – 14, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Заступник голови Комісії



Ірина НОВІКОВА

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Стан реалізації проекту*	Фінансування <i>вибірка коштів від виділених коштів</i>	Виконання <i>фактичне без врахування авансових платежів</i>
Задовільно	80 – 100 %	80 – 100 %
Частково задовільно	50 – 80 %	50 – 80 %
Частково незадовільно	10 – 50 %	10 – 50 %
Незадовільно	0 – 10 %	0 – 10 %

**коли проект за параметрами «фінансування» та «виконання» відповідає різним станам реалізації проекту, то загальний стан реалізації проекту визначається за середнім арифметичним*

Не підлягають оцінюванню ДІП, щодо яких:

- не виконані зобов'язання;
- не затверджено паспорт бюджетної програми;
- відсутні асигнування.

Вораток до Протоколу

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проєктів у роїрній сфері та головних розпорядників бюджетних коштів за 8 місяців 2020 року станом на 01.09.2020

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КДК/К бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. гривень	Виконання у періоді з 01.09.2020, тис. гривень	Профінансовано у періоді з 01.09.2020, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, з урахуванням коштів до 18.04.2020, тис. гривень	Залишок витрат на 01.09.2020, тис. гривень	Сума відкритих витрат на 01.09.2020, тис. грн.	Фінансування на 01.09.2020, тис. гривень	Відсоток виконання під запланованою грошовою витратою, %	Відсоток виконання під запланованою грошовою витратою, %	Потреба коштів для завершення реалізації проєкту, всього	Профінансовано у періоді з 01.09.2020, тис. гривень	Виконання у періоді з 01.09.2020, тис. гривень	Відсоток виконання під запланованою грошовою витратою, %	Відсоток виконання під запланованою грошовою витратою, %	Потреба коштів для завершення реалізації проєкту, всього	Інформація щодо здійснення процедур закупівель за 2020 рік	Примітки та коментарі, у тому числі щодо виконання обсягів та строків	
Сфера охорони здоров'я																						
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету																						
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект-Буд"	2011-2019	8 513 994,850	5 793 572,800	3 422 444,471	795 544,700	606 152,000	500 000,000	478 885,700	480 191,900	489 500,900	530 948,900	488 393,367	3 910 837,838	3 475 148,143	68%	94%	1 509 736,174	Реалізація проєкту в межах договору, укладеного у 2018-2019 роках. Протягом 2020 року виконано 130 договорів з підприємств організації на ці поставлені обсяги, у тому числі додаткові угоди за попередніми договорами підписано.	Пастпорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 07.02.2020 № 284. Виконання становить 324 585,186 тис. грн. Виконано не виконано окремими платежами, окремими платежами за період з 01.09.2020 року по дату підписання зобов'язання, становить 127 764,483 тис. грн. Крім того, за рахунок власних коштів підприємства, окремими платежами у 2019 році у сумі 654 396,486 тис. грн., виконання 646 596,765 тис. грн. та загальної обсягу авансових платежів 2019 року - 6 650,976 тис. грн. повернуто до державного бюджету, та 1 148,745 тис. грн. - підлягає поверненню до державного бюджету до 19.09.2020). Авансові платежі надані у 2019 році відшкодовані в повному обсязі. Відповідно до помісного розпису асигнування у сумі 21 114,3 тис. грн. (залишок) заплановано на грудень п.р. За інформацією законодавця станом на 11.09.2020 державна заборгованість за наданням у 2020 р. державних коштів становить 105 671,805 тис. грн. (Державна заборгованість державного підприємства на 22 943,933 тис. грн.)
2	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Укрмедпроект-Буд"	2019-2020	106 152,000	0,000	0,000	106 152,000	10 615,200	1 306 200	391,847	1 306 200	10 615,200	106 152,000	391,847	391,847	30%	4%	105 760,153	Укладено договір з проєкотною організацією на користування проєкційної документальної та здійснення експертних робіт на суму 1 306,158 тис. грн. 18.08.2020 оголошено торги на будівельні роботи на суму 28 892,768 тис. грн. Виконання становить 391,847 тис. грн. (30%). Розроблення проєкційної документальної. Залишок невиконаних витратів асигнувань на суму 934,3 тис. грн. - акти за виконаними роботами по проєкційній документальній заходяться на господарстві в темі. 22.09.2020 повторно оголошено торги на будівельні роботи на суму 28 892,768 тис. грн. Поширення проєкційної до 08.10.2020 року.	Пастпорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ № 1353 від 09.06.2020. За інформацією Міністерства станом на 01.09.2020 за поданням МОЗ були внесені зміни до помісного розпису - відкриті витрати на суму 15 922,8 тис. грн. з метою чистоти на грудень 2020 р. Виконання становить 10 615,2 тис. грн. у період з 01.09.2020 року виконано 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних проєктів.	
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного																						
3	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2021	2 837 682,680	82 689,950	227 121,565	76 320,300	5 680,000	3 364,000	3 364,000	3 364,000	5 680,000	76 320,300	3 364,000	431 189,095	2 069 088,885				Пастпорт бюджетної програми затверджено наказом НАМНУ від 21.02.2020 № 21. Виконання становить 3 364,0 тис. грн. Станом на 01.09.2020 року кредиторська заборгованість за виконаними роботами - 599,741 тис. грн. Крім того, окремими платежами, отриманими у 2019 році у сумі 144 431,614 тис. грн., виконано у повному обсязі. Відповідно до помісного розпису асигнування заплановані на: вересень - 16 696,1 тис. грн. та жовтень - 944,2 тис. грн.	

4	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (необудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій булі, 49/51")	6561830	ДУ "Інститут очної хірургії та трансплантології ім. П.П.Філатова Національної академії медичних наук"	2011-2021	562 595,300	137 935,000	170 704,000	90 000,000	30 000,000	30 000,000	29 999,530	100%	100%	200 703,530	361 891,770	Укладено договір № 48 від 13.02.2020 на коригування протезних робіт, додаткова угода № 68 від 20.04.2020 на виконання додаткових будівельних робіт та придбання обладнання, договір № 65 від 15.04.2020 на додаткові роботи по тех. нагляді.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМНУ від 21.02.2020 № 21. Виконання становить 29 995,53 тис. грн. (28 511,49 тис. грн. - будівельні роботи, авторський, технічний нагляд, утримання служби закладу та 1 484,038 тис. грн. - проектні роботи). Крім того, внесено платежі, отримані у 2019 році у сумі 32 769,313 тис. грн. зменшено у 2019 році обсяг виконання робіт на суму 11 848,131 тис. грн. (фінансування буде здійснено на початку вересня).
5	Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"	0301830	ДНУ "Національний практичний центр профілактики та клінічної медицини" ДУС	2020	23 072,400	0,000	0,000	23 072,400	5 768,000	5 768,000	4 500,600	78%	78%	4 500,600	18 571,800	За період з 21.07.2020 по 17.08.2020 укладено 4 договори на придбання державного офіціального обладнання та інструментів на загальну суму 7 689,6 тис. грн. Наразі проводиться відкриття горла з публікацією англійською мовою	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника ДУС від 13.02.2020 № 41. Відповідно до уніфікованого проекту опрацьовано перелік обладнання (протокол від 19.05.2020). Виконання - 4500,6 тис. грн. Отримано 1 договір (100%) на придбання державного офіціального діагностичного та хірургічного обладнання 11 договорів (65%) на придбання офіціального хірургічного інструменту. Відповідно до помісного розпису асигнування заплановані на: вересень - 2 307,2 тис. грн., жовтень - 460,9 тис. грн., листопад - 4 614,6 тис. грн., грудень - 6 921,7 тис. грн.
Сфера охорони навколишнього природного середовища																	
Міністерство енергетики та захисту довкілля - <i>Хмельний регіональний комітет державного бюджету</i>																	
6	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2707800	Державне агентство	2016-2030	1 410 148,000	148 659 010	146 350,310	2 308,80	0,000	0,000	0,000	0%	0	146 350,310	1 263 797,690	договори укладені у 2019 році	Паспорт бюджетної програми не затверджено, у зв'язку з утворенням Миколаївської відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425. В результаті проведення перевірки щодо фактичного виконання робіт скориговано загальні фактично виконані об'єкти робіт та їх вартість за об'єктом "Реконструкція Знамянської заплави дамби" (схема проекту), у зв'язку з чим кредиторська заборгованість за виконання у 2019 році становить до 2 208,744 тис. грн., що відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт.
7	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області	2707160	Державне агентство	2017-2021	76 552,000	39624,40	34 500,000	5 131,90	0,000	0,000	0,000	0%	0%	34 500,000	36 920,100	договори укладені у 2019 році	Паспорт бюджетної програми не затверджено, у зв'язку з утворенням Миколаївської відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425. Відповідно до помісного розпису асигнування заплановано на листопад - 131,9 тис. грн. та грудень у сумі 5 000 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості за виконання будівельних робіт у 2019 році).

8	Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	2707170	Державне агентство	2017-2028	1 485 166,400	182850,04	178 999,000	0,000	0,000	0,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 306 167,400	договори укладені у 2019 році	Паспорт бюджетної програми не затверджено, у зв'язку з утворенням Миколаївської відповідно до постанови від 27.05.2020 № 425. Відповідно до помісного розпису асигнування передбачено на грудень у сумі 385,15 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості за винятком будівельних робіт у 2019 році).				
Транспортна сфера																								
Укрупнений розподіл коштів державного бюджету																								
9	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	3 692 191,15	1 548 274,38	1 672 824,10	0,00	0,00	0,00	0%	0%	553%	1 672 824,099	2 019 367,047	1 675 148,425	1 675 148,425	39 527 317,721	39 527 317,721	Паспорт бюджетної програми 3111800 був затверджений наказом Укртрансформу від 14.02.2020 № 56. У зв'язку із змінами до державного бюджету на зменшений обсяг видатків - від 30.06.2020 № 295 (205 000,0 тис. грн. за 39 та 100 000,0 за сф.). Паспорт бюджетної програми 3111020 (на сф.) затверджено наказом Укртрансформу від 14.02.2020 № 55 - 100,21 тис. грн. Виконання становить 276 429,519 тис. грн. Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 124 549,716 тис. грн., анімовано у повному обсязі.				
																					У 2020 реалізується 6 ділянок, по яких договори підлягають укладенню у першій половині року.	21 500,0 тис. грн., жовтень - 48 500,0 тис. грн., листопад - 63 000,0 тис. грн., грудень - 000,0 тис. грн.	За спеціальним фондом (надходження від грального банкету), не фінансово не фінансово не надходили, відповідно до помісного розпису асигнування заплановано на: вересень - 25 500,0 тис. грн., грудень - 000,0 тис. грн.	25
10	Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новозавоцьк (на м. Татарног) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон"	3111800 та 3111020	Служба автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях	2019-2022	37 510 275,00	1 998,70	1 998,70	90 000,00	325,63	325,63	3%	3%	3%	2 324,326	37 507 950,674	0007 тис. грн., жовтень - 10 000 тис. грн., листопад - 15 000 тис. грн., грудень - 45 000 тис. грн.	Станом на 03.09.2020 року оперативне виконання становить 4 907,3 тис. грн., з яких по Одеській області - 3 941,417 тис. грн., по Херсонській області - 965,9 тис. грн., по Миколаївській області - виконується виконувальні роботи.	Укладено договір від 29.11.2017 на 1998,7 тис. грн. на реконструкцію ділянок км [65+500-км 171+000 у Миколаївській області. Одеська область - по 4,4 ділянкам укладено договори на проведення робіт в т.ч. експертиза, Миколаївська область - по 5-ти ділянкам укладено договори на проведення робіт, в т.ч. експертиза, по 2-х ділянках керівництво підприємства про намір укласти договір. Керівництво підприємства на 5-ти ділянках підприємства не має на бачок роботи на 2020 рік по 1,4 ділянкам укладено договори на проведення робіт по капітальному ремонту.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укртрансформу від 04.04.2020 № 1-149. Виконання становить 325,63 тис. грн. (проєкти в Одеській та Миколаївській областях). Відомості по Миколаївській області асигнування заплановано на вересень - 10 000 тис. грн., жовтень - 10 000 тис. грн., листопад - 15 000 тис. грн., грудень - 45 000 тис. грн.					
Функціонування органів влади та надання ними послуг																								
Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету																								
11	Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області	3601830	ДУ "ГІДЖС України"	2002-2021	55 153,500	11 415,900	11 415,000	9 886,800	5 255,500	4 139,400	79%	18%	15 554,400	39 599,100	544 763,897	15 554,400	39 599,100	15 554,400	39 599,100	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 09.06.2020 № 1897/5, у зв'язку з збільшенням загальної вартості проекту (55 153,3 тис. грн.), яку підтримав Комітет у зв'язку з прийняттям постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" проведення експертної роботи документальної перевірки на червень 2020, а також на червень 2020 року. Виконання становить 1 762,3 тис. грн. Крім того надано авансові платежі у сумі 4 108,6 тис. грн. На перевірці у службі технічного нагляду знаходяться акти виконання робіт за серією п.р. ориєнтовано на суму 2 800,0 тис. грн. Відповідно до помісного розпису асигнування заплановано на вересень - 2 500,0 тис. грн., на жовтень - 3 500,0 тис. грн. та листопад - 1 583,5 тис. грн.				
Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник коштів державного бюджету																								

12	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,000	19 985,203	19 985,203	10 000,000	10 000,000	7 993,400	0,000	0%	100%	19 985,203	505 164,797	Здійснено моніторинг пропозицій на ринку житла у м. Бровари Київської обл., укладено 4 договори на купівлю-продаж 1-кімнатних квартир 15 договорів на купівлю-продаж 2-кімнатних квартир	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом начальника ГУР МО України від 08.02.2020 № 67. Програма передбачає закупівлю за тендерною процедурою послуг з проведення експертної оцінки пропозицій для реєстрації бюджетних заявок на суму 9 993,63 тис. грн. 9 квартир фактично придбано на підставі укладених договорів. Станом на 03.09.2020 здійснені видатки на суму 6 445,272 тис. грн. та подані документи для оплати на суму 1 548,08 тис. грн. Залишок коштів на суму 1 998,338 тис. грн. буде виправлений до 31.10.2020 відповідно до графіку погашення. Кошти на суму 8,21 тис. грн. не буде використано.
УСЬОГО		X	X	X	53 268 620,90	7 746 380,43	5 488 516,78	1 229 407,41	560 835,70	532 898,43	492 858,39	88%		5 981 375,18	47 282 123,82		

№	Назва державного інвестиційного проекту	КПКЗК (бюджетної програми)	Відповідає виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування проекту, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до попереднього плану асигнувань Мінфінанс станом на 01.09.2020, тис. гривень	Фінансування станом на 01.09.2020, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого Мінфінанс витрат станом на 01.09.2020, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 01.09.2020, %	Профінансовано у попередній рік та за 8 місяців 2020 р., станом на 01.09.2020, тис. гривень	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2020 рік	Примітки та коментар щодо відкритості та прозорості
Транспортна сфера																
<i>Українобуд - головний розпорядник коштів державного бюджету</i>																
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"	3111830	Служба автомобільних доріг у Сумській області	2018-2024	8 570 000,00	308 115,383	308 115,383	400 000,00	200 000,00	0,00	0%	190,20%	308 115,383	8 261 884,617	Укладено договори по 3-х ділянках на будівельні роботи, авторський технічний нагляд та утримання службової машинки.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Українобуду від 18.03.2020 № 126. Фактичне виконання робіт станом на 01.09.2020 на суму 380 400 тис.грн. Кошти (надходження від граального бізнесу) ще не надходили, фінансування не здійснювалось.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КЛМК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (раціоналізації) проєкту, рік початку та завершення	Загальна вартість проєкту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до плану асигнувань Мінфін станом на 01.09.2020, тис. гривень	Фінансування станом на 01.09.2020, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого Мінфін витрат станом на 01.09.2020, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.09.2020, %	Профінансовано у попередні роки та за 8 місяців 2020 р. станом на 01.09.2020, тис. гривень	Потреба коштів для завершення реалізації проєкту, тис. гривень	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2020 рік	Прийняті та коментарі щодо відключення об'єкта та строів		
	Транспортна сфера				4 622 760,000	0,000	0,000	327 000,000	17 116,226	0,000		0,000	0,000	4 422 760,000				
	Управителю - головний розпорядник коштів державного бюджету				3 872 760,000	0,000	0,000	227 000,000	17 116,226	0,000		0,000	0,000	3 672 760,000				
1	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні	3111620	Структурний підрозділ Управління Укратоделу	2017-2021	1 641 000,000	0,000	0,000	27 000,000	3 820,072	0,000	0%	0%	0,000	1 641 000,000	Процедури закупівель не розпочато у зв'язку з укладенням протоколу про внесення змін до договору з угорською стороною до 2022 року.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укратоделу від 14.02.2020 № 59. Відбувається підготовка Протоколу про внесення змін до договору виконання проектних зобов'язань розпочато з червня 2020 року. Протокол з угорською стороною	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укратоделу від 14.02.2020 № 59. Відбувається підготовка Протоколу про внесення змін до договору виконання проектних зобов'язань розпочато з червня 2020 року. Протокол з угорською стороною	
2	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області	2017-2021	2 231 760,000	0,000	0,000	200 000,000	13 296,154	0,000	0%	0%	0,000	2 031 760,000	Укладено 6 договорів на проектування будівництва. Договір на консультаційні послуги вересень 2017.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфін від 14.02.2020 № 58. Відбувається підготовка Протоколу про внесення змін до договору, виконання проектних зобов'язань розпочато з червня 2020 року. Протокол з польською стороною	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфін від 14.02.2020 № 58. Відбувається підготовка Протоколу про внесення змін до договору, виконання проектних зобов'язань розпочато з червня 2020 року. Протокол з польською стороною	
	Мінфін ДМС - головний розпорядник коштів державного бюджету				750 000,000	0,000	0,000	100 000,000	0,000	0,000		0,000	0,000	750 000,000	У березні ДМС направлено повторний проєкт трестування. Додатковий уклад польської стороною та ДФС для укладення, наразі очікується підписання угоди. ДМС не є підтвердженням первинними документами, а також будь-якої іншої документації. ДМС здійснює заходи щодо розбудови пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. ДМС здійснює заходи щодо виконання проєкту ДМС як правонаступника ДФС, після чого планується внести відповідні зміни до проєкту.	ДМС повідомлено про відсутність інформації стосовно фактичних показників, підтверджених первинними документами, а також будь-якої іншої документації. ДМС здійснює заходи щодо розбудови пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. ДМС здійснює заходи щодо виконання проєкту ДМС як правонаступника ДФС, після чого планується внести відповідні зміни до проєкту.		
3	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3506610	ДМС	2017-2020	750 000,000	0,000	0,000	100 000,000	0,000	0,000	0%	0%	0,000	750 000,000	Укладено 2 договори від 18.11.2019 на реконструкцію 2-х ділянок, по 5-ти не відбулися торги у зв'язку з відсутністю необхідної кількості учасників. Адміністрація Дерзпиреконструкції направлено клопотання до Мінфін з метою продовження терміну Договору між Україною і Польщею на умовах поїзної допомоги.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 №143.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 №143.	
	Функціонування органів влади та надання ними послуг				18 517 874,250	6 215 028,000	6 215 028,000	4 893 463,100	3 046 540,600	676 719,300			6 891 747,300	11 626 126,950				
	Міністерство внутрішніх справ - головний розпорядник коштів державного бюджету				18 517 874,250	6 215 028,000	6 215 028,000	4 893 463,100	3 046 540,600	676 719,300			6 891 747,300	11 626 126,950				
4	Розбудова підрозділів охорони кордону	1002600	Адміністрація Державної прикордонної служби України	2018-2020	210 015,600	0,000	0,000	5 405,000	4 118,000	0,000	0%	0%	0,000	210 015,600	Укладено 2 договори від 18.11.2019 на реконструкцію 2-х ділянок, по 5-ти не відбулися торги у зв'язку з відсутністю необхідної кількості учасників. Адміністрація Дерзпиреконструкції направлено клопотання до Мінфін з метою продовження терміну Договору між Україною і Польщею на умовах поїзної допомоги.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 №143.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 №143.	
5	Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні	1001220	ДП "УАПТ "Юрв-АВІА"	2018-2023	18 307 858,650	6 215 028,000	6 215 028,000	4 888 058,100	3 042 422,600	676 719,300	22%	22%	6 891 747,300	11 416 111,950	Укладено контракт у 2018 році з Airbus Helicopters SAS в частині надання послуг з доставки та закупівлі гелікоптерів до 2023 року	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 № 142. Оплачено першу партію гелікоптерів на загальну суму 676 305,22 тис. грн., а також витрати на супроводження контракти (розміщення, постачання витрат тощо) на 414,08 тис. грн. Заплановано на 2020 рік будівельні роботи (на реконструкцію пунктів пропуску) та виконання робіт з будівництва дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На 01.09.2020 ДП "Юрв-АВІА" спільно із французькою стороною отримав додаткову угоду № 11 до контракту, відповідно до якої буде змінено графік поставок гелікоптерів, запасних матеріалів, обладнання та графік платежів. Через це рахунок французької стороною не встановлено, отже незнятий рівень (22%) виконання ДП.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 № 142. Оплачено першу партію гелікоптерів на загальну суму 676 305,22 тис. грн., а також витрати на супроводження контракти (розміщення, постачання витрат тощо) на 414,08 тис. грн. Заплановано на 2020 рік будівельні роботи (на реконструкцію пунктів пропуску) та виконання робіт з будівництва дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На 01.09.2020 ДП "Юрв-АВІА" спільно із французькою стороною отримав додаткову угоду № 11 до контракту, відповідно до якої буде змінено графік поставок гелікоптерів, запасних матеріалів, обладнання та графік платежів. Через це рахунок французької стороною не встановлено, отже незнятий рівень (22%) виконання ДП.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 № 142. Оплачено першу партію гелікоптерів на загальну суму 676 305,22 тис. грн., а також витрати на супроводження контракти (розміщення, постачання витрат тощо) на 414,08 тис. грн. Заплановано на 2020 рік будівельні роботи (на реконструкцію пунктів пропуску) та виконання робіт з будівництва дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На 01.09.2020 ДП "Юрв-АВІА" спільно із французькою стороною отримав додаткову угоду № 11 до контракту, відповідно до якої буде змінено графік поставок гелікоптерів, запасних матеріалів, обладнання та графік платежів. Через це рахунок французької стороною не встановлено, отже незнятий рівень (22%) виконання ДП.
	Усього				23 140 634,25	6 215 028,00	6 215 028,00	5 220 463,10	3 063 656,83	676 719,30			6 891 747,30	16 048 886,95				

Додаток 2 до Протоколу

Перерозподіл коштів на 2020 рік

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звіту ГРК станом на 01.09.2020, тис. гривень	Пропозиції ГРК щодо потреби у капітальних вкладеннях на 2020 рік, тис. гривень	Стан розроблення (реалізації) проекту (на 01.09.2020)	Рекоменовані пропозиції щодо змін обсягу видатків з метою їх перерозподілу між проектами на 2020 рік, тис. гривень
	Разом				3 418 433,821	560 732,436	106 152,000	0,000	48 891,000		0,000
	Сфера охорони здоров'я				194 616,00	76 973,00	106 152,00	0,00	12 891,00		-104 752,00
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				106 152,00	0,00	106 152,00	0,00	1 400,00		-104 752,00
1	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні*	2301130	ДП "Укрмедпробанк Д"	2020-2021	106 152,00	0,00	106 152,000	0,000	1 400,00	Значні відхилення, ризики невикористання 104 752,0 тис. грн.	-104 752,00
	Сфера освіти				294 339,82	74 934,44	0,00		26 000,00		33 200,00
	Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету										
2	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	94 508,012	47 808,412	0,00		20 000,000	Планується завершити у 2021 році	20 000,000
3	Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету	2201220	Національний авіаційний університет	2019-2021	271 972,000	65 698,208	0,00		7 200,000	Планується завершити у 2021 році	7 200,000
4	Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	2201240	Національний університет "Києво-Могилянська академія"	2017-2023	199 831,809	27 126,024	0,00		6 000,000	Проект реалізується відповідно до графіку	6 000,00
	Паливно-енергетична сфера				2 929 478,00	408 825,00	0,00		10 000,00		10 000,00
	Міненерго - головний розпорядник коштів державного бюджету										
5	Новокозятинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей	2401420	ДП "Ядерне паливо України"	2020-2023	2 929 478,000	408 825,000			10 000,00	Проект реалізується відповідно до графіку	10 000,00
	Транспортна сфера				46 080 275,00	308 115,38	490 000,00	325,63	85 776,00		61 552,00
6	Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоозовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон"	3111260	Служба автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях	2019-2022	37 510 275,00	0,000	90 000,00	325,63	20 000,00	Значні відхилення, ризики невикористання 70 000 тис. грн.	-70 000,00
7	Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"	3111830	Служба автомобільних доріг у Сумській області	2018-2024	8 570 000,000	308 115,383	400 000,00	0,00	65 776,00	Проект реалізується відповідно до графіку	65 776,00
8	"Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2021	3692191,146	1 672 824,099	305 100,21	0,00	65 776,00	Проект реалізується відповідно до графіку	65 776,00