



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

Народний депутат України
Дерев'янка Ю. Б.

Шановний Юрію Богдановичу!

Мінекономрозвитку разом із Мінфіном розглянуло Ваш запит від 08.09.2016 № 291-1174 щодо надання інформації про використання бюджетних коштів у розмірі 1,0 млрд. гривень на розробку і реалізацію державних інвестиційних проектів у 2016 році та державну стратегію інфраструктурного розвитку країни та повідомляє.

Щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів (далі – Міжвідомча комісія)

Відповідно до вимог Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженому постановою Кабінетом Міністрів України від 22.07.2015 № 571 (далі – Порядок), Мінекономрозвитку здійснює моніторинг стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів, зокрема відібраних у 2015 році.

За результатами опрацювання Мінекономрозвитку отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів звітів щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 9 місяців поточного року, 17.10.2016 відбулось засідання Міжвідомчої комісії під головуванням заступника Голови Міжвідомчої комісії, Віце-прем'єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Г. Зубка та прийнято відповідне рішення (копія Протоколу засідання Міжвідомчої комісії від 17.10.2016 додається).

При цьому надаємо копію Протоколу засідання Міжвідомчої комісії від 08.09.2016 разом із узагальненою інформацією про стан розроблення та реалізації 10 державних інвестиційних проектів (які за результатами відбору у 2015 році включені до державного бюджету на 2016 рік з відповідним фінансуванням) за підсумками моніторингу за 8 місяців поточного року на основі наданих звітів головними розпорядниками бюджетних коштів (додається).

Інформуємо, що відповідно до пункту 26 Порядку на офіційному сайті Мінекономрозвитку розміщуються рішення Міжвідомчої комісії та результати моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів.

Щодо державних програм (стратегій) інфраструктурного розвитку України

М2 Мінекономрозвитку
Вих. № 3902-02/36560-01 від 14.11.2016 10:56:19



На даний час в Україні діють наступні програмні та стратегічні документи:

- Державна цільова програма розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855 (державний замовник - Мінінфраструктури);
- Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390 (державний замовник – Мінінфраструктури);
- Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 696 (державний замовник - координатор – Мінінфраструктури, державний замовник – Укравтодор);
- Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126 (державний замовник - Мінінфраструктури);
- Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1555-р;
- Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548-р.

Додатки: на 15 арк.

З повагою,

**Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України**



Степан КУБІВ

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно до п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Інформація щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за підсумками 9-ти місяців поточного року на основі наданих звітів ГРБК.
2. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2016 рік та підготовки пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбаченими у Державному бюджеті України на 2016 рік.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1. Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів в розрізі сфер за результатами моніторингу за підсумками 9-ти місяців поточного року за такими сферами:

Транспортна сфера

- 1) **Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області**

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне агентство автомобільних доріг України

Заслухали інформацію

щодо стану виконання робіт за 9 місяців, зокрема:

- вирішено організаційні питання (оголошено процедуру закупівель на проектні роботи та частково оплачено роботи з проектування та проходження експертизи проекту)

- затверджено Порядок використання коштів, станом на 08.09.2016 затверджено паспорт бюджетної програми;

- проводиться процедура закупівель щодо визначення підрядної організації на будівництво (акцепт передбачається на жовтень поточного року).

В ході обговорення *відзначили*, що фінансування робіт здійснено на 3% від плану коштів відповідно до помісячного розпису Мінфіну на 9 місяців 2016 року (

Рішення: 1) визнати стан реалізації *частково задовільним*,

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

2) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

Заслухали

щодо стану виконання робіт за 9 місяців, зокрема:

- проектних робіт на суму 568,69 тис. грн. та будівельних робіт – . Станом на 01.10.2016 року фінансування робіт складає відповідно до помісячного розпису Мінфіну на 9 місяців 2016 року

- про додаткову потребу у фінансуванні на поточний рік на суму для здійснення будівельних робіт на об'єкті з урахуванням технологічних процесів їх виконання до кінця 2016 року.

В ході обговорення *відзначили*, що фінансування робіт на об'єкті здійснюється згідно графіку, відхилення незначні, до кінця року передбачається повна вибірка залишку коштів.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним,

2) за результатами моніторингу врахувати при перерозподілі державних капітальних вкладень можливість збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою на суму для реалізації проекту в поточному році.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3) Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

Заслухали Прилипка С. І. та Можар В. М. щодо стану виконання робіт за 9 місяців, зокрема:

- завершення розроблення робочої документації, вартістю на обсяг будівельних робіт 2016 року,

- фінансування будівельних робіт (аванс на суму генпідряднику). Станом на 01.10.2016 року фінансування робіт складає з вищевказаних відповідно до помісячного розпису Мінфіну на 9 місяців 2016 року -

- до кінця року передбачається виконання будівельних робіт (гідроізоляція) згідно з графіком в повному обсязі.

Рішення: визнати стан реалізації задовільним.

Прийнято: ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я

4) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Заслухали директора ДП "Укрмедпроектбуд" Шутовського Д. О. щодо стану реалізації проекту у III кварталі, зокрема:

- у серпні 2016 року проведено процедуру закупівель та укладено договір на суму та очікується виконання будівельно-монтажних робіт у вересні-грудні поточного року;
- до кінця поточного року підрядна організація зобов'язується виконати роботи, передбачені договором, та у запланованому обсязі;
- передбачається скоригувати проект будівництва, розбивши його на черги, що надасть можливість за умови відповідного фінансування ввести I чергу будівництва в експлуатацію (у т.ч. лінійний прискорювач та інше обладнання) у 2017 році,
- планується вибірка коштів до кінця 2016 року для реалізації проекту на рівні

В ході обговорення *відзначили*, що станом на 01.10.2016 року здійснено касові видатки для авансування виконання робіт (18%) від доведеного обсягу згідно з помісячним розписом Мінфіну на 9 місяців – (відхилення становить 82%).

Рішення: 1) визнати стан реалізації частково незадовільним,

2) вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із запланованими обсягами на рік.

Прийнято: ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Заслухали (від замовника будівництва ДП «Державний будівельний центр МОЗ України») та директора НІР щодо стану розробки та реалізації проекту за III квартал п.р., зокрема:

- протягом серпня 2016 року отримано відповідну документацію на будівництво (від попереднього замовника) та передано новоствореному ДП "Державний будівельний центр МОЗ України", який відповідно до наказу МОЗ (від 05.09.2016) виконує функції замовника з реконструкції і розширення Національного інституту раку;
- здійснюється робота щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми, в частині виділення додаткових коштів на коригування проектної документації з розподілом на черги та пускові комплекси, додаткової потреби на заміну медичного обладнання;
- до кінця жовтня планується проведення процедури тендерних закупівель на визначення проєктанта з коригування документації на проєкт (орієнтовно
- планується проведення тендерних закупівель на визначення підрядника для виконання будівельно-монтажних робіт по Клініці № 1 (кінець жовтня – листопад п. р.);

В ході обговорення *відзначили*, що станом на 01.10.2016 за проєктом не здійснено жодного фінансування та касових видатків за 9 місяців, відхилення становить 100% , можливість вибірки коштів для фінансування будівельних робіт та обладнання – 30%.

Рішення: 1) визнати стан реалізації *незадовільним*;

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету (МОЗ) та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту та внести відповідні зміни до паспорта бюджетної програми в установленому порядку;

3) врахувати зменшення потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

б) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ,

Заслухали щодо стану реалізації проекту за 9 місяців, зокрема:

- проведено процедуру закупівлі будівельних робіт на суму та до кінця року заплановано їх виконання;

- відставання за графіком відбулося через неможливість вчасного фінансування за проведенням тендером у квітні поточного року в зв'язку із заблокуванням рахунків за рішенням суду від 28.03.2016 (рахунки розблоковано станом на 30.08.2016);

В ході обговорення *відзначили*, що фінансування робіт складає від плану коштів відповідно до помісячного розпису, доведеного Мінфіном на 9 місяців 2016 року –

Рішення: 1) визнати стан реалізації частково *незадовільним*,

2) вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із укладеними контрактами та завершення проекту до кінця року.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануйльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ,

Заслухали щодо стану реалізації проекту, зокрема:

- здійснена оплата проектних робіт на суму 3 жовтня по грудень 2016 р. передбачено виконання будівельних робіт на (

- зазначено на потребі вибірки коштів в цілому по проекту до кінця поточного року з передбачених для реалізації) зменшення на

В ході обговорення зазначили, що фінансування робіт складає від доведеного обсягу згідно з помісячним розписом Мінфіну на 9 місяців –

Рішення: 1) визнати стан реалізації частково *незадовільним*,

2) вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із запланованими обсягами на рік.

3) врахувати зменшення потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців п.р.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

8) Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС". Коригування

9) Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди, відповідальний виконавець – Держагентство з управління зоною відчуження

Заслухали щодо стану реалізації проекту за 9 місяців, зокрема :

- здійснено коригування проекту, проведено закупівлю проектних робіт та їх авансування;
- наголошено на можливості вчасного виконання та фінансування робіт згідно з графіком. Термін завершення будівельних робіт складає 2 місяці;
- про додаткову потребу коштів у 2016 по обох проектах Відповідно до скоригованої документації, в зв'язку з інфляційними процесами попереднього року, вартість проектів збільшилася, відповідно на проект "Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС" додаткова потреба складає - а по проекту "Коригування та Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка" -

В ході обговорення зазначили, що фінансування робіт по об'єктах відповідно складає доведеного обсягу згідно з помісячним розписом мінімуму на 9 місяців 2016 року.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним,

2) за результатами моніторингу врахувати при перерозподілі державних капітальних вкладень шляхом збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою на суму 748,06 тис. грн., необхідну для завершення виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію обох об'єктів в поточному році.

Прийнято: ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

10) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди, відповідальний виконавець – Держводагентство

Заслухали щодо стану реалізації проекту, зокрема:

- укладено договір з проектною організацією на виконання проектних робіт, отримано висновок державної експертизи від 16.05.2016 по об'єкту «Реконструкція Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій для захисту від затоплення Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області»;
- виконуються роботи з виготовлення проектної документації по об'єкту «Реконструкція Білозірської насосної станції» (об'єкт захисного масиву Кам'янський под).
- здійснено авансові платежі на суму по договору з проектантом;
- відбулося відставання від графіку в зв'язку з відміною 2-х тендерних процедур на закупівлю будівельних робіт 26.08.2016 та 20.09.2016 (визначення генеральної підрядної організації), як наслідок будівельні роботи на об'єктах будуть виконуватися господарським способом Нікопольським РУВР.

В ході обговорення *відзначили*, що рівень вибірки коштів по проекту становить 4% (з виділених Мінфіном відповідно до помісячного розпису на 9 місяців 2016 року –

- Рішення:*
- 1) визнати стан реалізації *незадовільним*;
 - 2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету (Мінприроди) та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту;
 - 3) врахувати зменшення потреби вибірки коштів за цим проектом при перерозподілі державних капітальних вкладень за результатами моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

2. Узагальнена інформація на основі наданих звітів ГРЕК додається до цього Протоколу.

До пункту 2

3. Обговорили результати моніторингу стану розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року та вирішили:

- 3.1. Головним розпорядникам коштів державного бюджету розмістити звіти про стан розробки та реалізації відповідних державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року на своїх сайтах до 30.10.2016;
- 3.2. Мінекономрозвитку розмістити на своєму сайті узагальнений звіт про результати моніторингу розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року
- 3.3. Визначити перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію на 2016 рік з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік (Додаток 1);
- 3.4. Мінекономрозвитку подати Мінфіну пропозиції щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів з метою перерозподілу державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки, для врахування Мінфіном та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету під час розроблення пропозицій щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2016 рік, при цьому рекомендується врахувати вільний залишок коштів за 2016 рік при виділенні додаткового обсягу державних капітальних вкладень на 2017 рік на підставі рішення Комісії від 27.09.2016 при опрацюванні проекту Державного бюджету України на 2017 рік.
- 3.5. Мінекономрозвитку, Мінприроди разом з Мінфіном підготувати в установленому порядку пропозиції щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік, між відповідними бюджетними програмами (ГРЕК – Мінприроди) та подати на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Заступник Голови Комісії

Секретар Комісії

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

На засіданні Комісії присутні 12 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Розгляд питання щодо доцільності залучення до роботи Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів представників ГО "Центр прозорості будівництва в Україні"
2. Інформація щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за підсумками 8-ми місяців поточного року на основі наданих звітів ГРЕК та виконання Протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 14 липня 2016 року.
3. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо перерозподілу коштів у 2016 році для реалізації державних інвестиційних проектів, відібраних у 2015 році.
4. Обговорення та прийняття рішення щодо розподілу коштів на 2017 рік для реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів.
5. Прийняття рішення щодо здійснення розгляду та відбору нових державних інвестиційних проектів щодо їх фінансування у 2017 році та два наступні бюджетні періоди, прийняті до відбору до 15.04.2016 (пункт 18 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571).
6. Інші додаткові питання.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

- 1.1. Заслухали щодо досвіду
у супроводженні проектів будівництва, зокрема, проекту з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" та проекту реконструкції і

розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва.

1.2. Членами комісії обговорено питання щодо доцільності залучення до роботи Комісії незалежних експертів, у тому числі представників

Відмітили

Рішення:

рекомендувати головним розпорядникам коштів державного бюджету/відповідальним виконавцям державних інвестиційних проектів залучати для оцінки проектів будівництва з точки зору необхідності запропонованих параметрів та реалістичності графіків реалізації державних інвестиційних проектів, незалежних експертів, враховуючи їх досвід.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 2

2.1. Заслухали представника Мінекономрозвитку щодо порядку моніторингу та оцінки стану реалізації інвестиційних проектів, кращий міжнародний досвід.

Рішення: Підтримати пропозицію Мінекономрозвитку щодо розміщення на сайті Міністерства звітів про результати моніторингу розробки/реалізації державних інвестиційних проектів з оцінками за системою «світлофора» та рекомендувати розмістити такий звіт за 9 місяців п.р. та 2016 рік.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

2.2. Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів в розрізі сфер за результатами моніторингу за підсумками 8-ми місяців поточного року на основі наданих звітів ГРЕК та виконання Протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 14 липня 2016 року, а саме проектів:

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне агентство автомобільних доріг України,

1) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

Заслухали щодо стану розробки та реалізації проекту:

- за серпень 2016 вирішено організаційні питання (оголошено процедуру закупівель на проектні роботи, затверджено порядок використання коштів, станом на 08.09.2016 затверджено паспорт бюджетної програми);
- 12.09.2016 очікується здійснювати фінансування виконаних робіт (проектні роботи, експертиза);
- проводиться процедура закупівель щодо визначення підрядної організації на будівництво (акцепт передбачається отримати на початку жовтня 2016);

Рішення: визнати стан реалізації *частково задовільним.*

рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації (розділ III Проекту).

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

2) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Заслухали щодо стану виконання робіт на об'єкті, зокрема зазначено про завершення процедур закупівель на виконання будівельних робіт на суму 232 млн. грн. Станом на 01.09.2016 року виконання робіт складає виділених на 2016 рік -

Рішення: визнати стан реалізації проекту задовільним.

Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3) Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

Рішення: визнати стан реалізації частково незадовільним та прискорити реалізацію проекту згідно з запланованими обсягами на рік.

Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ,

4) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

Заслухали щодо стану реалізації проекту, зокрема здійснено касових видатків по об'єкту на суму станом на 01.09.2016, до кінця поточного року заплановано виконання будівельно-монтажних робіт та встановлення закупленого у 2012 році медичного обладнання, відставання за графіком через неможливість вчасного фінансування за проведеним тендером у квітні поточного року в зв'язку із заблокуванням рахунків за рішенням суду від 28.03.2016 (рахунки розблоковано станом на 30.08.2016).

Рішення: визнати стан реалізації незадовільним,

вжити заходи щодо усунення проблемних питань, прискорити реалізацію проекту згідно із запланованими обсягами на рік.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва, доповідач –

Рішення: визнати стан реалізації незадовільним,

рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації (розділ III Проекту).

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

6) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Заслухали директора ДП "Укрмедпроектбуд" заходів відповідно до графіку проекту, а саме:

щодо стану виконання

- у серпні 2016 року проведено процедуру закупівель та укладено договір на суму:
- до кінця поточного року підрядна організація зобов'язується виконати роботи, передбачені договором, та у запланованому обсязі;
- передбачається скоригувати проект будівництва, розбивши його на черги, що надасть можливість за умови відповідного фінансування ввести I чергу будівництва в експлуатацію (лінійний прискорювач та інше обладнання) у 2017.

Рішення: визнати стан реалізації *частково задовільним;*

рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації (розділ III Проекту).

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва, доповідач - Колесник О.О., Сатановська М. А.

Заслухали директора щодо стану виконання заходів по проекту, а саме:

- протягом серпня 2016 року отримано відповідну документацію на будівництво (від попереднього замовника) та передано новоствореному ДП "Державний будівельний центр МОЗ України", який відповідно до наказу МОЗ (від 05.09.2016) виконуватиме функції замовника з реконструкції і розширення Національного інституту раку;
- здійснюється робота з визначення генерального проектувальника з метою уточнення (корегування) проектної документації (виділення черг будівництва), тендер не оголошено.

Рішення: визнати стан реалізації *незадовільним;*

рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом негайно вжити заходів для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації (розділ III Проекту) та виконати рекомендації Комісії від 14.07.2016, в частині уточнення розділу III даного проекту щодо виконання та фінансування у 2016 році проектних робіт з коригування проектної документації, внесення відповідних змін до розділу III проекту та відповідних змін до паспорта бюджетної програми в установленому порядку;

забезпечити обрання генеральної проектної організації в установленому законодавством порядку.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мініпринуди, відповідальний виконавець – ДАЗВ

8) Закриття сховищ ПЗРВ "III черга ЧАЕС". Коригування

9) Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"

Заслухали щодо стану реалізації проекту, зокрема здійснено коригування проекту, проведенні закупівлі проектних робіт та проведені авансування на їх фінансування. Наголошено на можливості вчасного виконання та фінансування робіт згідно з графіком. Термін завершення будівельних робіт складає 2 місяці.

В ході обговорення доповідачами доведено інформацію щодо додаткової потреби коштів у 2016 по обом проектам. Відповідно до скоригованої документації, в зв'язку з інфляційними процесами попередніх років, вартість проектів збільшилася, відповідно на проект Закриття сховищ ПЗРВ "III черга ЧАЕС" додаткова потреба складає - " по проекту Коригування та Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка" -

Рішення: визнати стан виконання частково незадовільним

розглянути пропозиції щодо додаткового фінансування вже відібраних у 2015 році проектів на черговому засіданні Комісії за результатами моніторингу проектів

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

10) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Заслухали щодо стану реалізації проекту, зокрема, укладано
 договорів з проектною організацією на проектні роботи, станом на 08.09.2016 заплановано
 розкриття пропозицій від учасників тендеру на виконання будівельних робіт по
 Кам'янському масиву.

Рішення: визнати стан реалізації проекту незадовільним,

рекомендувати вжити заходи для зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації (розділ III Проекту).

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 3

Заслухали узагальнену інформація Мініекономрозвитку щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу станом за 8 місяців 2016 року на основі наданих звітів ГРБК.

Узагальнена інформація додається до цього Протоколу.

Рішення: рекомендувати головним розпорядникам коштів державного бюджету вжити заходів для зменшення відхилення від планів реалізації державних інвестиційних проектів. Досягнуті результати розглянути на наступному засіданні Комісії наприкінці вересня н.р., на якому графік виконання робіт має бути подано в електронному вигляді та представлено керівником замовника за проектом і керівником відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету.

головним розпорядникам коштів державного бюджету подати 14.09.2016 до Мініекономрозвитку на наступне засідання Комісії інформацію щодо можливого обсягу виконання робіт до кінця поточного року без порушення технологічних процесів та реально необхідний обсяг фінансування робіт за проектом на 2016 рік.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пунктів 4 і 5

Прийнято до уваги таку інформацію:

щорічний обсяг державних капітальних вкладень на розробку та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2017, 2018 та 2019 роки, доведений Мінфіном 29.07.2016, складає

Перелік проектів, що допущені до відбору у 2016 році, а саме відповідно до вимог Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 57, розміщено на сайті Мінекономрозвитку;

Рішення:

- провести чергове засідання Комісії 13 вересня 2016 року з метою здійснення розгляду та відбору державних інвестиційних проектів на 2017, 2018 та 2019 роки.
- головним розпорядникам коштів державного бюджету, проекти яких відібрано у 2015 році та не завершуються у 2016 році, подати 14.09.2016 до Мінекономрозвитку для розгляду на Комісії уточнену інформацію щодо графіків реалізації проектів та їх відповідного фінансування, зазначивши обсяг потреби на 2017, 2018 та 2019 роки і уточнивши план на 2016 рік (за формою п.1 Розділу III проекту).

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 6

Членами Комісії розглянуті додаткові питання.

6.1. Заслухали звернення представника ДУС () щодо розгляду державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництв НАТО за адресою: вул. Авіаконструктора Сікорського Ігоря, 4-л в Шевченківському районі м. Києва", враховуючи необхідність забезпечення виконання зобов'язань за міжнародним договором, який ратифіковано у лютому 2016 року.

Рішення: За результатами обговорення та враховуючи необхідність забезпечення виконання зобов'язань за міжнародним договором, який ратифіковано Верховною радою України 04.02.2016 р., вирішили розглянути державний інвестиційний проект "Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництв НАТО за адресою: вул. Авіаконструктора Сікорського Ігоря, 4-л в Шевченківському районі м. Києва" на черговому засіданні Комісії, в частині перерозподілу державних капітальних вкладень на 2016 рік за результатами моніторингу 10 державних інвестиційних проектів.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

6.2. Заслухали звернення представника ДАЗВ щодо включення державного інвестиційного проекту «Будівництво об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження» (Мінприроди, ДАЗВ), поданого до 01.03.2016 та доопрацьованого після 15.04.2016.

Рішення: розглянути дане питання на черговому засіданні Комісії при розгляді та відборі державних інвестиційних проектів.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Заступник Голови Комісії

Секретар Комісії