

Результати оцінки ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1.	120	Міністерство економіки України	
	(КВКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	Апарат Міністерства економіки України		
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201440	0511	Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Попередження та адаптація до зміни клімату

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї.

Завдання бюджетної програми:

1) Реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	55 553,6	50 870,9	55 553,6	-4 682,7
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	55 553,6	50 870,9	55 553,6	-4 682,7

Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, всього	0,0	6 684,8	2 398,1	6 684,8	-4 286,7
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	6 684,8	2 398,1	6 684,8	-4 286,7
Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату , всього	0,0	1 156,0	948,2	1 156,0	-207,8
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	1 156,0	948,2	1 156,0	-207,8
Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату , всього	0,0	47 712,8	47 524,6	47 712,8	-188,2
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	47 712,8	47 524,6	47 712,8	-188,2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пов'язано з реорганізацією центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903, якою ліквідовано Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, визначено їх правонаступником Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та згідно з розпорядженням № 1023 від 22.09.2025 передано йому бюджетні призначення на 2025 рік за загальним і спеціальним фондами державного бюджету.

Відхилення факту від плану зі змінами спеціального фонду пов'язано з:

- перенесенням строків завершення реалізації проекту на 2026 рік;
- тим, що за результатами проведених торгів переможцямивизнано організації з найменшими ціновими пропозиціями.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3110	0,0	0,0	0,0	47 712,8	0,0	47 524,6	0,0	47 712,8	0,0	-188,2

3210	0,0	0,0	0,0	7 840,8	0,0	3 346,3	0,0	7 840,8	0,0	-4 494,5
Всього:	0,0	0,0	0,0	55 553,6	0,0	50 870,9	0,0	55 553,6	0,0	-4 682,7

Кількість змін до плану **1**, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника **0**.

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за бюджетною програмою КПКВК 120140 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» внесено зміни до розпису державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 «Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства», якою ліквідовано Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, визначено їх правонаступником Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та згідно з розпорядженням № 1023-р від 22.09.2025 передано йому бюджетні призначення на 2025 рік за загальним і спеціальним фондами державного бюджету.

Відхилення факту від плану зі змінами спеціального фонду пов'язано з:

- перенесенням строків завершення реалізації проекту на 2026 рік;
- тим, що за результатами проведених торгів переможцямивизнано організації з найменшими ціновими пропозиціями.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Дебіторська та кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах Казначейства станом на 01 січня 2026 року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (відсотків)	0,0	100,0	90,5	100,0	-9,5
Середня вартість заміни 1 кв.м. покрівлі за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (гривень)	0,0	1 164,1	1 308,9	1 164,1	144,8
Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (гривень)	0,0	4 093,0	5 126,9	4 093,0	1 033,9
Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (гривень)	0,0	4 559,3	4 745,3	4 559,3	186,0
Площа заміни покрівлі за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (кв. метрів)	0,0	3 267,0	3 267,0	3 267,0	0,0
Площа заміненних вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (кв. метрів)	0,0	142,9	142,9	142,9	0,0
Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (кв. метрів)	0,0	5 807,7	5 807,7	5 807,7	0,0
Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (тис. гривень)	0,0	43 572,7	2 398,1	43 572,7	-41 174,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що реалізація проекту почалася у 2021 році, а строки завершення реалізації проекту перенесено на 2026 рік. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що експертиза проекту була проведена в 2020 році, а реалізація проекту відбулася протягом 2021 та 2025 років, в результаті чого відбулися зміни фактичної вартості виконання робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів та заробітної плати. Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату					
Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (відсотків)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (гривень)	0,0	2 313,9	2 552,6	2 313,9	238,7
Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (кв. метрів)	0,0	11 607,8	11 491,2	11 607,8	-116,6
Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (тис. гривень)	0,0	29 383,7	948,2	29 383,7	-28 435,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення планових показників від фактичних пояснюється фактичною вартістю проекту за результатами проведених торгів та тим, що реалізація проекту почалася у 2021 році (касові видатки за 2021 рік складають 28 176,4 тис. гривень), а завершення проекту відбулось у 2025 році. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням загальної площі утеплення та зміни вартості окремих видів робіт без збільшення загальної вартості робіт відповідно до умов договору підлядау через уточненням фактичних обсягів робіт з оздоблення фасаду. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що експертиза проекту була проведена в 2020 році, а реалізація проекту відбулася протягом 2021 та 2025 років, в результаті чого відбулися зміни фактичної вартості виконання робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів та заробітної плати.					
Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату					
Рівень виконання проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (відсотків)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Середня вартість технічного переоснащення одного автомобіля за проектом "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (тис. гривень)	0,0	1 517,9	1 533,1	1 517,9	15,2
Кількість технічно переоснащених автомобілів за проектом "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (штук)	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (тис. гривень)	0,0	47 712,8	47 524,6	47 712,8	-188,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що за результатами проведених торгів переможцями визнано організації з найменшими ціновими пропозиціями.					
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:					
Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів, тонн CO2-екв. за результатами реалізації проєктів (тонн)	0,0	648,1	0,0	648,1	-648,1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, щорічний обсяг скорочень викидів парникових газів може бути визначений за результатами річної експлуатації проекту після завершення його реалізації та за підсумками проведення міжнародної технічної експертизи проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій. У 2025 році міжнародна технічна експертиза проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій не проводилась.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передувє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	2 398,1	2 398,1
Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (відсотків)	0,0	90,5	90,5
Середня вартість заміни 1 кв.м. покрівлі за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (гривень)	0,0	1 308,9	1 308,9
Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (гривень)	0,0	5 126,9	5 126,9
Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (гривень)	0,0	4 745,3	4 745,3
Площа заміни покрівлі за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (кв. метрів)	0,0	3 267,0	3 267,0
Площа заміненних вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (кв. метрів)	0,0	142,9	142,9
Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (кв. метрів)	0,0	5 807,7	5 807,7

Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" (тис. гривень)	0,0	2 398,1	2 398,1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Інформація за 2024 рік не відображена у зв'язку із тим, що зазначена бюджетна обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України КБК 270.			
Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	948,2	948,2
Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (відсотків)	0,0	100,0	100,0
Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (гривень)	0,0	2 552,6	2 552,6
Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (кв. метрів)	0,0	11 491,2	11 491,2
Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, 3-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" (тис. гривень)	0,0	948,2	948,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Інформація за 2024 рік не відображена у зв'язку із тим, що зазначена бюджетна обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України КБК 270.			
Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	47 524,6	47 524,6
Рівень виконання проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (відсотків)	0,0	100,0	100,0
Середня вартість технічного переоснащення одного автомобіля за проектом "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (тис. гривень)	0,0	1 533,1	1 533,1
Кількість технічно переоснащених автомобілів за проектом "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (штук)	0,0	31,0	31,0

Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (тис. гривень)	0,0	47 524,6	47 524,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Інформація за 2024 рік не відображена у зв'язку із тим, що зазначена бюджетна обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України КБК 270.			
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиція за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники, які характеризують досягнення мети та завдань бюджетної програми 1201440 за підсумками звітного періоду, виконувалися відповідно до запланованих. За результатами виконання завдань та цілей бюджетної програми у 2025 році відхилення фактичних показників від планових не вплинуло на виконання мети, на яку спрямовані кошти бюджетної програми.

ефективність надання публічних послуг

В рамках реалізації бюджетної програми публічні послуги не надавалися.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

У 2025 році було завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30", розпочатого у 2021 році.

Також завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (очікувані щорічні скорочення – 51,24 т CO2), відповідно до якого здійснено технічне переоснащення 31 автомобілів з бензиновими двигунами, які експлуатуються підрозділами Центрального Управління Служби безпеки України та вичерпали свій технічний ресурс на таку ж саму кількість сучасних економічних електроавтомобілів європейського виробництва марки VOLVO EX30 Core. Зазначені електроавтомобілі повністю працюють на електричній тязі, в наслідок чого відсутнє споживання пального, відповідно відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу безпосередньо електроавтомобілями, беруться до уваги тільки викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві електроенергії.

Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів можливо буде визначити за результатами річної експлуатації проектів після завершення його реалізації та за підсумками проведення міжнародної технічної експертизи проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

За проектом цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту (термомодернізація) "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІСЦХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" роботи продовжуються.

Завершення терміну реалізації проекту перенесено на 2026 рік.

стан фінансової дисципліни

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2026 року за спеціальним фондом відсутня,

врахування результатів контрольних заходів

Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" за КПКВК 1201440 було передбачено 55 553,6 тис. гривень.

Касові видатки становлять - 50 870,9 тис. гривень.

У 2025 році було завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30", розпочатого у 2021 році.

Також завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (очікувані щорічні скорочення – 51,24 т CO2), відповідно до якого здійснено технічне переоснащення 31 автомобілів з бензиновими двигунами, які експлуатуються підрозділами Центрального Управління Служби безпеки України та вичерпали свій технічний ресурс на таку ж саму кількість сучасних економічних електроавтомобілів європейського виробництва марки VOLVO EX30 Core. Зазначені електроавтомобілі повністю працюють на електричній тязі, в наслідок чого відсутнє споживання пального, відповідно відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу безпосередньо електроавтомобілями, беруться до уваги тільки викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві електроенергії.

Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів можливо буде визначити за результатами річної експлуатації проектів після завершення його реалізації та за підсумками проведення міжнародної технічної експертизи проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

За проектом цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту (термомодернізація) "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІСЦХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" роботи продовжуються.

Завершення реалізації проекту перенесено на 2026 рік.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Реалізація бюджетної програми відповідає показникам, що були затверджені паспортом бюджетної програми на звітний період, що сприяло досягненню стратегічної цілі «реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів».

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування та підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Андрій ПИВОВАРОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

ід-48014 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1201440, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

10.04.2026 16:19:05 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)

14.04.2026 10:59:14 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України** (15D0B6)

e2fabdb2-51aa-4796-872a-bf4c0b43b34a