

Результати оцінки ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1.	120	Міністерство економіки України	
	(КВКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	Державне агентство водних ресурсів України		
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)		
3.	1205070	0511	Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:
Сталий розвиток та раціональне природокористування

Мета бюджетної програми
Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків.

Завдання бюджетної програми:
1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	137 100,0	108 553,2	137 100,0	-28 546,8
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	137 100,0	108 553,2	137 100,0	-28 546,8
Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод., всього	0,0	86 918,4	58 610,0	86 918,4	-28 308,4
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	86 918,4	58 610,0	86 918,4	-28 308,4
Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету., всього	0,0	43 415,9	43 177,5	43 415,9	-238,4
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	43 415,9	43 177,5	43 415,9	-238,4
Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області., всього	0,0	6 765,7	6 765,7	6 765,7	0,0
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	6 765,7	6 765,7	6 765,7	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним, бюджетна програма у 2024 році обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, план на 2025 рік та фактичні показники за 2024 рік не проставлені. Зазначеним пояснюється відхилення плану зі змінами від плану.

Відхилення факту від плану зі змінами по спеціальному фонду за напрямом "Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод" пояснюється відсутністю можливості проведення будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області І черга. Коригування" за замовником РОВР у Полтавській області та відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу "Розчистка русла р.Мертвод на ділянці протяжністю 9 км Вознесеньського району Миколаївської області (ІІ черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОВР у Миколаївській області.

Відхилення факту від плану зі змінами по спеціальному фонду за напрямом "Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету" пояснюється економією коштів за результатами проведених тендерних процедур за замовниками Дністровське БУВР та БУВР Пруту та Сірету.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2800	0,0	0,0	0,0	765,6	0,0	765,6	0,0	765,6	0,0	0,0
3122	0,0	0,0	0,0	18 282,9	0,0	2 805,8	0,0	18 282,9	0,0	-15 477,1
3132	0,0	0,0	0,0	96 604,5	0,0	90 054,0	0,0	96 604,5	0,0	-6 550,5

3142	0,0	0,0	0,0	21 447,0	0,0	14 927,8	0,0	21 447,0	0,0	-6 519,2
Всього:	0,0	0,0	0,0	137 100,0	0,0	108 553,2	0,0	137 100,0	0,0	-28 546,8

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

За бюджетною програмою 1205070 кількість змін до плану за загальним фондом у 2025 році становила 1, з них: змін на підставі довідок Мінфіну 1.

Внесено зміни до річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2025 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України у 2025 році".

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним планові показники на 2025 рік не проставлені.

Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії за:

КЕКВ 3122 - 15 477,1 тис. грн у зв'язку із:

- відкриттям досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024170000000105 від 13.09.2024 підрозділом детективів Територіального управління

БЕБ у Полтавській області проведення будівельно-монтажних робіт, вартістю 9 817,9 тис. грн, по об'єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозолівка Глобинського району Полтавської області І черга. Коригування» за замовником РОВР у Полтавській області не вбачалося можливим, оскільки будь-яке відновлення будівництва могло перешкоджати або унеможливити слідчі дії;

- необхідністю коригування проєктної документації через відсутність на ринку збірних залізобетонних конструкцій, а саме оголовків труби ОГ1-700 в кількості 42 шт. та оголовків труби ОГ2-900 в кількості 44 шт., влаштування яких передбачено робочим проєктом, розробленим ТОВ «ПБК-Водпроект» по об'єкту «Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с.Ниви-Золочівські Демидівського району (нове будівництво)» за замовником РОВР у Рівненській області, не вдалося завершити виконання робіт вартістю 5 659,2 тис. грн у встановлені терміни.

КЕКВ 3132 - 6 550,5 тис. грн у зв'язку із:

- довготривалою процедурою ОВД та громадських слухань, яку завершено наприкінці листопада 2025 року по об'єкту «Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану р. Кільчень на території Слобожанської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області-капітальний ремонт» за замовником РОВР у Дніпропетровській області, а також у зв'язку із перереєстрацією юридичних та фінансових зобов'язань у грудні 2025 року та не повною оплатою видатків органами Державної казначейської служби України, що перешкодило вчасному початку процедури державних закупівель та реєстрації у подальшому договору з підрядною організацією в Казначейській службі, що спричинило повернення коштів у розмірі 2 520,2 тис. грн;

- відсутністю підрядників та необхідності коригування проєктної документації по об'єкту «Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора РШ № 10 ПК760+70, на р. Трубіж Броварського району (зруйнованого внаслідок агресії російської федерації) (у т. ч. проєктні роботи)» та економії коштів внаслідок закупівлі робіт (послуг) в системі "Prozogro" за заходом з розчищення русла річки Мирівка на території Київської області за замовником БУВР середнього Дніпра, обсяг коштів у сумі 2 138,8 тис. грн повернуто в бюджет;

- закупівлею робіт (послуг) в системі "Prozogro" у розмірі 222,8 тис. грн по об'єкту «Капітальний ремонт з усунення аварії гідротехнічних споруд та виробничих приміщень захисного масиву «Захист заплави річки Ірпін» Козаровицької експлуатаційної ділянки» за замовником МОЗМ дніпровських водосховищ;

- відсутністю можливості введення в експлуатацію захисної дамби по об'єкту «Капітальний ремонт греблі Краснопавлівського водосховища на позначках 106,5-112,0» за замовником УКДД в результаті кредиторської заборгованості, яка виникла у зв'язку із перереєстрацією юридичних та фінансових зобов'язань у грудні 2025 року та не повною оплатою видатків органами Державної казначейської служби України, що спричинило повернення коштів у розмірі 1 180,2 тис. грн;

- необхідністю заміни КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» за об’єктом «Капітальний ремонт дренажної насосної станції "ДНС Рад.Земля" із заміною насосно-силового обладнання» вартістю 250,00 тис. грн, за замовником УКРІ;

- економією під час закупівлі робіт (послуг) в системі "Prozorro" у сумі 238,5 тис. грн, яка досягнута за об’єктами, які виконувалися на території Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей за замовниками Дністровське БУВР, БУВР Західного Бугу та Сяну та БУВР Пруту та Сірету.

КЕКВ 3142 - 6 519,2 тис. грн у зв'язку із:

- відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу «Розчистка русла р.Мертвовод на ділянці протяжністю 9 км Вознесенського району Миколаївської області (II черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)» вартістю 1 500,00 тис. грн за замовником РОВР у Миколаївській області;
- закупівлею робіт (послуг) в системі "Prozorro" за замовником МОЗМ дніпровських водосховищ з виготовлення проєктних робіт у розмірі 226,0 тис. грн, а також неможливості виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція Верхньодніпровської захисної дамби, у т.ч. проєктні роботи» у зв’язку із отриманням експертного звіту 31.10.2025 та через перереєстрацію юридичних та фінансових зобов’язань у грудні 2025 року та не повною оплатою видатків органами Державної казначейської служби України, кошти у розмірі 4 793,2 тис. грн спрямувати на реалізацію заходу не вбачалося можливим.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.					
Загальна кошторисна вартість проєктних робіт (тис. гривень)	0,0	19 332,4	17 586,3	19 332,4	-1 746,1
Розчищення русел річок (за об’єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	13 975,3	13 418,4	13 975,3	-556,9
Відновлення насосних станцій (за об’єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	250,0	0,0	250,0	-250,0
Будівництво водовідвідних каналів (за об’єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	4 465,1	0,0	4 465,1	-4 465,1
Будівництво водопропускних споруд (за об’єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	7 961,0	0,0	7 961,0	-7 961,0

Будівництво трубчастих переїздів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	887,3	0,0	887,3	-887,3
Загальна протяжність розчищених русел річок (пог. метрів)	0,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0
Загальна протяжність побудованих водовідвідних каналів (пог. метрів)	0,0	9 420,0	0,0	9 420,0	-9 420,0
Кількість виготовленої проєктної документації (штук)	0,0	10,0	9,0	10,0	-1,0
Кількість побудованих водопропускних споруд (штук)	0,0	42,0	0,0	42,0	-42,0
Кількість побудованих трубчастих переїздів (штук)	0,0	4,0	0,0	4,0	-4,0
Кількість відновлених насосних станцій (штук)	0,0	1,0	0,0	1,0	-1,0
Середні витрати на розчищення одного метра русла річки (тис. гривень)	0,0	4,0	3,8	4,0	-0,2
Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи (тис. гривень)	0,0	1 933,2	1 954,0	1 933,2	20,8
Середні витрати на відновлення однієї насосної станції (тис. гривень)	0,0	250,0	0,0	250,0	-250,0
Середні витрати на будівництво одного метра водовідвідного каналу (тис. гривень)	0,0	0,5	0,0	0,5	-0,5
Середні витрати на будівництво однієї водопропускної споруди (тис. гривень)	0,0	189,5	0,0	189,5	-189,5
Середні витрати на будівництво одного трубчастого переїзду (тис. гривень)	0,0	221,8	0,0	221,8	-221,8
Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітного року (відсотків)	0,0	100,0	90,0	100,0	-10,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним планові результативні показники на 2025 рік не проставлені.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

"Загальна кошторисна вартість проєктних робіт" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пояснюється економією коштів внаслідок проведених тендерних процедур за замовниками, які здійснювали виконання проєктних робіт, а також відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу "Розчистка русла р.Мертвовод на ділянці протяжністю 9 км Вознесенського району Миколаївської області (II черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОБР у Миколаївській області;

"Розчищення русел річок (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пояснюється економією коштів внаслідок проведених тендерних процедур по заходу "Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Безименої на території с. Мирівка Кагарлицького району Київської області" за замовником БУВР середнього Дніпра;

"Відновлення насосних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пояснюється необхідністю заміни КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування";

"Будівництво водовідвідних каналів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)", "Будівництво водопропускних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)", "Будівництво трубчастих переїздів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)", "Загальна протяжність побудованих водовідвідних каналів", "Кількість побудованих водопропускних споруд", "Кількість побудованих трубчастих переїздів" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пояснюється необхідністю коригування проєктної документації через відсутність на ринку збірних залізобетонних конструкцій, а саме оголовків труби ОГ1-700 в кількості 42 шт. та оголовків труби ОГ2-900 в кількості 44 шт., влаштування яких передбачено робочим проєктом, розробленим ТОВ "ПБК-Водпроєкт" по об'єкту "Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с.Ниви-Золочівські Демидівського району (нове будівництво)" за замовником РОБР у Рівненській області;

"Кількість виготовленої проєктної документації" та "Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітного року" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пояснюється відмовою проєктних організацій щодо участі в розробці проєктно-кошторисної документації по заходу "Розчистка русла р.Мертвовод на ділянці протяжністю 9 км Вознесенського району Миколаївської області (II черга) Коригування (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником РОБР у Миколаївській області;

"Кількість відновлених насосних станцій" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пояснюється необхідністю заміни КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування";

"Середні витрати на розчищення одного метра русла річки", "Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи", "Середні витрати на відновлення однієї насосної станції", "Середні витрати на будівництво одного метра водовідвідного каналу", "Середні витрати на будівництво однієї водопропускної споруди" та "Середні витрати на будівництво одного трубчастого переїзду" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пов'язане з середніми витратами, які розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету.					
Відновлення та реконструкція захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	63 410,9	39 696,0	63 410,9	-23 714,9
Будівництво та відновлення берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	20 030,4	10 180,5	20 030,4	-9 849,9
Відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	3 838,7	2 272,8	3 838,7	-1 565,9
Розчищення каналу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році (гектарів)	0,0	25 262,1	24 453,2	25 262,1	-808,9
Загальна протяжність відновлених та реконструйованих захисних дамб (пог. метрів)	0,0	6 323,0	2 283,0	6 323,0	-4 040,0
Загальна протяжність побудованих та відновлених берегоукріплень (пог. метрів)	0,0	1 250,0	250,0	1 250,0	-1 000,0
Кількість відновлених гідротехнічних споруд (штук)	0,0	4,0	2,0	4,0	-2,0
Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році (гектарів)	0,0	1 429,0	808,9	1 429,0	-620,1
Загальна протяжність розчищеного каналу (пог. метрів)	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного метра захисної дамби (тис. гривень)	0,0	10,0	17,4	10,0	7,4
Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення (тис. гривень)	0,0	16,0	40,7	16,0	24,7
Середні витрати на відновлення однієї гідротехнічної споруди (тис. гривень)	0,0	959,7	1 136,4	959,7	176,7
Середні витрати на розчищення одного метра каналу (тис. гривень)	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відсотків)	0,0	5,7	3,3	5,7	-2,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним планові результативні показники на 2025 рік не проставлені.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

"Відновлення та реконструкція захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)" та "Загальна протяжність відновлених та реконструйованих захисних дамб" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пояснюється відсутністю можливості введення в експлуатацію захисної дамби по об'єкту "Капітальний ремонт греблі Краснопавлівського водосховища на позначках 106,5-112,0" за замовником УКДД внаслідок перереєстрації юридичних та фінансових зобов'язань у грудні 2025 року та не повної оплати видатків органами Державної казначейської служби України;

"Будівництво та відновлення берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)" та "Загальна протяжність побудованих та відновлених берегоукріплень" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пояснюється відсутністю можливості проведення будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозолівка Глобинського району Полтавської області І черга. Коригування" за замовником РОВР у Полтавській області, оскільки підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області було відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024170000000105 від 13.09.2024 та будь-яке відновлення будівництва могло перешкоджати або унеможливити слідчі дії;

"Відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)" та "Кількість відновлених гідротехнічних споруд" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пояснюється відсутністю підрядників та необхідністю коригування проєктної документації по об'єкту "Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора РШ № 10 ПК760+70, на р. Трубіж Броварського району (зруйнованого внаслідок агресії російської федерації) (у т. ч. проєктні роботи)" за замовником БУВР середнього Дніпра. Також, по об'єкту "Капітальний ремонт шлюза-регулятора на каналі І-ГД в с.Тершаків Львівського району Львівської області, у т.ч. проєктні роботи" за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну виникла потреба в додатковому обсязі видатків на виконання повного комплексу робіт внаслідок проведеного коригування кошторисної частини проєктної документації в поточних цінах;

"Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пов'язане з результатами виконання заходів, передбачених Планом заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2025 рік;

"Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пояснюється відсутністю можливості введення в експлуатацію об'єктів по замовниках РОВР у Полтавській області, РОВР у Рівненській області, МОЗМ дніпровських водосховищ, УКДД та УКРІ;

"Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного метра захисної дамби", "Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення" та "Середні витрати на відновлення однієї гідротехнічної споруди" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пов'язане з середніми витратами, які розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту;

"Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пов'язане з тим, що відсотки розраховані відповідно до фактичних показників з урахуванням загальної кошторисної вартості об'єктів, у тому числі залишку обсягу коштів не виконаних робіт станом на 01.01.2025 та вартості робіт за об'єктами, які вводяться в експлуатацію в 2025 році.

Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області.

Рівень погашення кредиторської заборгованості (відсотків)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
---	-----	-------	-------	-------	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довілля та сільського господарства" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним планові результативні показники на 2025 рік не представлені.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи (тис. гривень)	0,0	868 495,6	1 049 858,5	868 495,6	181 362,9
Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році (одиниць)	0,0	231,0	220,0	231,0	-11,0
Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році (одиниць)	0,0	13 473,0	13 105,0	13 473,0	-368,0
Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році (одиниць)	0,0	18,0	11,0	18,0	-7,0

Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році (одиниць)	0,0	1 267,0	368,0	1 267,0	-899,0
Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітного періоду (відсотків)	0,0	31,2	36,6	31,2	5,4
Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відсотків)	0,0	7,8	5,0	7,8	-2,8
Частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відсотків)	0,0	9,4	2,8	9,4	-6,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним планові результативні показники на 2025 рік не проставлені.					
Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:					
"Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пов'язане із загальною кошторисною вартістю об'єктів будівництва за результатами отриманих експертних звітів, а саме по заходам: "Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану р. Кільчень на території Слобожанської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. проєктні роботи)" за замовником робіт РОБР у Дніпропетровській області, "Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі смт Градизьк для захисту Державного геологічного пам'ятника гори "Пивиха" Глобинського району (І черга), у т. ч. коригування робочого проєкту" за замовником РОБР у Полтавській області та "Капітальний ремонт з усунення аварій гідротехнічних споруд та виробничих приміщень захисного масиву "Захист заплави річки Ірпінь" Козаровицької експлуатаційної ділянки" за замовником МОЗМ дніпровських водосховищ;					
"Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році" та "Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пов'язане з результатами виконання заходів, передбачених Планом заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2025 рік;					
"Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році" та "Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пояснюється відсутністю можливості введення в експлуатацію об'єктів по замовниках РОБР у Полтавській області, РОБР у Рівненській області, МОЗМ дніпровських водосховищ, УКДД та УКРІ;					
"Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітного періоду" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пов'язане з введенням в експлуатацію об'єктів та продовження будівельних робіт за заходами, передбаченими Планом заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2025 рік;					
"Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році" та "Частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пов'язане з тим, що відсотки розраховані відповідно до фактичних показників з урахуванням загальної кошторисної вартості об'єктів, у тому числі залишку обсягу коштів не виконаних робіт станом на 01.01.2025 та вартості робіт за об'єктами, які вводяться в експлуатацію в 2025 році.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передувє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0

спеціальний фонд	0,0	58 610,0	58 610,0
Загальна кошторисна вартість проєктних робіт (тис. гривень)	0,0	17 586,3	17 586,3
Розчищення русел річок (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	13 418,4	13 418,4
Загальна протяжність розчищених русел річок (пог. метрів)	0,0	3 500,0	3 500,0
Кількість виготовленої проєктної документації (штук)	0,0	9,0	9,0
Середні витрати на розчищення одного метра русла річки (тис. гривень)	0,0	3,8	3,8
Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи (тис. гривень)	0,0	1 954,0	1 954,0
Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітного року (відсотків)	0,0	90,0	90,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
У 2024 році фактичні результативні показники не проставлені у зв'язку з тим, що бюджетна програма обліковувались за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.			
Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету. (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	43 177,5	43 177,5
Відновлення та реконструкція захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	39 696,0	39 696,0
Будівництво та відновлення берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	10 180,5	10 180,5
Відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	2 272,8	2 272,8
Розчищення каналу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. гривень)	0,0	50,0	50,0
Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році (гектарів)	0,0	24 453,2	24 453,2
Загальна протяжність відновлених та реконструйованих захисних дамб (пог. метрів)	0,0	2 283,0	2 283,0
Загальна протяжність побудованих та відновлених берегоукріплень (пог. метрів)	0,0	250,0	250,0
Кількість відновлених гідротехнічних споруд (штук)	0,0	2,0	2,0
Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році (гектарів)	0,0	808,9	808,9
Загальна протяжність розчищеного каналу (пог. метрів)	0,0	120,0	120,0
Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного метра захисної дамби (тис. гривень)	0,0	17,4	17,4
Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення (тис. гривень)	0,0	40,7	40,7
Середні витрати на відновлення однієї гідротехнічної споруди (тис. гривень)	0,0	1 136,4	1 136,4
Середні витрати на розчищення одного метра каналу (тис. гривень)	0,0	0,4	0,4

Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відсотків)	0,0	3,3	3,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів У 2024 році фактичні результативні показники не проставлені у зв'язку з тим, що бюджетна програма обліковувались за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.			
Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області. (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	6 765,7	6 765,7
Рівень погашення кредиторської заборгованості (відсотків)	0,0	100,0	100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів У 2024 році фактичні результативні показники не проставлені у зв'язку з тим, що бюджетна програма обліковувались за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.			
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)			
Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи (тис. гривень)	0,0	1 049 858,5	1 049 858,5
Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році (одиниць)	0,0	220,0	220,0
Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році (одиниць)	0,0	13 105,0	13 105,0
Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році (одиниць)	0,0	11,0	11,0
Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році (одиниць)	0,0	368,0	368,0
Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітного періоду (відсотків)	0,0	36,6	36,6
Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відсотків)	0,0	5,0	5,0
Частка захищених від шкідливої дії вод садиб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відсотків)	0,0	2,8	2,8
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів У 2024 році фактичні результативні показники не проставлені у зв'язку з тим, що бюджетна програма обліковувались за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
У звітному періоді напрями використання коштів не проставлені у зв'язку з тим, що бюджетна програма обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. У 2025 році структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиція за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України за період з 01.04.2018 по 30.06.2022, проведений Державною аудиторською службою України (аудиторський звіт від 29.09.2022 № 000700-22/13-2022).	Прийняття управлінських рішень про розробку заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.	Розроблений План заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, затверджений наказом Держводагентства від 19.12.2022 № 174-6. Інформація про виконання Плану заходів щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів подавалась щокварталу Державній аудиторській службі України.
2	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України за період 01.07.2022 по 31.12.2023, проведений Державною аудиторською службою України (аудиторський звіт від 23.07.2024 № 000700-22/12).	Прийняття управлінських рішень про розробку заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.	Розроблений План заходів щодо урахування та впровадження наданих пропозицій, затверджений наказом Держводагентства від 14.08.2024 № 106 "Про затвердження плану заходів щодо урахування та впровадження пропозицій наданих за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України".

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

У звітному періоді забезпечено належний рівень виконання заходів, передбачених бюджетною програмою 1205070. Основні завдання виконано в межах затверджених бюджетних призначень. Заплановані результативні показники частково досягнуті. Відхилення від планових показників мали об’єктивний характер та не вплинули критично на досягнення мети програми.

ефективність надання публічних послуг

У межах реалізації бюджетної програми 1205070 публічні послуги безпосередньо отримувачам не надаються. Програма спрямована на забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіюваних нею збитків. Оцінка ефективності здійснюється через виконання визначених показників продукту та ефективності.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Планування показників бюджетної програми здійснювалось із урахуванням фактичних результатів попередніх періодів та реальних потреб. Система планування дозволяє об’єктивно оцінювати результати виконання програми.
Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно (наказ Міндовкілля від 01.05.2025 № 873).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" ліквідовано Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, правонаступником якого визначено Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", внесені зміни до паспорта бюджетної програми (наказ Мінекономіки від 27.12.2025 № 4077).

стан фінансової дисципліни

Фінансова дисципліна дотримана. Використання бюджетних коштів здійснювалося відповідно до кошторису та затверджених асигнувань. Порушень бюджетного законодавства не встановлено.

врахування результатів контрольних заходів

За результатами внутрішніх та зовнішніх контрольних заходів надані рекомендації враховано в роботі. Вжито заходів щодо усунення виявлених недоліків та запобігання їх повторенню. Контроль сприяв підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

ефективність системи управління бюджетними коштами

За бюджетною програмою 1205070 протягом року зміни до розпису не вносились. Управління бюджетними коштами здійснюється відповідно до принципів цільового та раціонального використання. Забезпечено своєчасне фінансування видатків, контроль за їх використанням та оптимізацію витрат. Ресурси спрямовувалися на пріоритетні напрями діяльності.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. Реалізація бюджетної програми 1205070 сприяла виконанню державної політики у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм. Виконання заходів програми позитивно вплинуло на підвищення рівня екологічної безпеки, а також на зменшення ризиків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із паводками та підтопленням. Таким чином, бюджетна програма 1205070 забезпечує реалізацію стратегічних напрямів державної політики у сфері водного господарства, має постійний характер і залишається актуальною для подальшої її реалізації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, виділених за бюджетною програмою 1205070	Моніторинг та вжиття дієвих заходів щодо прискорення виконання заходів з використання вже виділених коштів, відповідно до затвердженого плану заходів, розпису та паспорту бюджетної програми (зокрема, здійснення аналізу інформації щодо стану реалізації планів заходів, зокрема стану розробки проєктної документації, проведення тендерних процедур, обсягів виконаних робіт тощо).
2	Покращення якості планування заходів, передбачених за бюджетною програмою 1205070	Передбачений обсяг видатків спрямовувати на заходи, які мають високий рівень будівельної готовності з метою завершення будівельних робіт на раніше розпочатих об’єктах, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 137.
3	Належний рівень фінансування протипаводкових та природоохоронних заходів	Збільшення обсягу видатків або виділення додаткових асигнувань із державного бюджету з метою забезпечення сталого функціонування захисного протипаводкового комплексу держави та забезпечення виконання будівельних та невідкладних відновлювальних робіт.

Державний секретар

(підпис)

Андрій ПИВОВАРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

ід-47938 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1205070, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

10.04.2026 16:19:34 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)

14.04.2026 10:59:40 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (15D0B6)**

2ce6a745-d95a-4610-88a5-17b46900602b