

Результати оцінки ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1.	120 (КВКВК ДБ)	Міністерство економіки України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	Державне агентство водних ресурсів України		
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)		
3.	1205090 (КПКВК ДБ)	0511 (КФКВК)	Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
	(найменування бюджетної програми)		

4. Ціль державної політики:
Сталий розвиток та раціональне природокористування

Мета бюджетної програми
Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

Завдання бюджетної програми:
1) Будівництво магістральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.

5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	20 000,0	10 572,1	20 000,0	-9 427,9
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	20 000,0	10 572,1	20 000,0	-9 427,9

Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою. , всього	0,0	20 000,0	10 572,1	20 000,0	-9 427,9
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	20 000,0	10 572,1	20 000,0	-9 427,9

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним, бюджетна програма у 2024 році обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, план на 2025 рік та фактичні показники за 2024 рік не проставлені. Зазначеним пояснюється відхилення плану зі змінами від плану.

Відхилення факту від плану зі змінами по спеціальному фонду за напрямом "Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою" пояснюється наступним:

- відповідно до протоколу наради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 09.05.2025 щодо обговорення питання передачі функцій замовника будівництва Болградського та Суворовського групових водопроводів для забезпечення водопостачання сільських населених пунктів Одеської області, кошти, які були профінансовані у сумі 7 000,0 тис. гривень згідно з розподілом № 185 від 12.05.2025, були відкликані з Одеської ОДБВО. Відповідно до спільного наказу Держводагентства та Агентства відновлення від 09.09.2025 № Н-428/124 "Про передачу прав замовника з будівництва Болградського та Суворовського групових водопроводів" права замовника будівництва зазначених групових водопроводів передано від Одеської ОДБВО до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області;
- за замовником РОБР у Дніпропетровській області проектом було передбачено влаштування трубопроводу на землях сільськогосподарського призначення, однак зважаючи на господарську діяльність фермерів з оброблення власних земель - підрядник не мав можливості доступу до ділянки будівництва, чим пояснюється не можливість виконати в зазначений період будівельних робіт, що спричинило не освоєння виділених коштів.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3122	0,0	0,0	0,0	5 240,0	0,0	5 234,9	0,0	5 240,0	0,0	-5,1
3142	0,0	0,0	0,0	7 760,0	0,0	5 337,2	0,0	7 760,0	0,0	-2 422,8
3210	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	-7 000,0
Всього:	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	10 572,1	0,0	20 000,0	0,0	-9 427,9

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

За бюджетною програмою 1205090 кількість змін до плану за загальним фондом у 2025 році становила 1, з них: змін на підставі довідок Мінфіну 1.

Унесено зміни до річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2025 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України у 2025 році".

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним планові показники на 2025 рік не проставлені.

Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії за:

КЕКВ 3122 - 5,1 тис. грн у зв'язку із закупівлею робіт (послуг) в системі "Prozorro" та ощадливості виконавців робіт (послуг) в період будівництва;

КЕКВ 3142 - 2 422,8 тис. грн у зв'язку із специфікою проекту, яким передбачено влаштування трубопроводу на землях сільськогосподарського призначення. Зважаючи на господарську діяльність фермерів з оброблення власних земель - підрядник не мав можливості доступу до ділянки будівництва, чим пояснюється не можливість виконати в означений період будівельні роботи, що спричинило не освоєння виділених коштів;

КЕКВ 3210 - 7 000,0 тис. грн відповідно до протоколу наради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 09.05.2025 щодо обговорення питання передачі функцій замовника будівництва Болградського та Суворовського групових водопроводів для забезпечення водопостачання сільських населених пунктів Одеської області, кошти, які були профінансовані у сумі 7 000,00 тис. грн згідно з розподілом № 185 від 12.05.2025, були відкликані з Одеської ОДБВО з метою подальшого перерозподілу у межах бюджетної програми. Однак, внаслідок розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 №1023-р «Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році», коригування плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням не здійснювалось.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою.

Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі (тис. гривень)	0,0	28 934,2	28 934,2	28 934,2	0,0
Загальна кошторисна вартість реконструкції водоводу (тис. гривень)	0,0	266 744,5	266 744,5	266 744,5	0,0
Загальна кошторисна вартість будівництва насосних станцій (тис. гривень)	0,0	170 393,5	170 393,5	170 393,5	0,0
Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу (тис. гривень)	0,0	226 187,2	226 187,2	226 187,2	0,0
Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2025 року (тис. гривень)	0,0	1 290,0	1 290,0	1 290,0	0,0
Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи (штук)	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Протяжність побудованої водопровідної мережі (пог. метрів)	0,0	7 683,0	7 683,0	7 683,0	0,0
Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням (штук)	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Середні витрати на будівництво одного погонного метра водопровідної мережі (тис. гривень)	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою (відсотків)	0,0	22,4	21,0	22,4	-1,4
Рівень будівельної готовності водоводу (відсотків)	0,0	4,0	3,0	4,0	-1,0
Рівень будівельної готовності водопровідної мережі (відсотків)	0,0	55,5	55,5	55,5	0,0
Рівень будівельної готовності магістрального водоводу (відсотків)	0,0	49,6	46,5	49,6	-3,1
Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням (відсотків)	0,0	2,9	4,7	2,9	1,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", бюджетна програма 1205090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" з липня 2025 року обліковується за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку із зазначеним планові результативні показники на 2025 рік не проставлені.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

"Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою" та "Рівень будівельної готовності магістрального водоводу" відхилення фактичних результативних показників від запланованих зі змінами пов'язане з передачею права замовника будівництва зазначених групових водопроводів передано від Одеської ОДБВО до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області;

"Рівень будівельної готовності водоводу" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пояснюється відсутністю можливості доступу підрядника до ділянки будівництва для влаштування трубопроводу на землях сільськогосподарського призначення через господарську діяльність фермерів з оброблення власних земель, за замовком РОВР у Дніпропетровській області;

"Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням" відхилення фактичного результативного показника від запланованого зі змінами пов'язане з введенням в експлуатацію 7 683,0 пог.м водопровідної мережі, в результаті чого забезпечено централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передує звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою. (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	10 572,1	10 572,1
Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі (тис. гривень)	0,0	28 934,2	28 934,2
Загальна кошторисна вартість реконструкції водоводу (тис. гривень)	0,0	266 744,5	266 744,5
Загальна кошторисна вартість будівництва насосних станцій (тис. гривень)	0,0	170 393,5	170 393,5
Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу (тис. гривень)	0,0	226 187,2	226 187,2
Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2025 року (тис. гривень)	0,0	1 290,0	1 290,0
Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи (штук)	0,0	7,0	7,0
Протяжність побудованої водопровідної мережі (пог. метрів)	0,0	7 683,0	7 683,0
Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням (штук)	0,0	5,0	5,0
Середні витрати на будівництво одного погонного метра водопровідної мережі (тис. гривень)	0,0	0,7	0,7
Рівень будівельної готовності об'єктів цетралізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою (відсотків)	0,0	21,0	21,0
Рівень будівельної готовності водоводу (відсотків)	0,0	3,0	3,0
Рівень будівельної готовності водопровідної мережі (відсотків)	0,0	55,5	55,5
Рівень будівельної готовності магістрального водоводу (відсотків)	0,0	46,5	46,5
Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням (відсотків)	0,0	4,7	4,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
У 2024 році фактичні результативні показники не проставлені у зв'язку з тим, що бюджетна програма обліковувались за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.			
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
У звітному періоді напрями використання коштів не проставлені у зв'язку з тим, що бюджетна програма обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. У 2025 році структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиція за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України за період з 01.04.2018 по 30.06.2022, проведений Державною аудиторською службою України (аудиторський звіт від 29.09.2022 № 000700-22/13-2022).	Прийняття управлінських рішень про розробку заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.	Розроблений План заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, затверджений наказом Держводагентства від 19.12.2022 № 174-6. Інформація про виконання Плану заходів щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів подавалась щокварталу Державній аудиторській службі України.
2	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України) за період 01.07.2022 по 31.12.2023, проведений Державною аудиторською службою України (аудиторський звіт від 23.07.2024 № 000700-22/12).	Прийняття управлінських рішень про розробку заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.	Розроблений План заходів щодо урахування та впровадження наданих пропозицій, затверджений наказом Держводагентства від 14.08.2024 № 106 "Про затвердження плану заходів щодо урахування та впровадження пропозицій наданих за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України".

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

У звітному періоді забезпечено належний рівень виконання заходів, передбачених бюджетною програмою 1205090. Основні завдання виконано в межах затверджених бюджетних призначень. Заплановані результативні показники частково досягнуті. Відхилення від планових показників мали об’єктивний характер та не вплинули критично на досягнення мети програми.

ефективність надання публічних послуг

Бюджетна програма 1205090 не передбачає надання публічних послуг населенню або суб’єктам господарювання. Її реалізація це першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою. Ефективність програми визначається через досягнення запланованих результативних показників

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Планування показників бюджетної програми здійснювалось із урахуванням фактичних результатів попередніх періодів та реальних потреб. Система планування дозволяє об’єктивно оцінювати результати виконання програми.

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно (наказ Міндовкілля від 01.05.2025 № 872).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства" ліквідовано Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, правонаступником якого визначено Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році", внесені зміни до паспорта бюджетної програми (наказ Мінекономіки від 27.12.2025 № 4078).

стан фінансової дисципліни

Фінансова дисципліна дотримана. Використання бюджетних коштів здійснювалося відповідно до кошторису та затверджених асигнувань. Порушень бюджетного законодавства не встановлено.

врахування результатів контрольних заходів

За результатами внутрішніх та зовнішніх контрольних заходів надані рекомендації враховано в роботі. Вжито заходів щодо усунення виявлених недоліків та запобігання їх повторенню. Контроль сприяв підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

ефективність системи управління бюджетними коштами

За бюджетною програмою 1205090 протягом року зміни до розпису не вносились. Управління бюджетними коштами здійснюється відповідно до принципів цільового та раціонального використання. Забезпечено своєчасне фінансування видатків, контроль за їх використанням та оптимізацію витрат. Ресурси спрямовувалися на пріоритетні напрями діяльності.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. Реалізація бюджетної програми 1205090 сприяла першочерговому забезпеченню сільських населених пунктів централізованим водопостачанням. Виконання заходів програми позитивно вплинуло на підвищення рівня екологічної безпеки, стабільність водозабезпечення населення і галузей економіки, а також на зменшення ризиків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із паводками та підтопленням. Таким чином, бюджетна програма 1205090 забезпечує реалізацію стратегічних напрямів державної політики у сфері водного господарства, має постійний характер і залишається актуальною для подальшої її реалізації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми.	Продовження будівництва Болградського групового водопроводу Одеської області та реконструкцію донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області.

Державний секретар

(підпис)

Андрій ПИВОВАРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ід-47939 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1205090, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
10.04.2026 16:19:36 Андрій ПИВОВАРОВ (153041)
14.04.2026 10:59:43 відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (15D0B6)
952fa362-c2b4-4b32-a46e-bd681a2add07