

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

01 березня 2018 р. о 17.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: МАРЧЕНКО С. М. (за дорученням Данилюка О.О.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ДОВГАНЬ В. М. (за дорученням Омеляна В.В.), ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б.В., ШКВАРИЛЮК В. В., ЩЕЙКІН К.Є., ГОРБУНОВ О.В., КРУЛЬКО І. І.,

Запрошені: Нищук Є. М., Парцхаладзе Л. Р., Харченко О. І., Чернишов Д. В., Пономаренко І. Б., Якубівський В. М., Заболотний Д. І., Морозова М. Ю., Боруховський Б. В., Педаченко Є. Г., Богатова Н. С., Бровар Л. М., Климчук Д. І., Левчук О.М., Возненко А. А., Шапаренко В. П., Колеснік О. О., ШОВКАЛЮК В. С., Явон М. О., Шовкалюк В. С., Мелешевич А. А., Дяченко Л. І., Максим К. В., Прилипко С. І., Цимбалюк В. І., Чернишева І. Л., Лагуткін К. Ю., Загородній О. М., Гвозденко П. В., Шинкаренко І. М., Біла Г. Ю., Головченко О. М.

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі «Положення»), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Огляд інформації щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за 2017 рік станом на 20.02.2018 р. (на основі наданих звітів ГРБК).

1.1. Узагальнена інформація за 2017 рік

1.2. Презентація “Система ціноутворення у будівництві”

1.3. Інформація щодо державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом у 2018 році, вартість яких змінилась більш як на 10%.

1.4. Інформація головних розпорядників коштів державного бюджету/ виконавці проектів щодо проблем їх реалізації та шляхів вирішення

1.5. Рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2017 рік.

2. Розгляд результатів проведення перевірки ефективності використання бюджетних коштів за 2016 рік спрямованих на реалізацію проекту НАМНУ “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України” з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання” (лист Мініну до листа Держаудитслужби).

3. Прийняття рішень щодо організації роботи Комісії у 2018 році

3.1. Розгляд питання щодо створення робочих груп з метою попереднього розгляду ними державних інвестиційних проектів (за сферами).

3.2. Узгодження плану роботи Комісії на 2018 рік.

3.3. Уточнення (розширення) переліку основних сфер реалізації проектів (у разі потреби на підставі поданих до Мінекономрозвитку державних інвестиційних проектів, що відповідає пріоритетам розвитку економіки України)

4. Інші питання: щодо державного інвестиційного проекту "Реконструкція та капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь, Черкаська область" включено за пропозицією в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

1. Заслухали узагальнену інформацію представника Мінекономрозвитку Григоренко І. В. щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів в розрізі сфер за результатами моніторингу за 2017 рік станом на 20.02.2018 на основі наданих звітів ГРБК, ключові проблеми головних розпорядників (ГРБК) під час реалізації проектів.

Головними розпорядниками бюджетних коштів (МОЗ, НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укравтодор, Мінюст, Мінкультури) забезпечено виконання 18 із 19 проектів.

Із загального обсягу фінансування 19 проектів 1 897 млн. грн. сумарна вибірка коштів склала 82% або 1 564 млн. грн., (тоді як у 2016 році вибірка коштів становила 75% або 748 млн. гривень із загального обсягу фінансування 1 000 млн. грн для 10 проектів).

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 10 проектів;
- частково задовільний – 7 проектів;
- не задовільний – 2 проект .

За результатами моніторингу встановлено наступні відхилення:

- 1) повторне проведення тендерних процедур;
- 2) під час планування графіку виконання робіт не враховано терміни проведення довготривалих робіт (протиаварійні роботи);
- 3) збільшення вартості проектів через інфляційні процеси та некомплексний підхід до реконструкції, що впливає на подовження строків їх реалізації, збільшення навантаження на державний бюджет, необхідність забезпечення їх дофінансування, відтермінування строків введення в експлуатацію таких проектів;
- 4) частина перехідних проектів, які фінансувались протягом 2017 року, не забезпечені фінансуванням у 2018 році, що вплине на подовження строків їх реалізації,
- 5) дотримання процедур введення в експлуатацію потребує 3 місяця після завершення робіт у 2017 році та здійснюється у 2018 році.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.01.2018 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

1.2. Презентація "Система ціноутворення у будівництві"

Інформацію Пономаренко І. Б. - заступника начальника управління, начальника відділу ціноутворення у будівництві Мінрегіону, взято до відома.

Рішення:

- 1) рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним виконавцям проектів, замовникам будівництва враховувати в повному обсязі видатки,

необхідні для реалізації проекту та зменшення ризиків невиконання, при підготовці інвестиційних проектів, замовленні проектної документації, проведенні закупівель.

- 2) Мінекономрозвитку направити представлену презентацію до відповідних головних розпорядників бюджетних коштів та відповідальних виконавців проектів;
- 3) Мінрегіону разом з Мінекономрозвитку забезпечити у березні п.р. проведення зустрічі для відповідних головних розпорядників бюджетних коштів та замовників будівництва з метою надання детальних роз'яснень щодо правил визначення вартості проектів, врахування всіх необхідних витрат при плануванні проектів, зменшення ризиків періодичного збільшення вартості тощо.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

1.3 Інформація щодо державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом у 2018 році, вартість яких змінилась більш як на 10%.

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

1) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

Доповідач: заступник директора з загальних питань ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова" Морозова М. Ю.

Морозова М. Ю. зазначила, що основними причинами вартості проекту стали підвищення показників заробітної плати та врахування рівня інфляції відповідно до Прогнозних макропоказників на 2018 – 2020 роки.

Інформацію Морозової М. Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Відзначено Мінекономрозвитку (Гришкевич О.М.), що при розрахунку вартості державного інвестиційного проекту необхідно враховувати на весь період реалізації проекту інфляційні процеси, ризики, а також інші витрати, які необхідні для технічного та авторського нагляду, щоб забезпечити якість виконання робіт та їх результатів.

Інформацію взято до відома та рекомендовано урахувати для розроблення нових проектів.

Зазначено, що продовження фінансування проекту не передбачено у державному бюджеті на 2018 рік.

Рішення:

- 1) НАМНУ разом з відповідальним виконавцем визначитись щодо потреби у фінансуванні на 2018 рік та в термін до 15.03.2018 подати до Мінекономрозвитку відповідну детальну інформацію щодо запланованих обсягів робіт у 2018 році в межах витрат, передбачених Додатком 2 до Протоколу Комісії від 07.09.2017 на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів;
- 2) рекомендувати Мінфіну при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" розглянути можливість передбачення бюджетних призначень для фінансування зазначеного проекту у поточному році з метою уникнення у подальшому зростання його вартості;
- 3) Мінекономрозвитку разом з НАМНУ додатково розглянути проект в частині перегляду відповідних факторів та робіт, які вплинули на збільшення вартості, та підготувати інформацію щодо відповідності критеріям відбору до засідання Комісії;

- 4) розглянути на наступному засіданні Комісії уточнений державний інвестиційний проект щодо подальшого фінансування цього проекту за рахунок державних капітальних вкладень.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

2) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" за адресою вул. Амосова, 6, м. Києва

Доповідач: представник НАМНУ Фанта Г. Ф.

Інформацію Фанти Г. Ф. щодо основних причин зростання вартості проекту на 1,3 млрд. грн. в частині збільшення вартості придбання медичного обладнання взято до відома.

Рішення:

- 1) зазначити, що реалізація проекту у 2018 році здійснюється відповідно до Розділу III проекту в частині підготовчих робіт та будівельних робіт з проведенням відповідних процедур закупівель за рахунок державних капітальних вкладень в межах передбачених у державному бюджеті на 2018 рік за відповідною бюджетною програмою;
- 2) НАМНУ разом з відповідальним виконавцем додатково опрацювати модель залучення інвестора до реалізації проекту та представити на засіданні Комісії;
- 3) Мінекономрозвитку разом з НАМНУ розглянути проект за установленою процедурою допуску до відбору і підготувати інформацію щодо відповідності критеріям відбору на наступне засідання Комісії;
- 4) розглянути на наступному засіданні Комісії уточнений державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень та коштів інвестора;

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

3) Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху

Доповідачі: Міністр культури представник Мінкультури

Інформацію Нищука Є. М. та Якубівського В. Л. щодо недофінансування проекту у 2017 році і не введення його в експлуатацію у зв'язку з пізнім затвердженням паспорту бюджетної програми взято до відома.

Секретарем комісії Гришкевич О. М. зауважено, що станом на 01.03.2018 року до Мінекономрозвитку надійшов лише розділ III проекту, в якому передбачено збільшення його вартості на 5,9 млн. грн. без відповідного обґрунтування зазначеного збільшення та причин таких змін, у зв'язку із чим проект не відповідає вимогам Порядку відбору державних інвестиційних проектів (постанова КМУ №571) та потребує доопрацювання.

Інформацію Гришкевич О. М. взято до відома.

Рішення:

- 1) Мінкультури разом з відповідальним виконавцем визначитись щодо потреби у фінансуванні на 2018 рік та в термін до 15.03.2018 подати до Мінекономрозвитку відповідну детальну інформацію щодо запланованих обсягів робіт у 2018 році в межах витрат, передбачених Додатком 2 до Протоколу Комісії від 07.09.2017 на розроблення

- (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів;
- 2) Мінкультури забезпечити у термін до 20.03.2017 подання до Мінекономрозвитку уточненого державного інвестиційного проекту (розділи I, II та III) з відповідними обґрунтуваннями щодо збільшення вартості, нових складових проекту (у разі наявності) разом з експертним висновком Мінкультури та з дотримання установлених вимог до державного інвестиційного проекту;
 - 3) Мінкультури забезпечити недопущення у подальшому порушення вимог Порядку, надання недостовірної або неповної інформації щодо проектів шляхом посилення дисциплінарної відповідальності на рівні головного розпорядника коштів та відповідального виконавця. Про вижиті заходи поінформувати Комісію;
 - 4) розглянути на наступному засіданні Комісії уточнений державний інвестиційний проект щодо можливості його дофінансування за рахунок державних капітальних вкладень та коштів інвестора;
 - 5) рекомендувати Мінфіну при внесенні змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” розглянути можливість передбачення бюджетних призначень (в частині фінансування придбання та встановлення ліфта відповідно до уточненого у 2017 році проекту, відібраного Комісією) для фінансування зазначеного проекту у поточному році .

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

4) Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодору Харченко О. І.

Інформацію Харченко О. І. щодо стану реалізації проекту та факторів, які вплинули на збільшення вартості проекту на 7 371,3 млн. грн. , а саме: не врахування під час розроблення проекту інфляційних процесів, збільшення обсягу заробітної плати та вартості матеріалів, взято до відома.

Представником Мінфіну Возненком А. А. поінформовано, що протягом 2017 року між складовими проекту відбулись зміни, в частині перерозподілу коштів в межах загального обсягу капітальних вкладень, передбаченого у п.р. для реалізації проекту, а саме, зменшення обсягу фінансування по Дніпропетровській області та, відповідно, збільшення по Полтавській області. У зв'язку із цим зазначено, що подібні зміни у подальшому мають буди узгоджені шляхом інформування Комісії щодо таких змін.

Інформацію Возненка А. А. взято до відома.

Рішення:

- 1) врахувати зміни внесені до у 2017 році до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення (постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2017 № 712), в частині зміни індексу і назви автомобільної Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. У зв'язку з цим з 2018 року у переліках і надалі використовується уточнена назва проекту, а саме, державний інвестиційний проект “Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка”;

- 2) головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо прискорення отримання паспорту бюджетної програми та дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів проекту;
- 3) Мінекономрозвитку додатково розглянути проект за установленою процедурою допуску до відбору і підготувати інформацію щодо відповідності критеріям відбору на наступне засідання Комісії;
- 4) розглянути на наступному засіданні Комісії уточнений державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

1.4. Обговорення інформації головних розпорядників коштів державного бюджету/ виконавців щодо проектів, стосовно яких виявлено проблемні питання при здійсненні моніторингу щодо реалізації державних інвестиційних проектів, станом на 01.01.2018 р. на основі наданих звітів ГРБК в наступних сферах:

Щодо питання прийняття в експлуатацію

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

5) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Доповідач: в. о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" Боруховський Б. В.

Інформацію Боруховського Б. В. щодо стану реалізації проекту, введення 1-го пускового комплексу 22.12.2017, який планується відкрити в квітні 2018 року взято до відома.

Рішення:

- 1) рекомендувати МОЗ та відповідальному виконавцю вжити відповідних заходів щодо забезпечення відкриття у квітні п.р. 1-го пускового комплексу;
- 2) МОЗ та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо прискорення отримання паспорту бюджетної програми та дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів за проектом.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

б) Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, м. Івано-Франківську"

Доповідач: народний депутат України Шкварилюк В. В.

Інформацію Шкварилюка В. В. щодо стану реалізації проекту, а саме виконання запланованих у 2017 році робіт, а також запланованого на квітень п.р. відкриття лікувального корпусу взято до відома.

Рішення: рекомендувати МОЗ та відповідальному виконавцю вжити відповідних заходів щодо забезпечення введення в експлуатацію та відкриття лікувального корпусу до 01.05.2018, про результати повідомити Комісію.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

7) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва

Доповідач: директора ДУ "Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова" Педаченко Є. Г.

Інформацію Педаченко Є. Г. щодо виконаних робіт у 2017 році у повному обсязі та запланованого введення будівельного об'єкту в експлуатацію у квітні п. р. взято до відома.

Рішення:

- 1) рекомендувати НАМНУ та відповідальному виконавцю завершити необхідні процедури щодо введення в об'єкта експлуатацію та отримання відповідного сертифіката до 01.05.2018.
- 2) НАМНУ поінформувати Комісію про дату відкриття відділення з встановленим обладнанням.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Щодо проведення тендерних процедур

головний розпорядник коштів державного бюджету - Мін'юст

8) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23

9) Створення слідчого ізолятора в Київській області

10) Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області

Доповідач: заступник Міністра юстиції Чернишов Д. В.

Інформацію представника Мін'юсту щодо стану реалізації проектів взято до відома.

Зазначено, що продовження фінансування проектів не передбачено у державному бюджеті на 2018 рік.

Рішення:

- 1) рекомендувати Мінфіну при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" розглянути можливість передбачення бюджетних призначень для фінансування зазначених проектів у поточному році з метою уникнення у подальшому зростання їх вартості;
- 2) рекомендувати Мін'юсту разом з відповідальним виконавцем визначитись щодо потреби у фінансуванні на 2018 рік та в термін до 20.03.2018 подати до Мінекономрозвитку відповідну детальну інформацію щодо запланованих обсягів робіт у 2018 році в межах витрат, передбачених Додатком 2 до Протоколу Комісії від 07.09.2017 на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів;

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Низький рівень планування графіку реалізації**Соціально-культурна сфера***головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури***11) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві***Доповідач: представник начальник управління економічного розвитку та фінансів Мінкультури Якубівський В. Л.*

Інформацію Якубівського В. Л. щодо стану реалізації проекту та відхилень запланованих робіт від графіку їх виконання у 2017 році взято до відома.

Рішення:

- 1) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо прискорення отримання паспорту бюджетної програми та дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;
- 2) посилити дисциплінарну відповідальність на рівні головного розпорядника коштів стосовно вчасного подання відповідної інформації щодо державних інвестиційних проектів, в тому числі звітної інформації щодо стану реалізації та уточнених розділів III проектів. Про вжиті заходи поінформувати Комісію;

*Прийнято: ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0***Щодо реалізації інших проектів****Сфера охорони здоров'я***головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ***12) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва****13) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку****14) Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку***Доповідач: директор ДУ "НІР" Колесник О. О.*

Узагальнена інформація щодо стану реалізації проектів наведена у Додатку 1 до Протоколу

Зазначено, що продовження фінансування проектів "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" та "Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку" не передбачено у державному бюджеті на 2018 рік.

Рішення:

- 1) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за проектом "Реконструкція і розширення Національного інституту раку" вжити заходів щодо прискорення отримання паспорту бюджетної програми та дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;
- 2) рекомендувати Мінфіну при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" розглянути можливість передбачення бюджетних призначень для

фінансування проектів Національного інституту раку: "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань" та "Запровадження медичної інформаційної системи" з метою уникнення у подальшому зростання їх вартості;

- 3) рекомендувати МОЗ разом з відповідальним виконавцем визначитись щодо потреби у фінансуванні зазначених проектів на 2018 рік та в термін до 20.03.2018 подати до Мінекономрозвитку відповідну детальну інформацію щодо запланованих обсягів робіт у 2018 році в межах витрат, передбачених Додатком 2 до Протоколу Комісії від 07.09.2017 на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів.

Сфера освіти

головний розпорядник коштів державного бюджету - **Міносвіти**

16) Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва

Доповідач: представник Мінекономрозвитку Спічак Н. І.

Проект відібрано у 2017 році, при цьому проект фінансувався у 2017 році за кошти державного бюджету з бюджетної програми 2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" (за напрямом: ремонтно-будівельні роботи на об'єктах вищих навчальних закладів, придбання предметів і обладнання довгострокового користування), спеціального та благодійного фондів Національний Університет "Киево-Могилянська академія".

Інформацію щодо стану реалізації проекту надано Мінекономрозвитку в установленому порядку, результати узагальнено у Додатку 1.

Рішення:

- 1) рекомендувати Мінфіну та МОН у поточному році забезпечити передбачення капітальних видатків для реалізації проекту за вищезгаданою бюджетною програмою;
- 2) МОН надати Комісії у місячний термін інформацію щодо прийняття рішення стосовно забезпечення фінансування проекту у поточного році.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – **Державне управління справами**

15) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – **Мінприроди**

17) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Транспортна інфраструктура

головний розпорядник коштів державного бюджету – **Укравтодор**

18) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

19) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Узагальнена інформація щодо стану реалізації проектів наведена у Додатку 1 до Протоколу.

Функціонування органів влади та надання ними послуг

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

20) Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Авіаконструктора Сікорського Ігоря, 4-л, Шевченківського району, м. Києва головний розпорядник коштів державного бюджету

Доповідач: заступник керівника ДУС Прилипко С. І.

Інформацію Прилипко С. І. щодо успішної реалізації проекту взято до відома.

Узагальнена інформація щодо стану реалізації проекту наведена у Додатку 1 до Протоколу

Рішення: рекомендувати Мінекономрозвитку і ДУС сприяти у розповсюдженні досвіду виконання робіт за цим проектом як приклад для реалізації інших проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

1.5. Рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2017 рік.

Обговорили результати моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2017 рік та **вирішили:**

- 1) схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів, наведену у Додатку 1 до цього Протоколу, з відповідними оцінками.
- 2) рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів що при розрахунку вартості державного інвестиційного проекту на весь період його реалізації враховувати інфляційні процеси, ризики, а також інші витрати, які необхідні для технічного та авторського нагляду, щоб забезпечити якість виконання робіт та їх результатів.
- 3) рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям проектів протягом поточного року забезпечувати вчасне виконання проектів та недопущення відхилень від графіку їх реалізації;
- 4) рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів посилити відповідальність стосовно здійснення внутрішнього моніторингу реалізації проектів в частині вчасного реагування на рівні головного розпорядника коштів та своєчасного в рамках щоквартального моніторингу інформування Мінекономрозвитку щодо суттєвих змін вартості проекту або графіків виконання робіт, у тому числі зміни технічних рішень, включення додаткових компонентів, судових позовів або інших умов, що можуть вплинути на їх реалізацію;
- 5) розглянути на наступному засіданні Комісії уточнені державні інвестиційні проекти (відібрані Комісією у попередні періоди), вартість яких збільшилась більш ніж на 10%, з урахуванням рішень та рекомендацій Протоколу, в установленому порядку;
- 6) рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів та відповідальним виконавцям проектів посилити виконавчу дисципліну щодо вчасного подання проектів на розгляд Комісії та інформації щодо моніторингу проектів, при цьому забезпечити повноту подання інформації, в тому числі, відповідних додатків до неї, подання достовірних даних щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів.
- 7) рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів та відповідальним виконавцям забезпечити наявність у розділах III кожного державного інвестиційного проекту, відповідного обґрунтування щодо змін (збільшення/зменшення) його вартості, а також опрацювати питання щодо можливої оптимізації витрат на реалізацію проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 2

2. Розгляд результатів проведення перевірки ефективності використання бюджетних коштів за 2016 рік спрямованих на реалізацію проекту НАМНУ “Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України” з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високовартісного медичного обладнання” (лист Мінфіну до листа Держаудитслужби).

Інформацію представника Мінекономрозвитку Семесько Н.О. взято до відома.

Доповідачі: перший заступник голови Державної фінансової інспекції України Шкуропат О. Г.

Шкуропатом О. Г. поінформовано, що під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Інституту за період з 01.01.2016 по 30.06.2017 виявлені порушення та завдано збитків на загальну суму 11,4 млн. грн., за результатами якої матеріали передано до Національної поліції (подальша інформація не розголошується).

Інформацію Шкуропата О. Г. взято до відома.

Доповідачі: президент НАМНУ Цимбалюк В. І., заступник президента НАМНУ- директор Інституту Заболотний Д. І.

Заболотний Д. І. зазначив, що протягом 2017 року підрядними організаціями у повному обсязі усунуті зауваження щодо обсягів виконаних робіт, а також замовником будівництва направлено претензія до підрядника ТОВ “КУБ” щодо вартості матеріалів та обладнання. У зв’язку із чим розглядається питання щодо звернення до господарського суду.

Також Заболотний Д.І. повідомив, що проектна документація на залишок кошторисної вартості робіт направлена до ТОВ “Українська будівельна експертиза”. Орієнтовний обсяг залишку робіт складає 13,021 млн. грн.

Крім того, Заболотний Д. І. звернувся до Комісії з проханням у створенні окремого органу або організації з будівництва (замовник), бажано не при НАМНУ, яка б прийняла на себе відповідні функції із добудови рентген-радіологічного відділення Інституту.

Інформацію Заболотного Д. І. взято до відома.

Зазначено, що продовження фінансування проектів не передбачено у державному бюджеті на 2018 рік.

Рішення:

- 1) погодитись з пропозицією НАМНУ щодо необхідності завершення Проекту у 2018 році;
- 2) за результатами проведеної будівельної експертизи залишку робіт НАМНУ терміново надати Мінекономрозвитку уточнений державний інвестиційний проект (розділи I та III);
- 3) Мінрегіону разом із Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінюстом (у частині відповідності до законодавства) розглянути питання можливості створення окремого органу/організації з метою завершення реалізації проекту у п.р. та інших таких проектів;
- 4) рекомендувати Мінфіну при внесенні змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” розглянути можливість передбачення бюджетних призначень для фінансування зазначеного проекту у поточному році з метою уникнення у подальшому зростання його вартості.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 3**Прийняття рішень щодо організації роботи Комісії у 2018 році.****3.1 Розгляд питання щодо створення робочих груп з метою попереднього розгляду ними державних інвестиційних проектів (за сферами).***Доповідач: секретар комісії Гришкевич О. М.*

Інформацію Гришкевич О. М. щодо створення тимчасових робочих груп в рамках Комісії взято до відома

Рішення:

- 1) членам комісії до 15 березня п.р. подати секретарю Комісії пропозиції щодо кандидатур до тимчасових робочих груп (ТРГ) для розгляду проектів в рамках відбору на 2019-2021 роки за сферами: охорони здоров'я; соціально-культурна, освітня; охорони навколишнього природного середовища; транспортна сфера; функціонування органів влади та надання ними послуг;
- 2) Мінекономрозвитку опрацювати питання можливості та процедури залучення незалежних експертів до розгляду проектів;
- 3) розглянути на наступному засіданні Комісії склад тимчасових робочих груп (ТРГ) для розгляду проектів в рамках відбору на 2019-2021 роки за сферами;
- 4) Мінекономрозвитку забезпечити організацію засідань ТРГ протягом травня- початок червня п.р. для розгляду державних інвестиційних проектів, допущених до участі у відборі на 2019-2021 роки;
- 5) Установити, що результати аналізу державних інвестиційних проектів представляються керівником ТРГ під час розгляду і відбору державних інвестиційних проектів на відповідному засіданні Комісії.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3.2. Узгодження плану роботи Комісії на 2018 рік.*Доповідач: секретар комісії Гришкевич О. М.*

Інформацію Гришкевич О. М. щодо графіку засідань взято до відома.

Рішення: схвалити графік засідань та оформити відповідно до вимог Положення про Комісію.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3.3. Уточнення (розширення) переліку основних сфер реалізації проектів (у разі потреби на підставі поданих до Мінекономрозвитку державних інвестиційних проектів, що відповідає пріоритетам розвитку економіки України)*Доповідач: начальник відділу державних інвестиційних проектів Спічак Н. І.*

Інформацію щодо поданих проектів станом на 01.03.2018 взято до відома.

Рішення: сферу спортивної інфраструктури і сферу освіти, врахувати у подальшому при розгляді проектів та їх відборі, без розширення переліку основних сфер реалізації проектів.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту 4

Розгляд питання, внесенного на початку засідання Комісії щодо державного інвестиційного проекту "Реконструкція та капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь, Черкаська область"

Проект подано Укравтодором у встановленому порядку до Мінекономрозвитку у 2018 році (до 01.03.2018).

Доповідач: в.о. заступника голови Укравтодора Харченко О. І.

Інформацію Харченко О. І. щодо необхідності реалізації зазначеного проекту загальною вартістю 2,01 млрд грн., який пов'язаний з проектом "Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська область", реалізацію якого підтримано на засіданні Комісії 09.11.2017 (планується фінансувати із залученням кредиту Китайського Державного банку), взято до відома.

Рішення: розглянути поданий проект в установленому порядку.

Прийнято : ЗА - 10, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Голова Комісії

Степан КУБІВ

Секретар Комісії

Оксана ГРИШКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Міжвідомчої Комісії з питань
державних інвестиційних проектів


_____ **КУБІВ С. І.**

**Орієнтовний графік проведення засідань Міжвідомчої комісії з питань державних
інвестиційних проектів у 2018 році
(з урахуванням пленарних засідань Комітету з питань бюджету ВРУ)**

Орієнтовна дата проведення засідання	Основна мета засідання
01.03.2018	моніторинг проектів за 2017 рік
05.04 або 18-19.04.2018	моніторинг за I квартал 2018
22.05-20.06.2018	розгляд проектів за сферами (5 засідань)
21-22.06.2018	відбір проектів
11 або 12 липня 2018	моніторинг проектів за 6 місяців 2018 р. та рішення щодо перерозподілу капвкладень
5 або 6 вересня 2018	моніторинг проектів за 8 місяців 2018 р. та рішення щодо перерозподілу капвкладень (<i>у разі потреби</i>)
у період 4-18 жовтня 2018	моніторинг проектів за 9 місяців 2018 р. та рішення щодо перерозподілу капвкладень
у період 7-16 листопада 2018	моніторинг проектів за 10 місяців 2018 р. (<i>у разі потреби</i>)



УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток 1 до Протоколу Комісії від 01.03.2018

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2017 рік станом на 01.01.2018

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
	Сфера охорони здоров'я				7 587 981,012	1 063 309,767	731 041,900	731 041,900	592 000,102	81%			
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				5 579 376,251	944 926,916	576 246,800	576 246,800	476 968,268	83%			
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2019	3 934 004,251	856 335,075	436 000,000	436 000,000	391 584,278	90%	За результатами процедури закупівель укладено та із застосування переговорної процедури закупівель укладено 70 договорів на виконання робіт з коригування проекту, розроблення робочої документації, будівельних робіт, придбання устаткування, меблів, обладнання, інвентарю, науково технічного супроводу, а також послуг, пов'язаних з введенням в експлуатацію на заг. суму 400 115,709 тис.грн.	задовільний	Несвоєчасне затвердження паспорту бюджетної програми (31.05.2017 № 587/547). Основна сума асигнувань. Передбачена Мінфіном припадала на листопад-грудень, що унеможливило надання підрядникам авансів для виконання робіт та придбання інженерного обладнання. Лише в жовтні було отримано відповідні зміни. Зазначене призвело до порушення графіку виконання будівельних робіт по 1-му пусковому комплексу. На сьогодні тривають узгоджувальні процедури щодо часткового введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	1 478 162,000	60 431,841	38 688,800	38 688,800	0,000	0%	Процедури закупівель не здійснювались	не задовільний (в частині фінансування)	МОЗ наказом від 25.05.2017 №565 на Інститут покладено функції замовника робіт з реалізації Проекту (передано від ДУ "БЦ"). Проте в 2017 році паспорт по Інституту не був затверджений, що унеможливило використання бюджетних коштів. В свою чергу, Інститутом передано до ДП "Укрдержбудекспертиза" проектну документацію, отриману Інститутом від ДП "ІТЦ МОЗ України", на рецензію з метою оцінки її відповідності сучасним вимогам та перевірки повноти комплексу такої ПКД. Інститутом проведено інженерно-геологічні вишукування, обстеження несучих та огорожувальних конструкцій для забезпечення комплексного вивчення умов ділянки з урахуванням техногенного впливу, прогнозування змін умов після реконструкції.
3	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	Національний інститут раку	2017	66 448,000	26 550,000	12 860,000	12 860,000	334,800	3%	Укладено договори з технічного обстеження несучих конструкцій будівлі Радіологічного корпусу в осях 8-20/А-Г та інженерно-геологічні дослідження об'єкту, на проведення робіт з розрахунку біологічного захисту процедурного приміщення лінійного прискорювача та розроблення проектної документації стадії "Проект", та її експертизи. Всі роботи виконані. Експертизу проекту отримано 07.12.2017.	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ №574/536 від 29.05.2017. 29.05.2017 наказом №571 на Інститут покладено функції замовника робіт. Фінансування будівельних робіт не здійснено, у зв'язку із пізнім отриманням експертизи проекту. Кошти в сумі 12 525,2 тис. грн. не використано Інститутом в зв'язку з тим, що зміни до кошторису, якими у листопаді збільшено надходження і видатки Інституту на 9 500,0 тис. грн., затверджено МОЗ України лише 28.12.2017 та надано Інституту 29.12.2017. Зміни до паспорта бюджетної програми на суму додатково виділених коштів 9500,0 тис. грн. внесено не було.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
4	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	2301840	Національний інститут раку	2017-2018	29 600,000		20 295,000	20 295,000	16 765,900	83%	Укладено 19 договорів на розроблення проектної документації та її експертизи, будівельних робіт, закупівлю персональних комп'ютерів, периферійного обладнання та медичної інформаційної системи, на виконання робіт по створенню інформаційних систем, встановлення програмного забезпечення. Кошти в сумі 3529,1 тис. грн. повернено до державного бюджету як невикористаний залишок в зв'язку з економією бюджетних коштів при проведенні процедур закупівель.	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено МОЗ від 29.05.2017 № 573/535. Станом на 01.01.2018 за даними бухгалтерського обліку рахується кредиторська заборгованість в сумі 446,8 тис. грн. за виконані підрядними організаціями будівельні роботи з побудови локальної мережі.
5	Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську"	2301820	Державний заклад "Прикарпатський центр репродукції людини"	2011-2017	71 162,000	1 610,000	68 403,000	68 403,000	68 283,290	100%	Укладено договір на коригування ПКД, проведено її експертизу. Договір підряду укладено 09.10.2017. Станом на 01.01.2018 закінчені в повному обсязі всі будівельно-монтажні роботи, закуплено і встановлено технічне і медичне обладнання, меблі та інвентар, в процесі будівництва по спільному погодженню замовника, підрядника і проектною організацією було проведено часткове корегування проекту та кошторисної документації	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений МОЗ від 29.05.2017 № 572/534. На сьогодні на об'єкті працює робоча комісія по прийманню та введенню в експлуатацію об'єкта. Проводяться пусконаладжувальні роботи обладнання, підрядником усуваються окремі зауваження комісії. Замовник укомплектовує нову будівлю медичним та технічним персоналом, проводить його атестацію і професійне навчання, укладаються угоди по постачанню електроенергії, газу, води, тепла, кисню тощо, та технічному обслуговуванні інженерних мереж, обладнанню. Планується ввести в експлуатацію лікувальний корпус в квітні 2018 року.
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету					2 008 604,761	118 382,851	154 795,100	154 795,100	115 031,834	74%			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
6	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва	6561820	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	2011-2017	190 533,700	100 533,700	90 000,000	90 000,000	90 000,000	100%	Договір від 20.03.2017 на проектні роботи, проведено коригування ПКД, та укладено договори на тех.нагляд 20.03.2017. Договори на будівельні роботи від 27.09.2016, 26.10.2017, договори на обладнання та устаткування від 27.09.2016 та 26.10.2017	задовільний в частині фінансування	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 31.03.201 № 25/403. Виконані буд.роботи за договорами, укладеними у 2016 року та придбано обладнання. Фактично виконано робіт у обсязі 90 000 тис.грн. На сьогодні документи для отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва знаходяться на розгляді в Держархбудінспекції.
7	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної хірургії ім. В. П.Філатова НАМНУ"	1989-2018	339 020,300	7 087,600	57 786,100	57 786,100	18 152,225	31%	Договір на будівельні роботи з підрядною організацією 10.07.2017. Договір на тех. нагляд 08.08.2017 та 31.08.2017	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено Наказом від 31.05.2017 № 587/547. Проведена оплата обладнання на суму 900,00 тис.грн., та 17252,225 тис. грн. буд.роботи та тех нагляд. У зв'язку зі змінами у ДБН Інститутом здійснено коригування проекту, що вплинуло на строки виконання робіт. Експертний звіт 13.12.2017. Вартість збільшилась на 58 807 тис. грн.
8	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	7 009,000	6 879,609	98%	Договір на коригування ПКД від 26.07.2017 та проведення експертизи від 15.08.2017. Договір на виконання інженерних вишукувань від 23.06.2017. Роботи виконано в повному обсязі.	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 31.03.201 № 27/404. За результатами коригування проектної документації вартість проекту збільшилась на 1 358 632 тис. грн. Проект подано на затвердження в КМУ 20.02.2018
Соціально-культурна сфера					1 626 917,130	442 333,200	415 726,500	415 726,500	311 104,700	75%			
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету													

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
9	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	301860	УКБ ЖКГ ДУС	2005-2019	1 469 857,830	441 685,700	400 000,000	400 000,000	302 784,900	76%	З початку року будівельні роботи здійснювались за договором підряду, укладеного у 2016 році. Договір з технагляду 16.05.2017, авторського нагляду 15.05.2017.	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 30.01.2017 № 30 і наказом Мінфіна від 14.02.2017 № 50. Виконано робіт на 231379,5 тис. грн. Надано аванси у сумі 71405,4 Розпорядженням КМУ від 11.10.2017 № 734 збільшено обсяг видатків на 200 млн. грн. 08.11.2017 проект погоджено з Комітетом ВРУ з питань бюджету. Зміни до розпису Мінфіном внесено 16.11.2017, паспорт бюджетної програми - 30.11.2017. Постанова КМУ щодо попередньої оплати - 12.12.2017. Зазначене спричинило виконання значно меншого обсягу будівельних робіт та неможливість придбання необхідного обладнання.
Міністерство культури - головний розпорядник коштів					157 059,300	647,500	15 726,500	15 726,500	8 319,800	53%			
10	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовква	2017-2019	150 000,000		10 000,000	10 000,000	4 644,500	46%	Договір з проектною організацією 08.05.2017 на протиаварійні роботи і невідкладні консерваційні роботи. Договір з підрядною організацією 25.10.2017 з протиаварійних робіт і невідкладних консерваційних робіт. Закупівлю на виконання робіт з проектування та комплексної реставрації не проведено.	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мінфіна від 18.05.2017 № 431/508. Проектна документація на проведення протиаварійних робіт розроблена, експертизу здійснено, проект затверджено наказом від 20.09.2017 № 42. Першочергові протиаварійні роботи розпочато 11.2017. Проектна документація на комплексну реставрацію не виготовлена.
11	Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху	1801830	Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка	2017	7 059,300	647,500	5 726,50	5 726,500	3 675,300	64%	Додаткова угода № 1 від 18.04.2017 до договору підряду № 15/16А від 19.08.2016, у зв'язку з коригуванням ПКД.	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіна від 18.05.2017 № 432/509. 15.11.2017 прийнято розпорядження КМУ щодо збільшення видатків з метою встановлення ліфта на 2 051,200 тис. грн. Зазначені кошти не використано у зв'язку із пізнім внесенням змін до паспорта бюджетної програми. На сьогодні за інформацією відповідального виконавця вартість проекту планується збільшити.
Сфера освіти					78 363,900		7 982,700	7 982,700	7 982,700	100%			
Міністерство освіти і науки України					78 363,900		7 982,700	7 982,700	7 982,700	100%			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
12	Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря	2201160	Національний Університет "Києво-Могилянська академія"	2017-2019	78 363,900		7 982,70	7 982,70	7 982,70	100%	Укладено договори на здійснення робіт з розробки проектної документації (тристадійне проектування). Укладено договори на виконання підготовчих та підрядних робіт, закупівлю відповідних матеріалів, технічного та авторського нагляду.	задовільний	Ескізний проект та стадія "П" виконано. Розробку робочої документації заплановано на 2018-2019 роки. Розпочато будівельні роботи.
Сфера охорони навколишнього природного середовища					1 289 034,000	31 638,000	37 395,000	37 395,000	36 766,190	98%			
Мінприроди - головний розпорядник коштів державного бюджету													
13	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агенство	2016-2030	1 289 034,000	31 638,000	37 395,00	37 395,000	36 766,190	98%	Проведені закупівлі ПКД по 4-м об'єктам, укладено договори. Роботи виконано. Договори підлягають підлягають: 1) Кам'янській та Знам'янській компресорній станції 10.07.2017, роботи виконано на 98%, 2) Нікопольській компресорній станції 22.08.2017 будівельні роботи розпочато, запланований на 2017 рік обсяг виконано на 100%. 3) Білозірській насосній станції від 25.09.2017, розпочато будівельні роботи, запланований на 2017 рік обсяг виконано на 100%. Договори на закупівлю обладнання від 22.08.2017 та 25.09.2017. Обладнання закуплено.	задовільний	Паспорт затверджений Наказом Мінприроди від 29.05.2017 № 203/5. Об'єкти Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій (реконструкція) планується ввести в експлуатацію на початку 2018., після погашення кредиторської заборгованості у сумі 361,55 тис. грн. У 2018 передбачається завершення робіт з реконструкції Білозірської насосної станції та Нікопольської компресорної станції. Затримка із закінченням та введенням в експлуатацію Білозірської насосної станції у 2017 р. - у зв'язку із передачею функцій замовника від Дніпровського БУВР(кошторисна документація та виконання робіт - господарським способом без глави 10:ризик, технагляд) до ДП "Одеська дирекція БВО" (коригування проектної з додаванням ризиків та технагляду, збільшення на 8,7 млн.грн) документації, необхідністю коригування проекту та збільшенням вартості.
Транспортна сфера					14 115 815,861	262 777,656	662 083,200	662 083,200	607 675,163	92%			
Укравтодор - головний розпорядник коштів державного бюджету													

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
14	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (10 ділянок)	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 468,26	168 532,52	265 000,00	265 000,00	259 558,88	98%	Будівельні роботи виконуються згідно з укладеними договорами 2016 року (3 ділянки). 05.09.2017 укладено 1 договір на виконання робіт з кап. ремонту автодороги (М 11 Львів - Шегині)	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 20.04.2017 № 129/446. Виконання робіт на 391 903,342 тис. грн. Завершено розроблення проектної документації ще на 6-ти ділянках. На останній ділянці виготовлення проектної документації продовжено до 30.03.2018. Протягом року будівельні роботи здійснювались на 4-х ділянках.
15	Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111820	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	350 000,000	348 116,281	99%	У межах Дніпропетровської області: 3 договори на коригування ПКД і експертизу, 11 договорів на виготовлення ПКД, укладено 2 договори підяду, 3-й укладання планувалося у листопаді, проте не завершено коригування проектної документації (перенесено на 2018 р.) У межах Полтавської області: проведено закупівлю на виконання проектних робіт по 2-м ділянкам та укладено 2 договори підяду.	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 31.05.2017 № 205/548. У Дніпропетровській області по всім запланованим ділянкам розробляється проектна документація, по 2-х ділянкам документацію затверджено та розпочато будівельні роботи. Виконання - 96 116,3 тис. грн. У Полтавській області по 2 ділянкам затверджена проектна документація та розпочато будівельні роботи. Виконання - 252 000 тис. грн.
16	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2019	2 083 111,460		47 083,200	47 083,200	0,000	0%	проведено закупівлю по об'єктах. Угоди укладено. За ініціативи польської сторони службами автомобільних доріг підготовлено зміни до укладених угод відповідно до міжурядового Договору, які наразі проходять узгоджувальні процедури з польською стороною. Оголошено закупівлю консультаційних послуг з технічного нагляду за проектуванням та виконанням робіт з капітального ремонту, на сьогодні здійснюються узгоджувальні процедури з переможцем.	частково задовільний	За результатами проведених закупівель в цілому по проекту виявилась економія коштів, які Укравтодором запропоновано спрямувати на додаткову ділянку автомобільної дороги у в межах однієї з ділянок у Львівській області, яка вже передбачена. На сьогодні включення додаткової ділянки до проекту узгоджується з польською стороною.
Функціонування органів влади та надання ними послуг					209 067,644	8 431,900	51 429,200	51 429,200	16 202,788	32%			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році *, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
	правління справами - головний розпорядник коштів державного				14 575,544	3 490,000	14 400,000	14 400,000	12 092,288	84%			
17	Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 4-л, в Шевченківському районі, м. Києва	301010	ДП ГДІП	2016-2017	14 575,544	3 490,000	14 400,000	14 400,000	12 092,288	84%	Договір на буд.роботи та обладнання укладено 06.03.2017, договори на здійснення авторського та технагляду від 10.04.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 27.01.2017 № 24 і наказом Мінфіна від 09.02.2017 № 53 (на суму 743341,3 тис. грн., в тому числі для реалізації проекту 14 400тис.грн.). Фактичне виконання становить 12 092,288 тис.грн. Введено в експлуатацію 26.12.2017 - акт готовності об'єкта до експлуатації
	Мін'юст - головний розпорядник коштів державного бюджету				194 492,100	4 941,900	37 029,200	37 029,200	4 110,500	11%			
18	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23	3601810	Державна установа "Управління з питань забезпечення діяльності та розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України"	2017	11 992,000	36,700	11 947,800	11 947,800	3 764,700	32%	Укладено договір на коригування ПКД від 21.09.2017, договір підряду 09.08.2017, авторський нагляд 07.09.2017	задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Виконано коригування ПКД. Під час виконання робіт з реконструкції виникли додаткові роботи. Проект скориговано затверджено 30.10.2017. Обсяг фінансування збільшено на 3790,0 тис.грн. шляхом перерозподілу з Київського слідчого ізолятора відповідно до Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 751. Підприємником не забезпечено виконання договірних зобов'язань. Замовником вживаються заходи щодо відшкодування підприємником штрафних санкцій на суму 2773,5 тис. грн.
19	Створення слідчого ізолятора в Київській області	3601820	Державна установа "Управління з питань забезпечення діяльності та розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України"	2017-2018	140 807,200	1 692,600	199,500	199,500	199,500	100%	Договір на коригування проектної документації від 31.07.2017. Процедуру закупівлі будівельних робіт проводити не планувалось	частково задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Здійснено коригування проекту, проект затверджено 30.11.2017. Розпорядженням КМУ від 25.10.2017 № 751 зменшено обсяг фінансування на 23,4 млн.грн. шляхом перерозподілу на інші проекти Мін'юсту.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.01.2018 тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за рік, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2017 рік	Стан реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
20	Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830		2017-2018	41 692,900	3 212,600	24 881,900	24 881,900	146,300	1%	Договір на коригування проектної документації від 31.07.2017. Процедуру закупівлі будівельних робіт не проведено, у зв'язку з тим, що торги двічі визнано такими, що не відбулись	не задовільний	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Здійснено коригування проекту, проект затверджено 30.10.2017. Обсяг фінансування збільшено на 19 616,3 тис.грн. шляхом перерозподілу з Київського слідчого ізолятора відповідно до Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 751. Будівельні роботи не здійснювались.
	УСЬОГО	x	x	x	24 907 179,55	1 808 490,52	1 905 658,50	1 905 658,50	1 571 731,64	82%			