

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

11-12 липня 2017 р. о 18-30

Засідання
проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени
Комісії: КОРЗУН А. В. (за дорученням Насалика І.С.), КОВТОНЮК П.А. (за дорученням СУПРУН У.Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ФЕДОРОВИЧ Н. В. (за дорученням Рєви О.О.), ДУБНЕВИЧ Б. В., ЩЕЙКІН К. Є., ГОРБУНОВ О. В., ШКВАРИЛЮК В. В., АМЕЛЬЧЕНКО В. В., ГРИШКЕВИЧ О. М.

Запрошені: Колесник О.О., Прилипко С. І., Можар В. М., Хорєв М. Ю., Боруховський Б. В., Заболотний Д. І., Чернишов Д. В., Коваленко В. П., Бровар Л. М., Пилатюк І. М., Якубівський В. Л., Мазур Т. В., Врадін С. О., Мішуровський О. М., Фанта Г. В., Шапаренко В. П.

На засіданні Комісії присутні 11 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі “Положення”), засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Інформація щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за підсумками 6-ти місяців поточного року на основі поданих звітів головних розпорядників бюджетних коштів.

1.2 Заслуховування інформації від ГРБК щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, відібраних у 2015-2016 роках, станом на 01.07.2017 р. за 2017 рік на основі наданих звітів ГРБК

2. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2017 рік та підготовки пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2017 рік (у разі потреби).

3. Прийняття рішення про результати відбору (другий етап) шляхом визначення переліку інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2018р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2019-2020 рр.) з розподілом за сферами, з урахуванням результатів першого етапу відбору, зазначеного у протоколі Комісії від 22.06.2017.

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1

Заслухали інформацію секретаря Комісії Гришкевич О.М. щодо загального стану виконання та реалізації 18 державних інвестиційних проектів (далі – ДІП) за перше півріччя 2017 року. Загальний обсяг фінансування у 2017 році складає 1 697 675,80 тис. грн., обсяг асигнувань доведених Мінфіном згідно розпису - 910 188,50 тис. грн.,

фактичні витрати станом на 01.07.2017 склали 189 233,09 тис. грн. Загалом виконання по проектам за I півріччя 2017 року складає 21% від доведених Мінфіном асигнувань.

Загалом слід зазначити на незадовільних результатах виконання та реалізації ДПП (у більшості проектів не проведено коригування проектно-кошторисної документації, будівельні роботи не розпочато вчасно, незадовільний стан планування проведення тендерних процедур та затверджено паспорти бюджетних програм у II кварталі п.р., що вплинуло на вчасне виконання робіт відповідно до розділу III ДПП).

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.07.2017 наведена у Додатку 3 до цього протоколу

До пункту 1.2

Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, відібраних у 2015-2016 роках, за 2017 рік станом на 01.07.2017 на основі наданих звітів головних розпорядників бюджетних коштів.

Сфера охорони навколишнього природного середовища головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

1) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Заслухали Вакараша В. М. та Хорева М. Ю. щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо усунення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту. Так, доповідачами поінформовано про причини відхилення від графіку реалізації проекту, зокрема, не вчасне затвердження паспорту бюджетної програми та не оголошені тендерні процедури.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту незадовільним.

2) Мінприроди та відповідальному виконавцю негайно вжити заходи щодо усунення причин відхилення від графіку виконання робіт.

3) подати протягом тижня уточнений звіт за I півріччя п.р.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0



Інформацію Вакараша В. М. щодо необхідності невідкладної реалізації державних інвестиційних проектів "Будівництво об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження" та "Відновлення транспортної інфраструктури зони відчуження" взято до відома.

Вирішили повернутись до зазначених проектів під час обговорення пункту 3 порядку денного.

Функціонування органів влади та надання ними послуг головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

2) Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Авіаконструктора Сікорського Ігоря, 4-л, Шевченківського району, м. Києва головний розпорядник коштів державного бюджету

Заслухали Прилипка С. І. щодо стану реалізації проекту. Так, доповідачем поінформовано про завершення реалізації проекту, однак виникла додаткова потреба у коригуванні

технічної документації, результати якої не вплинуть на вартість проекту в цілому. Також поінформовано про економію коштів в ході реалізації проекту у розмірі 600 тис. гривень.

Рішення: визнати стан реалізації проектів задовільним.

Прийнято : за- 11, проти-0 , утримались-0

Інформацію Прилипка С. І. щодо включення до порядку денного засідання Комісії повторного розгляду проекту з модернізації та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази ДП "Чайка" з додатковою інформацією взято до відома.

Вирішили повернутись до зазначеного проекту під час обговорення пункту 3 порядку денного.

Прийнято : за- 11, проти-0 , утримались-0

3) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23

4) Створення слідчого ізолятора в Київській області

5) Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерство юстиції України

Заслухали Чернишова Д. В. щодо стану реалізації проектів та зазначену інформацію взято до уваги.

Доповідачем поінформовано про завершення реалізації проекту "Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23" до кінця поточного року, а також про оголошені тендерні процедури та усунення відхилень від виконання запланованого обсягу робіт.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів незадовільним.

2) Мін'юсту разом із відповідальними виконавцями вжити заходи щодо усунення причин відхилень від графіку.

3) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 8-ми місяців.

Прийнято : за- 11, проти-0 , утримались-0

Транспортна інфраструктура

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

Інформацію в.о. заступника голови Укравтодора Харченка О. І. та заступника начальника відділу проектних робіт щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо зменшення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту взято до відома

6) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

Рішення: визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

Прийнято : за- 11, проти-0 , утримались-0

7) Розвиток автомобільної дорogi P-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

2) Рекомендували: пришвидшити розроблення проектної документації по запланованим складовим проекту з метою своєчасного виконання будівельних робіт

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

8) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Даний проект реалізується за кредитні кошти, залучені відповідно до Договору...

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

2) Рекомендувати:

- Мінінфраструктури, Мінфіну, Держприкордонслужбі та Мінекономрозвитку провести спільну нараду з метою вирішення проблемних питань, які виникають під час розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів в рамках реалізації відповідних проектів за рахунок коштів кредиту на умовах пов'язаної допомоги між Урядом України та Урядом Республіки Польща.

- Всі проекти привести у відповідність до ДБН з дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу до створюваних послуг маломобільних груп населення.

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

9) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Інформацію заступника Міністра культури України – Мазур Т. М. та начальника управління економічного розвитку та фінансів Якубівського В. Л. щодо реалізації проекту взято до уваги.

Рішення: визнати стан реалізації проектів задовільним.


Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

10) Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху

Ректором Львівської національної музичної академії поінформовано про додатку потребу коштів на 2017 рік за проектом у сумі – 2 051,2 тис. грн. Головною причиною збільшення вартості реалізації проекту зазначено збільшення мінімальної заробітної плати та перегляду проектного рішення, а саме: встановлення ліфта з метою забезпечення можливості навчання осіб з інвалідністю.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів задовільним.

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за проектом Львівської музичної академії провести розрахунки збільшення вартості проекту та надати уточнений державний інвестиційний проект урахувавши обгрунтоване збільшення вартості.




3) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 8-ми місяців.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-1

11) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

Заслухали Можара В. М. та Прилипка С.І. щодо стану реалізації проекту та можливі заходи щодо його ефективної реалізації, дотримання графіків виконання робіт та можливість виконання додаткових обсягів робіт у сумі 200 млн. грн. (лист Державного управління справами від 10.02.2017).

Рішення: 1) Визнати стан реалізації проекту задовільним.

2) За наявності додаткових джерел фінансування погодитись з пропозицією Державного управління справу щодо збільшення витрат на проект у 2017 році, у разі потреби внести відповідні зміни та подати уточнений розділ III проекту.

3) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 8-ми місяців.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

12) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Інформацію Боруховського Б. В. щодо реалізації проекту взято до уваги. Зокрема, доповідачем поінформовано про відпрацювання авансових платежів 2016 року. Зокрема, взято до відома лист МОЗ щодо додаткової потреби у фінансуванні у сумі 300 000,0 тис. гривень.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

2) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 8-ми місяців та у разі наявності коштів розглянути можливість додаткового фінансування у поточному році.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

13) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Інформацію Колесник О. О. щодо термінів завершення коригування проектної документації, відхилень від графіку реалізації проектів та ситуації щодо проведених тендерних процедур взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту не задовільним в частини фінансування.

2) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 8-ми місяців.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

14) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним.

2) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 8-ми місяців.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

15) Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

2) рекомендувати Мінфіну пришвидшити внесення відповідних змін до паспорту бюджетної програми, в частині зміни коду економічної класифікації видатків.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

16) Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, м. Івано-Франківську"

Інформації заступника Міністра Ковтонюка П. О. щодо реалізації проекту, виконання запланованого обсягу робіт та щодо термінів завершення тендерних процедур взято до уваги.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту незадовільним.

2) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 8-ми місяців.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

Інформацію Заболотного Д.І. щодо реалізації проектів взято до уваги.

17) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним.

2) рекомендувати МОЗ, НАМНУ, МО, МВД провести спільну нараду щодо аналізу потреби у забезпеченні сучасним обладнанням у сфері нейрохірургії і надати план подальших дій на три роки.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

18) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.




2) МОЗ, НАМНУ, МЦ за участі Дніпропетровської та Харківської облдержадміністрацій провести спільну нараду з метою вивчення питання щодо реальної можливості надання допомоги з очної патології та забезпечення сучасним обладнанням.
Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

19) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" за адресою вул. Амосова, 6, м. Києва

Заслухали інформацію Мішуровського О. М. щодо стану реалізації інвестиційного проекту, обставини з яких присутнє відставання від графіку коригування проектної документації.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

2) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету за даними проектами негайно вжити заходів щодо прискорення реалізації та завершення коригування проектної документації за проектом в цілому у поточному році.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

До пункту 2

За результатами моніторингу та обговорення **вирішили:**

1) рекомендувати Мінфіну при підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» врахувати додаткову потребу для вчасної реалізації ДПП:

- Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання – 13,9 млн. грн – для завершення та введення в експлуатацію у 2017 році;

- Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" – 300 млн. грн,

- реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ - 200 млн. грн,

2) рішення щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2017 рік, розглянути за результатами моніторингу стану реалізації ДПП за 8 місяців 2017 року.

Прийнято : за- 11, проти-0, утримались-0

До пункту 3

3.1. Додаткові питання:

1) "Будівництво об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження" та "Відновлення транспортної інфраструктури зони відчуження"

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

Заслухали Вакараша В. М. щодо нагальної потреби для виділення коштів для реалізації проектів на здійснення першочергових робіт у 2017 році, а саме, якщо не розпочати

будівництво, то існує велика ймовірність введення РФ штрафних санкцій за невиконання умов договору щодо зберігання та транспортування РАВ.

Рішення:

- 1) розглянути на наступному засіданні Комісії можливість передбачення видатків державного бюджету за результатами моніторингу проектів за 8 місяців п.р. та перерозподілу державних капітальних вкладень;
- 2) Мінфіну разом з Мінприроди та ДАЗВ опрацювати можливість спрямування коштів зі спеціальних фондів державного бюджету, зокрема Фонду РАВ.

Прийнято : за- 11, проти-0 , утримались-0

2) Модернізація та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази ДП "Чайка"

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

Прилипко С. І. поінформував про зверення ДУС до Комісії стосовно необхідності реалізації проекту з модернізації та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази ДП "Чайка".

Рішення: долучити звернення ДУС (лист від 10.07.2017) до рішення комісії та підтримати розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень з 2018 року, як такого, що не суперечить Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

Прийнято : за- 11, проти-0 , утримались-0


3.2. Прийняли рішення про результати відбору (другий етап) (Додаток 1 до цього протоколу) та визначили перелік державних інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2018р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2019-2020 рр.) з розподілом за сферами (Додаток 2 до цього протоколу), з урахуванням результатів першого етапу відбору, зазначеного у протоколі Комісії від 22.06.2017

При цьому зазначити у переліках (Додаток 1 і 2 до протоколу) особливості джерел фінансування державних капітальних вкладень, а саме з урахуванням результатів першого етапу відбору в частині фінансування розробки та реалізації визначених проектів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (Фонду поводження з РАВ, Дорожнього фонду)

Прийнято : за- 11, проти-0 , утримались-0

Голова Комісії

Секретар Комісії



Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

Інформація щодо відібраних Комісією у 2017 році державних інвестиційних проєктів та обсяги їх фінансування (державних капітальних вкладень) на 2018 рр. та два наступні бюджетні періоди (2019-2020 рр.) з розподілом за сферами

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізовуватися) проєкт	Код функціональної класифікації видатків та кредитування, розробляється/реалізується/здійснюється/програма бюджетна програма	Найменування проєкту	Відповідальний орган, який надає проєкт	Сроки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Закладає вартість проєкту, тис. грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Запланований обсяг фінансування на рік (2017), що перевищує плановому, тис. грн.	Потреба у фінансуванні на 2017 рік**	Очікуваний рівень бюджетної готовності до року (2017), що перевищує плановому, відсоток	Потреба коштів для завершення реалізації проєкту, величчю, тис. грн.	Витрати на розроблення (реалізацію) проєкту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. грн.			Рівень бюджетної готовності об'єктів на кінець року, відсоток		
												2018	2019	2020	2018	2019	2020
			РАЗОМ			33 207 149,663	4 035 031,526	583 607,171	60 500,000		28 103 089,062	1 831 819,903	2 085 944,692	2 886 276,110			
			крім того, спеціальний фонд державного бюджету														
			01 - Сфера охорони здоров'я			2 321 911,761	115 648,551	7 009,000	0,000		2 199 254,210	368 964,000	627 922,400	805 727,810			
1	6561840	0700	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	Національна академія медичних наук	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	0,000	1,2%	1 461 280,210	251 041,000	595 754,400	614 484,810		58,45%	100,00%
2	2301170	0732	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	МОН	2018	58 340,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	58 340,000	58 340,000	0,000	0,000		100,00%	
3	65618xx	0732	Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної Установи "Національний інститут фізіології та патології ім. Ф. Г. Яковського НАМН України" з метою приведення їх до сучасних норм	Національна академія медичних наук	2008-2018	88 288,000	46 684,000	0,000	0,000	52,9%	41 604,000	41 604,000	0,000	0,000		100,00%	
4	6561820	0732	"Національний науково-просвітницький центр нейрофізіології" у складі Державної установи "Інститут нейрофізіології ім. акад. А. П. Розонова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Пилатова Майдану, 32	Національна академія медичних наук	1990-2021	568 466,000	58 203,000	0,000	0,000	10,2%	510 263,000	0,000	6 568,000	162 516,000		11,39%	39,98%
5	12301410	0824	Реконструктивні роботи по пам'яті архітектури XIX ст. будівлі національного музею медицини України	МОН	2018-2022	113 770,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	113 770,000	3 982,000	25 600,000	28 727,000		26,00%	51,25%
6	3018xx		Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги	Державне управління справами	2018	13 997,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	13 997,000	13 997,000				100,00%	
			02 - Соціально-культурна сфера			4 679 642,816	436 786,000	0,000	43 500,000		4 239 356,816	244 956,500	19 718,380	224 029,000			
7	1801850	0821	Удосконалення гермізованих властивостей будівлі Державного Підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції *	Мінакультури	2018-2020	41 803,880	0,000	0,000	0,000	8,4%	38 303,880	18 585,500	19 718,380	0,000		100,00%	100,00%
8	301860	0829	Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	Державне управління справами	2018-2021	4 179 352,000	428 786,000	0,000	0,000	11,2%	3 750 566,000	180 000,000				15,52%	15,52%
9	03018xx		Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДПУ України "Міжнародний легкий центр "Арена"	Державне управління справами	2018	20 157,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	20 157,000	20 157,000				100,00%	
10	03018xx		Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр лілового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрестятів, 2, в м. Києві	Державне управління справами	2017-2018	438 329,936	8 000,000	0,000	0,000	1,8%	430 329,936	26 214,000		224 029,000		7,81%	58,92%
			03 - Спортна сфера			80 247,230	345,230	150,000	0,000		79 752,000	69 064,000	10 688,000	0,000			
11	3401340	0810	Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", за адресою м. Київ, пров. Либодорський, 7а	Мінакультури	2015-2019	80 247,230	345,230	150,000	150,000	0,6%	79 752,000	69 064,000	10 688,000	0,000		86,68%	100,00%

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізовуватися) проект	Код функціональної області, підкатегорії та коду діяльності згідно з бюджетною програмою	Найменування проекту	Відповідаєць (орган, який направляє проект)	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Замочовані обсяги фінансування на попередні роки, тис. грн.	Потребує у фінансуванні на 2017 рік**	Очікуваний рішень бюджетної готовності на кінець року (2017), що передає плановому, відсоток	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, тис. грн.	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. грн.			Рівень бюджетної готовності об'єктів на кінець року, відсоток		
												2018	2019	2020	2018	2019	2020
12	22018xx		04 - Сфера освіти Реставрація стародавнього воронку шашабло Бургаского мостарія по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	Місьовітні	1991-2022	272 968,400	37 693,800	0,000	0,000	3,1%	225 989,300	90 611,300	75 127,900	63 709,500			
13	22018xx		Реконструкція з перепрофілюванням незавершеного будівництва будинку культури м. Осорг під назвою "Острозька академія" воронку Національного університету "Острозька академія"	Місьовітні	2007-2019	110 649,800	35 115,700	0,000	0,000	31,7%	74 534,100	45 000,000	29 534,100	37 717,300	10,96%	18,83%	63,75%
14	22018xx		Реставрація головної воронку Львівського національного університету імені Івана Франка	Місьовітні	2018-2020	78 363,900	0,000	0,000	0,000	0,0%	77 976,600	38 988,300	38 988,300	25 992,200	49,75%	99,51%	132,67%
15	2408800	0513	05 - Сфера охорони навколишнього природного середовища Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Кіровоградської, Новоградської районів та реконструкція водонапівної споруди Софійського водосховища Новоградського району Миколаївської області *	Місьовітні / Державні заклади	2004-2020	70 731,000	4 345,000	0,000	17 000,000	30,2%	49 386,000	20 872,0	28 514,0	84 041,900	59,69%	100,00%	
16	2407070	0421	Забезпечення комплексного протипожежного захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	Місьовітні / Державні заклади	2018-2027	1 431 477,400	165 412,400	0,000	0,000	11,6%	1 266 065,000	21 648,200	87 038,300	84 041,900	13,07%	19,15%	25,02%
17	2408800	0513	Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження *	Місьовітні / ДААЗ	2017-2019	237 099,597	0,000	8 998,171	0,000	3,8%	228 101,426	0,000	0,000	0,000	3,80%	3,80%	
18	2408120	0513	Решалля стану остаточно закриття та коєрвації блоків № 1, 2, 3 ДСП "Червонольська АЕС" *	Місьовітні / ДААЗ	2015-2028	1 512 400,000	192 038,000	150 000,000	150 000,000	22,6%	1 020 362,000	951 225,103	1 212 299,512	1 708 767,900	22,62%	22,62%	22,62%
19	3111830	0456	Будівництво II черги Південного обходу м. Дніпропетровська *	Українолор	2018-2020	967 695,000	439 290,400	6 000,000	6 000,000	46,0%	522 404,600	522 404,600			100,00%		
20	3111040	0456	Будівництво автотранспортної магистралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя *	Українолор	2004-2020	8 042 604,254	2 640 435,060	410 000,000	410 000,000	37,9%	4 692 169,190				37,93%	37,93%	37,93%
21	3111870	0456	Розширення мережі автомобільних доріг загального користування державного значення Тернопільської області *	Українолор	2018-2020	1 694 975,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	1 694 975,000				0,00%	0,00%	0,00%
22	3111890	0456	Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка в межах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей *	Українолор	2018-2020	4 641 245,605	0,000	0,000	0,000	0,0%	4 641 245,605	1 41 793,900	527 863,200	825 317,900	3,06%	14,43%	32,21%
23	3111840	0456	Проведення стану автомобільної дороги транспортно-експлуатаційної - Суши - Харків (в межах Чернівецької та Сучаскої областей) до сучасних технічних вимог *	Українолор	2018-2020	7 159 400,000	3 037,085	1 450,000	1 450,000	0,1%	7 154 912,915	287 026,603	684 436,312	883 450,000	4,07%	13,63%	25,97%
24	36018xx	0340	07 - Сфера функціонування органів влади та надання публічних послуг Завершення будівництва реконструкції корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Віддільська установа виконання покарань (ВІВ) у Закарпатській області"	Місьовітні	2018-2019	42 126,600	0,000	0,000	0,000	0,0%	36 930,700	12 294,500	24 636,200		29,18%	87,67%	
25	36018xx	0340	Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Солотвинська виправна колонія (№ 41) в Івано-Франківській обл."	Місьовітні	2018	2 572,100	0,000	0,000	0,000	0,0%	2 131,400	2 131,400			82,87%		
26	03018xx		08 - сфера агропромислового комплексу Модернізація та персоналізація основних засобів виробничого призначення агропромислової біли ДП "Чаїва"	Державне управління справами	2018	50 052,900	0,000	0,000	0,000	0,0%	50 052,900	50 052,900	0,000	0,000	100,00%		

* відібрані у 2016 р. та не забезпечені фінансуванням у 2017 році

** підлягає розгляду за результатами моніторингу проектів за 8 м. 2017 року

* рекомендовано за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (Державного дорожнього фонду)

* рекомендовано за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (Державного дорожнього фонду)


* рекомендовано спільфінансування проекту за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (Державного дорожнього фонду)

[Handwritten signature]

Інформація щодо відібраних Комісією державних інвестиційних проєктів та обсяги їх фінансування (державних капітальних вкладень) на 2018 р. та два наступні бюджетні періоди (2019-2020 рр.) з розподілом за сферами в межах загального обсягу державних капітальних вкладень.

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізовуватися) проєкт	Код функціональної області, функції, напрямку та коду відповідної бюджетної програми	Назва проєкту	Відповідальний орган, який виконає проєкт	Строки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. грн.	Профінансовано у попередній рік, тис. грн.	Запланований обсяг фінансування на рік (2017), що перевищує піврокової, тис. грн.	Потреба у фінансуванні на 2017 рік	Очікуваний рівень будівельної готовності на кінець року (2017), що перевищує піврокової, відсотків	Потреба комісії для завершення реалізації проєкту, мільйонів, тис. грн.	Витрати на розроблення (реалізацію) проєкту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. грн.				Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець року, відсотків	
												2018	2019	2020	2020		
			РАЗОМ			55 214 682,926	6 136 808,689	2 087 584,549	136 102,860		46 205 167,461	6 906 819,888	7 631 908,875	7 765 612,082			
			01 - Сфера охорони здоров'я			8 337 667,292	1 236 969,918	597 661,100	13 983,360		6 208 035,954	1 917 473,040	2 593 767,845	1 205 171,810			
1	2301610	0732	«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	МОЗ	2011-2018	3 934 004,251	863 496,467	380 000,000	0,000	31,6%	2 390 507,784	1 330 416,445	0,000	0,000	56,50%	90,32%	
2	2301850	0732	Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосівському р-ні м. Києві	МОЗ	2012-2019	1 478 162,000	60 431,800	124 211,000	0,000	12,5%	1 293 519,000	525 429,000	399 444,000	0,000	37,43%	72,98%	
3	2301840	0732	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	МОЗ	2017-2018	29 600,000	0,000	20 295,000	0,000	68,6%	9 305,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%	
4	6561830	0732	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (необудованого лікувального корпусу за адресою м. Олеса, Франківський бул., 49/51)	Національна академія медичних наук	1986-2019	339 020,300	7 087,600	57 786,100	0,000	19,1%	274 146,600	110 000,000	0,000	0,000	67,55%	100,00%	
5	2301830	0731	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	МОЗ	2011-2018	57 230,000	26 550,000	3 360,000	0,000	52,3%	27 320,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%	
6	6561820	0732	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. Проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високоякісного медичного обладнання	Національна академія медичних наук	2011-2017	177 738,980	163 755,500	0,000	13 983,360	100,0%	13 983,360	0,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%	
7	6561840	0700	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	Національна академія медичних наук	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	0,000	1,2%	1 461 280,210	251 041,000	595 754,400	614 484,810	18,17%	58,45%	100,00%
8	2301170	0732	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	МОЗ	2018	58 340,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	58 340,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%	
9	65618xx	0732	Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної Установи "Національний інститут фізичної і пультмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" з метою приведення їх до санітарних норм	Національна академія медичних наук	2008-2018	88 288,000	46 684,000	0,000	0,000	52,9%	41 604,000	41 604,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%	
10	6561820	0732	"Національний науково-практичний центр нейропсихіатрії та психіатрії" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Плятона Майбороди, 32	Національна академія медичних наук	1990-2021	568 466,000	58 203,000	0,000	0,000	10,2%	510 263,000	0,000	6 568,000	162 516,000	10,24%	11,39%	39,98%

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізуватися) проект	Код функціональної складової витрат та реститування, автору відповідно бюджету програми	Найменування проекту	Відомствений орган, який направляє проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Замінований обсяг фінансування на рік (2017), по перебігу плановому, тис. грн.	Потреба у фінансуванні на 2017 рік	Очікуваний рівень бюджетної готовності на кінець року (2017), що перебігу плановому, відсоток	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього, тис. грн.	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. грн.			Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець року, відсоток		
												2018	2019	2020	2018	2019	2020
11	12301410	0824	Ремонтно-реставраційні роботи по пам'ятці архітектури XIX ст. Будівлі національного музею медицини України	МОЗ	2018-2022	113 770,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	113 770,000	3 982,000	25 600,000	28 727,000	3,50%	26,00%	51,25%
12	3018xx		Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги	Державне управління справами	2018	13 997,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	13 997,000	13 997,000	0,000	0,000	100,00%		
13	301860	0829	02 - Соціально-культурна сфера Реставрація та пристосування Маріївського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	Державне управління справами	2002-2019	1 469 857,800	468 276,800	210 000,000	43 500,000	18,4%	5 180 937,816	669 956,500	536 299,380	224 029,000			
14	1801820	0942	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовтєвського замку Державного історико-архитектурного заповідника У м. Жовки	Мікультури	2017-2019	150 000,000	0,000	10 000,000	0,000	6,7%	140 000,000	75 000,000	65 000,000	0,000	56,67%	100,00%	100,00%
15	1801850	0821	Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного Підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" системою теплопостачання, кондиціонування і вентиляції	Мікультури	2018-2020	41 803,880	0,000	0,000	3 500,000	8,4%	38 503,880	18 585,500	19 718,380	0,000	52,83%	100,00%	100,00%
16	301860	0829	Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» *	Державне управління справами	2018-2021	4 179 352,000	428 786,000	0,000	40 000,000	11,2%	3 750 566,000	180 000,000	0,000	0,000	15,52%	15,52%	15,52%
17	03018xx		Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДПУ України "Міжнародний диалогічний центр "Артлек"	Державне управління справами	2018	20 157,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	20 157,000	20 157,000	0,000	0,000	100,00%		
18	03018xx		Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві	Державне управління справами	2017-2018	438 329,936	8 000,000	0,000	0,000	1,8%	430 329,936	26 214,000	0,000	224 029,000	7,81%	7,81%	58,92%
19	3401340	0810	03 - Спорттивна сфера Реконструкція легендарного ядра державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", за адресою м. Київ, пров. Лаборагорний, 7а	Мінавтошпо рт	2015-2019	80 247,230	345,230	150,000	0,000	0,6%	79 752,000	69 064,000	10 688,000	0,000	86,68%	100,00%	
20	22018xx		04 - Сфера освіти Реставрація стародавнього корпусу ансамблю Брацького монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	Міносвіти	1991-2022	83 954,700	2 578,100	0,000	0,000	3,1%	73 478,600	6 603,500	37 717,300	63 709,500	10,96%	18,83%	63,75%
21	22018xx		Реконструкція з перепрофілюванням неаварійного будівництва будинку культури м. Остроп під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	Міносвіти	2007-2019	110 649,800	35 115,700	0,000	0,000	31,7%	74 534,100	45 000,000	29 534,100	0,000	72,40%	99,10%	99,10%



№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізуватися) проект	Код функціональної області, у межах якої буде виконуватися робота згідно з бюджетом програми	Найменування проекту	Відповідальні органи, який направило проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Замовлений обсяг фінансування на рік (2017), по періоду планування, тис. грн.	Потреба у фінансуванні на 2017 рік	Середній річний показник готовності на кінець року (2017), по періоду планування, відсоток	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, мільйон, тис. грн.	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. грн.				Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець року, відсоток		
												2018	2019	2020	2020	2018	2019	2020
22	22018xx		Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	Міносвіта	2018-2020	78 363,900	0,000	0,000	0,000	0,0%	77 976,600	38 988,300	38 988,300	25 992,200	49,75%	99,51%	132,67%	
23	2407800	0421	05 - Сфера охорони навколишнього природного середовища	Мінінфраструктури / Державна адміністрація	2016-2030	1 289 034,000	31 638,800	37 395,000	78 619,500	5,4%	4 459 906,696	436 968,584	442 949,214	248 393,872	8,78%	16,31%	26,44%	
25	2407090	0421	Будівництво об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження	Мінінфраструктури / ДААЗ	1998-2020	930 608,291	212 557,340	42 058,878	61 619,500	34,0%	675 992,070	350 359,984	230 286,114	33 726,472	71,63%	96,38%	100,00%	
24	2408800	0513	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанського, Новобузького районів та реконструкція водозабірної споруди Софійського водосховища Новобузького району Миколаївської області	Мінінфраструктури / Державна адміністрація	2004-2020	70 731,000	4 345,000	0,000	17 000,000	30,2%	49 386,000	20 872,000	28 514,000	0,000	59,69%	100,00%		
26	2407070	0421	Заходи із забезпечення комплексного прогнатового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	Мінінфраструктури / Державна адміністрація	2018-2027	1 431 477,400	165 412,400	0,000	0,000	11,6%	1 266 065,000	21 648,200	87 038,300	84 041,900	13,07%	19,15%	25,02%	
27	2408800	0513	Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження	Мінінфраструктури / ДААЗ	2017-2019	237 099,597	0,000	8 998,171	0,000	3,8%	228 101,426	0,000	0,000	0,000	3,80%	3,80%		
28	2408120	0513	Реалізація етапу остаточного закриття та консервації блоків № 1, 2, 3 ДСП "Чорнобильська АЕС"	Мінінфраструктури / ДААЗ	2015-2028	1 512 400,000	192 038,000	150 000,000	0,000	22,6%	1 020 362,000	0,000	0,000	0,000	22,62%	22,62%	22,62%	
29	3111800	0456	06 - Транспортна сфера	Українодор	2016-2019	1 751 468,000	168 532,515	250 000,000	0,000	23,9%	1 332 935,485	757 645,661	575 289,824	0,000	67,15%	100,00%	100,00%	
30	3111820	0456	Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровське-Цергівак-Кобеляк-Решетилівка	Українодор	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	0,000	4,3%	9 836 991,000	1 863 600,000	2 160 851,000	4 312 540,000	22,45%	43,46%	85,41%	
31	3111830	0456	Будівництво II черги Південного об'їзду м. Дніпропетровська	Українодор	2018-2020	967 695,000	439 290,400	6 000,000	0,000	46,0%	522 404,600	0,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%		
32	3111040	0456	Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя	Українодор	2004-2020	8 042 604,254	2 640 435,060	410 000,000	0,000	37,9%	4 692 169,190	0,000	0,000	0,000	37,93%	37,93%	37,93%	
33	3111870	0456	Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення Тернопільської області	Українодор	2018-2020	1 694 975,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	1 694 975,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	
34	3111890	0456	Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знамя Янка в межах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей	Українодор	2018-2020	4 641 245,605	0,000	0,000	0,000	0,0%	4 641 245,605	141 793,900	527 863,200	825 317,900	3,06%	14,43%	32,21%	
35	3111840	0456	Приведення стану автомобільної дороги транспортної сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог	Українодор	2018-2020	7 159 400,000	3 037,085	1 450,000	0,000	0,1%	7 154 912,915	287 026,603	684 436,312	883 450,000	4,07%	13,63%	25,97%	

Handwritten signature and stamp

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізуватися) проект	Код функціональної категорії витрат та кредитування, актору відповідно бюджетної програми	Найменування проекту	Відповідальний орган, який впроваджує проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис.грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Замовлений обсяг фінансування на рік (2017), по періоду плануемоу, тис. грн.	Потреба у фінансуванні на 2017 рік	Очікуваний рівень готовності на кінець року (2017), по періоду плануемоу, відсотків	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього, тис. грн.	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. грн.			Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець року, відсотків			
												2018	2019	2020	2018	2019	2020	
36	3601820	0340	07 - Сфера функціонування органів влади та надавання ними послуг	Мініюст	2012-2018	164 272,200	4 995,200	28 871,400	0,000		124 859,000	100 222,800	24 636,200	0,000				
37	3601800	0340	Створення сідцючого ізолятора в Київській області	Мініюст	2012-2018	95 516,800	1 692,600	23 605,800	0,000	26,5%	70 218,400	70 218,400	0,000	0,000	100,00%			
38	36018xx	0340	Завершення будівництва пікувального корпусу в державній установі Ільїнська установка виконання лікарень (№11) , у Запорізькій області	Мініюст	2002-2018	24 056,700	3 212,600	5 265,600	0,000	35,2%	15 578,500	15 578,500	0,000	0,000	100,00%			
39	36018xx	0340	Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41), в Івано-Франківській обл.	Мініюст	2018	2 572,100	0,000	0,000	0,000	0,0%	36 930,700	12 294,500	24 636,200	0,000	29,18%	87,67%	87,67%	
40	03018xx		08 - сфера агропромислового комплексу: Модернізація та переснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази ДП "Чайка"	Державне управління справами	2018	50 052,900	0,000	0,000	0,000	0,0%	50 052,900	50 052,900	0,000	0,000	82,87%	82,87%	82,87%	

* вартість проекту буде уточнена після коригування ПД

† потреба на 2018 та 2019 роки має бути зменшена на суму додаткового фінансування у разі його виділення у 2017 році шляхом внесення відповідних змін до державного бюджету на 2017 рік

‡ рекомендовано за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (Державного фонду повоження з радіоактивними відходами, у разі його створення у 2018 році)

§ рекомендовано за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (Державного державного фонду)

¶ рекомендовано спінфінансування проекту за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (Державного дорожнього фонду)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проєктів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за перше півріччя 2017 р станом на 01.07.2017

Додаток 3 до Протоколу Комісії від 11.07.2017

№ п/п	Назва державного інвестиційного проєкту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проєкту, рік початку і завершення	Загальна вартість проєкту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Залповані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мінфін у станом на 01.07.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від залпованних витрат за I півріччя, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель у I півріччі 2017 року	Коментар щодо відкриття обсягів та строків
	Сфера охорони здоров'я				7 574 643,012	1 093 047,614	748 093,100	93 582,600	17 733,279	18,9%		
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				5 566 036,251	974 664,763	593 298,000	70 363,200	2 829,559	4,0%		
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Оксигеніум"	23011810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2018	3 934 004,251	886 072,922	380 000,000	57 000,000	2 829,559	5,0%	Триває процедура закупівлі щодо проєктних робочих документів та будівельних робіт	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом від 31.05.2017 № 587/547. Станом на 01.07.2017 відпрацьовано аванс 2016 року у обсязі 191 141,785 тис. грн. На підписанні акти виконаних робіт на придбання обладнання за червень 2017 на суму 42 550,142 тис. грн.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосієвському районі м. Києва	23011850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2018	1 478 162,000	60 431,841	124 211,000	0,000	0,000	0%	У I півріччі 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми не затверджено, знаходиться в МОЗ з січня 2017 року, фінансування заплановано з квітня 2017
3	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	23011830	Національний інститут раку	2017	57 230,000	26 550,000	3 360,000	504,000	0,000	0%	Триває процедура закупівлі ПҚД на суму 43,948 тис. грн.	Паспорт бюджетної програми затверджено МОЗ від 29.05.2017 № 574/536. Буд.роботи не розпочаті
4	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	23011840	Національний інститут раку	2017-2018	29 600,000		20 295,000	3 044,400	0,000	0%	Проводиться повторна процедура закупівель обладнання, оскільки попередні відмінені з відхиленням всіх пропозицій	Паспорт бюджетної програми затверджено МОЗ від 29.05.2017 № 573/535. Тривають процедури закупівель побудови локальних мереж, програмного забезпечення тощо.
5	Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Трикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську"	23011820	Державний заклад "Прикарпатський центр репродукції людини"	2011-2017	67 042,000	1 610,000	65 432,000	9 814,800	0,000	0%	07.06.2017 укладено договір з проєктантом на суму 595 тис. грн. на коригування ПҚД	Паспорт бюджетної програми затверджений МОЗ від 29.05.2017 № 572/534. В липні 2017 планується проведення експертизи ПҚД та закупівлі будівельних робіт та обладнання
	Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету				2 008 604,761	118 382,851	154 795,100	23 219,400	14 903,720	64%		
6	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва	65611820	Держава установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	2011-2017	190 533,700	100 533,700	90 000,000	19 219,400	14 003,720	75%	Проведено коригування ПҚД, укладено договір від 20.05.2017 та укладено договори на тех. нагляд і авторський нагляд від 20.03.2017	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфінном від 31.03.2011 № 25/403. Виникла необхідність перенесення закупівель будівельних робіт. Виконані буд.роботи за договорами, укладеними у 2016 року та придбано обладнання.
7	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології адресовано м. Одеса, Французький Буль., 49/51)	65611830	ДУ "Інститут очних хвороб і тяминної хірургії ім. В. П.Філатова НАМНУ"	1989-2018	339 020,300	7 087,600	57 786,100	3 000,000	900,000	30%	Повторне оголошення торгів на будівельні роботи	Паспорт бюджетної програми затверджено Наказом від 31.05.2017 № 587/547. Проведена оплата обладнання на суму 900,00 тис. грн, договори на тех та авт. нагляд планується підписати 10.07.2017, буд.роботи не розпочато.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін у станом на 01.07.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.07.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за I півріччя, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель у I півріччі 2017 року	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
8	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	1 000,000	0,000	0%	У I півріччі 2017 року не проведено закупівель на коригування ПКД	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 31.03.201 № 27/404. Проект будівництва, затверджений у 2012 році, потребує коригування проектної документації в цілому, а не лише розроблення робочої документації.
Соціально-культурна сфера												
Державне управління справами - загальний розпорядник коштів державного бюджету												
9	Реставрація та пристосування Маринського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	301860	УКБ ЖКГ ДУС	2005-2019	1 469 857,830	441 685,700	200 000,000	110 000,000	45 684,500	42%	У I півріччі 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 30.01.2017 № 301 наказом Мінфіна від 14.02.2017 № 50. Будівельні роботи у сумі 2 278,2 тис. грн. виконані, в липні очікується оплата
Міністерство культури - загальний розпорядник коштів державного бюджету												
10	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві	2017-2019	155 367,300	647,500	10 000,000	683,800	683,000	99,9%	У I півріччі 2017 року проведено закупівлю проектних робіт; в липні очікується експертиза	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мінфіна від 18.05.2017 № 432/508, роботи здійснюються згідно з графіком
11	Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5, на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єкту Ісусового горища. Без	1801830	Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка	2017	5 367,300	647,500	3 675,300	1 367,600	1 365,500	99,8%	Укладено додаткову угоду до договору підряду у зв'язку з коригуваннями ПКД	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіна від 18.05.2017 № 432/509. Необхідність коригування проекту і додаткова потреба на 2017 рік - 2051,2 тис. грн.
Сфера охорони навколишнього природного середовища												
Мініприроди - загальний розпорядник коштів державного бюджету												
12	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агенство	2016-2030	1 289 034,000	31 638,000	37 395,000	5 609,400	0,000	0,0%	У I півр. 2017 року проведено закупівлі ПКД по 4-м об'єктам, договори підписані	Паспорт затверджений Наказом Мінприроди від 29.05.2017 № 203/5. Укладено договори та визначено проєктантів по Білозрській захисній дамбі, Кам'янській, Знам'янській та Нікопольській, вилучаючи діагностику дамб. Здійснено коригування проекту Білозрської насосної станції на суму 68,01 тис. грн., подано документи в Казначейство, а також на авансування проектних робіт по 4-х проєктах на суму 679,5 тис. грн. Розпочато тендер на буд. роботи по об'єкту Реконструкція Кам'янської та Знам'янської компресорних станцій, роботи плануються з липня 2017, 07.07. оголошено тендер на буд. роботи по об'єкту Реконструкція Нікопольської компресорної станції.
Транспортна сфера												
Учавадор - загальний розпорядник коштів державного бюджету												
13	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 468,0	168 532,52	250 000,000	92 596,90	59 660,10	64%	У I півріччі 2017 року закупівлі не передбачались	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 20.04.2017 № 129/446. Роботи у 2017 році здійснюються відповідно до проведених процедур закупівлі у 2016 році, фінансування згідно з графіком



№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.07.2017, тис. гривень	Фактичний станом на 01.07.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за I півріччя, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель у I півріччі 2017 року	Коментар щодо відкриття обсягів та строків			
14	Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111.1820	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	82 897,700	60 306,014	73%	У I півріччі 2017 році проведено закупівлі проектних та буд.робіт	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 31.05.2017 № 205/548. По Полтавській 1 проект затверджено наказом Укравтодору від 14.06.2017 № 222, 1 проект знаходиться у ЦОВВ на погодженні з Дніпропетровської області (по 1-му із 3-х запланованих об'єктів - будівництво автомобільної дороги Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с.Лобойлівка до межі Дніпропетровської області, км 5+460 - км 11+400) проекти подано на експертизу, буд.роботи згідно з графіком			
15	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111.1610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2019	1 978 800,000		47 083,200	0,000	0,000	0%	Асигнування заплановані з серпня 2017 року, оголошено закупівлю проектних робіт	Паспорт бюджетної програми направлено в Мінфіну, наразі знаходиться на опрацюванні в Міністерстві. 30.05.2017 та 31.05.2017 службами АД У Львівській та Волинській областях оголошено закупівлю на проектні роботи			
Функціонування органів влади та															
Державне управління справами - єголений розпорядник коштів державного бюджету															
Державне управління справами - єголений розпорядник коштів державного бюджету															
16	Реконструкція та пристосування приміщення для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Скорського Ігоря Авіаконструктора, 4-й, в Шевченківському районі, м. Києва	301010	ДП ГДП	2016-2017	14 575,544	3 490,000	14 400,000	14 400,000	3 800,700	26,4%	Укладено договір на буд.роботи, але є необхідність коригування ПҚД, подана на експертизу	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 27.01.2017 № 24 і наказом Мінфіна від 09.02.2017 № 53 на суму 743341,3 тис. грн., в тому числі для реалізації проекту 14400 тис. грн.			
Мін'юст - єголений розпорядник коштів державного бюджету															
17	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23	3601810		2017	8 194,500	36,700	8 157,800	2 447,400	0,000	0,00%	У I півріччі 2017 року оголошено закупівлі будівельних робіт	Паспорт бюджетної програми затверджено спільними наказами Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Фінансування заплановано з квітня 2017. Зміни у структурі (реорганізація) відповідального виконавця призводять до нечасного проведення тендерних процедур, фінансування та виконання робіт			
18	Створення сідного ізолятора в Київській області	3601820	Державна Установа "Управління з питань забезпечення діяльності та розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України"	2017-2018	95 516,800	1 692,600	23 605,800	2 445,100	0,000	0,00%	У I півріччі 2017 року підготовлено пакет документів на коригування ПҚД, для проведення переговорної процедури				
19	Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830	виконавчої служби України"	2017-2018	24 056,700	3 212,600	5 265,600	662,000	0,000	0,00%	У I півріччі 2017 року підготовлено пакет документів на коригування ПҚД, для проведення переговорної процедури				
УСЬОГО															
									189 233,09	47%					
									406 692,50	1 697 675,80	1 838 226,37	24 642 749,83	26,4%		

