

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

22.04.2019 р. о 17.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: МАКСИМЕЦЬ Т. В. (за дорученням Насалика І. С.), ІЛИК Р. Р. (за дорученням Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерак О.М.), ГАЛУЩАК А. Е. (за дорученням Омеляна В.В.), ШАМБІР М. І. (за дорученням Рєви А.О.), ВЕРЛАНОВ С. О. (за дорученням Маркарової О. С.), ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б. В., ШКВАРИЛЮК В. В., ІЩЕЙКІН К. Є.

Запрошені: Бровар Л. М., Богатова Н.С., Бондаренко О. О., Блохін В. Б., Ватульов А. В., Гура О. І., Головченко О. М., Гошовський М. В., Данилов О. О., Заболотний Д. І., Загородній О. М., Ісаєнко В. М., Литвиненко Л. І., Мішуровський О. М., Морозова М. Ю., Можар В. М., Немцев О. Г., Обухов Р. І., Подольська З. Г., Педаченко Є. Г., Прилипко С. І., Рудик Я. Р., Сдобнова А. Г., Смолинець І. І., Солодченко Н. Ю., Стріха М. В., Табурець І. І., Фанта Г. Ф., Чернишов Д. В., Шапаренко В. П., Шинкаренко І. М., Шовкалюк В. С., Цепелев С. Ю., Ярмач В. М.

На засіданні Комісії присутні **11 членів Комісії**, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Огляд інформації щодо стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу за I квартал 2019 року станом на 01.04.2019 (на основі наданих звітів ГРБК).
2. Розгляд та прийняття рішення щодо державних інвестиційних проектів, фінансування яких передбачено Державним бюджетом у 2019 році, які потребують уточнення (зміни) заходів за проектами з метою затвердження паспорту відповідної бюджетної програми.
3. Інші питання

По пунктах порядку денного засідання:

Гришкевич О.М. представлена узагальнена інформація щодо моніторингу за I квартал 2019 року. Здійснено моніторинг 39 державних інвестиційних проектів, з них 34 проекти фінансування передбачено із загального фонду державного бюджету; 5 проектів – спеціального фонду.

Станом на 01.04.2019 року фінансування державних інвестиційних проектів (далі – ДІП) за державні капвкладення не розпочато.

Основні причини не реалізації ДІП станом на 01.04.2019 року:

- не затверджені паспорти 14 бюджетних програм щодо реалізації ДІП;
- не відкрито фінансування.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.04.2019 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

ПРОПОЗИЦІЯ: стан реалізації ДІП, паспорти бюджетних програм за якими не затверджено, за результатом моніторингу у I кварталі не оцінювати.

Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0



1.2. Розгляд інформації головних розпорядників коштів державного бюджету/відповідальних виконавців проектів, у тому числі щодо проблем їх реалізації та шляхів вирішення у розрізі сфер

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДП - 3 934 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми. За рахунок авансів 2018 року виконано робіт на загальну суму 84 927,509 тис. грн, в т. ч. будівельні роботи - 81 197,810 тис. грн. та придбання обладнання - 3 732,699 тис. грн. Також додатково узгоджені та підписані акти виконаних робіт за березень 2019 року на загальну суму 77 660,779 тис. грн.

Доповідач: заступник Міністра Ілик Р. Р.

Іликом Р. Р. зазначено, що станом на **22.04.2018 паспорт бюджетної програми затверджено**, а також поінформував, що МОЗ направлено до Мінекономрозвитку уточнений проект із загальною вартістю 4 924 994,053 тис. грн. Вартість проекту збільшилася на 990 990,053 тис. грн., або на 25% у зв'язку із збільшенням вартості будматеріалів, інфляції, рівня заробітної плати, а також у зв'язку із включенням у проект додаткової складової в частині дооснащення медичним обладнанням (ІІІ пусковий комплекс).

Також Ілик Р.Р. повідомив щодо необхідності додаткового фінансування проекту у п.р. у обсязі 400 млн. грн. для оснащення нового корпусу першочерговим обладнанням, відповідно до листа МОЗ від 26.03.2019 № 10.4-12/205/7988.

Інформацію Ілика Р.Р. взято до відома

Членами Комісії було запропоновано розглянути можливість додаткового фінансування за рахунок наявних бюджетних програм передбачених МОЗ, урахуваючи значне щорічне повернення невикористаних коштів наприкінці року до державного бюджету за бюджетними програмами.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості, зміна технічних рішень) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень; *Критеріям відбору ДП відповідає.*

2. Розглянути можливість додаткового фінансування за результатами моніторингу за І півріччя п. р. та з урахуванням освоєння коштів, відповідно до доведених Мінфіном асигнувань за півроку;

3. МОЗ опрацювати питання щодо додаткового фінансування проекту у п. р. за рахунок коштів, передбачених іншими бюджетними програмами;

4. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним.**

Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0




2) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Загальна вартість ДП - 1 478,2 млн. грн.

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0%. Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми. У березні п.р. без проведення процедури закупівлі укладено договір на проектні роботи (643 тис. грн.) для виконання робіт з енергоаудиту. 25.03.2019 отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом.

Доповідач: заступник Міністра Ілик Р. Р.

Ілик Р. Р. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні складає 4 924 994,053 тис. грн. Вартість проекту збільшилася на 1 084 512,56 тис. грн. (попередня вартість проекту розрахована в цінах 2015 року) або на 73% у зв'язку із уточненням медичного завдання, збільшенням вартості будматеріалів, інфляції, рівня заробітної плати.

Інформацію Ілика Р. Р. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Представник Мінфіну повідомив, що станом на 22.04.2019 паспорт бюджетної програми **погоджено**.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: 1. Уточнений (збільшення вартості, зміни технічних рішень) державний інвестиційний проект розглянути повторно на комісії у травні-червні п.р. (при відборі на 2020-2022 рр.) щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень.

2. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

3) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106,152 млн. грн

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми. Тендерні процедури не оголошено у зв'язку із отриманням від Національного інституту раку лише у квітні п.р. уточненого медичного та технічного завдання для можливості коригування проектної документації за проектом.

Доповідач: заступник Міністра Ілик Р. Р.

Іликом Р. Р. зазначено, що станом на 22.04.2018 паспорт бюджетної програми **погоджено** Мінфіном та знаходиться на затвердженні в МОЗ. Також повідомлено про важливість початку реалізації проекту у 2019 р. та, оскільки основні призначення асигнувань для реалізації проекту передбачено на IV квартал п.р., МОЗ планує внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117 в частині збільшення терміну та розміру авансування за проектом, для можливості безперервного виконання робіт з будівництва та обладнання.

Інформацію Ілика Р. Р. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались - 0

4) “Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку”

Загальна вартість ДІП - 77, 246 млн. грн

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми. Тендерні процедури не оголошено у зв'язку із отриманням від Національного інституту раку лише у квітні п.р. уточненого медичного завдання для можливості коригування проектної документації за проектом.

Доповідач: заступник Міністра Ілик Р. Р.

Іликом Р. Р. зазначено, що станом на 22.04.2018 паспорт бюджетної програми **погоджено** Мінфіном та знаходиться на затвердженні в МОЗ. Також повідомлено про важливість продовження реалізації проекту у 2019 р. та, оскільки основні призначення асигнувань для реалізації проекту передбачено на IV квартал п.р., МОЗ планує запропонувати зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117 в частині збільшення терміну та розміру авансування за проектом, для можливості безперервного виконання робіт з будівництва та обладнання.

Інформацію Ілика Р. Р. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

5) Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Фінансування: 0 % Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми. Проектна документація розроблена у 2018 році за рахунок власних коштів. Тендер на визначення підрядної організації оголошено у квітні п.р.

Ілик Р. Р. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні складає 199 135,952 **тис. грн.** Вартість проекту **збільшилася** на 44 135,852 тис. грн., або на **28 %** у зв'язку із збільшенням рівня заробітної плати, вартості будматеріалів, а також уточнення (збільшення) будівельної площі відповідно до будівельних норм. Крім того уточнено назву проекту у зв'язку з перейменуванням закладу освіти відповідно до наказу МОЗ України від 06.09.2018 № 349.

Інформацію Ілика Р. Р. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості, зміна технічних рішень, уточнення назви проекту) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень; *Критерієм відбору ДПІ відповідає.*

2. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

б) Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ вул. Платона Майбороди, 32

Загальна вартість ДПІ – 644, 683 млн грн.

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**
Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми

Доповідач: директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» Педаченко Є. Г.

Педаченко Є. Г. повідомив, що станом на **22.04.2019 р. паспорт бюджетної програми затверджено**, також наразі отримано експертну оцінку щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації за ескізним проектом, за якою загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 08.04.2019 р складає 2 235 127,299 тис. грн.

Також Педаченко Є. Г. зазначив проблему у реалізації проекту, пов'язану із оформленням права власності на земельну ділянку, оскільки наявні не всі дозвільні документи.

Представником інституту додатково поінформовано, що опрацьовується питання подальшої реалізації проекту за іншими джерелами та механізмами фінансування, зокрема розглядається питання міжнародної допомоги на закупівлю медичного обладнання, яке складає значну частину його вартості проекту. На даний час координатором інституту з питань співробітництва з міжнародними організаціями направлено листи до Посольств різних країн, щодо можливої співпраці.

Інформацію Педаченко Є. Г. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю за даним проектом подати на розгляд Мінекономрозвитку уточнений державний інвестиційний проект з уточненою вартістю із відповідними обґрунтуваннями щодо збільшення та висновками НАМНУ.

Рішення: 1. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

2. З урахуванням рішення Комісії від 26.02.2019 після подання уточненого державного інвестиційного проекту продовжити роботу зі створення тимчасової робочої групи для розгляду доцільності подальшої реалізації проекту із збільшеною вартістю та оцінки впливу на економічну ефективність та окупність зазначеного проекту.

Прийнято : ЗА - 11 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0




7) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ

Загальна вартість ДП – 2 837, 683 млн. грн

Фінансування: 0 % Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р
Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 не затверджено паспорт бюджетної програми

Доповідач: заступник директора ДУ «Національний інститут серцево – судинної хірургії ім. М. Амосова НАМНУ» Мішуровський О. М.

Мішуровським О. М. повідомлено, що станом на 22.04.2019 року **затверджено паспорт бюджетної програми**. На даний час тривають будівельні роботи, виконано будівельних робіт на суму 28 млн. грн за рахунок коштів підрядної організації.

Також, Мішуровський О. М. наголосив, що відповідно до III розділу проекту та договору з виконання будівельних робіт з будівництва у 2019 році розроблено графік виконання будівельних робіт, яким передбачено закінчення робіт у жовтні 2019 року. Помісячним розписом асигнувань, доведеним Мінфіном на п.р., 65 % фінансування передбачено на IV квартал 2019 року. Головний розпорядник коштів звернувся листом від 15.04.2019 № 1/764 до Мінфіну з пропозицією наближення фінансування для вчасного виконання запланованих будівельних робіт.

Додатково представником інституту повідомлено, що проводиться робота з пошуку інвестора та розробки моделі фінансування для закупівлі високовартісного медичного обладнання. На даний час ведуться перемовини з представниками країн ЄС (Чехія) для залучення коштів.

Інформацію Мішуровського О. М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

Рішення: 1. Головному розпоряднику коштів державного бюджету разом з Мінфіном розглянути можливість наближення фінансування заходів державного інвестиційного проекту відповідно до розділу III проекту

2. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято : ЗА -11 , ПРОТИ -0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

8) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування

Загальна вартість ДП – 397, 828 млн. грн.

Фінансування: 0 % Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р
Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 не затверджено паспорт бюджетної програми

Доповідачі: керуючий справами-начальник управління справами НАМНУ Шапаренко В. П., заступник директора ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН» Морозова М. Ю.

Морозова М. Ю. повідомила, що станом на 22.04.2019 паспорт бюджетної програми затверджено. На даний час на погоджені і підписанні акти виконаних робіт на суму 20 млн. грн. за рахунок авансових платежів (у обсязі 43 303,30 тис. грн.), отриманих 27.12.2018р. Будівельні роботи ведуться відповідно до запланованого графіку.

Інформацію Морозової М. Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

Рішення: стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА -11 , ПРОТИ -0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

9) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України"

Загальна вартість ДП – 176,777 млн. грн.

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: Керуючий справами-начальник управління справами НАМНУ Шапаренко В. П.

Шапаренко В. П. повідомив, що станом на 22.04.2019 **затверджено** паспорт бюджетної програми. Відповідальним виконавцем здійснюються заходи щодо коригування проектної документації в частині виділення двох пускових комплексів проекту, для можливості окремого подальшого вводу в експлуатацію. Наразі скоригована проектна документація знаходиться на експертизі. Після отримання позитивного висновку та внесення змін до дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт, буде підписаний всіма підрядниками акт готовності об'єкта (першого пускового комплексу) для оформлення в Державній архітектурно-будівельній інспекції України сертифікату відповідності. Зазначені заходи не передбачають збільшення вартості проекту. Реалізацію проекту передбачено завершити відповідно до III розділу вчасно.

Інформацію Шапаренко В. П. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів та **вчасного завершення проекту у 2019 році**.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

10) Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" з метою приведення їх до санітарних норм"

Загальна вартість ДП – 85,029 млн. грн.

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідачі: директор національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМНУ Феценко Ю. І., заступник директора національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Плус А. О.

Феценко Ю. І. повідомив, що станом на 22.04.2019 **затверджено** паспорт бюджетної програми. Відповідальним виконавцем отримано експертні звіти за двома складовими проекту "Реконструкція з розширення харчоблоку, та технічне переоснащення існуючої котельні ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського

НАМНУ" на вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва" та "Реконструкція пральні на вул. Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва (залишки коригування)" із загальною кошторисною вартістю будівництва 56 026,165 тис. грн та 32 768,675 тис. грн. відповідно.

Інформацію Фещенко Ю. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Секретар комісії зауважила, що відповідно до зазначених висновків експертизи вартість проекту за скоригованою проектною документацією змінилась, а саме збільшилась, у зв'язку із чим проект потребує уточнення.

Рекомендації: 1. Головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю за даним проектом подати на розгляд Мінекономрозвитку уточнений державний інвестиційний проект з уточненою вартістю із відповідними обґрунтуваннями щодо збільшення та висновками НАМНУ.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 11 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

11) Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги, відповідно

Загальна вартість ДП – 15, 310 млн. грн.

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р

Виконання: 0% паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019

Доповідачі: заступник керівника ДУС Прилипко С. І. керівник Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства ДУС Можар В. М.

Прилипко С. І. повідомив, що за результатами проведених відкритих торгів на придбання медичного обладнання укладено договір від 06.02.2019 №53/К на загальну суму 5 100,7 тис. грн.

Інформацію Прилипко С. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

Рішення: стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

12) Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Загальна вартість ДП – 4 179,352 млн. грн

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з липня п. р

Виконання – 0 % Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019.

Доповідач: заступник Керівника ДУС Прилипко Сергій Іванович




Прилипко С.І. повідомив, що підготовлено завдання на роботи з коригування проектної документації та здійснюється переговорна процедура щодо укладання договору, відправлено на погодження тендерну документацію на закупівлю робіт із влаштування освітлення. Також Прилипко С.І. зазначив, що ведуться переговори з ПрАТ "Укрреставрація" щодо зменшення вартості проекту.

Інформацію Прилипко С.І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято : ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

13) Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчового блоку)"

Загальна вартість ДП –20, 157 млн. грн.,

Фінансування: 0 %. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019, передбачено з **квітня п. р**
Виконання – 0 % Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019.

Доповідачі: заступник Керівника Прилипко С. І. ДУС та керівник Управління капітального будівництва та житлового-комунального господарства ДУС Можар В. М.

Доповідачами повідомлено, що наразі проводяться переговори щодо оформлення договірних відносин з підрядною організацією, пропозиція якої є найбільш вигідною.

Також Можар В. М. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні складає 177 742,0 тис. грн. Вартість проекту збільшилася на 157 585,0 тис. грн. або у 8 разів у зв'язку із включення додаткових складових, розробленням проектно-кошторисної документації із збільшеною вартістю, і, крім того, уточнено назву проекту.

Інформацію Прилипко С. І. та Можара В. М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1. Уточнений (зміна технічних рішень, зміна назви проекту та збільшення вартості) державний інвестиційний проект розглянути на Комісії у травні-червні (при відборі на 2020-2022 рр.) щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень.

2. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято : ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

14) Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

Загальна вартість ДП – 727,519 млн.грн.

Фінансування: 0 % Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання – 0 % Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019.

Доповідачі: заступник керівника ДУС Прилипко С. І., керівник Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства ДУС Можар В. М.




Доповідачами повідомлено, що станом на 22.04.2019 р. укладено договір від 28.03.2019 р. на виконання робіт з розробки проектної документації за об'єктом

Інформацію Прилипко С. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів;

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

15) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві
Загальна вартість ДПП - 150 млн. грн.

Фінансування: 0 % Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідачі: Заступник начальника управління економічного розвитку та фінансів Мінкультури – Солодченко Н. Ю., в. о. директора державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква - Смолинець І. І.

Доповідачами повідомлено, що станом на 22.04.2019 р. паспорт бюджетної програми **затверджено**.

В ході обговорення виявлено ряд проблемних питань, зокрема за результатом моніторингу виявлено прояви порушення стадійності проектування, а саме Мінкультури не затверджено Ескізний проект, який не пройшов експертизу проекту будівництва відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560.

Смолинець І.І. доповів, що розроблений проектантом ТОВ “Зелеміль” Ескізний проект знаходиться з 2018 року в Мінкультури на погодженні.

Водночас проектантом ТОВ “Зелеміль” частково розпочаті наступні стадії проектування “Проект” та “Робоча документація”. Наразі замовником розірвано договір з проектною організацією та у поточному році планується оголошення тендерних процедур на визначення нової проектної організації та судові процеси з попереднім проектантом за виконані роботи.

Довідково: відповідно до частини другої пункту 9 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011р. № 45 “Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів” *проектна документація стадії "Проект" або "Робочий проект" може розроблятися на окрему чергу та бути затвердженою у встановленому порядку, якщо зазначене передбачено завданням на проектування та знайшло відображення у схваленій у встановленому порядку попередній стадії проектування: техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок або "Ескізний проект" .*

Секретарем Комісії Гришкевич О.М. наголошено, що подана інформація щодо моніторингу стану реалізації проекту за I кв. 2019 року **має розбіжності** щодо виконання робіт з планом та результатами закупівель в рамках проекту, відображених в уточненому державному інвестиційному проекті. Також, головним розпорядником та виконавцем проекту **не надано пояснень** стосовно прийнятих заходів з усунення проблемних питань, що можуть вплинути на подальшу реалізацію проекту.




Членами Комісії відмічена незадовільна реалізація проекту протягом 3-х попередніх років та низька вибірка передбачених видатків.

Інформацію Солодченко Н.Ю. та Смолинця І. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: 1. Доручити відповідним органам (Держаудитслужбі, Держфінінспекції) провести аудит щодо цільового використання бюджетних коштів на реалізацію ДП, та Мінрегіону перевірку розробленої проектної документації на відповідність чинним ДСТУ (ДБН) та за результатами поінформувати Мінекономрозвитку;

2. Мінкультури взяти під контроль проведення заходів по проекту, проводити щомісячний внутрішній моніторинг стану реалізації проекту та копію подавати Мінекономрозвитку;

3. У разі відставання від графіку фінансування та відхилення від плану заходів на наступному засіданні Комісії розглянути можливість перерозподілу коштів з проекту відповідно до вимог п.25 Порядку (постанова КМУ №571);

4. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято : 3А - 11 , Проти - 0 , Утримались – 0.

16) Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"

Загальна вартість ДП - 41,804 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019, передбачено з вересня п. р

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідачі: заступник начальника управління економічного розвитку та фінансів Мінкультури – Солодченко Н. Ю., головний інженер ХНАТОБ – Блохін В. Б.

Солодченко Н. Ю. зазначила, що паспорт бюджетної програми **затверджено** наказом Мінкультури від 04.04.2019 № 281, також здійснено наближення помісячних асигнувань доведених Мінфіном з кінця року на червень місяць у сумі 10 млн. грн.

Блохін В. Б. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні складає **134, 171 млн. грн.** Вартість проекту збільшилася на 92,367 млн. грн. або у 3 рази за результатами зміни технічних рішень (включення додаткових складових) та закупівлі додаткового повітряоброблюючого устаткування та систем автоматики, що забезпечить подальшу ефективну експлуатацію та знизить щорічні енергозатрати театру приблизно на 4,8 млн. грн.

Також Блохін В. Б. повідомив, що уточнений проект містить 2 складові: Сектор Б (роботи, які були передбачені відібраним проектом) та Сектор А (додаткові роботи та обладнання) приблизно на 90 млн. грн. При цьому зазначив, що заплановані на 2019 рік будівельні роботи з реконструкції світлопрозорих конструкцій фасаду, заміни ліхтарів на покрівлі будинку та модернізації систем теплопостачання будуть виконані відповідно до заходів передбачених уточненим розділом III проекту.

Інформацію Солодченко Н.Ю. та Блохіна В. Б. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.




Рішення: 1. Уточнений (зміни технічних рішень та збільшення вартості) державний інвестиційний проект розглянути на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів у травні-червні (при відборі на 2020-2022 рр.) щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Мінкультури та Мінфіну, у разі потреби, забезпечити внесення змін до паспорту бюджетної програми з урахування уточненого розділу III, поданого до Мінекономрозвитку;

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято : ЗА - 11 , Проти - 0 , Утримались – 0.

17) Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища

Загальна вартість ДП - 13,007 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: заступник начальника управління економічного розвитку та фінансів Мінкультури – Солодченко Н. Ю.

Солодченко Н. Ю. зазначила, що паспорт бюджетної програми **затверджено** наказом Мінкультури від 04.04.2019 № 282. Виконано роботи у обсязі 1, 3 млн. грн. за рахунок власних коштів академії (спецфонд). Проект планується завершити у 2019 році.

Інформацію Солодченко Н. Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою завершення реалізації проекту у 2019 році.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА -11, Проти - 0, Утримались – 0.

Сфера освіти

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

18) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Загальна вартість ДП - 86,0 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Стріха М. В.

Стріха М. В. повідомив, що паспорт бюджетної програми **затверджено** 08.04.2019. За проектом виконано роботи по влаштуванню гідроізоляції (970,0 тис. грн), ремонту санвузлів (1 000 тис. грн), але не оплачені через відсутність станом на 01.04.2019 затвердженого паспорта бюджетної програми.

Інформацію Стріхи М. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

19) Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

Загальна вартість ДПП – 123, 500 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Стріха М. В.

Стріха М. В. повідомив, що паспорт бюджетної програми **затверджено** наказом МОН від 19.04.2019 № 525. Також Стріха М.В. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні складає **193 342,174 тис. грн.** Вартість проекту збільшилася на 69 842, 174 тис. грн або на 56% за результатами затвердженої проектно-кошторисної документації (експертний звіт від 28.09.2018 № 09-0513-18) та зміни технічних рішень. Також відповідно до III Розділу Проекту планувалось виконати будівельні роботи обсягом **9000 тис. грн.**

Інформацію Стріхи М. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості та зміни технічних рішень) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень; *Критеріям відбору ДПП відповідає.*

2. МОН та Мінфіну, у разі потреби, забезпечити внесення змін до паспорта бюджетної програми з урахування уточненого розділу III, поданого до Мінекономрозвитку.

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється.**

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

20) Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

Загальна вартість ДПП – 271,972 млн. грн

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідачі: заступник Міністра освіти і науки Стріха М. В., ректор НАУ Ісаєнко В. М.

Стріха М. В. повідомив, що паспорт бюджетної програми **затверджено** наказом МОН від 15.04.2019 № 477.

Ісаєнко В.М. поінформував, що оголошення тендерної процедури перенесено у зв'язку з відсутністю на 01.04.2019 затвердженого паспорта. Згідно з рішенням Міжвідомчої Комісії (Протокол від 26.02.2019) та у зв'язку із внесенням змін до заходів реалізації проекту надіслано уточнені розділи I, II, III з незмінною вартістю проекту листом МОН від 10.04.2019 №1/12-2213. Також Ісаєнко В.М. звернувся до Комісії стосовно наближення фінансування з жовтня-грудня на червень-липень у зв'язку із проведенням міжнародних процедур закупівель.

Інформацію доповідачів щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. підтримати уточнений (зміни технічних рішень) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;. *Критеріям відбору ДП відповідає.*

2. Підтримати можливість наближення фінансування з урахуванням проведення процедури міжнародних закупівель;

3. МОН та Мінфіну забезпечити внесення змін до паспорту бюджетної програми з урахуванням уточненого розділу III, поданого до Мінекономрозвитку;

4. Мінекономрозвитку направити уточнений розділ III до Мінфіну.

5. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято : ЗА - 11 , Проти - 0, Утримались – 0

21) Реконструкція навчального корпусу № 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафія Дашковича, 24, у м. Черкаси.

Загальна вартість ДП – 60,131 млн.грн

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **травня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Стріха М. В.

Стріха М. В. повідомив, що паспорт бюджетної програми **затверджено** наказом МОН 08.04.2019. Проводиться корегування робочого проекту проектною організацією ФОП Музика В.О.

Також Стріха М.В. звернувся до Комісії стосовно наближення фінансування, через те, що будівельні роботи виконуються за кошти підрядної організації, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з травня.

Інформацію Стріхи М. В. щодо в стану реалізації проекту та взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту..

Рішення: 1. Мінфіну розглянути можливість наближення фінансування.

2. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**;

Прийнято : ЗА - 11 , Проти - 0, Утримались - 0

22) Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Кисва

Загальна вартість ДП – 192,057 млн. грн

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Стріха М. В.

Стріха М. В. повідомив, що паспорт бюджетної програми **затверджено** наказом МОН 02.04.2019.

Також Стріха М.В. поінформував про основні причини зростання вартості проекту на 9,3% у зв'язку з індексацією вартості планових реставраційних робіт і обладнання, яка проведена згідно листа Мінрегіону України від 17.10.2018 №7/15.3/10900-18 «Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2018. Через ускладнення проектних рішень, зміною ТУ на підключення об'єкта до тепломереж, затримки з погодженням зовнішніх мереж відбулась затримка отримання проектної документації, яка станом на 01.04.2019 виготовлена за кошти спец. фонду у обсязі 950,248 тис. грн. та оголошено тендер на визначення підрядника по реставраційним роботам.

Інформацію Стріхи М. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості та зміна заходів з реалізації) державний інвестиційний проект щодо можливості його подальшого фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято : ЗА - 11 , Проти - 0, Утримались – 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

23) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Загальна вартість ДП – 1 289,034 млн. грн.,

Фінансування: 0% Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: Заступник Міністра Вакараш В.М.

Вакараш В.М. повідомив, що паспорт бюджетної програми **не затверджено**, оскільки не затверджено Порядку використання коштів. Зазначений Порядок Мінприроди подано на затвердження КМУ 01.04.2019 р., після затвердження якого до Мінфіну буде направлено паспорт бюджетної програми та План заходів на 2019 рік.

Фінансування ДП планується з квітня місяця, а саме проектні роботи по Томаківській, Базавлуцькій, дамбі № 8 та 14 на суму 3,606 млн. грн., та початок виконання будівельних робіт.

Доповідачем зазначено, що збільшення вартості ДП **на 9,4%** відбулося у зв'язку з інфляційними процесами для покриття витрат на закупівлю обладнання та будівельних робіт, зміну рівня заробітної плати в будівництві, яка становить **1 410 148 тис. грн.**

Інформацію Вакараша В.М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень для можливості його подальшої реалізації;

2. Мінекономрозвитку у разі необхідності забезпечити подання уточненого III розділу проекту до Мінфіну з метою затвердження паспорта бюджетної програми;

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято : ЗА -11 , Проти - 0, Утримались – 0.

24) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДП – 72,841 млн. грн.

Фінансування: 0% Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з травня п. р

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: Заступник Міністра Вакараш В.М.

Вакараш В.М. повідомив, що паспорт бюджетної програми **не затверджено**, оскільки не затверджено Порядку використання коштів. Зазначений Порядок Мінприроди подано на затвердження КМУ 01.04.2019 р., після затвердження якого до Мінфіну буде направлено паспорт бюджетної програми та План заходів на 2019 рік.

Доповідачем зазначено, що збільшення вартості ДП **на 9,8%** відбулося у зв'язку з інфляційними процесами для покриття витрат на закупівлю обладнання та будівельних робіт, зміну рівня заробітної плати в будівництві, яка становить **76 552,00 тис. грн.**

План реалізації та фінансування проекту на поточний рік **був уточнений** з урахуванням фінансування у минулому році та у зв'язку з виникненням першочергової необхідності забезпечення гарантованої подачі питної води у населені пункти смт Казанка, села Новофедорівка, Михайлівка та Нововолодимирівка, оскільки в них передбачається розширення та відновлення розвідної мережі за рахунок місцевих коштів. Крім того, об'єкти реконструкції визначені як не перехідні.

Інформацію Вакараша В.М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості та зміна заходів з реалізації) державний інвестиційний проект щодо можливості його подальшого фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Мінекономрозвитку у разі необхідності забезпечити подання уточненого III розділу проекту до Мінфіну з метою затвердження паспорта бюджетної програми;

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 11 , Проти - 0 , Утримались – 0.

25) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДП – 1 431,477 млн. грн.,

Фінансування: 0% Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з червня п. р

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Доповідач: Заступник Міністра Вакараш В.М.

Вакараш В.М. повідомив, що паспорт бюджетної програми **не затверджено**, оскільки не затверджено Порядку використання коштів. Зазначений Порядок Мінприроди подано на затвердження КМУ 01.04.2019 р., після затвердження якого до Мінфіну буде направлено паспорт бюджетної програми та План заходів на 2019 рік.

Вакарашом В. М. повідомлено, що збільшення вартості ДП **на 3,75%** відбулося у зв'язку з інфляційними процесами для покриття витрат на закупівлю обладнання та будівельних робіт, зміну рівня заробітної плати в будівництві та становить **1485,166 млн. грн.**

Доповідачем зазначено, що відбулася зміна заходів з реалізації ДП у 2019 році – зменшено кількість складових ДП з 7 до 2-х з урахуванням необхідності продовження робіт із захисту населених пунктів Ралівка, Задністрія, Калинів, Кружики Самбірського району Львівської області, які знаходяться в зоні затоплення паводковими водами річки Дністер.

Зазначене питання було розглянуто на апаратній нараді Львівської обласної державної адміністрації та запропоновано спрямувати виділені на 2019 рік кошти на захист вищезазначених населених пунктів.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості та зміна заходів з реалізації) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Мінекономрозвитку забезпечити подання уточненого III розділу проекту до Мінфіну з метою затвердження паспорта бюджетної програми;

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0.

26) Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження

Загальна вартість ДП –992,952 млн. грн.

Фінансування – 0% Станом на 01.04.2019 **не затверджено** паспорт бюджетної програми.

Виконання – 0% Асигнування доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р. По реконструкції мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся договір на виконання будівельних робіт укладено у 2018 році. По реконструкції мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт оголошено 18.02.2019, тендер не відбувся, відхилено всі тендерних пропозицій, оголошено нову процедуру закупівлі, розкриття якої планується у травні п.р.

Доповідач: заступник Міністра Вакараш В.М.

Вакарашом В. М. зазначено, що наразі Порядок використання бюджетних коштів не затверджено (планується затвердити у травні), після чого паспорт бюджетної програми буде направлено до Мінфіну.

Інформацію Вакараша В. М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо затвердження паспорта бюджетної програми та дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється**.

Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Спортивна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінмолодьспорт

27) Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

Загальна вартість ДП - 80,247 млн. грн.




Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**
Виконання: 0% Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінмолодьспорту від 13.03.2019 № 1275.

Доповідач: начальник відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту – Сдобнова А. Г.

Сдобнова А. Г. повідомила, що з лютого по квітень заплановано коригування проектної документації та проходження експертизи (120,0 тис. грн.- власні кошти ДП), будівельні роботи розпочнуться з травня місяця. З січня по березень заплановано коригування проекту з виділенням 2-х черг. Термін подовжується з причин залучення фахівців Федерації легкої атлетики до перевірки та приведення проекту у відповідність вимогам IAAF.

Інформацію Сдобнової А. Г. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: Визнати стан реалізації **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

28) Будівництво льодової арени в м. Києві

Загальна вартість ДП - 1 683, 266 млн. грн.

Фінансування: 0% Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**
Виконання: 0% Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінмолодьспорту від 12.03.2019 № 1244.

Доповідач: начальник відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту – Сдобнова А. Г.

Інформацію Сдобнової А. Г. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Головою Комісії Кубівим С. І. запропоновано Мінмолодьспорту разом з Мінфіном опрацювати можливість щодо наближення доведених асигнувань з червня на квітень для того, щоб розпочати виготовлення проектної документації (ТЕО) для представлення проекту та презентації по ньому на Конференції з підтримки реформ у м. Торонто (Канада), яка має відбутися в липні п.р.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Мінмолодьспорту разом з Мінфіном опрацювати можливість щодо наближення доведених асигнувань з червня на квітень місяць;

2. Мінмолодьспорту підготувати презентацію на англійській мові для представлення проекту на Конференції з підтримки реформ у м. Торонто (Канада) у липні п.р.;

3. Визнати стан реалізації **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА -11 , Проти - 0, Утримались – 0.

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

29) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (11 ділянок), у 2019 заплановано реалізацію 5-ти ділянок автомобільних доріг




Загальна вартість ДІП - 2 892,2 млн. грн.

Фінансування: 0% Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 паспорт бюджетної програми за загальним фондом не затверджено, асигнування доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р., за спеціальним фондом - затверджено наказом Укравтодору від 22.03.2019 № 104.

Доповідач: Директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодора Цепелев С. Ю.

Проект у п.р. фінансується за рахунок загального (500 млн. грн.) та спеціального (державний дорожній фонд - 99 млн. грн.) фондів державного бюджету.

Цепелев С. Ю. повідомив щодо стану реалізації проекту, зокрема щодо оголошення процедур закупівель по 2-м ділянкам, по яким укладення договорів залановано на квітень, та виконання робіт підрядними організаціями, договори з якими укладено у попередні роки, за рахунок власних коштів у зв'язку з неможливістю фінансування проекту у п.р. за відсутності паспорту бюджетної програми, який станом на 19.04.2019 знаходиться на розгляді в Мінфіні.

Також Цепелев С. Ю. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні складає **3 692 191,146 тис. грн.** Вартість проекту **збільшилася** на 799 973,815 тис. грн., або на **28%** у зв'язку із збільшенням вартості будматеріалів, рівня заробітної плати, а також у зв'язку із **включенням** у проект **додаткової складової** – суміжної ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 44+4740- км 52+960 загальною протяжністю 8,2 км.

Інформацію Цепелева С. Ю. взято до відома.

Представник Мінфіну повідомив, що станом на 22.04.2019 паспорт бюджетної програми за загальним фондом проекту погоджено.

Голова Комісії поцікавився у представника Укравтодору щодо стану опрацювання депутатського звернення стосовно незадовільного експлуатаційного стану автомобільної дороги за маршрутом Тернопіль – Залізці – Підкамін'я – Броди у Тернопільській області, яка на даний час не забезпечує належної безпеки та комфорту проїзду транспортних засобів в частині розвантаження руху напрямку на м. Рівне.

Цепелевим С. Ю. повідомлено, що зазначеним маршрутом проходить автомобільна дорога загального користування державного значення Р-39 Броди – Тернопіль, яка в Тернопільській області має протяжність 40,7 км, і сполучає такі транспортні коридори, як М-06 Київ – Чоп та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка. Станом на 01.04.2019 р. завершено ліквідацію ямковості по даному маршруту, виконано робіт на суму 733,5 тис. грн., ліквідовано 1 467 м². Дорога підтримується в проїзному стані шляхом виконання робіт з дрібного ремонту та експлуатаційного утримання в межах наявних фінансових ресурсів.

Також представником Укравтодору зазначено, що внаслідок пропущених міжремонтних термінів, довготривалої експлуатації та руху великогазових транспортних засобів для забезпечення належного експлуатаційного стану автомобільної дороги Р-39 необхідно виконати поточний середній ремонт на всій протяжності, орієнтовна вартість якого за попередніми розрахунками становить близько 500 млн. грн.

Зазначену інформацію взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (зміна технічних рішень та збільшення вартості) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень та опрацювати питання щодо залучення

Державного дорожнього фонду для можливості завершення реалізації проекту у 2020 році, як це передбачено уточненим проектом. *Критерієм відбору ДПП відповідає.*

2. Мінекономрозвитку забезпечити подання уточненого розділу III ДПП до Мінфіну з метою затвердження паспорта бюджетної програми.

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється**;

4. Укравтодору забезпечити вчасний розгляд депутатського звернення стосовно автомобільної дороги за маршрутом Тернопіль – Залізці – Підкамінь – Броди у Тернопільській області та доповісти членам комісії щодо результатів розгляду.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

30) Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Загальна вартість ДПП - 17 905, 997 млн. грн.

Фінансування і виконання –128 029,425 тис. грн. (64% від доведеного Мінфіном обсягу за I кв. п.р.), у тому числі: у Дніпропетровській області виконання будівельних робіт за договорами укладеними у минулі роки становить – 78 079,425 тис. грн.; у Полтавській області: проектних робіт (12 ділянок) - 1 950,0 тис. грн., будівельних робіт (3 ділянки) - 48 000 тис. грн.

Станом на 01.04.2019 паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.03.2019 №83

Доповідач: Директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодора Цепелев С. Ю.

Цепелев С. Ю. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні складає **19 833 694,552 тис. грн.** Вартість проекту збільшилася на 1 927 696,981 тис. грн., або на 10,7% у зв'язку із збільшенням вартості будматеріалів, підвищення рівня заробітної плати, а також у зв'язку із необхідністю включення у проект додаткової складової у Полтавській області – будівництво транспортної розв'язки у двох рівнях на пересіченні автодоріг Н-31 та М-03.

Інформацію Цепелев С. Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (зміна технічних рішень та збільшення вартості) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок Державного дорожнього фонду з метою вчасної реалізації запланованих заходів проекту; *Критерієм відбору ДПП відповідає.*

2. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

Проекти за рахунок польського кредиту, позичальник – Мінфін

31) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (7 ділянок) (Укравтодор)

Загальна вартість ДПП - 2 231,760 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з травня п. р




Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.02.2019 №51.

Доповідач: Директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодора Цепелев С. Ю.

Цепелев С. Ю. повідомив, що 10.04.2017 укладено 6 договорів на проектування-будівництво, ще по одній ділянці у 2018 році процедура закупівлі не відбулась (менше 2-х пропозицій). Причинами відхилень від графіку виконання робіт є довготривала процедура узгодження проектів додаткових угод внесення за результатами розгляду польською стороною. У березні п.р. зміни до укладених контрактів направлено на розгляд польської сторони (Мінфіну та Міністерству внутрішніх справ Польщі). Договір на консультативні послуги укладено у вересні 2017р.

Інформацію Цепелева С. Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково незадовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

32) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні (Укравтодор)

Загальна вартість ДП - 1 641,0 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з травня п. р

Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.02.2019 № 52.

Доповідач: Директор департаменту розвитку мережі доріг Укравтодора Цепелев С. Ю.

Цепелев С. Ю. повідомив, що за проектом визначається початок процедури консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт відповідно до офіційного погодження Угорської Сторони. Наразі тривають зустрічі з Угорською Стороною. Визначається початок процедури закупівлі за п'ятьма ділянками щодо проектних та будівельних робіт за моделлю "Проектування-будівництво" відповідно до офіційного погодження Угорської сторони. Також триває підготовка та підписання Протоколу про внесення змін до статті 3 Договору з Угорською Стороною стосовно подовження на 1 рік строку погашення наданого кредиту за кредитною лінією на умовах пов'язаної допомоги і на 1 рік строку першої виплати погашення кредиту.

Інформацію Цепелева С. Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.


Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

33) Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні (ДФС)

Загальна вартість ДП – 750, 0 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з травня п. р

Виконання: 0%. Станом на 01.04.2019 паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіну 15.01.2019.




Доповідач: заступник Міністра фінансів Верланов С. О.

Верланов С. О. повідомив, що на сьогодні укладено 3 угоди на проектування-будівництво (дві - 23.03.2018 та одна - 28.03.2018). Додаткові угоди 20.03.2019 погоджено з Банком господарства Крайового (Польща) та 01.04.2019 з Міністерством фінансів Республіки Польща. 19.04.2019 заплановано офіційне підписання додаткових угод.

Інформацію Верланова С. О. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Також Верланов С. О. відзначив особливу підтримку та допомогу у вирішенні питань з реалізації польських проектів Посла України в Республіці Польща Андрія Дешиці.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято : ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Функціонування органів влади та надання ними послуг

головний розпорядник коштів державного бюджету - Міністерство юстиції

34) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"

Загальна вартість ДІП - 13 828,4 млн. грн

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**

Виконання: 0% Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 910/5.

Доповідач: Заступник Міністра юстиції Чернишов Д. В.

Чернишов Д. В. повідомив, що у п.р. передбачено коригування робочого проекту розробленого у цінах 2017 року на 75,9 тис. грн. за рахунок зменшення будівельних робіт, що не було передбачено розділом III проекту поданого і відібраного ДІП у 2017 році. Загальна вартість проекту не збільшується. Проект заплановано завершити у 2019 році.

В ході обговорення було озвучено питання щодо причин таких змін у плані заходів на поточний рік, про що доповідачем відмічено, що проект не реалізувався протягом 2018 року та за цей час відбулися зміни рівня цін та заробітних плат у будівництві, інфляційні процеси.

Інформацію Чернишова Д. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою завершення реалізації проекту у 2019 році;

Рішення: 1. Підтримати уточнений (перерозподіл між заходами ДІП на 2019 рік) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Мін'юсту та Мінфіну, у разі потреби, забезпечити внесення змін до паспорту бюджетної програми з урахування уточненого розділу III, поданого до Мінекономрозвитку;

3. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0.

35) Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області

Загальна вартість ДІП - 41,693 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р
Виконання: 0% Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 909/5.

Доповідач: Заступник Міністра юстиції Чернишов Д. В.

Чернишов Д. В. повідомив, що у п.р. передбачено перерахунок кошторисної вартості та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на 38,5 тис. грн. (не було передбачено Розділом III ДІП, що подавався відповідно до п.25¹ Порядку для відкриття паспорту бюджетної програми у 2019 році).

Доповідачем відмічено про збільшення вартості ДІП **на 8,4 %, яка становить 45 540,4 тис. грн.**, у зв'язку зі змінами рівня цін та заробітних плат у будівництві, інфляційними процесами та не фінансуванням ДІП у 2018 році.

Інформацію Чернишова Д. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості у зв'язку з інфляцією та перерозподіл між заходами) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

3) Мін'юсту та Мінфіну, у разі потреби, забезпечити внесення змін до паспорту бюджетної програми з урахування уточненого розділу III, поданого Мінекономрозвитку.

3. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались - 0.

36) Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області

Загальна вартість ДІП - 48,132 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р
Виконання: 0% Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 909/5.

Доповідач: Заступник Міністра - Чернишов Д. В.

Чернишов Д. В. повідомив, що у п.р. передбачено перерахунок кошторисної вартості та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на 38,5 тис. грн. (не було передбачено розділом III ДІП, що подавався відповідно до п.25¹ Порядку для затвердження паспорту бюджетної програми у 2019 році).

Доповідачем відмічено про збільшення вартості ДІП на 7,3 %, яка становить **51 918, 4 тис. грн.**, у зв'язку зі змінами рівня цін та заробітних плат у будівництві, інфляційними процесами та не фінансуванням ДІП у 2018 році.

Інформацію Чернишова Д. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості, перерозподіл між заходами) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;




2. Мін'юсту та Мінфіну, у разі потреби, забезпечити внесення змін до паспорту бюджетної програми з урахування уточненого розділу III, поданого до Мінекономрозвитку;
3. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, Проти - 0, Утримались - 0.

37) Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській обл.

Загальна вартість ДПП 3,050 млн. грн.

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **квітня п. р**
Виконання: 0% Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 911/5.

Доповідач: Заступник Міністра юстиції Чернишов Д. В.

Чернишов Д. В. повідомив, що у п.р. поданим до Мінекономрозвитку Розділом III ДПП відповідно до п.25¹ Порядку для відкриття паспорту бюджетної програми у 2019 році передбачена **зміна у заходах**, а саме **зменшення заходів** з коригування проекту на 1,4 тис. грн. за рахунок збільшення на зазначену суму будівельних робіт, в порівнянні з Розділом III проекту відібраного у 2017 році.

Доповідач зазначив, що реалізацію ДПП планується завершити у 2019 році.

Інформацію Чернишова Д. В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасного завершення проекту у 2019 році.

Рішення: 1. Підтримати уточнений (перерозподіл між заходами на 2019 рік) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Мін'юсту та Мінфіну, у разі потреби, забезпечити внесення змін до паспорту бюджетної програми з урахування уточненого розділу III поданого до Мінекономрозвитку.

3. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 11, Проти - 0, Утримались - 0.

Проект за рахунок польського кредиту, позичальник – Мінфін

38) Проект з розбудови підрозділів охорони кордону (Держприкордонслужба)

Загальна вартість ДПП - 210, 015 млн. грн

Фінансування: 0%. Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з **травня п. р**
Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС України від 14.02.2019 № 106.

Доповідач: директор департаменту ресурсного забезпечення представник Держприкордонслужби Гура О. І.

Гура О. І. повідомив, що у лютому 2019 року оголошено 8 процедур закупівель робіт за проектами реконструкції 7 відділів прикордонної служби та послуг та 1 відкриті торги із закупівлі консультативних послуг щодо супроводження проектів. В березні п.р. торги було відмінено (7- відсутність пропозицій учасників, 1 – невідповідність учасників вимогам тендерної документації). У травні п.р. планується оголосити повторні процедури закупівель.

Інформацію Гури О. І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.




Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації запланованих заходів.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Головне управління розвідки Міністерства оборони України

39) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДІП – 525,150 млн.грн

Фінансування: 0% Асигнування, доведені Мінфіном на 2019 рік, передбачено з квітня п. р
Виконання: 0% Станом на 01.04.2019 Паспорт бюджетної програми **не затверджений**

Доповідачі: виконуючий обов'язки заступника начальника ГУР МОУ Табурець І. І начальник відділу департаменту ГУР МОУ Обухов Р. І.

Доповідачі повідомили станом на 22.04.2019 Порядок використання бюджетних коштів прийнятий, паспорт бюджетної програми затверджений, оголошений конкурс на придбання квартир. Також Табурець І. І. звернувся до Комісії стосовно збільшення фінансування на цей рік на 40 млн. грн. відповідно до плану реалізації, який був зазначений в державному інвестиційному проекті при відборі (протокол від 27.09.2016).

Інформацію доповідачів щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: Головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходів дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою вчасної реалізації проекту.

Рішення : 1. Розглянути можливість додаткового фінансування проекту за результатами моніторингу за перше півріччя п.р.

2. Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято : ЗА - 11, Проти - 0, Утримались – 0

1.3. Рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за 1 квартал 2019 рік.

доповідач: представник Мінекономрозвитку – Гришкевич О.М.

За результатами моніторингу за 1 квартал 2019 року **встановлено:**

1. Паспорти бюджетних програм затверджуються з порушення термінів.

1. Порушення строків розроблення або реалізації державних інвестиційних проектів у зв'язку з доведенням асигнувань з квітня поточного року.

3. Низький рівень внутрішнього моніторингу реалізації ДІП головними розпорядниками бюджетних коштів:

матеріали подаються в неповному обсязі, потребують доопрацювання та уточнення; відхилення від запланованих заходів, передбачених ДІП.

4. Невчасне проведення процедур закупівель, як наслідок відставання від графіку реалізації проекту та невчасна вибірка коштів.

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 2 проекти;
- частково задовільний – 18 проектів;
- частково незадовільний – 2 проекти;
- не оцінений – 17 проектів.

Рекомендації

1. Схвалити узагальнену інформацію щодо стану реалізації проектів (уточнену станом на 20.04.2019), наведену у Додатку 1 до цього Протоколу.
2. Мінекономрозвитку направити витяг із протоколу для забезпечення проведення аудиту (Держаудитслужбі, Держфінінспекції) щодо цільового використання бюджетних коштів на реалізацію ДІП “Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві” та перевірки проектної документації (Мінрегіоном) на відповідність чинним ДСТУ (ДБН) і надання відповідних роз’яснень головному розпоряднику коштів (Мінкультури) та Мінекономрозвитку;
3. ГРБК розмістити на своїх сайтах результати здійсненого зовнішнього та внутрішнього моніторингу ДІП та поінформувати Комісію (Мінекономрозвитку).

Прийнято : 3А - 11, Проти - 0, Утримались – 0

До пункту 3 (інші питання)

Щодо проекту постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571”

Доповідач: секретар Комісії Гришкевич О. М.

Гришкевич О. М. зазначила, що на засіданні Комісії від 26.02.2019 було підтримано внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2019 № 571, зокрема :

до пункту 25¹, де передбачено, що при уточненні розділу III державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець за погодженням з головним розпорядником державного бюджету може вносити зміни до планових показників реалізації державного інвестиційного проекту у розрізі заходів на поточний рік за умови, що вартість реалізації державного інвестиційного проекту та технічні рішення залишаються незмінними, виконання будівельних робіт здійснюється з урахуванням вимог до організації будівельного виробництва, встановлених державними будівельними нормами України.

При погодженні в установленому порядку проекту НПА Мінфіном зазначене положення **не підтримано**, оскільки вважається необхідним будь-які зміни до планових показників реалізації державного інвестиційного проекту у розрізі заходів на поточний рік вносити виключно після їх розгляду на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів та прийняття цією Міжвідомчою комісією відповідного рішення щодо таких змін.

Відповідно до п. 25¹ Порядку (діюча редакція) уточнення розділу III державного інвестиційного проекту враховуються головними розпорядниками коштів державного бюджету при формуванні відповідних паспортів бюджетних програм в місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

По термінам: необхідно зібрати Міжвідомчу комісію у січні, враховуючи, що МЕРТ надає уточнені розділи III ДІП Мінфіну у десятиденний строк (після подання уточнених III розділів головними розпорядниками).

Довідково. Стаття 83. Конституції Чергові сесії Верховної Ради України починаються **першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.**

Відповідно до частини 8. Ст 20 БК головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми.

Членами Комісії відзначено, що відсутня необхідність повторного розгляду Комісією для уточнення III розділу ДІП в розрізі заходів з реалізації ДІП, враховуючи передбачені видатки в державному бюджеті на поточний рік, оскільки ці заходи вже були розглянуті і підтримані Комісією під час відбору до формування проекту державного бюджету.

У зв'язку з цим Мінекономрозвитку пропонує частково врахувати зауваження Мінфіну, виклавши новий абзац до пункту 25¹ в такій редакції:

«При уточненні розділу III державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець за погодженням з головним розпорядником державного бюджету може вносити зміни до планових показників реалізації державного інвестиційного проекту у розрізі заходів на поточний рік за умови, що вартість реалізації державного інвестиційного проекту та технічні рішення залишаються незмінними, відсутні додаткові заходи, непередбачені на плановий рік у проекті, що був відібраний Комісією у попередньому році, виконання будівельних робіт здійснюється з урахуванням вимог до організації будівельного виробництва, встановлених державними будівельними нормами України».

Рішення: Підтримати зазначену редакцію змін до п. 25¹ постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571».

Прийнято: ЗА - 11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Голова Комісії

Секретар Комісії




Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку/ завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого Мінфіном витрат станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилення обсягів та строків станом на 22.04.2019 відповідно до даних, наведених ГРК під час засідання Комісії
Сфера охорони здоров'я															
МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету					9 907 874,321	2 026 131,421	2 722 700,121	1 318 379,700	0,000	0,000	0%	0%			
					5 750 564,251	1 640 366,256	2 294 700,836	876 246,600	0,000	0,000	0%	0%			
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національного дитячого спеціалізованого лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2019	3 934 004,251	1 546 029,161	2 171 766,201	600 000,000	0,000	0,000	0%	0%	Реалізація проекту в межах договору, укладених у 2017-2018 роках.	частково реалізовано	Постановою КМУ від 13.03.2019 №201 внесено зміни до "Порядку використання коштів. Паспорт бюджетної програми затверджено. За рахунок авансів 2018 року виконано робіт на суму 84 927,509 тис. грн, в т.ч. будівельні роботи - 81 197,810 тис. грн, придбання обладнання - 3 732,699 тис. грн. Також додатково на угодженні та підписанні знаходяться акти виконаних робіт за березень 2019 року на загальну суму 77 660,779 тис. грн.
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2020	1 478 162,000	64 603,240	93 200,780	150 000,000	0,000	0,000	0%	0%	Договір на виконання проектних робіт - від 18.12.2018 № ДП-1/12-2018, додатковий договір у березні 2019 № 02/19-01	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми не затверджено, погоджено Мінфіном. Фінансування не здійснювалось. У березні п.р. без проведення процедури закупівлі укладено договір на проектні роботи (643 тис. грн.) для виконання робіт з енергоаудиту. 25.03.2019 отримано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом.
3	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2019-2020	106 152,000	0,000	0,000	50 000,000	0,000	0,000	0%	0%	Тендерні процедури не оголошено у зв'язку із отриманням від Національного інституту раку лише у квітні п.р. Уточненого медичного та технічного завдання для можливості коригування проектної документації за проектом	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми погоджено з Мінфіном та знаходиться на затвердженні і МОЗ
4	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2011-2020	77 246,000	26 885,000	26 885,000	28 056,600	0,000	0,000	0%	0%	Договір на виконання проектних робіт не укладено (без процедури закупівлі) у зв'язку із отриманням від Національного інституту раку лише у квітні п.р. Уточненого медичного завдання для можливості коригування проектної документації за проектом. Технічне завдання ще не отримано	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми погоджено з Мінфіном та знаходиться на затвердженні і МОЗ
5	Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23	2301140	Українська медична стоматологічна академія	2018-2021	155 000,000	2 848,855	2848,855	48 190,000	0,000	0,000	0%	0%	Проектна документація розроблена у 2018 році за рахунок власних коштів. Тендер на визначення підрядної організації оголошено у квітні п.р.	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми не затверджено.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфін у станом на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відкриття обсягів та строків станом на 22.04.2019 відповідно до даних, наведених ГРЕК під час засідання Комісії
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету															
6	"Національний науково-практичний центр нейропарамі і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32	6561860	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	1990-2021	644 683,000	64 766,900	64 766,900	100 000,000	0,000	0,000	0%	0%	проведення процедури закупівель на будівельні роботи планується на квітень-травень 2019 року, після отримання експертного звіту	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено.
7	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2021	2 837 682,680	43 641,265	43 641,265	183 480,300	0,000	0,000	0%	0%	Дія договору на утримання служби замовника завершена, планується процедура закупівель на квітень-травень 2019 року	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено.
8	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51")	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук"	2017-2020	397 828,000	56 849,000	99 152,000	101 976,000	0,000	0,000	0%	0%		частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено. Відповідно до постанови КМУ від 17.12.2018 №1764 Підприємці організації з виконання будівельних робіт надано аванс 27.12.2018 р. на 6 місяців у розмірі 60 % загальної суммою 42 303,3 тис. грн. Будівельні роботи безперервно ведуться підприємці заборюється надати підтверджуючі документи до 20.06.2019 року
9	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високошвидкісного медичного обладнання	6561820	ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»	2011-2019	176 777,390	163 824,500	163 755,620	13 021,800	0,000	0,000	0%	0%	У зв'язку з коригуванням ПКД в частині виділення двох пускових компонентів скоригована ПКД направлена на експертизу. Після отримання позитивного експертного звіту буде проведена процедура закупівель за будівельними роботами	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено. Різниця між виконаними та проінвентаризованими касовими видатками складає 68,9 тис. грн, яка є списаною кредиторською заборгованістю. Потреба у додатковому фінансуванні відсутня.
10	Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України з метою приведення їх до санітарних норм	6561180	Державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України	2008-2019	85 029,000	46 684,000	46 684,000	38 345,000	0,000	0,000	0%	0%	Термін дії договорів на виконання будівельних робіт з завершенням підписаним замінюється. Наразі отримано висновок щодо наявності умов переговорної процедури закупівель робіт із завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель від ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних реконструкцій"	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено. Отримано експертні звіти: "Реконструкція з розширення харчоблоку, та технічне переоснащення їсучої котельні" від 26.03.2019 № 398/е/19 та "Реконструкція пральні" від 26.03.2019 № 397/е/19
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету															
					15 310,000	9 999,500	9 999,500	5 310,000	0,000	0,000					

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого Мінфіну станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відкриття обсягів та строків станом на 22.04.2019 відповідно до даних, наведених ГРБК під час засідання Комісії
11	Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги	0301490	ДНУ "Науково-практичний центр профілактики та клінічної медицини" ДУС"	2018-2019	15 310,000	9 999,500	9 999,500	5 310,000	0,000	0,000	0%	0%	За результатами впровадження відкритих торгів на придбання мед.обладнання на суму 310,0 тис. грн переможцем визнано ТОВ "Аструм" та укладено договір від 06.02.2019 №53/К на суму 5 100,7 тис. грн	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019
Соціально-культурна сфера															
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету															
12	Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»	0301840	ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"	2005-2035	4 179 352,000	417 395,000	425 398,000	20 000,000	0,000	0,000	0%	0		не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019. Підготовлено завдання на роботи з коригування проектної документації та здійснюється переговорна процедура щодо укладання договору, також відправлено на погодження тендерну документацію на закупівлю робіт із влаштування освітлення.
13	Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчового блоку)"	0301480	ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек"	2018-2019	20 157,000	10 157,000	10 157,000	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%		не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019. Проводяться переговори щодо оформлення договірних відносин з організацією, пропозиція якої є найбільш вигідною.
14	Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві	0301500	ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»	2018-2022	757 519,000	8 000,000	8 000,000	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%	Укладено договір з ДП "НДПІПІ містобудування" від 28.03.2019 на виконання проектних робіт з розробки проектно-документації стадії "Проект" та "Робоча документація" та стадії "Коригування стадії П"	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.02.2019.
Міністерство культури - головний розпорядник коштів державного бюджету															
15	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовтєвського замку Державного історико-архитектурного заповідника у м. Жовтєві	1801820	Державний історико-архитектурний заповідник у м. Жовтєві	2017-2021	150 000,000	5 975,200	5 975,200	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%	Договір з ТОВ "Земельні" укладений у 2017 році на суму 4700 тис. грн. розірвано у зв'язку з невиконанням умов договору. Заплановано новий тендер у 2019 році, проведення тендерних процедур на закупівлю обладнання з ліпни, будівельні роботи з травня.	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено. Мінікультури зроблено наблизення помісних асигнувань доведених Мінфіну з кінця року на червень на суму 10 млн.грн. Проектом Порядку використання коштів, поданого на погодження Мінкультури заплановано частково функції замовника по науково-проектним роботам передати Українському центру охорони культурної спадщини, реставраційних робіт - заповіднику у м.Жовтєві.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфінанс на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від загальної витрати Мініфінанс станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відкриття обсягів та строків станом на 22.04.2019 відповідно до Даних, наведених ГРЕК від час засідання Комісії
16	Удосконалення теплоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	1801880	Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	2018-2020	41 803,880	3 500,000	3 500,000	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%	Договір на виконання будівельних робіт укладений у 2018 році, продовження виконання робіт	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінікультури від 04.04.2019 № 282. Виконано за рахунок власних коштів академії (спеціфінанс) на 1371,4 млн.грн. Заплановано фінансування з квітня місяця, у т.ч. за власні кошти на 320,6 тис.грн. Проект планується завершити у 2019 році.
17	Реставрація з переплануванням горіщих приміщень в буд. №5, на вул. Нікитинського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єкту існуючого горіща	1801830	ЛНМА ім. М.В. Лисенка	2015-2019	13 007,000	3675,3	3 675,300	7 639,700	0,000	0,000	0%	0%	Договір на виконання будівельних робіт укладений у 2018 році, продовження виконання робіт з липня по грудень, тендерні процедури на закупівлю обладнання та здійснення технічного нагляду з липня	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінікультури від 04.04.2019 № 282. Виконано за рахунок власних коштів академії (спеціфінанс) на 1371,4 млн.грн. Заплановано фінансування з квітня місяця, у т.ч. за власні кошти на 320,6 тис.грн. Проект планується завершити у 2019 році.
Сфера освіти															
Міністерство освіти і науки України															
18	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2020	86 000,000	12 808,412	12 808,412	10 000,000	2 000,00	0,00	0%	0%	Роботи будуть виконуватись по договорам, які укладені в 2018 році.	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджений від 08.04.2019. Виконані роботи по влаштуванню ідрозволюючій (970,0 тис. грн), ремонт санвузлів (1000 тис.грн), але не оплачені черз відсутність паспорта бюджетної програми станом на 01.04.2019.
19	Будівництво міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2020	123 500,000	21 218,902	21 218,902	60 364,60	0,00	0,00	0%	0%	Роботи будуть виконуватись по договорам, які укладені в 2018 році.	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом МОН від 13.04.2019 № 525. Відповідно до її Розділу Проекту планується виконати будівельні роботи обсягом 9000 тис.грн. Відповідно до даних Мініфінанс помісячного плану асигнувань виділення коштів починається з квітня.
20	Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету	2201220	Національний авіаційний університет	2018-2020	271 972,000	4 274,000	4 274,000	90 000,00	0,00	0,00	0%	0%	Отримання тендерної процедури перенесено у зв'язку з відсутністю на 01.04.2019 р. затвердженого паспорта. Ініційовано процес внесення змін у проект (протокол МВК від 26.02.2019)	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОН від 15.04.2019 №477.
21	Реконструкція навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. Остафіїв Дашковика, 24, у м. Черкаси.	2201230	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького	2018-2020	60 130,500	14662,5	14 662,500	45 000,00	0,00	0,00	0%	0	Будівельні роботи виконуються по договорам, які укладені в 2018 році.	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено 08.04.2019. Проводиться корегування робочого проекту проектного організації ФОП Музика В.О.. Будівельні роботи виконуються за кошти підрайонної організації.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого витрат станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків станом на 22.04.2019 відповідно до даних, наведених ГРБК під час засідання Комісії
22	Реставрація Староладимірного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	2201240	Національний університет "Києво-Могилівська академія"	2018-2022	192 056,800	12 562,699	12 562,699	10 000,00	0,00	0,00	0%	0%	Додатковий договір від 15.03.2019 до договору №340-AB від 25.07.2018	закінчено	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОН від 02.04.19. Через ускладнення проектних рішень, зміною ТУ на підключення об'єкта до тепломереж, затримки з погодженням зовнішньої мережі видбулася затримка отримання ПНД. Станом на 01.04.2019 ПНД виготовлена за кошти спецфонду 950,248 тис.грн, оголошено тендер на ген. підрядника по реставраційним роботам.
охорони навколишнього природного середовища															
Мінінфраструктури - головний розпорядник коштів державного бюджету															
23	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агентство	2016-2020	1 285 034,000	109 869,400	109 869,400	45 000,00	0,000	0,000	0%	0%	Договори на виконання будівельних робіт укладені у 2017 році по Білозирській насосній станції та Нікопольській компресорній станції, плануються тендерні процедури з квітня по червень на виконання робіт по Знам'янській та Кам'янській захисних дамбах, проектні роботи по Томашівській, Базавлуцькій насосних станціях, дамбах № 8 та 14	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми не затверджено. Порядки використання коштів направлено 01.04.2019 на затвердження КМУ, після затвердження яких буде подано паспорт бюджетної програми до Мінфін. Фінансування робіт планується з квітня.
24	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новоузького районів та реконструкція водосвідної споруди Софійського водосховища Новоузького району Миколаївської області	2407160	Держвод-агентство	2017-2021	72 841,000	25 002,000	25 002,000	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%	плануються закупівля проектних робіт по 3-х об'єктах з квітня по травень, закупівля будівельних робіт з червня по липень	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми не затверджено. Порядки використання коштів направлено 01.04.2019 на затвердження КМУ, після затвердження яких буде подано паспорт бюджетної програми до Мінфін. Фінансування робіт планується з квітня.
25	Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	2407170	Держвод-агентство	2017-2028	1 431 477,400	176 999,000	176 999,000	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%	плануються коригування робочого проекту по захисту с. Ралівка, Задністрів від затоплення водами р.Дністер Самбірського району, в рамках договору 2017 року, по захисту с.Калинів, Кружників заплановано коригування з травня по червень, виконання будівельних робіт по 1 об'єкту в рамках договору 2018 року, по 1 об'єкту плануються закупівлі буд.робіт з серпня.	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми не затверджено. Порядки використання коштів направлено 01.04.2019 на затвердження КМУ, після затвердження яких буде подано паспорт бюджетної програми до Мінфін. Фінансування робіт планується з травня.План заходів скорочено з 7-ми до 2-х об'єктів.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідаючий виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого Мінфіну станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відкриття об'єктів та строку станом на 22.04.2019 відповідно до даних, наведених ГРБК під час засідання Комісії
26	Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження	24081.40	ДАЗВ	2017-2021	992 951,797	9 127,712	9 127,712	81 427,100	0,000	0,000	0%	0%	По реконструкції мосту через лісову річку біля бушого с. Залісся договір на виконання будівельних робіт укладено у 2018 році. По реконструкції мосту через річку Уж біля бушого с. Череваті процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт оголошено 18.02.2019, але не відбулась у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми не затверджено, оскільки триває процедура затвердження порядку використання коштів за зазначеною програмою. Наразі Порядок знаходиться на етапі доопрацювання зауважень профільними міністерствами
	Спортивна сфера, всього		1 763 513,230		1 763 513,230	345,230	345,230	30 000,000							
27	Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а	3401.340	ДП "Спортивний комплекс "Атлет"	2015-2020	80 247,230	345,23	345,230	25 000,000	0,000	0,000	0%	0%	з січня по березень заплановано коригування проекту з виділенням 2-х черг, проте строки збільшаться з причин залучення фахівців Федерації легкої атлетики до перевірки та приведення проекту у відповідність вимогам IAAF	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінмолодспору і від 13.03.2019 № 1275. З лютого по квітень заплановано коригування ПКД та проходження експертизи (120,0 тис.грн.-власні кошти ДП), будівельні роботи з травня місяця.
28	Будівництво льодової арени в м. Києві	3401.330	ДП "ДУБ "Льодовий стадіон"	2019-2021	1 683 266,000	0,000	0	5 000,000	0,000	0,000	0%	0%	У квітні-червні планується закупівлі щодо землевпорядних робіт (вирішення правових питань щодо земельної ділянки)	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінмолодспору від 12.03.2019 № 1244. Фінансування планується з червня місяця.
Всього розподілені коштів державного бюджету															
29	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111.1800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2020	2 892 217,33	765 437,93	807 752,14	500 000,00	0,00	0,00	0%	0%	У 2019 реалізується 5 ділянок.Процедури закупівель по 2-м ділянкам оголошено. укладення договорів заплановано на квітень. По 3-м ділянкам договори укладено у попередні роки.	не оцінюється	Паспорт бюджетної програми не затверджено, 22.04.2019 погоджено Мінфін. Відпрацьовано аванс 2018 року по 2-м ділянкам у сумі 34 625,82 тис. грн. Залишок невикористаного авансу становить 7688 тис. грн. планується виконати вчасно.
		3111.1020						99 000,00	0,00	0,00	0%	0%			Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 22.03.2019 №104
30	Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111.140	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2021	17 905 997,571	1 852 098,41	1 852 098,41	2 000 000,000	200 000,000	128 079,425	64%	64%	Дніпропетровська область: укладено 3 договори на проектні роботи 20.03.2019. На 3-х ділянках процедура закупівлі на будівельні не завершена. Розглядається в Антимонопольному комітеті. Полтавська область: 25.02.2019 укладено 5 договорів на будівельні роботи, решда будівельних робіт по укладенні договорам 2017-2018 років.	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.03.2019 №83. Виконання за проектом 128 029,425 тис. грн. У тому числі: у Дніпропетровській області укладення будівельних робіт за договорами укладення у минулі роки становить 78079,425 тис. грн.; у Полтавській області: проектних робіт (12 ділянок) - 1950,0 тис. грн., будівельних робіт (3 ділянки) - 48 000 тис. грн.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку / завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Прийняти та коментар щодо відмінені обсягів та строки станом на 22.04.2019 відповідно до даних, наведених ГРБК під час засідання Комісії
31	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	31111610	Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області	2017-2021	2 231 760,000	0,000	0,000	152 800,000	0,000	0,000	0%	0%	Укладено 6 договорів на проектування-будівництво 10.04.2017. По одній ділянці у 2018 році процедура закупівлі не відбулась (менше 2-х пропозицій), у березні п.р. зміни до укладених контрактів направлено на розгляд польської сторони (Мінфін та Міністерству внутрішніх справ Польщі). Договір на консультаційні послуги - вересень 2017	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.02.2019 №51
32	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні	31111620	Служба автомобільних доріг у Закарпатській області	2017-2021	1 641 000,000	0,000	0,000	26 720,000	0,000	0,000	0%	0%	Визначається початок процедури консультативних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт відповідно до офіційного погодження Угорської Сторони. Наразі тривають зустрічі з Угорською Стороною.	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодору від 18.02.2019 № 52
головний розпорядник коштів державного бюджету															
33	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску	3507610	ДЮС	2017-2020	750 000,000	0,000	0,000	21 120,000	0,000	0,000	0%	0%	Укладено 3 угоди на проектування будівництва (2 - 23.03.2018 та 1 - 28.03.2018). Додаткові угоди 20.03.2019 погоджено з Банком господарства Крайового та 01.04.2019 з Міністерством фінансів Республіки Польща. 19.04.2019 планується офіційне підписання додаткових угод.	затверджено	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіну 15.01.2019. Фінансування заплановано на травень п.р.
Функціонування органів влади та надання ними послуг															
Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету															
34	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"	3601810	ДУ "ТДКВС України"	2015-2019	13 828,400	з 808,900	12 804,400	66 739,500	0,000	0,000	0%	0%	Договір на коригування проектної документації від 01.02.2019 розірваний, у зв'язку з планім погодженням паспорту бюджетної програми Мінфін, 28.03.2019 оголошено повторні торги.	частково реалізовано	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 910/5. Передбачено коригування робочого проекту на 75,9 тис. грн. за рахунок зменшення буд. робіт 9 943,6 тис. грн. Коригування проекту 2017 року не було передбачено розділом 3 проекту поданого у 2018 році.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.04.2019, тис. гривень	Фінансування станом на 01.04.2019, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованого Мінфіну станом на 01.04.2019, %	Відсоток виконання від запланованого витрат станом на 01.04.2019, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2019 рік	Оцінка реалізації проекту	Примітки та коментар щодо відкриття обсягів та строків станом на 22.04.2019 відповідно до даних, наведених ГРБК під час засідання Комісії
35	Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голоприкрістська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області	3601830	ДУ "ГДКВС України"	2002-2020	41 692,900	3 358,900	3 358,900	24 735,600	0,000	0,000	0%	0%	укладений договір на коригування проектної документації, 19.02.2019 оголошено торги на визначення підрядника, строк продовжено і планується внесення змін до тендерної документації після коригування кошторису та проведення експертизи	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 909/5. Передбачено коригування робочого проекту на 38,5 тис. грн., які не передбачені паспортом бюджетної програми та розділом 3.
36	Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)" у Запорізькій області	3601260	ДУ "ГДКВС України"	2002-2020	48 132,000	5 195,900	5 195,900	14 257,100	0,000	0,000	0%	0%	договір на коригування проектної документації від 19.02.2019 розірваний, у зв'язку з планом погодженням паспорту бюджетної програми Мінфін, 25.03.2019 оголошено повторну переговорну процедуру із визначення проєктанта	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 908/5. Передбачено зменшення заходів з коригування проекту на 1,4 тис. грн. за рахунок зменшення на цю суму будівельних робіт
37	Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (№ 41)", в Івано-Франківській обл.	3601260	ДУ "ГДКВС України"	2012-2019	3 050,000	440,700	440,700	2 609,300	0,000	0,000	0%	0%	14.02.2019 оголошено переговорну процедуру на закупівлю робіт з коригування проектної документації, 04.03.2019 переможець ДП "Діпромісто" повідомив про відмову від коригування і передачу авторських прав іншій організації, готується повторно тендерні процедури на проєктування	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінюсту від 20.03.2019 № 911/5. Передбачено зменшення заходів з коригування проекту на 1,4 тис. грн. за рахунок зменшення на цю суму будівельних робіт. Проєкт планується завершити у 2019 році.
38	Розбудова підрозділів охорони кордону	1002600	Держприкордонслужба	2018-2020	210 015,600	0,000	0,000	5 118,000	0,000	0,000	0%	0%	На дату звіту оголошено процедури закупівель робіт за проєктами реконструкції по 7 об'єктам, також оголошено відкриті торги із закупівлі консультативних послуг щодо супроводження проєктів	частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВСУ від 14.02.2019 № 106.
39	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,000	0,000	0,000	10 000,000	0,000	0,000	0%	0%		частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено, набрав чинності з 01.04.2019
	УСБГО	X	X	X	47 616 033,73	5 492 044,52	6 238 930,43	4 644 190,60	202 000,00	128 079,43	63%	63%		частково задовільно	Паспорт бюджетної програми затверджено, набрав чинності з 01.04.2019