

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

08.07.2021 р. о 13.00

Засідання проводив: **НОВІКОВА І. Ю.**

Присутні члени Комісії: **ЛОЗИНСЬКИЙ В.М.** (за дорученням Міністра **ЧЕРНИШОВА О.М.**), **КАВА О.С.** (онлайн, *без доручення*), **ЮРЧЕНКО А.С.** (онлайн, за дорученням Міністра **КУБРАКОВА О.М.**), **БОРУХОВСЬКИЙ Б.В.** (за дорученням Міністра **АБРАМОВСЬКОГО Р.Р.**), **ВЛАСЕНКО Ю.М.** (онлайн, за дорученням Міністра **ГАЛУЩЕНКО Г.В.**), **ЄМЕЦЬ П.В.** (за дорученням Міністра **ЛЯШКО В.К.**), **ЛЕБЕДЦОВ Б.Б.** (за дорученням Міністра **ЛАЗЕБНОЇ М.В.**), **ГЕРМАН Д.В.**, **КУЗБИТ Ю.В.**, **ЛУНЧЕНКО В.В.** (онлайн), **САЛАМАХА О.І.** (онлайн), **ЗАДОРОВНИЙ М.М.**, **КАПТЕЛОВ Р.В.** (онлайн), **ПУРТОВА А.А.**, **ПІСТИК Р. Я.** (онлайн), **ЛАБА М.М.** (онлайн), **ЛЮШНЯК М.В.**, **СКУБАК Ю.А.** (онлайн)

Запрошені: **Даниленко С.В.**, **Фанта Г.Ф.**, **Шапаренко В.П.**, **Семенів І.Г.**, **Прилипко С.М.**, **Зайцев В.В.**, **Явон М.О.**, **Кондратенко М.Ю.**, **Ярмак В.М.**, **Дуль Я.М.**, **Стасюк С.М.**, **Тодуров Б.М.**, **Горіцький О.В.**, **Язалиєва Т.В.**, **Кузьменков О.О.**, **Сейда В.О.**, **Касперович О.Л.**, **Білик А.О.**, **Закопець Л.М.**, **Музика Ю.Л.**, **Мартинов В.В.**

На засіданні Комісії присутні 18 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

I. Стан розроблення та реалізації відібраних державних інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу:

1. Узагальнена інформація за 2020 рік станом на 01.01.2021 р. (на основі наданих звітів ГРБК) та рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2020 рік (*17 проектів на суму 1,2 млрд грн*).

2. Узагальнена інформація за I квартал 2021 року станом на 01.04.2021 та за I півріччя 2021 року станом на 01.07.2021 (на основі наданих звітів ГРБК) та рекомендації щодо результатів моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2021 рік (*36 проектів на суму 4 млрд грн*).

3. Розгляд та прийняття рішення щодо державних інвестиційних проектів, які потребують уточнення, та щодо передачі деяких видатків державного бюджету, передбачених Міндовкілля на 2021 рік (*передача коштів для реалізації ДПП у сумі 36,927 млн. грн. до Мінагро*).

II. Інші питання

Рішення: Затвердити порядок денний

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту I.1

Доповідач: заступник голови Комісії НОВІКОВА І.Ю.

Узагальнена інформація щодо моніторингу за 2020 рік

Здійснено моніторинг 22 державних інвестиційних проектів, з них фінансуються:

17 проектів – із загального фонду (у тому числі 2 проекти транспортної інфраструктури – співфінансування із спеціального фонду та інших бюджетних програм);

5 проектів – за рахунок кредитних коштів.

Загальний обсяг фінансування 22 проектів, передбачених Державним бюджетом на 2020 рік, становить **6 829,7 млн. грн.**, з яких:

1 219,8 млн. грн. – загальний фонд (17 проектів),

крім того 1 642,3 млн. грн. - співфінансування 2-х проектів транспортної інфраструктури за рахунок спеціального фонду та інших бюджетних програм;

3 967,6 млн. грн. – за рахунок коштів французького, польського та угорського кредитів (5 проектів).

Із загального обсягу фінансування 17 проектів у сумі **1 219,8 млн. грн.** вибірка коштів склала 98% або 1 197,1 млн. грн. (тоді як у **2016 році** вибірка коштів становила 75% або 748 млн. грн. із загального обсягу фінансування 1 000 млн. грн., у **2017 році** - 82% або 1 564 млн. грн. із загального обсягу фінансування 1 850 млн. грн., у **2018 році** - 96,3 % або 1 756, 663 млн. грн. із загального обсягу фінансування 1 824,6 млн. грн., у **2019 році** - 91% або 2 249, 841 млн. грн. із загального обсягу фінансування 2 539,433 млн. грн.), а саме:

1 проект – 0% фінансування не здійснювалось (МОН);

3 проекти – погашення кредиторської заборгованості у повному обсязі за виконані у 2019 році роботи (Міндовкілля);

13 проектів – 91%-100% (МОЗ, ДУС, НАМНУ, Міненерго, МОН, Укравтодор, ГУР).

За результатами моніторингу проектів також встановлено, що за 2020 рік повністю завершено реалізацію 1-го проекту у сфері охорони здоров'я (ДУС) та існує зареєстрована кредиторська заборгованість за виконані роботи по 1-му проекту у сфері функціонування органів влади та надання ними послуг (Мін'юст).

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.01.2021 наведена у Додатку 1 до цього протоколу.

Сфера охорони здоров'яголовний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДП – 4 984 492,468 тис. грн.

Фінансування – 99,69 % із доведених Мінфіном за 2020 рік - 500 000,00 тис. грн., профінансовано на суму - 498 441,30 тис. грн.

Виконання – 98,65% (виконано будівельні роботи, проектні роботи та придбано обладнання на суму - 493 231,795 тис. грн.).

За рахунок авансових платежів, отриманих у 2019 році у сумі 654 396,491 тис. грн., виконання становить 646 596,765 тис. грн., невикористані авансові платежі в сумі 7 799,721 тис. грн. ДП "Укрмедпроектбуд" повернуто до державного бюджету.

Авансові платежі у 2020 році на суму 5 209,507 тис. грн.

Доповідач: Заступник Міністра охорони здоров'я Ємець П.В.

Інформацію Ємця П.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106 124,563 тис. грн.

Фінансування - 93,30 % із доведених Мінфіном за 2020 рік - 1 400, 00 тис. грн., профінансовано на суму - 1 306,158 тис. грн.

Виконання – 93,30 % (виконано проектні роботи).

Доповідач: Заступник Міністра охорони здоров'я Ємець П.В.

Загальний обсяг коштів запланований на початок 2020 року - 106 152,0 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено 104 752 тис. грн. на інші проекти.

Загальну вартість ДП уточнено у жовтні 2020 р. (зменшено на 21,437 тис. грн.)

Інформацію Ємця П.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

3) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ".

Загальна вартість ДП – 2 837 683 тис. грн.

Фінансування – 100% із доведених Мінфіном за 2020 рік 76 320,3 тис. грн. профінансовано 76 320,3 тис. грн.

Виконання – 41,31 % (виконано будівельні роботи на загальну суму 31 525,864 тис. грн.).

Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 144 431,614 тис. грн., виконано у повному обсязі.

Авансові платежі у 2020 році на суму 44 794, 436 тис. грн.

Доповідач: керівник справами НАМНУ Шапаренко В.П.

Інформацію Шапаренка В.П. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

4) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51) Коригування

Загальна вартість ДП – 562 595,3 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за 2020 рік 90 000 тис. грн. профінансовано 90 000,00 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано будівельні та проектні роботи, закуплено обладнання на загальну суму 90 000 тис. грн.).

Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 32 769,313 тис.грн., виконано у повному обсязі.

Доповідач: керівник справами НАМНУ Шапаренко В.П.

Інформацію Шапаренка В.П. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

5) Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій

Загальна вартість ДП – 23 072,4 тис. грн.

Фінансування – 99,92 % із доведених Мінфіном за 2020 р. 23 072,40 тис. грн. профінансовано 23 053,90 тис. грн.

Виконання – 99,92% (закуплено медичне обладнання на суму 23 053,90 тис. грн., **проект завершено**).

Доповідач: заступник керівника ДУС Прилипко С.І.

Інформацію Прилипко С.І. про стан реалізації та завершення проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міндовкілля

6) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Загальна вартість ДП – 1 410 148 тис. грн.

Фінансування – 100% із доведених Мінфіном за 2020 р. 2 308,8 тис. грн. профінансовано 2 208,740 тис. грн.

Виконання – погашено кредиторську заборгованість зареєстровану в органах Казначейства у 2019 році в обсязі 2 208,740 тис. грн. за виконанні роботи по реконструкції Томаківської насосної станції та Знам'янській захисній дамбі.

Крім того, додатково за рахунок бюджетної програми 2707070 Держводагенства виконано 498,33 тис.грн.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Інформацію Боруховського Б.В. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДП – 76 552 тис. грн.

Фінансування – 100% із доведених Мінфіном за 2020 р. 5 131,9 тис. грн., профінансовано 5 131,9 тис. грн.

Виконання – погашено кредиторську заборгованість зареєстровану в органах Казначейства у 2019 році за виконанні проектні роботи по 2-х об'єктах та по 5-ти об'єктах - будівельні роботи на суму 5 131,9 тис.грн.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Інформацію Боруховського Б.В. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

8) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДП – 1 485 166,4 тис. грн.

Фінансування – 100% із доведених Мінфіном за 2020 р. 3 851,5 тис. грн. профінансовано 3 851,5 тис.грн.

Виконання – погашено кредиторську заборгованість зареєстровану в органах Казначейства у 2019 році за виконанні будівельні роботи на суму 3 851,5 тис.грн.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Інформацію Боруховського Б.В. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера освіти

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

9) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Загальна вартість ДП - 103 800,012 тис. грн.

Фінансування – 100% із доведених Мінфіном за 2020 р. 20 000,0 тис. грн. профінансовано 20 000,0 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано будівельні роботи та роботи з технічного нагляду на загальну суму 20 000,0 тис. грн.)

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації та завершення проекту.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

10) Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

Загальна вартість ДП – 271 972,0 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за 2020 р. 7 200 тис. грн. фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати незадовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

11) Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва

Загальна вартість ДП – 199 831, 809 тис. грн.

Фінансування – 100% із доведених Мінфіном за 2020 р. 6 000 тис. грн. профінансовано 5 999,87 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано додаткові проектні роботи, археологічні дослідження, будівельні роботи, технічний та авторський нагляд на загальну суму 5 999,87 тис. грн.)

Крім того за грантом Посольства США за 2020 рік виконано - 5 823,173 тис. грн. (будівельні роботи з реставрації фасадів, авторський та технічний нагляд, додаткові проектні проекти, технічні умови на водопостачання та каналізацію)

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

12) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області (11 ділянок), у 2020 заплановано реалізацію 3-х ділянок

Загальна вартість ДП – 3 692 191,146 тис. грн.

Фінансування – 95,44 % із доведених Мінфіном за 2020 р. із загального фонду 270 776,0 тис. грн. профінансовано 258 427,55 тис. грн.

Виконання – 95,52% (виконано будівельних робіт на загальну суму 258 642,55 тис. грн.)

Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 124 549,717 тис. грн., виконано у повному обсязі.

Станом на 31.12.2020 року існує кредиторська заборгованість по проекту у сумі 214,997 тис. грн. (кінцеві розрахунки за виконані роботи по 1-му об'єкту будуть здійснені після отримання сертифікату готовності об'єкта).

Також, із передбачених у 2020 році коштів для реалізації ДП за рахунок інших бюджетних програм Укравтодору (загальний та спеціальний фонди) виконано - 405 636,5 тис. грн.

В цілому у 2020 році виконання за рахунок усіх джерел становить **664 279,1 тис. грн., на одній ділянці роботи виконано в повному обсязі.**

Доповідач: заступник директора департаменту розвитку доріг Укравтодору Кондратенко М.Ю.

Інформацію Кондратенко М.Ю. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

13) Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон

Загальна вартість ДП – 37 510,275 тис. грн.

Фінансування – 100% із доведених Мінфіном за 2020 рік 20 000 тис. грн. профінансовано 20 000 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано проектні роботи та експертиза на загальну суму 20 000 тис. грн., а саме: Одеська область: по 1-й ділянці завершено, по 3-м ділянкам розпочато проектні роботи; Миколаївська область: по 1-й ділянці проведено експертизу проектної документації, розробленої у 2019 році, по 7 ділянкам розпочато проектні роботи; Херсонська область: по 1 ділянці розпочато проектні роботи).

Загальний обсяг коштів запланований на початок 2020 року - 90 000 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено 70 000,0 тис. грн. на інші проекти.

Доповідач: заступник директора департаменту розвитку доріг Укравтодору Кондратенко М.Ю.

Інформацію Кондратенко М.Ю. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

14) Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

Загальна вартість ДП – 8 570,0 тис. грн.

Фінансування – 99,8% із доведених Мінфіном за 2020 рік (загальний фонд) 165 776 тис. грн. профінансовано 165 374,86 тис. грн.

Виконання – 99,8% (виконано будівельні роботи у повному обсязі по 1-й ділянці, яку планується у 2021 р. ввести в експлуатацію, на загальну суму 165 374,86 тис. грн.)

Також, із передбачених у 2020 році коштів для реалізації ДП за рахунок інших бюджетних програм Укравтодору (загальний та спеціальний фонди) виконано - 722 418,82 тис. грн. В цілому за 2020 рік виконано за рахунок усіх джерел - 877 793,69 тис. грн.

Доповідач: заступник директора департаменту розвитку доріг Укравтодору Кондратенко М.Ю.

Інформацію Кондратенко М.Ю. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт, з метою їх вчасного виконання.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера функціонування органів влади та надання ними послуг

Головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерство юстиції

15) Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" у Херсонській області

Загальна вартість ДП - 55 153,5 тис. грн.

Фінансування – 97,9% із доведених Мінфіном за 2020 р. 7 970,3 тис. грн. профінансовано 7 806,0 тис. грн.

Виконання – 98,1% (виконано проектних та будівельних робіт за 2020 рік на загальну суму 7 815,7 тис. грн.).

Мін'юстом у листопаді 2020 року ініційовано зменшення фінансування запланованого на початок року обсягу у сумі 17 470,3 тис. грн. на 9 500 тис. грн. Комісією підтримано. Кошти перерозподілено.

За 2020 рік зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 9,7 тис. грн.

Доповідач: представник ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Ярмач В.М.

Інформацію Ярмача В.М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Головне управління розвідки
Міністерства оборони України

16) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДП – 525 150,0 тис. грн.

Фінансування – 99,92% із доведених Мінфіном за 2020 р. 10 000,0 тис. грн. профінансовано 9 991,690 тис. грн.

Виконання – 99,92% (закуплено 9 квартир на суму 9 991,690 тис. грн.)

Доповідач: заступник керівника ГУР Зайцев В.В.

Інформацію Зайцева В.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Паливно-енергетична сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міненерго

17) Новокосянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей

Загальна вартість ДП – 2 929,478 тис. грн.

Фінансування – 91,4% із доведених Мінфіном за 2019 р. 10 000,0 тис. грн. профінансовано 9 137,3 тис. грн.

Виконання – 91,4% (придбано дві одиниці автотранспорту для підземного та поверхневого гірничого комплексу на загальну суму 9 137,3 тис. грн.).

Крім того за власні кошти виконано будівельні роботи у підземному та поверхневому гірничому комплексі на загальну суму 40 545,9 тис. грн.

В цілому виконання у 2020 році становить - 49 683,2 тис. грн.

Доповідач: Заступник Міністра енергетики Власенко Ю.М.

Інформацію Власенка Ю.М. про стан реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

За результатами моніторингу за 2020 рік встановлено:

1. Порушення строків розроблення або реалізації державних інвестиційних проектів.
2. За 1 проектом не здійснювалась вибірка коштів.
3. Низький рівень внутрішнього моніторингу реалізації ДІП головними розпорядниками бюджетних коштів.
4. При розробленні проектної документації на будівництво не враховуються інфляційні показники в повному обсязі, низький рівень якості розроблення ПКД (експертні організації повертають на доопрацювання ПКД, що збільшує терміни експертизи та затвердження ПКД).
5. Проведення процедур закупівель, як наслідок відставання від графіку реалізації проекту та невчасна вибірка коштів.
6. Асигнування Мінфіну на реалізацію державних інвестиційних проектів не співпадає з планами їх реалізації (розділ III проектів), схваленими Комісією, що призводить до ризику невикористання державних капітальних вкладень, передбачених для реалізації ДІП.

За результатами проведеного аналізу стану виконання державних інвестиційних проектів визначено стан реалізації проектів, з яких:

- задовільний стан – 16;
- незадовільний – 1.

До пункту I.2

Щодо моніторингу ДІП за I квартал 2021 року

доповідач: заступник голови Комісії Новікова І. Ю.

Здійснено моніторинг 41 ДІП за I квартал 2021 року, з них:

36 проектів – загальний фонд;

5 проектів – кредитні кошти.

Станом на 01.04.2021 року фінансування державних інвестиційних проектів за державні капітальні вкладення (загальний фонд) не розпочато, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування у п.р. проектів заплановано лише з квітня.

Також за результатами моніторингу встановлено, що станом на 01.04.2021 ще не були затверджені паспорти бюджетних програм за 10 бюджетними програмами (Мінкультури та Міндовкілля).

Рішення: за I квартал 2021 року моніторинг ДПП не проводити з об'єктивних обставин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Щодо моніторингу ДПП за I півріччя 2021 року

доповідач: заступник голови Комісії Новікова І. Ю.

Здійснено моніторинг 41 ДПП за I півріччя 2021 року, з них:

36 проектів – загальний фонд;

5 проектів – кредитні кошти.

Станом на 01.07.2021 року відповідно до доведеного Мінфіном плану асигнувань за державні капітальні вкладення (загальний фонд) по 30 проектам фінансування заплановано з квітня, проте розпочато фінансування лише по 21 ДПП.

По 2-м ДПП (Мінкультури та Міндовкілля) не затверджено паспорти бюджетних програм, оскільки:

ДПП Мінкультури потребує розгляду Комісією у зв'язку із збільшенням його вартості більше як на 10%;

ДПП Міндовкілля здійснюється процедура по зміні замовника та перегляду заходів проекту.

Крім того, відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування по 6 ДПП заплановано лише на липень-грудень.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.07.2021 наведена у Додатку 2 до цього протоколу.

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Загальна вартість ДПП – 4 984 492,468 тис. грн.

Фінансування – 10 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 680 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 68 180,4 тис. грн.

Виконання – 3,4% (виконано будівельні роботи, проектні роботи та придбано обладнання на суму - 23 121,718 тис. грн.).

Крім того, за рахунок авансових платежів 2020 року у сумі 5 209,507 тис. грн. виконання становить 5 199,239 тис. грн. (поставлено обладнання на 5 166,197 тис. грн., виконано будівельні роботи на 33,042 тис. грн.).

Авансові платежі у 2021 році на суму 45 058,682 тис. грн.

Доповідач: Заступник Міністра охорони здоров'я Ємець П.В.

Інформацію Ємця П.В. щодо наближення коштів відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну з листопада - грудня на травень-липень лише у червні та стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

2) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106 124,563 тис. грн.

Фінансування – 66,7 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 15 708,6 тис. грн., профінансовано на суму – 10 472,4 тис. грн.

Виконання – 0 %.

Авансові платежі у 2021 році на суму 10 472,4 тис. грн.

Доповідачі: Заступник Міністра охорони здоров'я Ємець П.В. та в.о. начальника "Укрмедпроектбуд" Горіцького О.В.

Інформацію Ємця П.В. та Горіцького О.В. щодо опрацювання на даний час взятих авансових платежів з можливістю завершення всіх будівельних робіт у серпні п.р. відповідно до плану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

3) Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи "Інститут серця МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а

Загальна вартість ДП – 332 197,976 тис. грн.

Фінансування – 38,3 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 49 829,7 тис. грн., профінансовано на суму – 18 090,5 тис. грн.

Виконання – 1,8% (виконано проектні роботи – 899,5 тис. грн.).

Авансові платежі у 2021 році на суму 18 191,009 тис. грн.

Доповідач: генеральний директор ДУ "Інститут серця МОЗ України" Тодуров Б.М.

Інформацію Тодурова Б.М. щодо укладених договорів на виконання будівельних робіт та придбання обладнання, а також наявності на сьогодні виконаних робіт у обсязі близько 15 000 тис. грн. (акти виконаних робіт на перевірку в службі технагляду) взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

4) Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва

Загальна вартість ДП – 88 464,0 тис. грн.

Фінансування та виконання не здійснювалось, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано на грудень (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2019 році в сумі 11 490,8 тис. грн.).

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5) Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання

Загальна вартість ДП – 189 402,0 тис. грн.

Фінансування та виконання не здійснювалось, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з жовтня.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

6) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

Загальна вартість ДП – 562 595,3 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 60 000,00 тис. грн., профінансовано на суму - 59 999,413 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано будівельні роботи та придбано обладнання на суму – 59 999,413 тис. грн.)

Доповідач: керівник справами НАМНУ Шапаренко В.П.

Інформацію Шапаренка В.П. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

Загальна вартість ДП – 2 837 682,680 тис. грн.

Фінансування – 98,9 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 43 544,10 тис. грн., профінансовано на суму – 43 045,7 тис. грн.

Виконання – 0,3 % (виконано будівельні роботи, проектні роботи та придбано обладнання на суму – 143,58 тис. грн.)

Авансові платежі у 2021 році на суму 42 902,093 тис. грн.

Доповідач: керівник справами НАМНУ Шапаренко В.П.

Інформацію Шапаренка В.П. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

8) Реконструкція Дитячого корпусу № 2 ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8

Загальна вартість ДП – 311 260 тис. грн.

Фінансування та виконання не здійснювалось, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з грудня.

Рішення: Стан реалізації **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

9) Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ "ІНЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5

Загальна вартість ДП – 385 789,0 тис. грн.

Фінансування та виконання не здійснювалось, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з грудня.

Рішення: Стан реалізації проекту підтримано **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

10) Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій

Загальна вартість ДП – 29 990,0 тис. грн.

Фінансування – 58,3 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 16 300,0 тис. грн., профінансовано на суму - 9 500,0 тис. грн.

Виконання – 58,3% (виконано - придбано обладнання на суму – 9 500,0 тис. грн.)

Доповідач: Заступник керівника ДУС Прилипко С.І.

Інформацію Прилипко С.І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

11) Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва

Загальна вартість ДП – 137 981,3 тис. грн.

Фінансування – 6,8 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 13 080 тис. грн., профінансовано на суму – 893,5 тис. грн.,

Виконання – 6,8% (виконано проектні роботи на суму – 893,5 тис. грн.).

Доповідач: Головний лікар клінічної лікарні "Феофанія" Семенів І.П.

Семенів І.П. повідомив, що у 2021 році головним розпорядником коштів подано уточнений ДП без зміни вартості, який потребує розгляду Комісією, у зв'язку із зміною технічних рішень в частині передбачення придбання обладнання (магнітно-резонансного томографа) замість влаштування електричних мереж (перенесено у інший пов'язаний проект поданий у 2021 році для участі у відборі). На даний час проведення досліджень з використанням МРТ, який діє у лікарні, не вбачається можливим, оскільки вже перевищено експлуатаційний термін обладнання, ремонти, які проводяться майже щомісячно, призводять до зупинки проведення діагностичних досліджень (мінімум тиждень), МРТ вже не підлягає ремонту.

Членами Комісії запропоновано прийняття рішення щодо подальшої реалізації ДП перенести під час розгляду пункту 3 цього Протоколу.

Інформацію Семеніва І.П. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

12) Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я

Загальна вартість ДП – 29 812,8 тис. грн.

Фінансування – 1,9 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 4 980,0 тис. грн., профінансовано на суму – 96,0 тис. грн.,

Виконання – 1,9% (виконано - придбано обладнання на суму – 96,0 тис. грн.)

Доповідач: Заступник керівника ДУС Прилипко С.І.

Інформацію Прилипко С.І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати не задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

13) Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві

Загальна вартість ДП – 727 519,0 тис. грн.

Фінансування – 46,8 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 2 710,0 тис. грн., профінансовано на суму – 1 269,6 тис. грн.

Виконання – 46,8% (виконано проектні роботи на суму – 1 269,6 тис. грн.)

Доповідач: Заступник керівника ДУС Прилипко С.І.

Інформацію Прилипко С.І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

14) Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

Загальна вартість ДП – 4 179 352,0 тис. грн.

Фінансування – 57 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 10 088,4 тис. грн., профінансовано на суму – 5 747,4 тис. грн.,

Виконання – 59,8% (виконано проектні роботи, будівельні роботи, технагляд на суму – 6 030,7 тис. грн.)

Доповідач: Заступник керівника ДУС Прилипко С.І.

Інформацію Прилипко С.І. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

головний розпорядник коштів державного бюджету – МКІП

15) Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові

Загальна вартість ДП – 77 998,9 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 596,1 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Доповідач: державний секретар МКІП Дуль Я.М.

Інформацію Дуля Я.М. щодо укладення договору на виготовлення проектної документації лише 31.05.2021 та очікуваним строком її виготовлення у липні взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

16) Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Загальна вартість ДПП – 111 278,360 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 8 180,7 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Доповідач: державний секретар МКІП Дуль Я.М. та директор Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Стасюк С.М.

Стасюк С.М. повідомив, що причинами не реалізації проекту на сьогодні є те, що під час розроблення проектувальником проектної документації вартість будівництва збільшилась, оскільки при розрахунках техніко-економічних показників були використані попередні розрахунки без урахування детального дослідження. Проектна документація розроблена, отримано будівельну експертизу, але, ураховуючи її теперішню вартість, відповідно до законодавства, потребує затвердження МКІП. На сьогодні проектна документація з червня знаходиться у МКІП разом із уточненим ДПП.

Члени комісії звернулись до представника головного розпорядника бюджетних коштів стосовно надання пояснення щодо існуючої ситуації, яка склалась із затримкою реалізації ДПП.

Дулем Я.М. були представлені причини у затримці затвердження проектної документації та розгляду уточненого ДПП в МКІМ, яких було недостатньо для прийняття Комісією рішення щодо оцінювання стану реалізації проекту.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: 1. Головному розпоряднику бюджетних коштів - **МКІП звернути особливу увагу щодо реалізації державних інвестиційних проектів**, фінансування яких передбачено державним бюджетом на 2021 рік, з урахуванням того що бюджетний період закінчується 31 грудня і Комісія за результатами моніторингу має право перерозподіляти кошти між головними розпорядниками бюджетних коштів на більш успішні проекти.

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів негайно направити ДПП до Мінекономіки для розгляду його Комісією.

3. Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

17) Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем тепlopостачання, кондиціонування і вентиляції

Загальна вартість ДПП – 134 171,0 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 6 750,0 тис. грн., профінансовано на суму – 6 750,0 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано частину робіт по реконструкції, технологічне устаткування, авторський та технагляд на суму – 6 750 тис. грн.).

Доповідач: державний секретар МКП Дуль Я.М.

Інформацію Дуля Я.М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

18) Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької

Загальна вартість ДПП - 43 850,841 тис.грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 2 677,2 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Проблемні питання: Паспорт бюджетної програми станом на 01.07.2021 року не затверджено. Проект потребує розгляду Комісією, оскільки проект у 2021 році надано із збільшеною вартістю на 8 194,828 грн., більше ніж на 10% (зміна технічних рішень), в тому числі змінено назву (нова назва: "Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зелений, 10", м. Львів) та здійснено перереєстрацію відповідального виконавця (після перереєстрації: Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької).

Доповідачі: представник МКП державний секретар Дуль Я.М. та директор Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької Закопець Л. М.

Інформацію Дуля Я. М. та Закопець Л. М. щодо причин збільшення вартості проекту та зміни його назви взято до відома.

Членами Комісії запропоновано прийняття рішення щодо подальшої реалізації ДПП перенести під час розгляду пункту 3 цього Протоколу.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Сфера охорони навколишнього природного середовища

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міндовкілля

19) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ
Загальна вартість ДПП – 1 410 148,0 тис. грн.

Фінансування та виконання не здійснювалось, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з липня.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Проблемні питання: зміна замовника ДП "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів" (який переходить до сфери Мінагрополітики) по реконструкції об'єкту Нікопольської компресорної станції, що потребує подання уточненого розділу III з перерозподілом по заходам на розгляд Комісії.

Крім того, станом на 01.07.2021 відсутній акт про передачу цілісно-майнових комплексів.

Доповідачем зазначено, що наразі відбувається передача функцій замовника об'єктів по зрошенню від Держводагенства, яке знаходиться у сфері управління Міндовкілля, новоствореному Державному агентству з питань меліорації та рибного господарства України, яке знаходиться у сфері управління Мінагрополітики. У разі вирішення питання стосовно передачі замовника ДП "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів" по об'єкту ДП "Нікопольської компресорної станції" до новоствореного агентства необхідно буде внести зміни до заходів ДПП на 2021 рік та подати уточнений розділ III на розгляд Комісії.

Інформацію Боруховського Б.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: 1. Головному розпоряднику бюджетних коштів здійснити заходи щодо передачі функцій замовника. Про здійсненні заходи повідомити Комісію. Повернутись до розгляду питання щодо стану реалізації ДПП на засіданні Комісії, яке планується провести у вересні.

2. Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

20) Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області

Загальна вартість ДПП – 77 370,0 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 8 789,2 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0% (виконано будівельні роботи, проектні роботи та придбано обладнання на суму - 493 231,795 тис. грн.).

Потреба для завершення проекту у 2021 році становить 818,6 тис.грн.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Проблемні питання: наразі Міндовкілля направлено на погодження центральним органам виконавчої влади проект нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України, зокрема щодо передачі видатків для реалізації ДПП від Міндовкілля (замовник - підприємство Держводагенства) до Мінагрополітики, у зв'язку із передачею частини функцій Держводагенства (Міндовкілля) до Державного агентства з питань меліорації та рибного господарства України (Мінагрополітики).

Інформацію Боруховського Б.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: 1. Головному розпоряднику бюджетних коштів здійснити заходи щодо передачі функцій замовника. Про здійсненні заходи повідомити Комісію. Повернутись до розгляду питання щодо стану реалізації ДПП на засіданні Комісії, яке планується провести у вересні.

2. Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

21) Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області

Загальна вартість ДПП – 1 485 146,440 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 5 000,00 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Інформацію Боруховського Б.В. щодо затвердження паспорту бюджетної програми у липні у зв'язку заходами, пов'язаних із необхідністю внесення відповідних змін до порядку використання бюджетних коштів з плану заходів ДПП взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

22) Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою

Загальна вартість ДПП – 103 695,9 тис. грн.

Фінансування та виконання не здійснювалось, оскільки відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з вересня.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Інформацію Боруховського Б.В. щодо затвердження паспорту бюджетної програми у липні у зв'язку заходами, пов'язаних із необхідністю внесення відповідних змін до порядку використання бюджетних коштів з плану заходів ДПП взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

23) Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"

Загальна вартість ДП – 778 939,0 тис. грн. (уточнена вартість - 780 939 тис. грн. (не схвалена Комісією))

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 15 031,8 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Проблемні питання: ДП потребує розгляду Комісією у зв'язку із внесенням змін до розділу III ДП в частині уточнення заходів, не передбачених відібраним у 2020 році ДП та їх вартості, збільшенням вартості ДП на 0,3%, а також внесенням відповідних змін до законодавства для можливості здійснення передплати на закупівлю коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод"(складова ДП).

не затверджено паспорт бюджетної програми, збільшення вартості заходів,

Інформацію Боруховського Б.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Членами Комісії запропоновано головному розпоряднику бюджетних коштів направити їм обґрунтовану та детальну інформацію щодо необхідності уточнення відповідних заходів ДП для прийняття ними відповідного рішення.

Рішення: Головному розпоряднику бюджетних коштів підготувати обґрунтовану та детальну інформацію по ДП, направити до Мінекономіки у термін до 20.07.2021 з метою перенаправлення її членам Комісії для розгляду та прийняття рішення по ДП на наступному засіданні Комісії.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

24) Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття"

Загальна вартість ДП – 4 704 468,0 тис. грн. (уточнена вартість - 5 077 627 тис. грн. (не схвалена Комісією))

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 7 539,9 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Доповідач: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Б.В.

Проблемні питання: ДП потребує розгляду Комісією у зв'язку із тим, що його вартість збільшено на 373 159 тис. грн. або на 8 %, а також внесенням відповідних змін до законодавства для можливості здійснення передплати на закупівлю коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція об'єкта "Укриття" в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі".

Довідково: необхідність застосування попередньої оплати для придбання обладнання, що планується до закупівлі за ДП, зокрема "Створення комплексної системи поводження з

радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття" (Вакуумна випарна система) і "Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття" (дистанційно-керований робот-маніпулятор BROKK 500 Nuclear Arm system), полягає в тому, що зазначене обладнання є складним та високотехнологічним, яке не є типовим, не є у вільному продажі, а виготовляється за індивідуальними кресленнями, має тривалий цикл виробництва, виробляється нерезидентами поза межами території України. Тому пропонується внесення змін до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" та пункту 15-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в частині зміни для вищезазначених ДПП умов авансування.

Інформацію Боруховського Б.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Членами Комісії запропоновано головному розпоряднику бюджетних коштів направити їм обґрунтовану та детальну інформацію щодо причин збільшення вартості ДПП для прийняття ними відповідного рішення.

Рішення: Головному розпоряднику бюджетних коштів підготувати обґрунтовану та детальну інформацію по ДПП, направити до Мінекономіки у **термін до 20.07.2021** з метою перенаправлення її членам Комісії для розгляду та прийняття рішення по ДПП на наступному засіданні Комісії.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Сфера освіти

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

25) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

Загальна вартість ДПП – 103 800,012 тис. грн.

Фінансування – 72,1 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 12 329,9 тис. грн., профінансовано на суму – 8 886,6 тис. грн.

Виконання – 72,1% (виконано коригування проектної документації, будівельні роботи на суму – 8 886,6 тис. грн.).

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

26) Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва

Загальна вартість ДПП – 199 831,809 тис. грн.

Фінансування – 97,8 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 5 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 4 889,10 тис. грн.

Виконання – 37,8% (виконано реставраційні роботи, внутрішні та зовнішні інженерні мережі, загальнобудівельні роботи на суму – 1 889,1 тис. грн.).

Крім того, за рахунок спеціального фонду виконано робіт на суму 1 240,3 тис. грн.

Авансові платежі у 2021 році на суму 3 000,0 тис. грн.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати **частково задовільним**.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

27) Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Загальна вартість ДП – 85 659,1 тис. грн.

Фінансування – 27,3 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 2000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 546,7 тис. грн.

Виконання – 27,3% (виконано проектні роботи – 546,7 тис. грн.).

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. щодо проведених процедур закупівель з визначення проектувальника (двічі процедури були відмінені у зв'язку із недостатньою кількістю учасників) та укладенням договору лише у червні взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

28) Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 14

Загальна вартість ДП – 403 429,0 тис. грн.

Фінансування – 0 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 13 000,00 тис. грн., фінансування не здійснювалось.

Виконання – 0%.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

29) Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща

Загальна вартість ДП – 193 342,174 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 17 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 17 000 тис. грн.

Виконання – 100% (виконано будівельні роботи та інші витрати на суму 17 000,0 тис. грн.).

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Даниленко С.В.

Інформацію Даниленко С.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

транспортна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

30) Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

Загальна вартість ДП – 8 570 000,0 тис. грн.

Фінансування – 98,6 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 37 196,7 тис. грн., профінансовано на суму – 36 661,9 тис. грн.

Виконання – 493,9% (виконано будівельні роботи на суму – 183 716,0 тис. грн.).

Крім того, із спеціального фонду та інших джерел виконання становить 289 842,16 тис. грн.

Доповідач: заступник директора департаменту розвитку доріг Укравтодору Кондратенко М.Ю.

Інформацію Кондратенка М.Ю. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Спортивна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінмолодьспорт

31) Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а

Загальна вартість ДП – 80 247,23 тис. грн.

Фінансування – 37,8 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 35 250,8 тис. грн., профінансовано на суму – 13 325,6 тис. грн.

Виконання – 0%.

Авансові платежі у 2021 році на суму 13 325,6 тис. грн.

Доповідач: директор департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту Музика Ю.Л.

Інформацію Музики Ю.Л. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

32) Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" за адресою м. Київ, Столичне Шоссе, 19

Загальна вартість ДП – 792 846,0 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 56 605,7 тис. грн., профінансовано на суму – 56 605,6 тис. грн.

Виконання – 50,9% (виконано будівельні роботи на суму – 28 800,96 тис. грн.).

Авансові платежі у 2021 році на суму 27 804,64 тис. грн.

Доповідач: директор департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту Музика Ю.Л.

Інформацію Музики Ю.Л. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати частково задовільним.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

Функціонування органів влади та надання ними послуг

головний розпорядник коштів державного бюджету - Мін'юст

33) Завершення будівництва лікарняного корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області

Загальна вартість ДП – 55 153,5 тис. грн.

Фінансування – 0,4% із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 3 944,1 тис. грн., профінансовано на суму – 16,3 тис. грн.

Виконання – 0%.

Доповідач: представник ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Ярмач В.М.

Ярмач В.М. повідомив, що причинами відставання від графіку реалізації ДП є те, що попередній підрядник у I кварталі п.р. не усунув виявлені недоліки, у зв'язку із чим з ним було розірвано договір. Договір на виконання підрядних робіт з новим виконавцем укладено лише у квітні, а у травні отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. Будівельні роботи наразі тривають.

Інформацію Ярмача В.М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

34) Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області

Загальна вартість ДПП – 64 942,6 тис. грн.

Фінансування – 0,3 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 3 789,3 тис. грн., профінансовано на суму – 9,7 тис. грн. (кредиторська заборгованість 2020 року).

Доповідач: представник ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Ярмач В.М.

Інформацію Ярмача В.М. щодо виконаних, але не оплачених протягом червня будівельних робіт у сумі 2 033,9 тис. грн. взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту не оцінюється з об'єктивних причин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

35) Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Загальна вартість ДПП – 525 150 тис. грн.

Фінансування – 100 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року – 17 000 тис. грн., профінансовано на суму – 16 999,9 тис. грн.

Виконання – 100% (придбано 10 квартир на суму – 16 999,9 тис. грн.).

Доповідач: заступник керівника ГУР Зайцев В.В.

Інформацію Зайцева В.В. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту визнати задовільним

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

36) Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей

Загальна вартість ДПП – 2 929 478,0 тис. грн.

Фінансування – 41,1 % із доведених Мінфіном за I півріччя 2021 року - 15 000,00 тис. грн., профінансовано на суму – 6 158,6 тис. грн.

Виконання – 41,1% (виконано – придбано екскаватор на суму – 6 158,6 тис. грн.).

Доповідач: перший Заступник Міністра енергетики Власенко Ю.М.

Інформацію Власенка Ю.М. щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Члени Комісії звернулись до відповідального виконавця - ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" щодо надання пояснення стосовно причин відставання від графіка реалізації ДП.

Представник відповідального виконавця Мартинов В.В. повідомив, що перший тендер на виконання будівельних робіт не відбувся, у зв'язку із участю лише одного учасника у конкурсі, і лише після оголошення процедури закупівлі вдруге було визначено переможця. На сьогодні договір проходять процедуру перевірки, який планується підписати протягом тижня.

Рекомендації: головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за даним проектом вжити заходи щодо дотримання графіку виконання запланованих робіт з метою їх вчасної реалізації.

Рішення: Стан реалізації проекту **не оцінюється** з об'єктивних обставин.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту І.3

Доповідач: заступник голови Комісії Новікова І.Ю.

Під час розгляду питань пункту І.2 Порядку денного Комісією частково були прийняті рішення щодо державних інвестиційних проектів, які потребують уточнення, а також щодо передачі деяких видатків державного бюджету, передбачених Міндовкілля на 2021 рік.

Прийняття рішення Комісії по ДП, які розглядались у пункті І.2 та потребують додаткового розгляду та прийняття рішень для можливості їх подальшої реалізації у 2021 році, а саме:

сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

1. Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва (відповідальний виконавець - Клінічна лікарня "Феофанія")

Членами Комісії запропоновано головному розпоряднику бюджетних коштів направити їм обґрунтовану та змістовну інформацію щодо нагальної необхідності зміни технічних рішень в частині придбання МРТ для прийняття ними відповідного рішення.

Рішення: Головному розпоряднику бюджетних коштів та відповідальному виконавцю за проектом підготувати зазначену інформацію по ДП, направити до Мінекономіки **у термін до 20.07.2021** з метою перенаправлення її членам Комісії для розгляду та прийняття рішення по ДП на наступному засіданні Комісії.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – МКІП

2. Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької

За результатами обговорення членами Комісії проєкту було прийнято наступне **Рішення:**

1. Прийняти ДП із уточненою (збільшеною з урахуванням зміни технічних рішень та інфляційними процесами) вартістю та зі зміненою назвою.
2. Мінекономіки направити уточнений розділ III ДП до Мінфіну з метою затвердження паспорту бюджетної програми.

Прийнято: ЗА - 18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

До пункту II

Доповідач: заступник голови Комісії Новікова І.Ю.

Потребує вирішення питання щодо визначення дати проведення засідання Комісії стосовно розгляду 64 ДП, які допущені до участі у відборі на 2022 - 2024 роки, з метою прийняття рішення Комісією щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень для розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у обсязі 2,7 млрд. грн., передбаченому Бюджетною декларацією на 2022 - 2024 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548.

Рішення: провести засідання Комісії стосовно розгляду ДП, які надійшли у 2021 році до Мінекономіки та допущені до участі у відборі на 2022 - 2024 роки, з метою прийняття відповідного рішення Комісією щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень для розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у вересні 2021 року.


Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Заступник голови Комісії



Ірина НОВІКОВА

Секретар Комісії



Юлія СКУБАК

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2020 рік станом на 01.01.2021

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки (станом на 01.01.2020), тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2020), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 01.01.2021, тис. гривень	Фінансування у 2020 році станом на 01.01.2021, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих Мініфін витрат станом на 01.01.2021, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу розділом III проекту, %	Профінансовано станом на 01.01.2021, тис. гривень	Примітки та коментарі, у тому числі щодо відхилень обсягів та строків	Виконання робіт по ДІП
	Сфера охорони здоров'я				8 513 967,413	2 590 847,370	3 422 444,471	690 792,700	690 792,700	689 121,660			4 111 566,131		639 117,717
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету				5 090 617,033	2 370 222,420	3 024 618,906	501 400,000	501 400,000	499 747,460			3 524 366,366		494 537,95
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДІП "Укрмедпроект буд"	2011-2022	4 984 492,470	2 370 222,420	3 024 618,906	500 000,000	500 000,000	498 441,30	99,69%	98,65%	3 523 060,208	Виконано за 2020 рік - 493 231,795 тис. грн. (будівельні, проектні роботи та закуплено обладнання) Крім того, за рахунок авансових платежів, отриманих у 2019 році у сумі 654 396,491 тис. грн., виконання становить 646 596,765 тис. грн., невикористані авансові платежі в сумі 7 799,721 тис. грн. ДІП "Укрмедпроектбуд" повернуто до державного бюджету Авансові платежі у 2020 році на суму 5 209,507 тис. грн.	493 231,80
2	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДІП "Укрмедпроект буд"	2019-2021	106 124,563	0,000	0,000	1 400,000	1 400,000	1 306,158	93,30%	93,30%	1 306,158	Загальний обсяг коштів запланований на початок 2020 року - 106152,0 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено 104 752 тис. грн. на інші проекти. Загальну вартість ДІП уточнено у жовтні 2020 р. (зменшено на 21,437 тис. грн.) Будівельні роботи по ДІП у 2020 році не розпочато у зв'язку з відмовою ДАБІ у наданні дозволу на початок будівельних робіт. Виконано за 2020 рік - 1 306,158 тис. грн. (проектні роботи)	1 306,16
	Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету				3 400 277,980	220 624,950	397 825,565	166 320,300	166 320,300	166 320,300			564 145,865		121 525,86
3	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2022	2 837 682,680	82 689,950	227 121,565	76 320,300	76 320,300	76 320,300	100,00%	41,31%	303 441,865	Виконано за 2020 рік - 31 525,864 тис. грн. (будівельні роботи) Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 144 431,614 тис. грн., виконано у новому обсязі. Авансові платежі у 2020 році на суму 44 794, 436 тис. грн.	31 525,86
4	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51")	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук"	2011-2021	562 595,300	137 935,000	170 704,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	100,00%	100,00%	260 704,000	Виконано за 2020 рік - 90 000,00 тис. грн. (будівельні, проектні роботи та закуплено обладнання) Крім того, авансові платежі, отримані у 2019 році у сумі 32 769,313 тис.грн., виконано у новому обсязі.	90 000,00
	Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету				23 072,400	0,000	0,000	23 072,400	23 072,400	23 053,900			23 053,900		23 053,90
5	Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій	0301850	ДНУ "Науково-практичний центр профілактики та клінічної медицини" ДУС"	2020	23 072,400	0,000	0,000	23 072,400	23 072,400	23 053,900	99,92%	99,92%	23 053,900	Виконано за 2020 рік - 23 053,9 тис. грн. (закуплено обладнання) Проект реалізовано повністю	23 053,90
	Сфера охорони навколишнього природного середовища				2 972 684,440	371 133,450	359 841,810	11 292,200	11 292,200	11 192,140			371 532,280		0,000
	Міністерство захисту довкілля - головний розпорядник коштів державного бюджету														
6	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2707800	Держводагенство	2016-2030	1 410 148,000	148 659,010	146 350,310	2 308,80	2 308,800	2 208,740	100,00%		149 057,380	Повністю погашено кредиторську заборгованість за виконані проектні та будівельні роботи у 2019 році на суму 2 208,740 тис. грн. Крім того, додатково за рахунок бюджетної програми 2707070 Держводагенства виконано 498,33 тис.грн.	

13	Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоозовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса-Миколаїв-Херсон	3111260	Служба автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях	2019-2022	37 510 275,000	1 998,700	20 000,000	20 000,000	20 000,000	100,00%	100,00%	21 998,700	Загальний обсяг коштів запланований на початок 2020 року - 90 000 тис. грн. За результатами моніторингу Комісією перерозподілено 70 000,0 тис. грн. на інші проекти. Виконано за 2020 рік - 20 000,0 тис. грн (проектні роботи та експертиза: Одеська область: по 1-й ділянці, по 3-м ділянкам розпочато роботи; Миколаївська область: по 1-й ділянці проведено експертизу проектної документації, розробленої у 2019 році, по 7 ділянкам розпочато роботи; Херсонська область: по 1 ділянці розпочато роботи)	20 000,00
14	Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог	3111830 (ЗФ) СФ та ЗФ за іншими бюджетними програмами Укравтодору	Служба автомобільних доріг у Сумській областях	2018-2024	8 570 000,000	308 115,383	165 776,000	165 776,000	165 374,860	99,76%	99,76%	1 195 909,064	Виконано за 2020 рік (ЗФ) - 165 374,86 тис. грн. (виконано роботи у повному обсязі по 1- ділянці, яку планується у 2021 р. ввести в експлуатацію) Також, із передбачених у 2020 році коштів для реалізації ДПП за рахунок інших бюджетних програм Укравтодору (ЗФ та СФ) виконано - 722 418,82 тис. грн. В цілому за 2020 рік виконано за рахунок усіх джерел - 877 793,69 тис. грн.	165 374,90 722 418,82
	Функціонування органів влади та надання ними послуг				580 303,500	31 401,103	17 970,300	17 970,300	17 797,690			49 198,793		17 807,390
	Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету				55 153,500	11 415,900	7 970,300	7 970,300	7 806,000			19 221,900		7 815,70
15	Завершення будівництва лікарняного корпусу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (№ 7) " у Херсонській області	3601830	ДУ "ГДДКВС України"	2002-2021	55 153,500	11 415,900	7 970,300	7 970,300	7 806,000	97,94%	98,06%	19 221,900	Загальний обсяг коштів запланований на початок 2020 року - 17470,3 тис. грн. Виконано за 2020 рік - 7 815,7 тис. грн. Міністром у листопаді 2020 року ініційовано зменшення фінансування на 9 500 тис. грн. Комісією підтримано. Кошти перерозподілено. За 2020 рік зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 9,7 тис. грн.	7 815,70
	Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник коштів державного бюджету				525 150,000	19 985,203	10 000,000	10 000,000	9 991,690			29 976,893		9 991,69
16	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,000	19 985,203	10 000,000	10 000,000	9 991,690	99,92%	99,92%	29 976,893	Виконано за 2020 рік - 9 991,69 тис. грн. (придбано 9 квартир)	9 991,69
	Паливно-енергетична сфера				2 929 478,000	408 825,000	10 000,000	10 000,000	9 137,300			458 508,200		9 137,300
	Міністерство енергетики - головний розпорядник коштів державного бюджету													
17	Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей	2401420	ДП "Ядерне паливо України"	2018-2028	2 929 478,000	408 825,000	10 000,000	10 000,000	9 137,3	91,37%	91,37%	458 508,200	Виконано за 2020 рік - 9 137,3 тис. грн. (придбано дві одиниці автотранспорту для підземного та поверхневого гірничого комплексу) Крім того за власні кошти виконано - 40 545,9 тис. грн. (будівельні роботи у підземному та поверхневому гірничому комплексі)	9 137,30
	УСЬОГО	x	x	x	65 344 503,32	5 401 228,03	2 862 108,53	2 862 108,53	2 325 106,39			8 543 756,00		

Загальний фонд

1 219 807,2001 219 807,2001 197 051,07098,13%

спеціальний фонд

1 642 301,3281 642 301,3281 128 055,32168,69%

2 862 108,5282 862 108,5282 325 106,39181,24%

РАЗОМ

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2020 рік станом на 01.01.2021 (кредитні кошти)

Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2020 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 01.01.2021, тис. гривень	Фінансування у 2020 році станом на 01.01.2021 тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих витрат станом на 01.01.2021, %	Відсоток виконання від запланованог о обсягу витрат станом на 01.01.2021, %	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
Транспортна сфера				4 622 760,000	0,000	0,000	394 542,600	381 904,700	208 441,438			
Укравадор - головний розпорядник коштів державного бюджету												
Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні	3111620	Структурний підрозділ Укравготору	2017-2021	1 641 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0%	Паспорт бюджетної програми не затверджено. Протокол про внесення змін до Договору підписано, відбувається коригування загальних показників проекту. Виконання проектних, будівельних робіт та консультатійних послуг з технічного нагляду переноситься до 2022 року.
Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області	2017-2021	2 231 760,000	0,000	0,000	294 542,600	294 542,600	208 441,438	71%	71%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мініфіну від 14.02.2020 № 58. Відповідно до листа Банка Господарства Крайового Республіки Польща (Bank Gospodarstwa Krajowego) від 02.09.2019 виконано перерахунки основної частини кредиту в сумі 5 818 840,02 євро. Відповідно до листа Мініфіну від 01.10.2020 авансовий платіж компанією повернуто у липні 2020 року у сумі 348 911,45 євро у зв'язку з розірванням договору.
Мініфін ДМС - головний розпорядник коштів державного бюджету				750 000,000	0,000	0,000	100 000,000	87 362,100	0,000			
Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3506610	ДМС	2017-2020	750 000,000	0,000	0,000	100 000,000	87 362,100	0,000	0%	0%	ДМС повідомлено про відсутність інформації стосовно фактичних показників, підтверджених первинними документами, а також будь-якої іншої документації пов'язаною з розбудовою пунктів пропуску ДП. ДМС здійснюються заходи щодо підписання додаткових угод в частині правонаступництва.
Функціонування органів влади та надання ними послуг				18 517 874,250	6 215 028,000	6 215 028,000	3 573 065,200	3 573 065,200	1 973 722,800			
Міністерство внутрішніх справ - головний розпорядник коштів державного бюджету				18 517 874,250	6 215 028,000	6 215 028,000	3 573 065,200	3 573 065,200	1 973 722,800			

Розбудова підрозділів охорони кордону	1002600	Адміністрація Державної прикордонної служби України	2018-2020	210 015,600	0,000	5 405,000	5 405,000	0,000	0%	0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 №143. Адміністрацією Держприкордонслужби направлено клопотання до Мінфіну з метою продовження терміну Договору між Україною і Польщею на умовах пов'язаної допомоги.
Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні	1001220	ДП "УАТП "Хорів-АВІА"	2018-2023	18 307 858,650	6 215 028,000	3 567 660,200	3 567 660,200	1 973 722,800	55%	55%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 13.02.2020 № 142. Придбано 4 гелікоптери. 3 гелікоптери, які ще планувалось придбати, не були поставлені до України через відсутність Експортного сертифікату льотної придатності та права власності на них.
УСЬОГО	x	x	x	23 140 634,25	6 215 028,00	3 967 607,80	3 954 969,90	2 182 164,24			

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 2021 рік станом на 01.07.2021

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки (станом на 01.01.2021), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 01.07.2021, тис. гривень	Сума відкритих Мініфіном асигнувань з початку року станом на 01.07.2021, тис. гривень	Фінансування у 2021 році станом на 01.07.2021, тис. гривень	Відсоток фінансування від запланованих Мініфіном витрат станом на 01.07.2021, %	Відсоток виконання від запланованого обсягу витрат станом на 01.07.2021, %	Примітки та коментарі, у тому числі щодо відхилень обсягів та строків	Виконання робіт по ДПП
	Сфера охорони здоров'я				9 995 792,089	3 130 273,252	2 524 998,600	883 451,600	300 931,400	211 277,913				93 754,214
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету													23 121,718
														паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 18.02.2021 № 292
														Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня.
														Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось
														Крім того за рахунок авансових платежів 2020 року у сумі 5 209,507 тис. грн., отриманих у 2020 році, виконання становить 4 174,613 тис. грн. (поставлено обладнання).
														Станом на 01.07.2021 виконання становить - 23 121,718 тис. грн. (будівельні роботи 6 742,183 тис. грн., обладнання - 6 791,151 тис. грн., інші витрати (утримання служби замовника) - 9 588,384 тис. грн.).
1	Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	ДП "Укрмедпроект буд"	2011-2022	4 984 492,470	2 370 222,420	1 200 000,000	680 000,000	120 000,000	68 180,40	10,0%	3,4%		За зверненням ДП "Укрмедпроектбуд" у червні МОЗ зроблено наближення фінансування з грудня-листопада на травень-липень на суму 600 000 тис. грн.
														Крім того за рахунок авансових платежів 2020 року у сумі 5 209,507 тис. грн. виконання становить 5 199,239 тис. грн. (поставлено обладнання на 5 166,197 тис. грн., виконано
														паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 12.02.2021 № 247.
														Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня.
														Станом на 01.04.2021- отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, ДП "Укрмедпроект" зверталось до МОЗ з метою наближення асигнувань з грудня на потій-березень у сумі - 31 417,5 тис. грн., наближення не відбулось.
2	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	2301130	ДП "Укрмедпроект буд"	2019-2021	106 124,563	0,000	104 724,600	15 708,600	15 708,600	10 472,400	66,7%	0,0%		Виконання не здійснювалось.
														Станом на 01.07.2021 - ДП "Укрмедпроект" повторно звернулось до МОЗ з метою наближення асигнувань з грудня-листопада на липень в сумі 41 373,2 тис. грн. наближення не відбулось.
														За рахунок отриманих у 2021 році авансових платежів будівельні роботи виконано на суму 5 236,200 тис. грн., але не оплачено. акти виконаних робіт знаходяться на перевірці в службі технічного нагляду, оплату планується здійснити на
														Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 16.03.2021 № 481.
														Відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня.
														Станом на 01.04.2021 - укладено договір на виконання проектних робіт та державної експертизи на суму 899,500 тис. грн. Виконання не здійснювалось
3	Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи "Інститут серця МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а	2301880	ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	2021	332 197,976	0,000	332 198,000	49 829,700	49 829,700	19 090,500	38,3%	1,8%		Станом на 01.07.2021 - виконання становить 899,5 тис. грн. (проектні роботи та затвердження проектної документації). Укладено договір на виконання будівельних робіт та придбання обладнання на суму 330 745,61815 тис. грн.
														Крім того, в межах авансових платежів 2021 року у сумі 18 191,009 тис. грн. акти виконаних робіт очікуються у липні (15 500 тис. грн.) та серпні (2 691,009 тис. грн.)
														899,50
Національна академія медичних наук України - головний розпорядник коштів державного бюджету										103 045,113	103 544,100			60 142,996

4	Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи "Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва	6561180	ДУ "Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України"	2008-2021	88 464.000	76 973.000	11 491.000	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 18.02.2021 № 12. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано на грудень (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2019 році в сумі 11 490,8 тис. грн.)	
5	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання	6561820	ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. Коломійченка НАМН України"	2011-2021	189 402.000	166 092.212	23 309.900	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 18.02.2021 № 12. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з жовтня.	
6	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Олеса, Французький бул., 49/51)	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України"	2011-2021	562 595.300	260 704.000	301 891.000	60 000.000	60 000.000	59 999.413	100.0%	100.0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 03.03.2021 № 16. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - будівельні роботи були виконані на суму 20 000 тис. грн., але не оплачені, акти виконаних робіт знаходились на перевірці в службі технігляду, оплату планувалось здійснити на початку квітня. Станом на 01.07.2021 - виконання становить 59 999,413 тис. грн. Виконання робіту п.р. в межах договорів, укладених у 2017-2020 роках.	59 999,413
7	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ"	2012-2022	2 837 682.680	256 281.620	300 000.000	43 544.100	43 544.100	43 045.700	98.9%	0.3%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 29.03.2021 № 24. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання робіт становить 143,583 тис. грн (коригування проектної документації стадій "Проект", здійснення авторського нагляду, послуги з топографічної зйомки) Крім того, надано авансові платежі на будівельні роботи в сумі 42 902,093 тис. грн.	143,58
8	Реконструкція Дитячого корпусу № 2 ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8	6561870	ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України"	2021-2022	311 260.000	0.000	3 600.000	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 03.03.2021 № 16. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з грудня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось, оголошено процедуру закупівлі щодо розроблення проекту (дослідження, розроблення та експертиза). Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось, 28.04.2021 укладено договір на виконання проектних робіт на суму 3 597,654 тис. грн. (економія 2,346 тис. грн.).	
9	Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5	6561880	ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України"	2021-2023	385 789.000	0.000	50 000.000	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом НАМН України від 03.03.2021 № 16. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з грудня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось, оголошено процедуру закупівлі щодо розроблення проекту (дослідження, розроблення та експертиза). Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось, відбулась процедура закупівлі, визначено виконавця проектних робіт, договір на стадії підписання.	
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету										197 784,100	0,000	11 849,000	10 489,500	10 489,500
10	Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій	0301820	Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами	2021	29 990.000	0.000	29 990.000	16 300.000	9 500.000	9 500.000	58.3%	58.3%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 № 30. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання становить 9 500,0 тис. грн. (придбання обладнання, очікувана поставка - липень п.р.).	9 500,000

11	Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва	0301830	Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами	2021	137 981,300	0,000	137 981,300	13 089,200	1 500,000	893,500	6,8%	6,8%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 № 30. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. У зв'язку із зміною технічних рішень (передбачення закупівлі обладнання для лікарні) у проекти без зміни його вартості, проект потребує розгляду Комісією. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось Станом на 01.07.2021 - виконання становить 893,5 тис. грн. (проектні роботи) Виконання будівельних робіт буде здійснюватись після виконання проектних робіт.	893,50
12	Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я	0301860	ДУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами	2021	29 812,800	0,000	29 812,800	4 980,000	849,000	96,000	1,9%	1,9%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 № 30. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання становить 96,00 тис. грн. (закуплено отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання).	96,00
Соціально-культурна сфера														
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету														
13	Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві	0301500	ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"	2019-2024	727 519,000	12 442,000	40 000,000	2 710,000	1 269,700	1 269,600	46,8%	46,8%	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 року № 30. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання становить 1 269,6 тис. грн. (коригування ПКД - 1269,6 тис. грн., на завершальній стадії дослідження ґрунтів - 576,9 тис. грн. (підмочування ґрунту). Виготовлення робочої документації перенесено. Завершення робіт з дослідження ґрунту планується до 10.07.2021.	1 269,000
14	Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"	0301840	ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"	2005-2035	4 179 352,000	437 354,000	50 000,000	10 088,400	10 088,400	5 747,400	59,8%	57,0%	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом ДУС від 12.02.2021 року № 30. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання становить 6 030,7 тис.грн. (коригування ПКД (оплати з липня 2021), будівельні роботи - 5 938,2 тис.грн., технічний нагляд, утримання служби замовника - 72,5 тис. грн.).	6 030,000
Міністерство культури та інформаційної політики - головний розпорядник коштів державного бюджету														
15	Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові	3801810	Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Стефаника	2021-2023	77 998,900	0,000	3 973,900	596,100	0,000	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом МКіП від 13.04.2021р. № 267 Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось. Укладення договору на виготовлення ПКД 31.05.2021, виконання передпроектних та вишукувальних робіт розпочато в червні, виготовлення ПКД у липні.	0,000
16	Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької	3801840	Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької	2021-2022	111 278,360	0,000	54 537,800	8 180,700	0,000	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом МКіП від 25.06.2021 № 472. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось. За інформацією відповідального виконавця після розробки ПКД та проведення її експертизи збільшено вартість проекту Документація з ПКД та проект із збільшеною вартістю знаходиться з червня на затвердженні у МКіП.	0,000

17	Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції	3801880	ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка"	2018-2022	134 171,000	44 055,300	45 000,000	6 750,000	6 750,000	100,0%	100,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МКП від 14.04.2021 № 270. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування починається з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання становить 6 750,0 тис. грн. (частина робіт по реконструкції повітропроводів системи, монтажу технологічного устаткування (Сектор "А"), авторського та технічного нагляду).	6 750,000
18	Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької	3801890	Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломі Крушельницької	2021-2022	43 850,841	0,000	17 848,700	2 677,200	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми станом на 01.07.2021 року не затверджено. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось. У зв'язку із збільшенням у 2021 році вартості проекту (зміна технічних рішень) більше як на 10% та зміною назви, проект потребує розгляду Комісією.	0,000
													0,000
Сфера охорони навколишнього природного середовища													0,000
Міністерство захисту довкілля- головний розпорядник коштів державного бюджету													
19	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2707800	Держводагенство	2016-2030	1 410 148,000	149 057,380	40 000,00	0,000	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми станом на 01.07.2021 року не затверджено. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування починається з липня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось Проблема: зміна замовника ДП «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів» (який переходить до сфери Мінагрополітики) по реконструкції об'єкту Нікопольської компресорної станції, що потребує подання уточненого розділу III з перерозподілом по заходам на розгляд Комісії. Крім того, станом на 01.07.2021 відсутній акт про передачу ілочно-مایнових комплексів	
20	Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області	2707160	Держводагенство	2017-2022	77 370,000	39624,40	36 927,00	8 789,200	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля від 21.05.2021 № 336. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось. Проблема: передача коштів на реалізацію ДПП від Міндовкілля (замовник-Держводагенство) до Мінагрополітики. Потреба для завершення проекту у 2021 році становить 818,6 тис.грн.	
21	Заходи із забезпечення комплексного протиавардового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області	2707170	Держводагенство	2017-2028	1 485 166,440	182850,49	5 000,000	0,000	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля від 01.07.2021 № 435. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось.	
22	Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою	2707810	Держводагенство	1996-2022	103 695,900	29151,30	10 000,000	0,000	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля від 22.06.2021 № 408. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з вересня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось.	

23	Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"	2708810	ДАЗВ	2017-2024	778 939,000	161368.00	63 477,000	15 031,800	8 507,900	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкідля від 31.05.2021 № 362. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось. Вартість ДПП збільшено на 2000 тис грн або на 0,3% та становить 780 939 тис.грн. Проблемні питання: Проект потребує розгляду Комісією у зв'язку із внесенням змін до III розділу ДПП в частині уточнення заходів та їх вартості, відбувається внесення змін до законодавства для здійснення закупівлі кошовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод».	28 321,000
24	Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта "Укриття"	2708820	ДАЗВ	2017-2027	4 704 468,000	1928.00	87 000,000	7 539,900	6 539,900	0,000	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкідля від 31.05.2021 № 361. Відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось. Проблемні питання: Проект потребує розгляду Комісією у зв'язку із тим, що вартість ДПП збільшено на 373 159 тис грн або на 8 %. В зв'язку з необхідністю внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту та розгляду Комісією, а також необхідністю внесення відповідних змін до чинного законодавства для здійснення закупівлі кошовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металеві ферми підсилення південної покрівлі».	31 322,400
Сфера освіти														
Міністерство освіти і науки України - головний розпорядник коштів державного бюджету					986 062,095	188 438,700	328 864,700	49 329,900	49 329,900	31 322,400				
25	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	2201840	Львівський національний університет імені Івана Франка	2018-2021	103 800,012	67 808,411	35 991,60	12 329,90	12 329,90	8 886,60	72,1%	72,1%	8 886,00	
26	Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	2201240	Національний університет "Києво-Могилянська академія"	2019-2023	199 831,809	38 949,100	15 000,00	5 000,00	5 000,00	4 889,10	97,8%	37,8%	1 889,00	
27	Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"	2201820	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського	2021-2024	85 659,100	0,000	27 873,10	2 000,00	2 000,00	546,70	27,3%	27,3%	546,00	

28	Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості " по вул. Квітки Цісик, 14	2201830	Національний центр "Мала академія наук України"	2021-2024	403 429,000	0,000	180 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом МОН від 24.03.2021 року №367. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось.	0,00
29	Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	2201850	Державний вищий навчальний заклад "Трикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"	2018-2022	193 342,174	81 681,189	70 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	Паспорт бюджетної програми на 2021 рік затверджено наказом МОН від 10.03.2021 року № 306. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 виконання - 17 000,00 тис. грн. (будівельні роботи - 16 740,535 тис. грн.; інші витрати - 259,465 тис. грн.).	17 000,00
	Транспортна сфера				8 570 000,000	308 115,383	247 978,600	278 674,750	278 674,750	36 661,900					
	Українодерж - головний розпорядник коштів державного бюджету														
30	Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог	3111830 (ЗФ)	Служба автомобільних доріг у Сумській області	2018-2024	8 570 000,000	308 115,383	247 978,600	37 196,700	37 196,700	36 661,900	98,6%	493,9%	183 716,00	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укравтодор від 12.02.2021 № Н-71/05. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування із ЗФ заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання із ЗФ не здійснювалось. Крім того із передбачених у 2021 році коштів для реалізації ДП за рахунок СФ (постанова КМУ від 17.02.2021 № 122) у сумі 851 871,652 тис. грн. заплановано капітальний ремонт та реконструкцію 28 ділянок автомобільних доріг у Сумській та Чернігівській областях (у тому числі 4 мостових переходів та 1 шляхопровід через залізницю), з яких виконання складає 7 500,0 тис. грн. на 1 ділянку у Сумській області. Станом на 01.07.2021 - виконання складає 183 716 тис. грн. за рахунок ЗФ.	
	Спортивна сфера	3111020 (СФ)					939 551,65	241 478,05	241 478,05	241 478,05	100,0%	120,0%	289 842,16	Крім того, за рахунок СФ та інших джерел виконання складає 289 842,1 тис. грн. Виконання робіт у межах договорів, укладених у 2020 році.	
	Міністерство молоді та спорту - головний розпорядник коштів державного бюджету				873 093,230	8 200,420	275 837,800	91 856,500	69 931,200	69 931,200					
31	Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а	3401340	Міністерство молоді та спорту	2015-2021	80247,23	4409,42	75 837,80	35 250,80	13 325,60	13 325,60	37,8%	0,0%		Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінімолодьспорту від 16.02.2021 № 485. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з травня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконання не здійснювалось. Крім того надано авансові платежі у 2021 році на суму 13 325,6 тис.грн. В ході проведення будівельно-монтажних робіт із улаштування котловану під легкоатлетичне ядро було виявлено значний обсяг додаткових робіт в тому числі, які пов'язані із інженерними мережами, що призвело до необхідності проведення додаткового обстеження, отримання вихідних даних та розробки проектних рішень. Наразі вирішується питання щодо прийняття проектних рішень по врахуванню додаткових обсягів робіт та винесення інженерних мереж з-під плями забудови з подальшим коригуванням проектно-кошторисної документації. За інформацією Мінімолодьспорту передбачається коригування проекту після отримання висновку будівельної експертизи.	
32	Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" за адресою м. Київ, Столичне шосе, 19	3401800	Міністерство молоді та спорту	2015-2022	792846,00	3791,0	200 000,00	56 605,70	56 605,60	56 605,60	100,0%	50,9%	28 800,96	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінімолодьспорту від 11.03.2021 № 747. Відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось. Станом на 01.07.2021 - виконано робіт на суму 28 800,96 тис.грн., за рахунок авансових платежів 2021 року у сумі 56 605,6 тис.грн. Залишок авансового платежу на суму 27 804,64 тис.грн.	
	Функціонування органів влади та надання ними послуг				645 246,100	55 898,093	68 555,900	24 733,400	17 026,100	17 025,800			16 999,90		
	Міністерство юстиції - головний розпорядник коштів державного бюджету				120 096,100	25 921,200	51 555,900	7 733,400	26,100	25,900			0,00		

33	Завершення будівництва лікарняного корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830	ДУ "ГДКВС України"	2002-2021	55 153,500	19 231,600	26 267,300	3 944,100	16,300	16,200	0,4%	0,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 15.02.2021 № 567/5. Відповідно до доведеного Міністром помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось, 30.03.2021 відбулися тендерні процедури на визначення підрядника. Станом на 01.07.2021 - виконання у сумі 16,2 тис.грн. (авторський нагляд), укладено договір з підрядником, виконано робіт на суму 2500,0 тис. грн., але не оплачено, акти виконаних робіт знаходяться на перевірці в службі технічного нагляду, оплату планується здійснити на початку липня.	0,00
34	Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)", у Запорізькій області	3601250	ДУ "ГДКВС України" ДУ "ГДКВС України"	2001-2022	64 942,600	6 689,600	25 288,600	3 789,300	9,800	9,700	0,3%	0,0%	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства від 15.02.2021 № 568/5. Відповідно до доведеного Міністром помісячного плану фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось, станом на 01.07.2021 - оплачено кредиторську заборгованість за виконанні роботи у 2020 році на суму 9,7 тис.грн., виконано робіт на суму 2 033,9 тис. грн., але не оплачено, акти виконаних робіт знаходяться на перевірці в службі технічного нагляду, оплату планується здійснити на початку липня.	0,00
	Головне управління розвідки Міністерства оборони України - головний розпорядник коштів державного бюджету				525 150,000	29 976,893	17 000,000	17 000,000	17 000,000	16 999,900			16 999,90	
35	Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України	5961070	ГУР МОУ	2019-2028	525 150,000	29 976,893	17 000,000	17 000,000	17 000,000	16 999,900	100,0%	100,0%	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом начальника ГУР МО України від 12.02.2021 № 21. Відповідно до доведеного Міністром помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось, 29.03.2021 укладено 10 договорів купівлі-продажу двокімнатних квартир площею до 65 кв.м. Станом на 01.07.2021 - виконання на суму 16 999,9 тис. грн. (приблано 10 квартир)	16 999,90
	Паливно-енергетична сфера				2 929 478,000	408 825,000	100 000,000	15 000,000	15 000,000	6 158,600				
	Міністерство енергетики - головний розпорядник коштів державного бюджету													
36	Новокосянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей	2401420	ДП "Ядерне паливо України"	2018-2028	2 929 478,000	408 825,000	100 000,000	15 000,000	15 000,000	6 158,600	41,1%	41,1%	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Міністерства від 17.03.2021 № 23. Відповідно до доведеного Міністром помісячного плану асигнувань фінансування заплановано з квітня. Станом на 01.04.2021 - виконання не здійснювалось, укладено два договори на виконання проектних робіт 09.03.2021 та 19.03.2021 та додаткові угоди за договорами, укладеними у 2020 році. Станом на 01.07.2021 - виконання на суму 6158,6 тис. грн. (приблано гусеничний екскаватор).	6 158,60
	УСЬОГО	x	x	x	37 833 628,955	5 157 581,718	4 000 000,000	1 168 931,400	531 360,400	386 144,813				

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за I півріччя 2021 року станом на 01.07.2021 (кредитні кошти)

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (результат) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Виконання у попередні роки, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень	Залановані витрати відповідно до помісного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.07.2021тис. гривень	Фінансування станом на 01.07.2021 тис. гривень	Відсоток фінансування від заланованих Мінфіном витрат станом на 01.07.2021, %	Відсоток виконання від заланованог о обсягу витрат станом на 01.07.2020, %	Профінансовано у попередні роки станом на 01.07.2021, тис. гривень	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 2021 рік	Примітки та коментар щодо відхилень обсягів та строків
	Транспортна сфера				4 562 017,562	0,000	0,000	278 215,000	91 341,000	77 853,870			77 853,870	4 509 163,692		
	Укрававтор - головний розпорядник коштів державного бюджету				3 912 017,562	0,000	0,000	178 215,000	75 000,000	75 000,000			75 000,000	3 762 017,562		
1	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні	3111620	Структурний підрозділ Укрававтору	2017-2021	1 680 257,562	0,000	0,000	28 215,000	0,000	0,000	0%	0%	0,000	1 680 257,562	Процедури закупівель не розпочато у зв'язку з угодженням протоколу про внесення змін до договору. Виконання проектних, будівельних робіт та консультативних послуг з технічного нагляду переноситься до 2022 року.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укрававтору від 01.03.2021 № Н-104. Відбувається підготовка Протоколу про внесення змін до договору. Виконання проектних, будівельних робіт та консультативних послуг з технічного нагляду переноситься до 2022 року.
2	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Служба автомобільних доріг у Львівській області, Служба автомобільних доріг у Волинській області	2017-2021	2 231 760,000	0,000	0,000	150 000,000	75 000,000	75 000,000	100%	2%	75 000,000	2 081 760,000	Укладено 6 договорів на проектування-будівництво Договорів на консультативні послуги вересень 2017(продовження у 2021 році)	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Укрававтору від 01.03.2021 № Н-105.Відповідно до листа Банку Господарства Крайового Республіки Польща (Bank Gospodarstwa Krajowego) від 02.09.2019 виконано перерахунок основної частини кредиту в сумі 5 818 840,02 євро.Сплачено аванси за розроблення проектної документації на суму 10935,23 тис.грн.Сплачено 5346,424 тис.грн за консультативні послуги з технічного та 489,77 тис.грн. за капітальний ремонт 2-х складових.
	Мінфін ДМС - головний розпорядник коштів державного бюджету				750 000,000	0,000	0,000	100 000,000	16 341,000	2 853,870			2 853,870	747 146,130		
3	Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні	3506610	ДМС	2017-2020	750 000,000	0,000	0,000	100 000,000	16 341,000	2 853,870	17%	17%	2 853,870	747 146,130	Договір від 23.03.2018, додаткова угода від 19.04.2019 та 26.06.2020	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінфіну від 12.02.2021 № 96.Завершено етап вишукувальних робіт, отримано результати інженерно-геодезичних та геологічних вишукувань, а також концептуальні архітектурні пропозиції (форесисиз) та концептуальні рішення генплану. 26.03.2021 проведено платежі в розмірі 30% від вартості проектних робіт (41 280 євро або 2 853,870 тис.грн.) по 2-х складових за виконані вишукувальні роботи.Роботи з реконструкції розпочнуться після отримання дозвільних документів.
	Функціонування органів влади та надання ними послуг				18 517 873,650	6 215 028,000	6 219 540,307	4 597 597,000	1 144 147,900	1 144 147,900			7 363 688,207	11 158 697,750		
	Міністерство внутрішніх справ - головний розпорядник коштів державного бюджету				18 517 873,650	6 215 028,000	6 219 540,307	4 597 597,000	1 144 147,900	1 144 147,900			7 363 688,207	11 158 697,750		
4	Розбудова підрозділів охорони кордону	1002600	Адміністрація Державної прикордонної служби України	2018-2020	210 015,000	0,000	4 512,307	6 000,000	0,000	0,000	0%	0%	4 512,307	210 015,000	Укладено 2 договори від 18.11.2019 на реконструкцію 2 об'єктів.Адміністрацією Держприкордонслужби напаравлено клопотання до Мінфінну з метою подороження терміну Договору між Україною і Польщею на умовах пов'язаної допомоги.	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 22.02.2021 № 140. Відповідно до умов Договору термін укладання контрактів завершився 31.12.2019. Станом на 01.07.2021 контракти на виконання робіт з реконструкції відділів прикордонної служби не укладені, фінансування не здійснювалось. Адміністрація Державної прикордонної служби України 01.06.2021 погоджено без зауважень проект розпорядження Кабінету Міністрів України та Урядом Польщі про підписання Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Договору».
5	Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні	1001220	ДП "УАП" "Хорів-АВІА"	2018-2023	18 307 858,650	6 215 028,000	6 215 028,000	4 591 597,000	1 144 147,900	1 144 147,900	100%	100%	7 359 175,900	10 948 682,750	Укладено контракт у 2018 році з Airbus Helicopters SAS в частині закупівлі гелікоптерів до 2023 року	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МВС від 12.02.2021 № 122. Оплачено залишкові платежі по першій та другій партіях гелікоптерів.Виконання робіт становить 1 143 557,5 тис.грн. Сплачено за послуги супроводження Контракту (митні та банківські послуги) у розмірі 590,4 тис.грн.
	УСЬОГО	x	x	x	23 179 891,21	6 215 028,000	6 219 540,31	4 875 812,00	1 235 488,90	1 222 001,77	101%		7 441 542,08	15 667 861,44		