

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

28.05.2019 р. о 18.00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: ПІДКОМОРНА Ю. А. (за дорученням Насалика І. С.), КОВТОНЮ П. А., (за дорученням Супрун У. Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), ГАЛУЩАК А. Е. (за дорученням Омеляна В.В.) ШАМБІР М. І. (за дорученням Реви А.О.), ШКУРАКОВ В. О. (за дорученням Маркарової О. С.), ГРИШКЕВИЧ О. М., ДУБНЕВИЧ Б. В. ГОРБУНОВ О. В., ІЩЕЙКІН К. Є., КРУЛЬКО І. І.

Запрошені: Литвиненко Л. І., Бровар Л. М., Ватульов А. В., Богатова Н.С. Головченко О. М., Заболотний Д. І., Ісаєнко В. М., Мішуровський О. М. Морозова М. Ю., Подольська З. Г., Педаченко Є. Г., Прилипко С. І. Стріха М. В., Фанта Г. Ф., Шапаренко В. П., Шинкаренко І. М. Шовкалюк В. С., Оваденко Ю. В., Храновська Н. М., Буряковський С. Г.

На засіданні Комісії присутні 12 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Узагальнена інформація щодо допущених до відбору державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів та організаційні питання стосовно відбору проектів на 2020-2022 роки.
2. Розгляд державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та надання рекомендацій за кожним проектом.
3. Інші питання.

По пунктах порядку денного засідання:

1. Узагальнена інформація щодо допущених до відбору державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів та організаційні питання стосовно відбору проектів на 2020-2022 роки.

1.1 Заслухали узагальнену інформацію секретаря Комісії Гришкевич О. М. щодо державних інвестиційних проектів, які надійшли для розгляду 01.03.2019 (пункт 18 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571, далі – Порядок 571), з урахуванням їх доопрацювання до 15.04.2019 та допущених до відбору відповідно до пункту 19 зазначеного Порядку, а саме:

до участі у відборі Комісією допущено **54 проекти**, з них: **39** проектів – перехідні, у тому числі у **6 проектів** – вартість яких збільшилась більше ніж на 10% ; **15** проектів – нових.

Зазначено, що обсяг державних капітальних вкладень, передбачених у проекті постанови Кабінету Міністрів України “Про схвалення Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки” недостатній для реалізацію державних інвестиційних проектів, а саме:

передбачається спрямовувати державні капітальні вкладення щорічно (2020, 2021, 2022) у обсязі 2 339 432, 6 тис. грн. на рівні обсягу 2019 року. При цьому відсутні обґрунтування щодо запропонованого рівня державних капітальних вкладень, незважаючи на надані Мінекономрозвитку індикативних показників державних капітальних вкладень

для реалізації проектів з відповідними обґрунтуванням (листи Мінекономрозвитку від 04.02.2019 № 3011-06/4820-03 та від 22.05.2019 № 3011-06/21309-03). А саме обсяг державних капітальних вкладень на 2020-2022 рр не збільшено (навіть з урахуванням інфляційних процесів) на кожен рік до обсягу, необхідного для вчасної реалізації відібраних проектів.

Мінекономрозвитку запропоновано Мінфіну визначити обсяги державних капітальних вкладень (з урахуванням інфляційних процесів) на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на рівні, необхідному для вчасної реалізації відібраних проектів, а саме **2020 рік - не менше 5,5 млрд. грн, 2021 рік – не менш 6 млрд. грн, та 2022 рік - не менш 6,5 млрд грн.**

Ураховуючи викладене, на нові проекти державні капітальні вкладення не передбачено.

За результатами обговорення членами Міжвідомчої комісії **рекомендовано:**

1. Мінфіну надати пояснення та обґрунтування щодо обсягу державних капітальних вкладень до другого етапу відбору (засідання Міжвідомчої комісії 18.06. 2019)
2. Підтримати, запропоновані Мінекономрозвитку обсяги державних капітальних вкладень на 2020 рік - не менше 5,5 млрд. грн, 2021 рік – не менш 6 млрд. грн, та 2022 рік - не менш 6,5 млрд грн.;
3. Мінфіну разом з Мінекономрозвитку та з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету опрацювати питання щодо визначення державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних капітальних вкладень у Бюджетній декларації та у проекті Державного бюджету України в обсязі відсотка прогнозованого обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період або з застосуванням відповідних формул та розрахунків.

Прийнято: ЗА-11, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ –1 (Мінфін)

1.2. Щодо алгоритму відбору ДПП на 2020-2022 рр.

З огляду на велику кількість проектів, секретарем комісії запропоновано розглядати **проекти** по сферам за графіком:

28.05.2019 – сфера охорони здоров'я та освіти;

29.05.2019 - сфера охорони навколишнього середовища та паливно-енергетична сфера;

06.06.2019 - соціально-культурна сфера, транспортна інфраструктура, функціонування органів влади та надання ними послуг;

18.06. 2019 - підсумкове засідання щодо відбору та розподілу капітальних вкладень.

Відповідно до пункту 11 Положення про Міжвідомчу комісію, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571, Комісія приймає рішення щодо кожного державного інвестиційного проекту окремо.

Рішення:

1. Затвердити графік роботи комісії та алгоритм відбору.
2. Головним розпорядникам коштів державного бюджету разом з Мінекономрозвитку опрацювати питання щодо подання на відбір нових проектів за умови завершення реалізації вже відібраних у попередні роки проектів та які фінансуються у поточному році, та врахувати при відборі. У разі необхідності Мінекономрозвитку підготувати відповідні зміни до законодавства.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0




2. Розгляд державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та надання рекомендацій за кожним проектом

Інформацію щодо показників державних інвестиційних проектів, допущених в установленому порядку до відбору, та потреб їх фінансування у розрізі років наведено у додатку 1 до цього Протоколу (у сфері охорони здоров'я та у сфері освіти).

Сфера охорони здоров'я

Секретарем комісії зазначено, що у сфері охорони здоров'я розглядаються 13 проектів, з них: 10 проектів – перехідні, у тому числі 2 проект – вартість яких збільшилась більше ніж на 10%; 3 проекти – нові.

Загальна вартість 13 запропонованих проектів складає 12,259 млрд. грн, з потребою фінансування у обсязі 8,3 млрд. грн на три наступні роки (2020-2022 рр.), у тому числі завершення 8 проектів у цей період, з яких у 2019 реалізуються та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету 8 проектів у обсязі 5,7 млрд. грн.

Відповідність критеріям відбору згідно з інформацією поданою Мінекономрозвитку на підставі аналізу державних інвестиційних проектів наведено у додатку 2 до цього протоколу.

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (перехідний проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Відповідальний виконавець - ДП "Укрмедпроектбуд"

Вартість проекту становить 4 924 994,053 тис. грн. (проект із збільшеною вартістю у 2019 році підтримано Комісією на засіданні 22.04.2019),

Термін реалізації – 2011-2021 роки.

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А. та в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" МОЗ Боруховський Б. В.

Ковтонюк П. А. поінформував, що за результатами коригування у квітні-травні п.р. проектної документації та на підставі експертного звіту ДП "Укрержбудекспертиза" від 14.05.2019 вартість проекту збільшилась на 59 498,415 тис. грн. (1,2%) порівняно із вартістю, яка підтримана Комісією на засіданні 22.04.2019, та становить на сьогодні 4 984 492,468 тис. грн.

Також, Ковтонюк П. А. повідомив, про необхідність перерозподілу коштів між заходами проекту в межах запланованих державним бюджетом 2019 року видатків з метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів ДП "Укрмедпроектбуд", а саме: **збільшення** на 150 471,255 тис. грн. витрати на будівельно-монтажні роботи одночасно **зменшивши** на 150 471,255 тис. грн. витрати, передбачені на устаткування, обладнання, меблі та інвентар, а також **збільшення** витрат на розроблення проекту на 696,071 тис. грн. та відповідного **зменшення** на 526,390 тис. грн. витрат на устаткування, обладнання, меблі та інвентар та на 169,681 тис. грн. витрат утримання служби замовника, авторський нагляд, науково-технічний супровід, захоронення будівельних відходів, оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до інженерних мереж).

Боруховський Б. В. зазначив, що необхідні документи для затвердження в установленому порядку Міністерством охорони здоров'я скоригованої проектної документації за проектом направлено до МОЗ 14.05.2019. На сьогодні проектна документація не затверджена.



Також Боруховський Б. В. повідомив, що ДП "Укрмедпроектбуд" направлено уточнений Розділ III проекту із збільшеною вартістю проекту та з відповідним перерозподілом коштів між інвестиційними етапами (розроблення та реалізація).

Інформацію Ковтонюка П. А. та Боруховського Б. В. взято до відома.

Даний проект відповідає критеріям відбору (п. 20 Порядку 571).

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Погодитись із пропозиціями МОЗ та ДП "Укрмедпроектбуд" щодо внесення змін до плану реалізації проекту (Розділ III) у межах запланованого обсягу фінансування для проекту на 2019 рік;

3. МОЗ вжити заходів щодо невідкладного затвердження проектної документації за проектом і направлення до Мінекономрозвитку уточненого Розділу III проекту у термін до 06.06.2019.

4. Мінекономрозвитку направити до Мінфіну уточнений Розділ III проекту з метою внесення відповідних змін до паспорта бюджетної програми.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0

2) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва (перехідний проект із збільшеною вартістю)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Відповідальний виконавець - ДП "Державний будівельний центр МОЗ"

Вартість проекту становить **2 562 674,56 тис. грн.** (проект із вартістю 1 478 162 тис. грн. відібрано Комісією 01.12.2015)

Термін реалізації – 2011-2022 роки

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А. та керівник проектів та програм у сфері будівництва ДП "Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров'я України" Оваденко Ю. В.

Ковтонюк П. А. поінформував про основні причини зростання вартості проекту, яка на сьогодні збільшилася на 1 084 512,56 тис. грн. або на 73% у зв'язку із уточненням медичного завдання, збільшенням вартості будматеріалів, показників інфляції, рівня заробітної плати.

Оваденко Ю. В. зазначила, що необхідні документи для затвердження в установленому порядку скоригованої проектної документації за проектом направлено до МОЗ. На сьогодні проектна документація не затверджена.


Інформацію щодо реалізації проекту взято до відома.

Даний проект відповідає критеріям відбору (п. 20 Порядку 571).

Рішення: 1. Підтримати уточнений (збільшення вартості, технічні рішення) державний інвестиційний проект щодо можливості подальшого його фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Рекомендувати МОЗ вжити заходів щодо невідкладного затвердження проектної документації за проектом;

3. Відповідальному виконавцю за проектом у термін до **06.06.2019 р.** надати Мінекономрозвитку копії затвердженої проектної документації та укладеного договору з підрядником, у тому числі, копію графіку виконання підрядником робіт із розбивкою по рокам, зокрема, у 2019 році.




Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0

3) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку (перехідний проект, відібраний у 2016 році)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Відповідальний виконавець - ДП "Державний будівельний центр МОЗ"

Вартість проекту становить 77 246 тис. грн.

Термін реалізації – 2011-2020 роки.

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А. та керівник проектів та програм у сфері будівництва ДП "Державний будівельний центр міністерства охорони здоров'я України" Оваденко Ю. В.

Інформацію щодо необхідності реалізації проекту і завершення у 2020 році взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати в цілому реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Відповідальному виконавцю за проектом в рамках моніторингу у **термін до 06.06.2019 р.** надати Мінекономрозвитку підтвердження укладення договору з підрядником, у тому числі, копію графіку виконання підрядником робіт із розбивкою по рокам, зокрема, у 2019 році.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0

4) Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні (проект відібраний у 2017 році)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Відповідальний виконавець - ДП "Державний будівельний центр МОЗ"

Вартість проекту становить 106 152 тис. грн.

Термін реалізації – 2019-2020 роки,

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А. та керівник проектів та програм у сфері будівництва ДП "Державний будівельний центр міністерства охорони здоров'я України" Оваденко Ю. В.

Оваденко Ю. В. повідомила про стан реалізації проекту, зокрема, про завершення на сьогодні процедури закупівлі, за результатами якої 31.05.2019 планується підписання договору з підрядником.

Ковтонюк П. А. повідомив про необхідність збільшення фінансування проекту у поточному році на 56,16 млн. грн., які відповідно до Розділу III проекту заплановано на 2020 рік, з метою завершення його реалізації у 2019 році відповідно до листа Національного інституту раку від 28.05.2019 № 510кн..

Інформацію Ковтонюка П. А. та Оваденко Ю. В. взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати в цілому розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Головному розпоряднику коштів та відповідальному виконавцю у **термін до 06.06.2019 р.** уточнити обсяг коштів, необхідних для завершення реалізації проекту, з урахуванням укладеного договору та графіку виконання підрядником робіт для підтвердження можливості завершення проекту у 2019 року.

3. Відповідальному виконавцю за проектом в рамках моніторингу у **термін до 06.06.2019 р.** надати Мінекономрозвитку підтвердження укладення договору з підрядником, у тому




числі, копію графіку виконання підрядником робіт із розбивкою по рокам, зокрема, у 2019 році.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

5) Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку (перехідний проект, відібраний у 2016 році)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Відповідальний виконавець - ДП "Державний будівельний центр МОЗ"

Вартість проекту становить 88 349 тис. грн.

Термін реалізації – 2017-2020 роки.

Доповідачі: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А. та керівник проектів та програм у сфері будівництва ДП "Державний будівельний центр міністерства охорони здоров'я України" Оваденко Ю. В.

Доповідачами представлено інформацію щодо стану реалізації проекту, зокрема, укладеного у березні п. р. договору з підрядником (термін дії якого визначено до кінця п.р.); також повідомлено про здійснення на сьогодні аудиторською службою МОЗ перевірки використання бюджетних коштів, спрямованих на проект у попередні періоди.

Крім того, зазначено, що у 2019 році коштів державного бюджету для фінансування проекту не передбачено, що унеможливує його реалізацію за укладеним договором у п.р.

Інформацію Ковтонюка П. А. та Оваденко Ю. В. щодо необхідності реалізації проекту, у тому числі у 2019 році, взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати в цілому реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень;

2. Відповідальному виконавцю за проектом у термін до **06.06.2019 р.** надати Мінекономрозвитку інформаційну довідку щодо обладнання, закупівлю якого оголошено або здійснено у 2018 рік та за 5 місяців 2019 року;

3. МОЗ та відповідальному виконавцю за проектом за результатами проведеного аудиту надати Мінекономрозвитку копію звіту.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

6) Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (перехідний проект, відібраний у 2018 році)

Головний розпорядник коштів державного бюджету - МОЗ

Відповідальний виконавець - Українська медична стоматологічна академія

Вартість проекту становить 199 135,952 тис. грн. (проект із збільшеною вартістю у 2019 році підтримано Комісією на засіданні 22.04.2019)

Термін реалізації – 2018-2021 роки,

Доповідач: заступник Міністра охорони здоров'я Ковтонюк П. А.

Інформацію Ковтонюка П. А. щодо реалізації проекту, а саме стосовно затвердженого проекту будівництва та титулу будови, а також стану процедури закупівлі, зокрема визначеного терміну розкриття тендерної пропозиції, запланованої на кінець липня п.р., взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати в цілому розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень;




2. Відповідальному виконавцю за проектом у термін до **06.06.2019 р.** надати Мінекономрозвитку інформаційну довідку стосовно термінів та стану проведення процедури закупівлі протягом 5-и місяців 2019 р.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0

7) Реконструкція частини корпусу гострої коронарної недостатності ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5" (новий проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету - НАМНУ

Відповідальний виконавець – ДУ "ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України

Загальна вартість ДПП становить 278 347 тис. грн.

Термін реалізації – 2020-2022 роки,

Доповідач: керуючий справами НАМНУ Шапаренко В. П. та заступник директора ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України Корнацький В. М.

Інформацію Шапаренко В. П. та Корнацького В. М. щодо необхідності реалізації проекту взято до відома.

Даний проект відповідає критеріям відбору (п. 20 Порядку 571).

Рішення: підтримати в цілому розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ - 0

8) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова" за адресою: вулиця Амосова, 6 в Солом'янському районі міста Києва (перехідний проект)

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

Відповідальний виконавець ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України"

Вартість проекту становить 2 837 682,680 тис. грн.,

термін реалізації – 2012-2021 роки,

Доповідач: заступник директора ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України" Мішуровський О. М.

Інформацію щодо **необхідності реалізації проекту** взято до відома.

Рішення: підтримати в цілому розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень


Прийнято: ЗА 12, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

9) Створення сучасної клінічної бази для лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул. 49/51). Коригування. (перехідний проект)

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

Відповідальний виконавець ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України"

Вартість проекту становить 397 828 тис. грн.,




термін реалізації – 2011-2020 роки,

Доповідач: заступник директора ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України" Морозова М. Ю.

Інформацію щодо збільшення вартості проекту за результатами коригування проектної документації взято до відома.

Рішення: 1. Підтримати в цілому реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень.

2. Оскільки реалізація державного інвестиційного проекту планується закінчити у 2020 році, відповідальному виконавцю подати інформацію до 10.06.2020 щодо збільшення вартості проекту та відповідно уточнені розділи I та III проекту з урахуванням необхідної потреби на 2020 р.

Прийнято: ЗА -12 , ПРОТИ- 0 , УТРИМАЛИСЬ -0.

10) "Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМНУ" за адресою м. Київ (перехідний проект)

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

Відповідальний виконавець: ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. НАМН України"

Вартість проекту становить 644 683,0 тис. грн.,

термін реалізації – 1990 - 2021 роки,

Доповідач: директор ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. НАМН України" Педаченко Є. Г.

Інформацію щодо **необхідності реалізації проекту** взято до відома.

Рішення: 1. Оскільки відповідно до рекомендацій Міжвідомчої комісії від 22.04.2019 НАМНУ державний інвестиційний проект з уточненою вартістю із відповідними обґрунтуваннями щодо її збільшення не надано до Мінекономрозвитку для участі у відборі, на сьогодні Комісія розглядає вартість і план реалізації проекту, розглянуті та схвалені Міжвідомчою комісією у 2017 році. Рішення Комісія щодо подальшого розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень у 2020 - 2022 рр. прийняти за результатами моніторингу.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

11) "Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" з метою приведення їх до санітарних норм" (завершення у 2019 році)

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

Відповідальний виконавець ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України"

Вартість проекту - 85 029 тис. грн за результатом проведення проектних робіт (перерахунку кошторисної документації) становить 88 794 тис. грн.,

Термін реалізації – 2008-2020 роки (проект передбачалося завершити у 2019 році) збільшення на 1 рік за рахунок збільшення вартості проекту

Доповідач: директор ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" Феценко Ю. І.,

Інформацію щодо **необхідності реалізації проекту у 2019 році** взято до відома.



Рішення: 1. Підтримати в цілому розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

12) Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій (новий проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету - ДУС

Відповідальний виконавець – клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами

Загальна вартість ДІП становить 29 990 тис. грн.,

Термін реалізації – 6-7 місяців 2020 року,

Потреба фінансування на 2020 рік – 29 990 тис. грн

Даний проект відповідає критеріям відбору (п. 20 Порядку 571), фінансово окупний.

Заступником Міністра охорони здоров'я Ковтонюком П. А. висловлено зауваження до проекту в частині недоступності послуг для всіх категорій громадян, а лише прикріплених до лікарні.

Рішення: 1. Оскільки проект не підтримано МОЗ, членами комісії прийнято рішення щодо розгляду зазначеного проекту та проекту “Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічного патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій” розглянути на засіданні комісії 06.06.2019 року, після отримання додаткової інформації щодо категорій пацієнтів, які отримують обслуговування в зазначених закладах та механізмів оплати ними отриманих послуг з медичного обслуговування.

2. Мінсоцполітики разом з МОЗ надати Мінекономрозвитку інформацію щодо медичного обслуговування учасників АТО та громадян з тимчасово окупованої території.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

Сфера освіти

Секретарем комісії зазначено: *у сфері освіти розглядаються 5 проектів, з них: 4 проекти – перехідні; 1 – новий.*

Загальна вартість 5 запропонованих проектів складає 798,9 млн. грн, з потребою фінансування у обсязі 557,7 млн. грн на три наступні роки (2020-2022 рр.), у тому числі завершення 3 проектів у цей період, з яких у 2019 реалізуються та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету 3 проекти в обсязі 352,648 млн. грн .

Відповідність критеріям відбору наведено у додатку 3 до цього Протоколу.

1) Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка (перехідний проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

Відповідальний виконавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Вартість проекту - 86 000,0 тис. гривень.

Термін реалізації: 2018-2020 рр.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович

Стріха М.В. доповів про необхідність реалізації проекту, а також зазначив, що Львівський національний університет імені Івана Франка звернувся з проханням до МОН щодо додаткового передбачення фінансування на 2019 рік проекту в сумі до 25,0 млн. грн. Це

дозволить завершити роботи по влаштуванню гідроізоляції фундаментів, реставрації даху, реставрації та заміні вікон.

Інформацію Стріхи М.В. щодо необхідності реалізації проекту взято до відома.

Рішення:

1. Підтримати реалізацію державного інвестиційного проекту а рахунок державних капітальних вкладень.
2. Розглянути можливість додаткового фінансування проекту у 2019 році за результатами моніторингу станом на 06.06.2019 , відповідно до частини п'ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

2) Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва (перехідний проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

Відповідальний виконавець: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Вартість проекту - 192 056,77 тис. гривень.

Термін реалізації: 2017-2022 рр.

Доповідач: представник МОН заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович

Стріха М.В. доповів про необхідність реалізації проекту, а також зазначив, що коштів, передбачених у проекті на 2020 р. у сумі 42 109,599 тис. грн. недостатньо для того, щоб, протягом 2020 року в повному обсязі завершити улаштування теплового контуру будівлі, яке включає в себе роботи з реставрації фасаду, улаштуванню зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж тепло-, водо- та електропостачання, вентиляції та кондиціонування. Для виконання цих робіт в 2020 році необхідно передбачити фінансування в сумі 51 709,0 тис. грн., тобто на 9,6 млн. грн. більше ніж планувалось у проекті.

Інформацію Стріхи М.В. щодо необхідності реалізації проекту взято до відома.

Рішення:

1. Підтримати реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень.
2. МОН до 06.06.2019 подати до Мінекономрозвитку уточнені розділи I та III з урахуванням необхідної потреби на 2020 р.

Прийнято: ЗА - 12, ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

3) Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету (перехідний проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

Відповідальний виконавець: Національний авіаційний університет

Вартість проекту - 271 972,0 тис. гривень.

Термін реалізації: 2018-2020 рр.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович

Стріха М.В. доповів про необхідність реалізації проекту, а також повідомив про необхідність наближення фінансування з грудня на червень 2019 року, у зв'язку з

проведенням процедури міжнародних закупівель, відповідний лист був направлений на Мінфін від 10.05.2019 № 1/ 13-2708.

Інформацію Стріхи М.В. щодо необхідності реалізації проекту взято до відома.

Рішення:

1. Підтримати реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень.
2. Рекомендувати Мінфіну опрацювати питання щодо наближення фінансування у 2019 році .

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

4) Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща (перехідний проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

Відповідальний виконавець: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Вартість проекту - 193 342,174 тис. гривень (проект із збільшеною вартістю у 2019 році підтримано Комісією на засіданні 22.04.2019),

Термін реалізації: 2018-2020 рр.

Потреба у фінансуванні за рахунок державних капітальних вкладень на 2020 р.

– 111 758, 672 тис. грн.

Доповідач: заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович

Інформацію Стріхи М. В. щодо необхідності реалізації проекту взято до відома.

Рішення: підтримати реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

5) Реконструкція експериментальної бази НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» (новий проект)

Головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

Відповідальний виконавець: НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Вартість проекту становить 55 561,48 тис. гривень.

Термін реалізації – 2020 - 2023 (для реалізації 48 місяців)

Доповідачі: заступник Міністра освіти і науки Стріха Максим Віталійович, директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» Буряковський С.Г.

Заслухали інформацію представника МОН про необхідність реалізації проекту.

Даний проект відповідає критеріям відбору (п. 20 Порядку 571).

Рішення: головному розпоряднику коштів державного бюджету опрацювати питання щодо включення зазначеного проекту до заходів щодо забезпечення належного фінансування сектору безпеки і оборони за напрямом “розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО і ЄС” з урахуванням рішень Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року , введеного в дію Указом Президента України від 25 квітня 2019 № 167/2019.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0




3. Інші питання реалізації державних інвестиційних проектів.

В ході розгляду проектів, які реалізуються у поточному році, членами Комісії висловлено необхідність надання інформації про стан їх реалізації станом на сьогоднішній момент, щоб проаналізувати можливість їх реалізації відповідно до обсягів та графіків, визначених планами їх реалізації (розділи III).

Рішення: 1. Головним розпорядник коштів державного бюджету надати до 10.06.2019 звіти моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за 2019 рік станом на 06.06.2019 за установленою Мінекономрозвитку формою.

2. Мінекономрозвитку негайно поінформувати про дане рішення Комісії головних розпорядників коштів державного бюджету: МОН, МОЗ, ДУС, Мінкультури, Мінмолодьспорт, НАМНУ, Укравтодор, Мінюст, Мінприроди, ГУР Міноборони.

3. Узагальнено інформацію розглянути на засіданні Комісії 18.06.2019.


2. Мінекономрозвитку опрацювати питання щодо здійснення перерозподілу державних капітальних вкладень за результатами моніторингу за **5 місяців 2019 року** у межах загального обсягу бюджетних призначень, у разі встановлення порушення строків розроблення або реалізації державних інвестиційних проектів відповідно до частини п'ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу.

3. Рекомендувати Мінфіну у разі перевиконання за підсумками двох кварталів надходжень Державного бюджету України, врахованих у розписі Державного бюджету України на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків, вжити заходи для врахування при розгляді змін проекту Державного бюджету України на 2019 рік державні капітальні вкладення для реалізації державних інвестиційних проектів, які потребують невідкладного фінансування у 2019 році.

Прийнято: ЗА - 12 , ПРОТИ - 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0

Голова Комісії

Секретар Комісії

Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

Перелік державних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я та у сфері освіти, допущені до відбору для фінансування у 2020-2022 роках (перехідні та нові)

№	Найменування проекту	Відповідальний орган, який направив проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано на 01.01.2019, тис. гривень	Обсяг фінансування, передбачений державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень	Нааявність інших джерел	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього, тис. гривень	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. гривень		
									2020 рік	2021 рік	2022 рік
	01 - Охорона здоров'я, всього			12 258 948,65	2 566 230,01	1 300 047,90		8 373 383,64	4 552 364,34	2 571 644,74	1 249 374,56
1	«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національного дитячого спеціалізованого лікарні «Охматдит», (перехідний з 2016)	МОЗ	2011-2021	4 924 994,053	2 171 766,201	600 000,000		2 153 227,852	1 958 851,694	194 376,158	
2	Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві (перехідний з 2016)	МОЗ	2012-2023	2 562 674,560	93 200,790	150 000,000		2 319 473,770	760 950,520	474 010,690	1 084 512,560
3	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51). Коригування (перехідний з 2017)	НАМНУ	1986-2020	397 828,000	99 152,000	101 976,000		196 700,000	196 700,000		
4	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку (перехідний з 2017)	МОЗ	2011-2020	77 246,000	26 885,000	28 056,600		22 304,400	22 304,400		
5	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ України" за адресою: вул. М. Амосова, 6, в Солом'янському районі м. Києва (перехідний з 2017 року)	НАМНУ	2012-2021	2 837 682,680	43 641,265	183 480,300	залучення інвестора для високоякісного обладнання	2 610 561,115	1 122 948,327	1 487 612,788	
6	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	МОЗ	2019-2020	106 152,000	0,000	50 000,000		56 152,000	56 152,000		
7	Завпровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку (перехідний з 2017)	МОЗ	2017-2020	88 349,000	17 236,000	0,000		71 113,000	71 113,000		
8	"Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМНУ" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32 (перехідний з 2018)	НАМНУ	1990-2021	644 683,000	64 766,900	100 000,000		479 916,100	227 081,000	252 835,100	
9	Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (перехідний)	МОЗ	2018-2021	199 135,952	2 848,855	48 190,000	Спеціальний фонд 19 287,097 тис. грн.	128 810,000	75 000,000	53 810,000	
10	Заввершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи "Національний інститут фізіотерії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" з метою приведення їх до санітарних норм (перехідний)	НАМНУ	2008-2020	88 794,000	46 733,000	38 345,000		3 716,000	3 716,000		
11	Реконструкція частини корпусу гострої коронарної недостатності ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5"	НАМНУ	2020-2022	278 347,000	0,000	0,000	новий	278 347,000	4 485,000	109 000,000	164 862,000
12	Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій	ДУС	2020	29 990,000	0,000	0,000	новий	29 990,000	29 990,000	0,000	0,000

№	Найменування проекту	Відповідальний орган, який направив проект	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано на 01.01.2019, тис. гривень	Обсяг фінансування, передбачений державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень	Неявність інших джерел	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього, тис. гривень	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. гривень		
									2020 рік	2021 рік	2022 рік
11	Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій	ДУС	2020	29 990,000	0,000	0,000	новий	29 990,000	29 990,000	0,000	0,000
12	Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій	ДУС	2020	23 072,400	0,000	0,000	новий	23 072,400	23 072,400	0,000	0,000
04 - Сфера освіти, всього				798 932,424	50 864,014	171 314,848		557 734,210	415 914,460	61 178,070	66 650,350
24	Реставрація Старокадміїного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва (перехідний)	МОН	2017-2022	192 056,770	12 562,700	10 950,248	спеціальний фонд 19 019,352 тис. грн.	149 524,470	42 109,600	51 554,950	55 859,920
25	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка (перехідний з 2018)	МОН	2018-2020	86 000,000	12 808,412	10 000,000		63 191,588	63 191,588		
26	Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща (перехідний з 2018)	МОН	2018 - 2020	193 342,174	21 218,902	60 364,600		111 758,672	111 758,672		
27	Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету (перехідний)	МОН	2018-2020	271 972,000	4 274,000	90 000,000		177 698,000	177 698,000		
28	Реконструкція експериментальної бази НДПІГ "Молнія" НТУ "ХПІ"	Міноsvіти	2020-2023	55 561,480	0	0	новий	55 561,480	21 156,600	9 623,120	10 790,430

Рівень відповідності проектів критеріям (значення)

Додаток 2

Розгляд проектів 28.05.2019

Оцінка відповідності критеріям

№ з/п	Назва проекту	Ступінь реалізації проекту (для розпочатих проектів)	Позитивний економічний ефект	Позитивна економічна ефективність (для самокупних проектів)	Позитивний соціальний ефект	Позитивний екологічний ефект	Обґрунтування вибору джерел коштів, необхідних для експлуатації об'єкта державної власності	Економія витрат на експлуатацію об'єкта порівн. з такими витратами до реалізації проекту	Надходження до бюджету
1	«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (перехідний)	Середній: 44%	Середній: В/С - 1,99; ENPV - 6 634 555 тис. грн.	Не самокупний проект	Високий: 845 нових робочих місць	відсутні викиди	середній: державний бюджет	Середній: Щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 364 692,1 тис. грн.	В процесі будівництва - 684 041 тис. грн. Після завершення - 40 499 тис. грн.
2	Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві (перехідний)	Низький: 3,6%	Середній: В/С - 1,83; ENPV - 3 845 350 тис. грн.	Не самокупний проект	Високий: 864 нових робочих місць	відсутні викиди	середній: державний бюджет	Середній: Щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 271 475 тис. грн.	В процесі будівництва - 430 308 тис. грн. Після завершення - 18 316 тис. грн.
3	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку (перехідний)	Середній: 37%	Середній: В/С - 1,3; ENPV - 57233 тис. грн.	Не самокупний проект	Середній: збереження 23 робочих місць	відсутні викиди	середній: державний бюджет	Середній: Щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 14285,9 тис. грн.	Щорічно - 2067 тис. грн., ПДВ з інвестиційних витрат - 6460 тис. грн.
4	Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні	Низький: розпочатий у 2019 році	Середній: В/С - 1,13; ENPV - 86563 тис. грн.	Не самокупний проект	Високий: 9 нових робочих місць	відсутні викиди	середній: державний бюджет	Середній: Щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 55276 тис. грн.	Щорічно - 7557 тис. грн., ПДВ з інвестиційних витрат - 17692 тис. грн.
5	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку (перехідний з 2017)	Середній: 20%	Середній: В/С - 1,74 ENPV - 56571 тис. грн.	Не самокупний проект	Високий: 400 нових автоматизованих робочих місць	Відсутній вплив	середній: державний бюджет	Середній: експлуатаційні витрати складатимуть 2 378 тис. грн.	Щорічно - 126 тис. грн., ПДВ з інвестиційних витрат - 14 721 тис. грн.

6	Створення сучасної клінічної бази для лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул. 49/51). Коригування (перехідний)	Низька%, 1,6%	Середні: В/С - 1,44 ENPV - 477 602 тис. грн	Не самоокупний проект	Середні: збереження 206 робочих місць	Відсутній вплив	Середній: державний бюджет	Середній: щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 105611,1 тис.грн.	В процесі будівництва - 60 607 тис. грн. Щорічно - 23 353 тис. грн.
7	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова" за адресою: вулиця Амосова, 6 в Солом'янському районі міста Києва (перехідний)	Низький: 1,6%	Середні: В/С - 1,26 ENPV - 818 722 тис. грн	Не самоокупний проект	Високий: 358 нових робочих місць	Відсутній вплив	Середній: державний бюджет	Середній: щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 312 827,25 тис.грн.	Щорічно - 369 612 тис. грн.
8	Національний науково-практичний центр нейроtraвами і нейрореабілітації у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ" за адресою м. Київ, вул.Платона Майбороди, 32 (перехідний)	Низький: 10,1%	Середні: В/С - 1,38 NPV- 365 978 тис.грн	Не самоокупний проект	Високий: 35 нових робочих місць	Відсутні викиди	Середній: державний бюджет	Середній: щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 87 393 тис.грн.	В процесі будівництва - 82 510 тис. грн. Щорічно - 14 908 тис. грн.
9	Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної Установи "Національний інститут фізіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України" з метою приведення їх до санітарних норм	Середня: 54,9%	Середні: В/С - 1,3 ENPV-61052,0 тис. грн	Не самоокупний проект	Високий: 8 нових робочих місць в котельній. Забезпечення 3-х разовим гарячим харчуванням 530 хворих з перспективою розширення харчування до 600 хворих.	Відсутній вплив	Середній: державний бюджет	Середній: щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 18 882 тис.грн.	В процесі будівництва - 17 262 тис. грн. Щорічно - 3 090 тис. грн.

245-

245

10	Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23	Низький: початок реалізації у 2019 році	Середній: В/С - 1,32 ENPV - 56 283,4 тис. грн	Не самоокупний проект	Високий: 67 нових робочих місць (для 33 осіб науково-педагогічних працівників та 34 осіб адміністративно-обслуговуючого персоналу). Збільшення контингенту студентів та аспірантів в академії складе понад 250 осіб	Відсутні викиди	Високий: експлуатаційні витрати будуть покриватись за рахунок надходжень від надання освітніх послуг (спеціального фонду академії)	Середній: щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 10 230 092 тис.грн.	Щорічно - близько 3500 тис. грн.
11	Реконструкція частини корпусу гострої коронарної недостатності ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5"	Новий проект	Середній: В/С - 1,73 ENPV - 501 258 тис. грн	Не самоокупний проект	Високий: 24 нових робочих місць (21 лікарі та 3 наукових співробітників)	Відсутні викиди	середній: державний бюджет	Середній: щорічні витрати на експлуатацію до інвестиційного етапу 41 288 тис. грн., після інвестиційного етапу 71 691 тис. грн.	Щорічно: 12616 тис. грн. , ПДВ з інвестиційних витрат – 42 956 тис.грн.
12	Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій	Новий проект	не застосовувався	Високий: NPV = 52,45 тис.грн. IRR = 12,06 % P= 1,002 DPP=8,97 років	Середній: збереження 1856 існуючих робочих місць	Відсутній вплив	Середній: державний бюджет	Середній: щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 269,95 тис. грн.	Щорічно - 23 135,72 тис. грн. щорічно
13	Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій	Новий проект	не застосовувався	Високий: NPV 5 265,14 тис. грн. IRR = 17,81 % P= 1,256 DPP=7,6 років	Середній: збереження 21 робочих місць	Відсутній вплив	Високий: державний бюджет	Середній: щорічні експлуатаційні витрати становитимуть 195, Отис. грн.	В процесі реалізації - 6091,5 тис. грн. Щорічно - 1584,0 тис. грн. щорічно

2025-

2025

Розгляд проектів 28.05.2019

0									
№ з/п	Назва проекту	Ступінь реалізації проекту (для розпочатих проектів)	Позитивний економічний ефект	Позитивна економічна ефективність (для самокупних проектів)	Позитивний соціальний ефект	Позитивний екологічний ефект	Обґрунтування вибору джерел коштів, необхідних для експлуатації об'єкта державної власності	Економія витрат на експлуатацію об'єкта порівн. з такими витратами до реалізації проекту	Надходження до бюджету
1	Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва	Низький: 7%	Високий: В/С - 2,1; ENPV = 297 285,9 тис.грн.	Не самокупний проект	Високий: 17 збереження та 14 нових робочих місць. Збереження пам'ятки культури, історії, архітектури, покращення якості та доступності послуг	Відсутній вплив	Високий: Експлуатаційні витрати покриваються за рахунок академії	Середній: щорічні експлуатаційні витрати 5 233,1 тис. грн.	Щорічно середні - 6594,7 тис. грн.
2	Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету (перехідний)	Низький: 2%	не застосовується	Високий: NPV =784 244 тис. грн. IRR =36,84% PI=4,4656 DPP=6 років	Високий: 87 збереження та 69 нових робочих місць. Удосконалення системи підготовки авіаційного персоналу, підвищення якості надання освітніх послуг.	Середній. Летовища знаходяться на відстані від населених пунктів.	Високий: Експлуатаційні витрати покриваються за рахунок НАУ	Середній: щорічні витрати на експлуатацію (утримання) об'єкта зростають на 13 329 тис.грн, оскільки збільшиться кількість літаків, тренажерів тощо.	Щорічно ПДВ - 45618,72 тис.грн ПДФО - 729,65 тис.грн ЕСВ - 838,98 тис.грн

28.5

28.5

3	Будівництво Міжнародного центру застрієй студентської молоді України та Республіки Польща (перехідний)	Низький 11%	не застосовується	Високий NPV = 24722,1 тис.грн. IRR = 13,5 PI = 5,6 DPR = 1,7,9	Високий: 32 нових робочих місць, збільшення кількості студентів, які мають доступ до послуги – 4320 збільшення кількості населення, яке має доступ до послуги - 2000-3500 - збільшення мережі контактів українських студентів із країн на 40-60%	Відсутній вплив Проектом передбачено будівництво споруди біологічного очищення стічних вод	Високий: Експлуатаційні витрати покриваються за рахунок надходжень від надання послуг	Середній: щорічні експлуатаційні витрати 1256,6 тис. грн.	Щорічно середні - 3856,3 тис. грн.
4	Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка	Середній: 15%	Високий: V/C - 1,1; ENPV = 792 тис.грн.	Не самоокупний проект	Середній: збереження 406 робочих місць, збереження пам'ятки культури, історії, архитектури Збільшення доступності послуги Покращення якості надання послуги студентам і науковцям Досягнення європейських стандартів	Відсутній вплив	Високий: експлуатаційні витрати будуть покриватись за рахунок надходжень від надання освітніх послуг (спеціального фонду університету)	Високий: щорічні експлуатаційні витрати 3 334,1 тис.грн. Передбачено використання енергоефективного обладнання, економія ресурсів Експлуатаційні витрати на 1 м2 зменшено на 0,028 тис. гривень. очікується економія на рівні - 15%	Протягом 2020-2036 рр. - 65 557,5 тис.грн

Значення

Високий