

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

07 вересня 2017 р. о 18-00

Засідання проводив: КУБІВ С. І.

Присутні члени Комісії: КОРЗУН А. В. (за дорученням Насалика І.С.), КОВТОНЮК П.А. (за дорученням СУПРУН У.Н.), ВАКАРАШ В. М. (за дорученням Семерака О.М.), КАЗНАЧЕСВА Н. О. (за дорученням в.о. Міністра Лавренюка Ю. без права голосу), ФЕДОРОВИЧ Н. В. (за дорученням Рєви О.О.), ДУБНЕВИЧ Б. В., ЩЕЙКІН К. Є., ГОРБУНОВ О. В., ШКВАРИЛЮК В. В., ГРИШКЕВИЧ О. М.,

Запрошені: Пістун Т. Т., Колесник О.О., Боруховський Б. В., Заболотний Д. І., Бровар Л. М., Климчук Д.І., Ватульов А. В., Шинкаренко І. М., Мазур Т. В., Фанта Г. В., Шапаренко В. П., Головчак І. С., Дудко М. В., Сахно С.О.

На засіданні Комісії присутні 10 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів (далі “Положення”), засідання Комісії вважається правоможним.

Члени комісії обговорили порядок денний засідання Комісії за з урахуванням додаткових питань погодились з наступним **Порядком денним**:

1. Визначення переліку інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2018р.) у обсязі 1,7 млрд. грн. та наступні за плановим два бюджетні періоди (2019-2020 рр.) з розподілом за сферами.

2. Інформація щодо стану виконання та реалізації державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу за підсумками 8-ти місяців поточного року на основі представлених звітів головних розпорядників бюджетних коштів.

3. Прийняття рішення за результатами моніторингу щодо потреби та зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів на 2017 рік та підготовки пропозицій щодо перерозподілу державних капітальних вкладень між відповідними бюджетними програмами, передбачених у Державному бюджеті України на 2017 рік (у разі потреби).

4. Інші питання

По пунктах порядку денного засідання:

До пункту 1



Секретар Комісії повідомив, що на засіданні Комісії 11.07.2017 за результатами відбору прийнято перелік інвестиційних проектів з розподілом державних капітальних вкладень на відповідний плановий (2018р.) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2019-2020 рр.) з розподілом за сферами, у тому числі з обсягом фінансування на 2018 рік у сумі 6,9 млрд. грн., з яких **6 розпочатих проектів** (відібрані Комісією у 2015 році, що фінансуються 2016-2017рр. і незавершені) потребують для продовження їх реалізації **2,6 млрд. гривень**. На 2018 рік відповідно до планів їх реалізації.

Протягом 2017 року реалізуються державні інвестиційні проекти, 14 з яких потребують продовження (завершення) реалізації та фінансування у наступних роках, у тому числі на 2018 рік обсяг фінансування становить **5,2 млрд. гривень**.

Також секретарем Комісії відмічено, що в проекті державного бюджету на 2018 рік запропоновано лише одну бюджетну програму "Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів" за Мінекономрозвитку з обсягом 1,7 млрд. грн. в порушення вимог ст. 32 Бюджетного кодексу.

Рішення:

- 1) За результатами обговорення визначити такі переліки:
 - Перелік відібраних Комісією у 2015 році державних інвестиційних проектів (фінансувались у 2016-2017, перехідні на 2018) з розподілом за сферами та обсягів фінансування в межах загального обсягу державних капітальних вкладень 1,7 млрд. гривень на плановий 2018 рік (визначеного у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки) та два наступні бюджетні періоди 2019-2020рр. (Додаток 1);
 - Перелік відібраних Комісією розпочатих державних інвестиційних проектів (фінансувались у 2016-2017 рр., перехідні на 2018р.) з розподілом державних капітальних вкладень на 2018р. та два наступні бюджетні періоди (2019-2020 рр.) з розподілом за сферами відповідно до планів реалізації проектів та введення в експлуатацію (Додаток 2).
- 2) Мінекономрозвитку направити переліки відібраних державних інвестиційних проектів (додаток 1 та 2 до цього Протоколу) додатково Мінфіну для врахування в проекті Державного бюджету України на 2018 рік
- 3) рекомендувати Мінфіну разом із Комітетом Верховної Ради з питань бюджету вжити заходи для врахування цього рішення Комісії при розгляді проекту Державного бюджету України на 2018 рік.

Прийнято: за- 10, проти-0, утримались-0

До пункту 2

2.1. Заслухали інформацію щодо загального стану виконання та реалізації 18 державних інвестиційних проектів (далі –ДІП) за перше півріччя 2017 року. Загальний обсяг фінансування у 2017 році складає 1 697 675,80 тис. грн., обсяг асигнувань доведених Мінфіном згідно розпису – 642 838,9 тис. грн., фактичні витрати станом на 01.09.2017 склали 284 701,23 тис. грн. Загалом виконання за проектами за 8-м місяців 2017 року складає **44%** від доведених Мінфіном асигнувань.

Узагальнена інформація стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.09.2017 наведена у Додатку 3 до цього протоколу.




2.2. Заслухали інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 8 місяців 2017 року станом на 01.09.2017 у розрізі сфер:

Сфера охорони здоров'я

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1) Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Доповідач: в.о. директора "Укрмедпроектбуд" Боруховський Б. В.

Інформацію Боруховського Б. В. щодо реалізації проекту та зазначену інформацію взято до відома. Зокрема, доповідачем поінформовано про відпрацювання авансових платежів 2016 року, а також щодо додаткової потреби у фінансуванні у сумі 300,0 млн. грн. на 2017 рік, з яких першочергова необхідність складає 56 млн. грн. для можливості введення I пускового комплексу в експлуатацію у 2017 році та продовження реалізації відповідно до планів.

Представник МОЗ відзначив пріоритетність даного проекту для сфери охорони здоров'я.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

2) врахувати першочергову потребу фінансування пріоритетного проекту в перерозподілі капітальних вкладень (додаток 4 до Протоколу).

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

2) Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва

Доповідачі: МОЗ Ковтонюк П., директор Національного інституту раку Колесник О.

Інформацію Колесник О. О. щодо термінів завершення коригування проектної документації, відхилень від графіку реалізації проектів та щодо існуючої ситуації взято до відома.

Під час обговорення строків проведення тендерів та виконання робіт підрядником відзначено високі ризики можливості реалізації проекту згідно з планом (Розділ III проекту). Директор інституту та МОЗ погодились і повідомили, що прогноз вибірки до кінця року становить на рівні 30-40% від плану.. Членами Комісії запропоновано перерозподілити в установленому порядку видатки на більш успішні проекти.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту не задовільним в частині фінансування;

2) врахувати в перерозподілі капітальних вкладень зменшення видатків (додаток 1 до Протоколу);

3) рекомендувати Мінекономрозвитку разом із Мінфіном, МОЗ провести спільну нараду з метою вирішення організаційних питань щодо прискорення передачі функцій замовника до Національного інституту раку з відповідним фінансуванням.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0




3) Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку

Доповідач: директор Національного інституту раку Колесник О. О.

Інформацію Колесник О. О. щодо стану реалізації проекту та щодо існуючої ситуації стосовно необхідності збільшення фінансування проекту у зв'язку із додатковими роботами у обсязі 9,5 млн. грн. по біологічному захисту приміщень взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним;
2) врахувати потребу збільшення обсягу видатків в перерозподілі капітальних вкладень на 2017 рік (додаток 4 до Протоколу);
3) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за проектом провести розрахунки збільшення вартості проекту та надати Мінекономрозвитку уточнений державний інвестиційний проект, ураховуючи обґрунтоване збільшення вартості, до **17.09.2017**.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

4) Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку

Доповідач: директор НІР Колесник О. О.

Інформацію Колесник О. О. щодо реалізації проекту термінів завершення тендерних процедур, відхилень від графіку реалізації проекту взято до відома.

Рішення: визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

5) Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, м. Івано-Франківську"

Доповідач: директор ДП Головчак І. С.

Інформацію Головчак І. С. щодо стану реалізації проекту, виконання запланованого обсягу робіт, термінів завершення тендерних процедур, а також щодо додаткової потреби у фінансуванні у обсязі 2 991 тис. грн. взято до уваги.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним;
2) врахувати потребу збільшення в перерозподілі капітальних вкладень на 2017 рік (додаток 4 до Протоколу);
3) рекомендувати головному розпоряднику коштів державного бюджету та відповідальному виконавцю за проектом провести розрахунки збільшення вартості проекту та надати Мінекономрозвитку уточнений державний інвестиційний проект, ураховуючи обґрунтоване збільшення вартості, до **17.09.2017**.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

6) Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва

Доповідач: Шапаренко В. П. керуючий справами Національної медичної академії наук України

Інформацію Шапаренка В. П. щодо стану реалізації проекту, виконання запланованого обсягу робіт взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним.
Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

7) Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

Доповідач: Фанта Г. Ф. заст.начальника відділу фінансів Національної медичної академії наук України

Інформацію Фанти Г. Ф. щодо стану реалізації проекту, виконання запланованого обсягу робіт та проведення тендерних процедур взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним.
Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0


8) Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ" за адресою вул. Амосова, 6, м. Києва

Доповідач: Шапаренко В. П. керуючий справами НАМНУ

Інформацію Шапаренка В. П. щодо стану реалізації проекту, виконання запланованого обсягу робіт щодо коригування проектної документації взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним;
2) рекомендувати НАМНУ разом з Мінекономрозвитку додатково опрацювати питання щодо залучення інвестора, механізмів співпраці та надати відповідні пропозиції у місячний термін.
Прийнято: за- 10, проти-0, утримались-0

Враховали інформацію директора інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України Заболотного Д. І щодо включення до порядку денного засідання Комісії питання стосовно передбачення у 2017 році коштів у сумі 14 млн. грн. для здійснення фінансування державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-

2013 роках високовартісного медичного обладнання” (відібраний у 2015 році, та який реалізувався у 2016 році) у зв’язку з початковою потребою у його добудові у поточному році.

Дане питання також неодноразово обговорювалось на засіданнях Комісії у квітні, червні- липні п.р. та зафіксовано у протоколах.

Інформацію Заболотного Д. І. взято до уваги.

Рішення: 1) врахувати потребу у фінансуванні проекту для завершення в перерозподілі капітальних вкладень на 2017 рік (додаток 4 до Протоколу)

2) рекомендувати Мінфіну, Мінекономрозвитку, НАМНУ забезпечити внесення відповідних змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2017 рік” в установленому порядку, у зв’язку з відсутністю у державному бюджеті поточного року бюджетної програми для фінансування реалізації зазначеного проекту.

Прийнято: за- 10, проти-0, утримались-0

Соціально-культурна сфера

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

9) Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ

Рішення: 1) Визнати стан реалізації проекту задовільним.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінкультури

10) Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

Доповідач: Якубівський В. Л. начальник управління економічного розвитку та фінансів Мінкультури

Інформацію Якубівського В. Л. щодо реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

11) Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5. на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху

Доповідач: Якубівський В. Л. представник Мінкультури

Інформацію Якубівського В. Л. щодо реалізації проекту та додаткової потреби коштів на 2017 рік за проектом у сумі 2 051,2 тис. грн. (зокрема для необхідності встановлення ліфта з метою забезпечення можливості навчання осіб з інвалідністю) взято до уваги. Уточнений Розділ III проекту подано до Мінекономрозвитку.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним.

2) врахувати потребу збільшення видатків в перерозподілі капітальних вкладень на 2017 рік (додаток 4 до Протоколу).

Прийнято: за- 10, проти-0, утримались-0

Інформацію Якубівського В. Л. щодо необхідності передбачення у 2017 році капітальних вкладень для реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування та вентиляції" (відібраний у 2016 році) для можливості проведення у поточному році робіт з розроблення проектної документації у обсязі 3,5 млн. грн. взято до уваги.

Рішення: 1) рекомендувати Мінфіну, Мінкультури у разі збільшення обсягу державних капітальних вкладень під час внесення змін до державного бюджету 2017 року розглянути можливість фінансування зазначеного проекту.

Прийнято: за- 10, проти-0, утримались-0

Сфера охорони навколишнього природного середовища головний розпорядник коштів державного бюджету – Мінприроди

12) Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

Доповідач: Вакараш В. М. заступник Мінприроди

Інформацію Вакараша В. М. щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо усунення відхилення від запланованого графіку реалізації проекту взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

Транспортна інфраструктура

головний розпорядник коштів державного бюджету – Укравтодор

13) Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області

У зв'язку з реалізацією зазначеного проекту у встановлені строки та зміни вартості окремих складових членами Комісії запропоновано збільшити у поточному році обсяг фінансування на 15 млн. гривень у разі відповідного обґрунтування Укравтодору..

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним;

2) розглянути хід виконання реалізації проекту під час проведення моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів за підсумками 9-ти місяців і додаткову потребу фінансування;

3) у разі збільшення обсягу державних капітальних вкладень під час внесення змін до державного бюджету 2017 року розглянути можливість збільшення обсягу фінансування зазначеного проекту на підставі відповідного уточнення Розділу III проекту.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

14) Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту частково задовільним.

Прийнято : за - 10, проти-0, утримались-0

15) Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Доповідач: Григоренко І. В. представник Мінекономрозвитку

Інформацію Григоренко І. В. щодо стану реалізації проекту та здійснені заходи щодо проведення тендерних процедур, укладення контрактів відповідно до звіту Укравтодору взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проекту задовільним.

Прийнято : за - 10, проти-0, утримались-0

Функціонування органів влади та надання ними послуг

головний розпорядник коштів державного бюджету – Державне управління справами

16) Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Авіаконструктора Сікорського Ігоря, 4-л, Шевченківського району, м. Києва

Рішення: визнати стан реалізації проекту задовільним.

Прийнято: за- 10, проти-0, утримались-0

головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерство юстиції України

17) Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23

18) Створення слідчого ізолятора в Київській області


19) Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області

Доповідач: Спічак Н. І. представник Мінекономрозвитку

Інформацію згідно зі звітом Мінюсту щодо стану реалізації проектів, здійснені заходи щодо коригування проектної документації, а також про наміри замовника за проектами, що реалізуються у Полтавській та Київській областях, здійснити господарським способом закупівлю матеріалів, необхідних для реалізації проектів в межах кошторисів та запланованого у поточному році фінансування, для можливості використовувати їх у 2018 році підрядними організаціями, визначеними за результатами проведення процедур закупівель, взято до відома.

Рішення: 1) визнати стан реалізації проектів частково задовільним;

2) рекомендувати відповідальному виконавцю за проектами, що реалізуються у Полтавській та Київській областях, обов'язково у 2017 році провести процедури закупівель з визначення підрядних організацій на загальну вартість проекту, відповідно до проектної документації.




Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

До пункту 3

Обговорили результати моніторингу стану розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 2017 рік станом на 01.09.2017 та **вирішили:**

1. Визначити перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2017 рік (додаток 4).
2. Мінекономрозвитку подати Мінфіну пропозиції щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів з метою перерозподілу державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки, для врахування Мінфіном та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету при внесенні змін відповідно до бюджетного законодавства.
3. Мінекономрозвитку разом з МОЗ, НАМНУ, Мінкультури підготувати в установленому порядку пропозиції щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на реалізацію державних інвестиційних проектів, передбачених Державним бюджетом України на 2017 рік, між відповідними бюджетними програмами, відповідно до Додатку 4 до цього протоколу та подати на розгляд Кабінету Міністрів України.

До пункту 4

Членом Комісії Шкварилуком В. В. було озвучено про звернення ректора Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника щодо необхідності передбачення у 2018 році коштів для фінансування Міжнародного центру зустрічей студентської молоді на базі Прикарпатського університету з орієнтовною вартістю близько 150 млн. гривень.

Вирішили: зазначену інформацію взяти до відома.

Рішення: доручити Міністерству освіти і науки України опрацювати зазначене питання разом із Прикарпатським національним університетом та подати відповідний проект у встановленому законодавством порядку.

Прийнято : за- 10, проти-0, утримались-0

Голова Комісії

Секретар Комісії




Степан КУБІВ

Оксана ГРИШКЕВИЧ

Перелік відібраних проектів у 2015 році державних інвестиційних проектів (фінансувалися у 2016-2017, переїдні на 2018) з розподілом за сферами в межах загального обсягу державних капітальних вкладень 1,7 млрд. гривень на плановий 2018 рік (визначеного у проекті Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки) та два наступні бюджетні періоди 2019-2020рр.

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розроблятися (реалізуватися) проект (код проекту)	Код функціональної області, у рамках якої здійснюватиметься кредитування, а також код бюджетної програми	Відомство, яке виконає проект	Відомство, яке виконає проект	Загальна вартість проекту, тис.грн.	Профінансовано у попередні роки, тис. грн.	Замкнений обсяг фінансування на рік (2017), по переді плановому, тис. грн.	Потреба у фінансуванні на 2017 рік	Очікуваний річний обсяг фінансування на рік (2017), по переді плановому, відсоток	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього, тис. грн.	Витрати на розроблення (реалізацію) проекту відповідно до плану його реалізації та строку здійснення в асигнуваннях основних засобів, тис. грн.				Рівень брутального готовності об'єктів на кінець року, відсоток			
											2018 (всього за план реалізації)	2018 (всього за план реалізації)	2019	2020	2018 (всього за план реалізації)	2018 (всього за план реалізації)	2019	2020
				РАЗОМ	14 101 878,051	2 021 162,382	991 606,000	40 000,000		10 789 109,469	1 700 000,000	979 471,501	2 979 827,069	530 069,500				
				01 - Сфера охорони здоров'я	3 412 166,251	923 924,267	504 211,000	0,000		3 684 036,784	1 098 265,939	249 471,501	1 855 845,445	399 444,000				
1	2301610	0732	«Будівництво сучасного алупольно-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	МОЗ	3 934 004,251	863 496,467	380 000,000	0,000	31,6%	2 390 507,784	929 619,94	49 471,501	1 330 416,445	0,000	55,24%	56,50%	100,00%	
2	2301850	0732	Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосицькому р-ні м. Київ	МОЗ	1 478 162,000	60 431,800	124 211,000	0,000	12,5%	1 293 519,000	1 686 645,00	200 000,000	525 429,000	399 444,000	23,90%	37,43%	72,98%	
3	3018/0	0829	Реставрація та пристосування Маршківського закладу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	Державне управління справами	1 469 857,800	468 276,800	200 000,000	0,000	45,5%	861 581,000	2 000 000,00	150 000,000	451 581,000	0,000	59,07%	69,28%	100,00%	
4	301860	0829	Створення Національного культурно-мистецького та музичного комплексу «Мистецький арсенал»	Державне управління справами	4 179 352,000	428 786,000	0,000	40 000,000	11,2%	3 750 566,000	0,00	180 000,000	0,000	0,000	11,22%	15,52%	15,52%	15,52%
			05 - Сфера оборони, заповнення військового заводу		1 289 034,000	31 634,800	37 395,000	0,000		1 220 000,200	44 088,400	0,000	97 110,800	130 625,500				
5	2407800	0421	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних мелихів діпроєкських водосховищ	Міністерство / Державне агентство	1 289 034,000	31 634,800	37 395,000	0,000	5,4%	1 220 000,200	44 088,40	0,000	97 110,800	130 625,500	8,78%	8,78%	16,31%	26,44%
			06 - Транспортна сфера		1 751 468,000	168 532,515	250 000,000	0,000		1 332 935,485	357 645,661	400 000,000	575 289,824	0,000	44,32%	67,15%	100,00%	
6	3111800	0456	Покращення стану автомобільних доріг загальнодержавного значення у Львівській області	Урядовою	1 751 468,000	168 532,515	250 000,000	0,000	23,9%	1 332 935,485	357 645,66	400 000,000	575 289,824	0,000	44,32%	67,15%	100,00%	

* вартість проекту буде уточнена після коригування ПД

Перелік відібраних Комісією розпочатих державних інвестиційних проектів (фінансувалися 2016-2017, перехідні на 2018) з розподілом державних капітальних вкладень на 2018р. та два наступні бюджетні періоди (2019, 2020 рр.), з розподілом за сферами відповідно до плану реалізації проектів та введення в експлуатацію

№	Код бюджетної програми, у рамках якої буде розпочатий проект (проектна діяльність)	Комісія фінансує проект	Назва проекту	Відповідає за виконання проекту	Строки розробки (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Залишка вартість проекту, тис. грн.	Профінансовано у попередній рік, тис. грн.	Залишковий обсяг фінансування на рік (2017), до переказу платежів, тис. грн.	Потреба у фінансуванні на 2017 рік	Очікуваний рівень бюджетної готовності проекту (2017), до переказу платежів, відсоток	Потреба коштів для завершення реалізації проекту, всього, тис. грн.	Витрати на розробку (реалізацію) проекту відшкоду до плану його реалізації та строку введення в експлуатацію основних засобів, тис. грн.			Рівень бюджетної готовності суб'єкта на певний рік, відсоток				
												2018	2019	2020	2018	2019	2020		
			РАЗОМ			7 317 867,312	2 164 711,874	1 468 927,500	40 000,000		22 623 949,179	5 155 681,001	5 911 432,469	5 457 094,310					
			81 - Сфера освіти, науки та інновацій			968 327,418	892 461,100	0,000	0,000		5 456 078,594	1 799 520,040	2 561 599,845	1 013 928,810					
1	2301610	0732	«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Юліанки»»	МОЗ	2011-2018	3 934 004,251	863 496,467	380 000,000	0,000	31,6%	2 390 507,784	979 091,440	1 330 416,445	0,000	56,50%	90,32%			
2	2301850	0732	Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосівському р-ні м. Києва	МОЗ	2012-2019	1 478 162,000	60 431,800	124 211,000	0,000	12,5%	1 293 519,000	368 646,000	525 429,000	399 444,000	37,43%	72,98%	100,00%		
3	2301840	0732	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	МОЗ	2017-2018	29 600,000	0,000	20 295,000	0,000	68,6%	9 305,000	9 305,000	0,000	0,000	100,00%				
4	6561830	0732	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (необудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)	Національна академія медичних наук	1986-2019	339 020,300	7 087,600	57 786,100	0,000	19,1%	274 146,600	164 146,600	110 000,000	0,000	67,55%	100,00%			
5	2301830	0731	Покращення якості промислової торгівлі при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	МОЗ	2011-2018	57 230,000	26 550,000	3 360,000	0,000	52,3%	27 320,000	27 320,000	0,000	0,000	100,00%				
6	6561840	0700	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ»	Національна академія медичних наук	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	0,000	1,2%	1 461 280,210	251 041,000	595 754,400	614 484,810	18,17%	58,45%	100,00%		
7	301860	0829	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Гуцульського, 5а, м. Київ	Державне управління справами	2002-2019	1 469 857,800	468 276,800	200 000,000	0,000	45,5%	801 581,000	350 000,000	451 581,000	0,000	69,28%	100,00%			
8	1801820	0942	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жонського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовті	Мінікультури	2017-2019	150 000,000	0,000	10 000,000	0,000	6,7%	140 000,000	75 000,000	65 000,000	0,000	56,67%	100,00%			
9	301860	0829	Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» *	Державне управління справами	2018-2021	4 179 352,000	428 786,000	0,000	0,000	11,2%	3 750 566,000	180 000,000	0,000	0,000	15,52%	15,52%			
10	2407800	0421	85 - Сфера енергетики, теплоенергетики та водопостачання	Мініенергетики / Держенергетичне управління	2016-2030	1 289 034,000	31 638,800	37 395,000	0,000	5,4%	1 220 000,200	44 088,400	97 110,800	130 625,500	8,78%	16,31%	26,44%		
11	3111800	0456	86 - Транспортна сфера	Мінітранспорту / Державенергетичне управління	2016-2019	1 751 468,000	168 532,515	250 000,000	0,000	23,9%	1 332 935,485	757 645,661	575 289,824	0,000	67,15%	100,00%			
12	3111820	0456	Розробка автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровська-Дніпропетровська-Кобзарівська-Реставрація	Укравтодор	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	0,000	4,3%	9 836 991,000	1 863 600,000	2 160 851,000	4 312 540,000	22,45%	43,46%	85,41%		
13	3601820	0340	87 - Сфера функціонування державних підприємств та інших підприємств	Мініекономіки	2012-2018	95 516,800	1 692,600	23 605,800	0,000	26,5%	70 218,400	70 218,400	0,000	0,000	100,00%				
14	3601800	0340	Створення сільськогосподарської інфраструктури в Київській області	Мініекономіки	2002-2018	24 056,700	3 212,600	5 265,600	0,000	35,2%	15 578,500	15 578,500	0,000	0,000	100,00%				

* вартість проекту буде уточнена після коригування ПД

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів за 8-м місяців 2017 року станом на 01.09.2017

Додаток 3 до Протоколу Комісії від 07.09.2017

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфіну станом на 01.09.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.09.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 8-м місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 8-м місяців 2017 року	Коментар щодо відхилень обсягів та строків	
	Сфера охорони здоров'я				7 574 643,012	1 093 047,614	748 093,100	186 524,000	42 584,000	22,8%			
					5 566 038,251	974 664,763	583 298,000	147 825,000	5 150,350	3,5%			
	МОЗ - головний розпорядник коштів державного бюджету												
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Оксфорд"	2301810	ДП "Укрмедпроект"	2011-2018	3 934 004,251	886 072,922	380 000,000	95 000,000	4 532,600	4,8%	Станом на 01.09.2017 укладено договори. У вересні очікується укладення 17 договорів за процедурою закупівлі та 3 за перетоворною процедурою	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом від 31.05.2017 № 587/547. Станом на 01.09.2017 відпрацьовано аванс 2016 року у обсязі 242 109,718 тис. грн. На підписанні акти виконаних робіт на придбання обладнання за червень 2017 на суму 29 377,009 тис.грн.	
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/А3 в Голосівському районі м. Києва	2301850	ДП "Державний будівельний центр МОЗ"	2012-2018	1 478 162,000	60 431,841	124 211,000	31 053,000	0,000	0%	Закупівлі не проводились	Відсутній паспорт бюджетної програми. В МОЗ здійснюється процедура передачі функцій замовника від ДП "ДЕЦ" до ОКСУ НР. 40% проектної документації від попереднього замовника отримано, що дозволяє здійснювати коригування проекту. У поточному році передбачається здійснити коригування проекту у обсязі 14 млн.грн.	
3	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	Національний інститут раку	2017	57 230,000	26 550,000	3 360,000	340,000	0,000	0%	Укладено договори (переговорна процедура) на збір даних необхідних для проектування та виконання проектних робіт стадії "П"	Паспорт бюджетної програми затверджено МОЗ від 29.05.2017 № 574/536. За результатами проведених робіт виявлено необхідність додаткового встановлення біологічного захисту приміщення та збільшення витрат за проектом на 9,5 млн. грн.	
4	Зпровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	2301840	Національний інститут раку	2017-2018	29 600,000		20 295,000	5 074,000	0,000	0%	Укладено 3 договори на закупівлю персональних комп'ютерів, периферійного обладнання та медичної інформаційної системи 06.09.2017. Оголошено повторно процедуру закупівель комп'ютерного обладнання, до кінця вересня планується укладення договорів	Паспорт бюджетної програми затверджено МОЗ від 29.05.2017 № 573/535. Постає питання обладнання на загальну суму 765 тис. грн. не проводилась, у зв'язку з невідповідністю його встановлення до створення програмно-апаратного комплексу	

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВ бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану всигнувань Мінфіну станом на 01.09.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.09.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 8-м місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 8-м місяців 2017 року	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
5	Добудова лікувального корпусу державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини та вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську"	2301820	Державний заклад "Прикарпатський центр репродукції людини"	2011-2017	67 042,000	1 610,000	65 432,000	16 358,000	617,750	4%	31.08.2017 розпочато процедуру закупівель на будівельні роботи та придбання обладнання	Паспорт бюджетної програми затверджений МОЗ від 29.05.2017 № 572/534. В серпні 2017 отримано експертизу ПКУД. За результатами коригування проектної документації вартість проекту збільшилась. Додаткова потреба на 2017 рік - 2991 тис. грн.
Національна академія медичних наук - головний розпорядник коштів державного бюджету												
6	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Манульського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва	6561820	Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	2011-2017	190 533,700	100 533,700	90 000,000	32 699,000	32 699,000	100%	Проведено коригування ПКУД, укладено договір від 20.03.2017 та укладено договори на тех. нагляд і авторський нагляд від 20.03.2017. Договір на будівельні роботи від 27.09.2016. Виникла необхідність перенесення закупівель будівельних робіт 2017 р.	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 31.03.201 № 25/403. Виконані буд.роботи за договорами, укладеними у 2016 року та придбано обладнання. Фактично виконано робіт у обсязі 62 040,79 тис. грн. По актам виконаних робіт, які не оплачено, здійснюється перевірка робіт
7	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький буль., 49/51)	6561830	ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної хірургії ім. В. П. Філатова НАМНУ"	1989-2018	339 020,300	7 087,600	57 786,100	5 000,000	3 900,000	78%	10.07.2017 Договір на будівельні роботи з підрядною організацією. Договір на тех. нагляд планується підписати у вересні 2017,	Паспорт бюджетної програми затверджено Наказом від 31.05.2017 № 587/547. Проведена оплата обладнання на суму 900,00 тис.грн.
8	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	1 000,000	834,650	83%	Договір на коригування ПКУД від 26.07.2017	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом НАМНУ з Мінфіном від 31.03.201 № 27/404. Проект будівництва, затверджений у 2012 році, потребує коригування проектної документації в цілому, а не лише розроблення робочої документації. На сьогодні проект знаходиться на стадії коригування
Соціально-культурна сфера												
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету												
9	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м.Київ	301860	УКБ ЖКГ ДУС	2005-2019	1 469 857,830	441 685,700	200 000,000	150 000,000	87 782,200	59%	За 8-м місяців 2017 року закупівлі не передбачались (в межах договору 2016 року)	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 30.01.2017 № 301 наказом Мінфіна від 14.02.2017 № 50. Виконано робіт на 71 155,1 тис. грн. До кінця 2017 року планується здійснити реставрацію центральної частини палацу.
									90 516,600	59,0%		
									2 734,400			
									3 419,000			
									13 675,300			
									647,500			
									157 418,500			

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Залановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мініфін станом на 01.09.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.09.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від заланованих витрат за 8-м місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 8-м місяців 2017 року	Коментар щодо відкриття обсягів та строків
10	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква	1801820	Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовква	2017-2019	150 000,000		10 000,000	1 367,600	683,000	49,9%	У I півріччі 2017 року проведено закупівлю проектних робіт,	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом Мініфіна від 18.05.2017 № 431/508, будівельні роботи не розпочато. Надано аванс за проектні роботи. У вересні очікується експертиза проектної документації та її затвердження.
11	Реставрація з переплануванням горщиків приміщень в буд. №5, на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горщика. Без зміни конфігурації даху	1801830	Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка	2017	7 418,500	647,500	3 675,300	2 051,400	2 051,400	100,0%	Укладено додаткову угоду до договору підяду у зв'язку з коригуваннями ПКД. Додаткова угода 18.04.2018 до договору підяду від 19.08.2016	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мініфіна від 18.05.2017 № 432/509 Проект скориговано, додаткова потреба на 2017 рік з ДБ - 2 051,2 тис.грн.,
Сфера охорони навіколищного природного середовища												
Міліпріроди - екологічний розпорядник коштів державного бюджету												
12	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ	2407800	Держвод-агентство	2016-2030	1 289 034,000	31 638,000	37 395,000	9 349,000	3 327,560	35,6%	Проведені закупівлі ПКД по 4-м об'єктам та підписані договори. 16.08.2017. Договори підяду по 1) Кам'янській та Знам'янській компресорній станції, 2) Нікопольській компресорній станції. 16.08.2017 Ототошено аукціон по Білозірській захисній дамбі. Ототошено аукціон по Білозірській захисній дамбі, розкриття 11.09.2017.	Паспорт затверджений Наказом Міліпріроди від 29.05.2017 № 203/5. Укладено договори та визначено проєктивні по Білозірській захисній дамбі, Кам'янській, Знам'янській та Нікопольській, включаючи діагностику дамб, планується завершити до 01.12.2017. По Кам'янській, Знам'янській та Нікопольській - сплачено авансові платежі.
Транспортна сфера												
Укравадодор - екологічний розпорядник коштів державного бюджету												
13	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	311.1800	Служба автомобільних доріг у Львівській області	2016-2019	1 751 462,0	168 532,52	250 000,00	138 254,90	59 660,10	43%	Роботи виконуються згідно з укладеними договорами 21016 року	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 20.04.2017 № 129/446. Протягом 8-ми міс 2017 року виконано робіт на суму 241,2 млн. грн., з яких 132,3 млн. грн. аванси 2016 року. Роботи у 2017 році здійснюються відповідно до проведених процедур закупівлі у 2016 році.

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну станом на 01.09.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.09.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 8-м місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 8-м місяців 2017 року	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
14	Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111820	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	124 551,300	80 551,700	65%	3 договори на виконання проектних робіт. 2 Договори підряду у Полтавській обл. укладено у серпні 2017 та 1 договір підряду у Дніпропетровській обл. початок робіт 14.09.2017. У жовтні укладення 2-х договорів підряду у Дніпропетровській обл.	Паспорт бюджетної програми затверджений наказом від 31.05.2017 № 205/548. По Полтавській 1 проект затверджено наказом Укравтодору від 14.06.2017 № 222, 1 проект знаходиться в КМУ з метою затвердження. Виконання - 53 167,0 тис. грн. У Дніпропетровській області виконання 574 тис. грн.
15	Розбудова прикордонної інфраструктури на підходах до пункту пропуску на українсько-польському кордоні	3111610	Структурний підрозділ Укравтодору	2017-2019	1 978 800,000		47 083,200	7 083,200	0,000	0%	Закупівля на консультаційні послуги з технічного нагляду за проектуванням та виконанням робіт з капітального ремонту автодорі (Польська компанія) Проведені процедури закупівель на 6-ти ділянках, 07.09.2017 укладено контракти, надано на Мінфін з метою передачі польській стороні	Паспорт бюджетної програми в на опрацюванні в Мінфіні. 30.05.2017 та 31.05.2017 службами АД у Львівській та Волинській областях оголошено закупівлю на проектні роботи
Функціонування органів влади та надання ними послуг												
Державне управління справами - головний розпорядник коштів державного бюджету					142 343,544	8 431,900	51 429,200	23 657,500	8 061,270	34,1%		
Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Сікорського (парк Авіаконструктора, 4-л, в Шевченківському районі, м. Києва					14 575,544	3 490,000	14 400,000	14 400,000	5 575,270	38,7%	Укладено договір на буд.роботи, але є необхідність коригування ПКД, подана на експертизу	Паспорт бюджетної програми затверджено розпорядженням ДУС від 27.01.2017 № 24 і наказом Мінфіна від 09.02.2017 № 53 (на суму 743341,3 тис. грн., в тому числі для реалізації проекту 14 400 тис. грн.)
16		301010	ДП ГДП	2016-2017	14 575,544	3 490,000	14 400,000	14 400,000	5 575,270	38,7%		
Мін'юст - головний розпорядник коштів державного бюджету					127 768,000	4 941,900	37 029,200	9 257,500	2 486,000	26,85%		
17	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23	3601810		2017	8 194,500	36,700	8 157,800	3 010,400	2 376,000	79%	Договір підряду 09.08.2017	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Перераховано аванс 30%
18	Створення слідчого ізолятора в Київській області	3601820	Державна установа "Управління з питань забезпечення діяльності та розвитку Державної	2017-2018	95 516,800	1 692,600	23 605,800	4 733,600	0,000	0%	Договір на коригування проектної документації від 31.07.2017. Процедуру закупівлю на визначення підрядної організації у вересні. Планується до кінця року провести закупівлю на всю вартість проекту	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Мінфіну та Мін'юсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Отримання проектної документації та затвердження проекту у першій половині вересня. Планується до кінця року провести закупівлю на всю вартість проекту

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Відповідальний виконавець	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки, тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році*, тис. гривень	Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Міжфін станом на 01.09.2017, тис. гривень	Фактичні витрати станом на 01.09.2017, тис. гривень	Відсоток виконання від запланованих витрат за 8-м місяців, %	Інформація щодо здійснення процедури закупівель за 8-м місяці 2017 року	Коментар щодо відхилень обсягів та строків
19	Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830	кримінально-виконавчої служби України	2017-2018	24 056,700	3 212,600	5 265,600	1 513,500	110,000	7%	Договір на коригування проектної документації від 31.07.2017. Процедуру закупівлю на визначення підрядної організації у вересні - листопаді н.р.	Паспорт бюджетної програми затверджено спільним наказом Міжфінансу та Мініюсту (наказ від 31.03.2017 № 1081/5/406). Виконано проектних робіт на 146,3 Отримання проектної документації та затвердження проекту у першій половині вересня. Планується до кінця року провести закупівлю на всю вартість проекту
	УСЬОГО				24 644 801,03	1 838 228,37	1 697 675,80	642 838,90	284 701,23	44%		

Перелік відібраних державних інвестиційних проектів у розрізі сфер з пропозиціями щодо зміни обсягів видатків на їх розроблення та/або реалізацію з метою перерозподілу державних капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 2017 рік

№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2017), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.09.2017, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2017 рік, тис. гривень	Прогноз вибірки коштів до кінця 2017 року, тис. гривень	Встановлені порушення строків розроблення (реалізації) або підвищення вартості результатів моніторингу	Пропозиції щодо зміни обсягу видатків з метою здійснення їх перерозподілу між проектами на 2017 рік, тис. гривень
1	"Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	2301810	2011-2018	3 934 004,251	886 072,922	380 000,000	4 532,600	56 000,000	436 000,000	без суттєвих	56 000,000
2	Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва	2301850	2012-2018	1 478 162,000	60 431,841	124 211,000	0,000	0,000	40 000,000	суттєве порушення строків	-84 211,000
3	Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку	2301830	2017	57 230,000	26 550,000	3 360,000	0,000	9 500,000	12 860,000	підвищення вартості (додаткові роботи)	9 500,000
4	Зaproвадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	2301840	2017-2018	29 600,000	0,000	20 295,000	0,000	0,000	20 295,000	без суттєвих	без змін
5	Добудова лікувального корпусу Державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г, в м. Івано-Франківську"	2301820	2011-2017	67 042,000	1 610,000	65 432,000	617,750	2 991,000	71 000,000	підвищення вартості	2 991,000
6	Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва	6561820	2011-2017	190 533,700	100 533,700	90 000,000	32 699,000	0,00	90 000,00	без суттєвих	без змін
7	Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький буль., 49/51)	6561830	1989-2018	339 020,300	7 087,600	57 786,100	3 900,000	0,00	57 786,100	без суттєвих	без змін
8	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"	6561840	2012-2020	1 479 050,761	10 761,551	7 009,000	834,650	0,00	7 009,000	без суттєвих	без змін
9	Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2012-2013 роках високоартісного медичного обладнання *	6561850	2011-2017	177 738,980	163 755,5	0,0	0,000	13 983,480	13 983,480	підвищення вартості, підтвержене звітом експертизи	13 668,800
10	Реставрація та пристосування Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ	301860	2005-2019	1 469 857,830	441 685,700	200 000,000	87 782,200	200 000,000	400 000,000	без суттєвих	пропонується перерозподіл з бюджетної програми 0301830 «Виконання невідкладних заходів у Маріїнському палаці»



№ п/п	Назва державного інвестиційного проекту	КПКВК бюджетної програми	Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення	Загальна вартість проекту, тис. гривень	Профінансовано у попередні роки (станом на 01.01.2017), тис. гривень	Обсяг фінансування у 2017 році, тис. гривень	Вибірка коштів відповідно до звітів ГРБК станом на 01.09.2017, тис. гривень	Пропозиції ГРБК щодо потреби додаткових капітальних вкладень на 2017 рік, тис. гривень	Прогноз вибірки коштів до кінця 2017 року, тис. гривень	Встановлені порушення (реалізації) або підвищення вартості за результатами моніторингу	Пропозиції щодо зміни обсягу видатків з метою здійснення їх перерозподілу між проектами на 2017 рік, тис. гривень
11	Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архитектурного заповідника у м. Жовкі	1801820	2017-2019	150 000,000	10 000,000	10 000,000	683,000	0,00	10 000,000	без суттєвих	без змін
12	Реставрація з переплануванням горючих приміщень в буд. №5, на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горючого. Без зміни конфігурації даху	1801830	2017	5 367,300	647,500	3 675,300	2 051,400	2051,20	5 675,300	підвищення вартості (додаткове обладнання)	2 051,200
13	Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів Дніпровських водосховищ	2407800	2016-2030	1 289 034,000	31 638,000	37 395,000	3 327,560	0,000	37 395,000	без суттєвих	без змін
14	Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області	3111800	2016-2019	1 751 468,0	168 532,52	250 000,00	59660,10	0,00	250000,00	без суттєвих	без змін
15	Розвиток автомобільної доріжки Р-52 Дніпропетровська-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка	3111820	2017-2020	10 281 236,141	94 245,141	350 000,000	80551,70	0,00	350000,00	без суттєвих	без змін
16	Реконструкція та пристосування приміщень для розміщення в Україні представництва НАТО за адресою: вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 4-л, в Шевченківському районі, м. Києва	301010	2016-2017	14 575,544	3 490,000	14 400,000	5 575,270	0,00	14 400,000	роботи виконано	без змін
17	Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань № 23	3601810	2017	8 194,500	36,700	8 157,800	2 376,000	0,000	8 157,800	без суттєвих	без змін
18	Створення слідчого ізолятора в Київській області	3601820	2017-2018	95 516,800	1 692,600	23 605,800	0,000	0,000	23 605,800	без суттєвих	без змін
19	Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області	3601830	2017-2018	24 056,700	3 212,600	5 265,600	110,000	0,000	5 265,600	без суттєвих	без змін
	Вільний залишок коштів (нерозподілені видатки)			22 841 688,31	2 001 989,87	1 660 597,60	284 701,23	284 525,68	1 853 433,08		0,000
	Усього										
	У тому числі за рахунок бюджетної програми ДУС								200 000,000		

* проект відібрано у 2015 році та здійснювалось фінансування з ДБ у 2016 році, незавершений