



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Кавказька, 7, м. Рівне, 33013, тел.: (0362) 26-94-89

E-mail: rivneovr@gmail.com, сайт: www.rivnevodres.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 21085555

від 06.01 2021 № 17/01-02

На № _____ від _____ 20__

Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства України

*Щодо надання роз'яснень та
можливого розірвання договору про закупівлю*

У розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» (далі по тексту – Закон) Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області відноситься до категорії Замовників, що відповідає п. 3 ст. 2 Закону - юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів.

За результатами проведених конкурсних торгів за процедурою: відкриті торги на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті «**Кріплення берега ріки Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області**» (III етап) (капітальне будівництво), між Замовником та Підрядником (Переможцем торгів) було укладено Договір № 2-2013 від 27 вересня 2013 року, в обсязі передбаченому проектно-кошторисною документацією і в строки, передбачені даним Договором та календарним графіком.

Відповідно до пункту 3.1. Договору, договірна ціна вартості робіт, що доручені до виконання Підряднику, визначена сторонами з урахуванням регламентуючих рішень з цього питання, на основі діючих нормативних документів і складає **4 307, 455 тис. грн. (Чотири мільйони триста сім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень, 00 копійок)**, в тому числі ПДВ- **717,909 тис. гривень (Сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'ять гривень, 00 копійок)**, в тому числі на 2013 рік – **738,50 тис. гривень**, в тому числі ПДВ – **123,083 тис. гривень**, згідно додатку № 2-загальний план фінансування, який являється невід'ємною частиною даного Договору.

Загальний план фінансування берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок (капітальне будівництво) на 2013-2015 роки, від 27 вересня 2013

року передбачав фінансування за роками: у 2013 р. – 738,50 тис. грн.; у 2014 р. – 1 700,00 тис. грн.; у 2015 р. – 1860,955 тис. грн. Всього за три роки: 4307, 455 тис. гривень. У зв'язку із відсутністю фінансування була виконана лише частина робіт, а саме у 2013 р. на суму 738,50 тис. До 2020 року фінансування не надходило взагалі.

Враховуючи ту обставину, що кошторисна вартість виконання робіт розрахована в цінах 2013 року, а протягом 2015-2020 років роботи не виконувались через відсутність фінансування, кошторис підлягає перерахунку.

З метою завершення будівельних робіт Замовник планує звернутися до розпорядника коштів з проханням поновити фінансування на даний предмет закупівлі.

Відповідно до пункту 7 **ЗАГАЛЬНИХ УМОВ укладення та виконання договорів в капітальному будівництві** затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (із змінами та доповненнями), **умови договору підряду, що укладається за результатами проведених торгів (тендеру), повинні відповідати тендерній документації замовника та акцептованій тендерній пропозиції підрядника.**

Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати умовам цього замовлення.

Відповідно до пункту 21 **Загальних умов укладення та виконання договорів в капітальному будівництві**

Договірна ціна у договорі підряду визначається на основі кошторису як приблизна або тверда. Договірна ціна вважається твердою, якщо інше не встановлено договором.

У разі укладення договору підряду за результатами торгів (тендеру) вид договірної ціни та вимоги до кошторису визначаються у тендерній документації замовника. Договірна ціна у цьому випадку повинна відповідати ціні, зазначеній у тендерній пропозиції підрядника, визнаного переможцем торгів (тендеру).

У разі коли роботи (будівництво об'єкта) фінансуються із залученням державних коштів, договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві. {Абзац четвертий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 601 (601-2009-п) від 17.06.2009 }.

Звертаємо увагу, що згідно Договору № 2-2013 від 27 вересня 2013 року та Протоколу погодження договірної ціни, що є невід'ємним додатком до цього договору, Сторонами чітко досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті, **Отже, у Договорі № 2-2013 від 27 вересня 2013 року вказано тверду договірну ціну.** (Тверді (остаточні) договірні ціни є незмінними на весь обсяг будівництва (реставрації, ремонту) та період цього виконання з урахуванням можливого коливання цін.)

У 2020 року Замовником було замовлено та отримано експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Кріплення берега ріки Стир для захисту с. Набережне Демидівського

району Рівненської області» (III етап) (нове будівництво) (коригування проекту). Згідно експертного звіту загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 15 вересня 2020 року складає 8738,312 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 7095,529 тис. грн.; інші витрати – 1642,783 тис. грн. Із загальної кошторисної вартості виконано 738,500 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи 656,169 тис. грн., інші витрати – 82,331 тис. грн. Договором № 2-2013 від 27 вересня 2013 року, передбачено лише зменшення ціни договору за взаємною згодою сторін.

Можливість підвищення договірної ціни внаслідок істотного зростання після укладення договору підряду цін на ресурси, забезпечення якими здійснює підрядник, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами, умовами укладеного між Сторонами договору не передбачена.

Відповідно до пункту 10.1. Договору цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2015 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих за даним договором зобов'язань. **Жодних додаткових угод, в тому числі щодо продовження строку дії договору з 2015 року між Сторонами не укладалося.** Фактично строк дії даного договору закінчився у 2015 році.

РОВР у Рівненській області бере бюджетні зобов'язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань поточного року, установлених кошторисами, а вся реєстрація фінансових зобов'язань проходить через відповідну казначейську службу.

З метою дотримання вимог діючого законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечення ефективного використання та економії бюджетних коштів, **враховуючи, що будь які зміни можна внести тільки в межах строку дії договору**, а строк дії Договору № 2-2013 від 27 вересня 2013 року закінчився у 2015 році,

Прошу надати роз'яснення щодо застосування законодавства у сфері публічних закупівель стосовно наступних запитань:

1. Чи можна вважати Договір № 2-2013 від 27 вересня 2013 року завершеним, у зв'язку із завершенням строку його дії?


2. Чи можна після перерахунку кошторису та проходження державної експертизи організувати та провести новий тендер на закупівлю робіт по цьому ж самому об'єкту з тим самим предметом закупівлі?

3. Якщо ж необхідно вносити зміни до даного договору, як діяти в такій ситуації?

Як відображати такі зміни на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель?

Додаток: Скан копія Договору № 2-2013 від 27 вересня 2013 року із додатками до нього.

Начальник



Ігор МОСІЙЧУК

ДОГОВІР № 2-2013

на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті "Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)

м. Рівне

27 вересня 2013 року

Рівненське обласне управління водних ресурсів в особі начальника Каменчука Леоніда Івановича, що діє на підставі Положення від 21 жовтня 2011 року і іменується в подальшому "Замовник", з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська ПМК-174" в особі директора Бушука Володимира Григоровича, що діє на підставі Статуту і іменується в подальшому "Підрядник" з другої сторони, уклали цей договір на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті "Кріплення берега р.Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво) в обсязі, передбаченому проектно-кошторисною документацією і згідно проведеної процедури конкурсних торгів, в строки, передбачені даним договором та календарним графіком.

Терміни, що вживаються у даному договорі, означають наступне:

Сторони – іменуються в договорі "Замовник", "Підрядник".

Замовник – Рівненське обласне управління водних ресурсів, зареєстрований як юридична особа в Рівненському обласному управлінні статистики, АА№454373 від 27 жовтня 2011 року.

Підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська ПМК-174", зареєстрований як юридична особа в Дубенській районній державній адміністрації, А01 №235175 від 15 грудня 2010 року, і діє у відповідності з законодавством України.

Підрядник має матеріально-технічну базу на правах власності, є в наявності обладнання і працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Заборгованість по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) відсутня.

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього, які є його невід'ємною частиною.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкту будівництва (або видів виконаних робіт), його місце розташування.

1. Предмет договору.

1.1. Підставою для укладання цього договору є результат проведених конкурсних торгів за процедурою: відкриті торги на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті "Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво).

1.2. Підрядник в межах договірної ціни виконує власними і в разі необхідності залученими силами і засобами всі передбачені замовленням роботи, здає в обумовлені строки об'єкт в експлуатацію Замовнику, усуває терміново недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт на протязі всього гарантійного строку.

2. Якість виконання робіт.

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації, будівельним нормам і правилам, іншим нормативним документам.

3. Ціна договору.

3.1. Договірна ціна вартості робіт, що доручені для виконання Підряднику, визначена сторонами з урахуванням регламентуючих рішень з цього питання на основі діючих нормативних документів і складає **4 307,455 тис. гривень (чотири мільйони триста сім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок)**, в т.ч. ПДВ – **717,909 тис.гривень (сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'ять гривень 00 копійок)**, в тому числі на 2013 рік – **738,50 тис.грн.**, в тому числі ПДВ – **123,083 тис.грн.**, згідно додатку №2 – загальний план фінансування, який являється невід'ємною частиною даного Договору.

Протокол погодження договірної ціни наводиться у додатку до договору, який є його невід'ємною частиною (додаток №1).

3.2. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

4. Порядок здійснення оплати.

4.1. Замовник забезпечує фінансування будівництва об'єкту у відповідності із загальним планом фінансування (додаток №2) і календарним графіком робіт (додаток №3) по мірі надходження коштів з державного бюджету.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником щомісячно, з відстрочкою платежу до 30 календарних днів, на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3, які складаються і підписуються Підрядником в двох примірниках та передаються Замовникові.

4.3. Замовник до початку робіт при наявності коштів перераховує в формі авансу до 30 відсотків вартості місячного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів Термін погашення авансових платежів 30 днів. По закінченні місячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

4.4. Зобов'язання сторін виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань, та фактичних надходжень по спеціальному фонду.

5. Строки виконання робіт.

5.1. Строк виконання робіт згідно календарного графіка (додаток №3).

5.2. Місце виконання робіт: Рівненська область, Демидівський район, річка Стир на околиці села Набережне.

6. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт (форма № КБ-2В), довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3).

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10-ти днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору;

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору;

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Замовника у строк 10-ти днів;

6.4.3. Підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядні організації. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників;

6.4.4. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за договором, а перед замовником – за невиконання зобов'язань субпідрядниками;

6.4.5. Підрядник погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення;

6.4.6. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 120 місяців від дня його прийняття Замовником;

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.3. За порушення умов договору Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку, письмово попередивши про це Підрядника.

8. Обставини непереборної сили.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами, які уповноважені надавати такі документи.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 5 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.

9. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів.

9.3. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії договору.

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2015 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих за даним договором зобов'язань;

10.2. Цей договір укладається і підписується у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови.

11.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкту на протязі 10-ти років з моменту підписання декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

12. Додатки до договору.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Протокол погодження договірної ціни (додаток № 1).
2. Загальний план фінансування (додаток № 2).
3. Календарний графік виконання робіт (додаток № 3).

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

ЗАМОВНИК

Рівненське обласне управління
водних ресурсів

33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 7

Код ЄДРПОУ 21085555

Розрахунковий рахунок
35217014000149

в УДК в Рівненській області,
МФО 833017

В.о. начальника управління



Васильєв

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Дубенська ПМК-174"

35621, с.Бортниця Дубенського району
Рівненської області

Код ЄДРПОУ 01037407

Розрахунковий рахунок
26003135063

в «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ
МФО 380805



В. Буцук

Додаток №1 до договору №2-2013
від 27 вересня 2013 року

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни
на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок
" Кріплення берега річки Стир для захисту села
Набережне Демидівського району Рівненської області " (III етап)
(капітальне будівництво)

Ми, нижче підписані, від **Підрядника** – ТЗОВ "Дубенська ПМК-174", в особі директора Бушука Володимира Григоровича, від **Замовника** – Рівненське обласне управління водних ресурсів, в особі начальника облводресурсів Каменчука Леоніда Івановича, стверджуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті " Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області " (III етап) у сумі – 4307455 (чотири мільйони триста сім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять) гривень, в тому числі ПДВ 20% - 717909 (сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'ять) гривень, на 2013 рік – 738500 (сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень, в тому числі ПДВ 20% - 123083 (сто двадцять три тисячі вісімдесят три) гривні.

Підрядник



Бушук В. Г.

Handwritten signature



Васильєв С.В.

Додаток №2 до договору №2-2013
від 27 вересня 2013 року

Загальний план
фінансування берегоукріплювальних робіт
з укріплення берегів річок (капітальне будівництво)

Предмет	тис. грн. з ПДВ		
	2013 рік	2014 рік	2015 рік
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	738,50	1700,00	1868,955
Всього	4307,455		

План
фінансування робіт на 2013 рік

Предмет	тис. грн. з ПДВ			
	План на 2013 рік			
	I	II	III	IV
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)		38,50	672,00	28,00
Всього:	738,50			

В.о. начальника облводресурсів



 С. Васильєв

Директор
ТзОВ „Дубенська ПМК - 174”



В. Бушук



Додаток №3 до договору №2-2013
від 27 вересня 2013 року

Календарний графік
виконання робіт (капітальне будівництво)

Предмет	2013 рік	2015 рік
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	27 вересня	31 грудня 2015 року

2013 рік

Предмет	дата початку	дата закінчення	тривалість будівництва
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	27 вересня	31 грудня	48 днів

В.о. начальника облводресурсів

Погоджено:

Директор

ТзОВ «Дубенська ПМК-174»



С. Васильєв

В.Бушук

Handwritten signature

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору №2-2013 від 27.09.2013 року
на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті
"Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району
Рівненської області" (III етап) в 2013 році
(капітальне будівництво)

м. Рівне

04 жовтня 2013 року

Рівненське обласне управління водних ресурсів, в особі в. о. начальника Васильєва Сергія Васильовича, що діє на підставі Положення, і іменується в подальшому "Замовник", з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська ПМК-174", в особі директора Бушука Володимира Григоровича, що діє на підставі Статуту і іменується в подальшому "Підрядник", з другої сторони, у відповідності з пунктом 6 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», дійшли згоди внести зміни до договору №2-2013 від 27.09.2013 (далі – Договір) про наступне:

1. п. 3.1. Договору викласти у наступній редакції:

«Договірна ціна вартості робіт, що доручені для виконання Підряднику, визначена сторонами з урахуванням регламентуючих рішень з цього питання на основі діючих нормативних документів і складає 3769023 (три мільйони сімсот шістдесят дев'ять тисяч двадцять три) гривні (без ПДВ), в тому числі на 2013 рік – 738500 (сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень (без ПДВ) згідно додатку №2 – загальний план фінансування, який являється невід'ємною частиною даного Договору».

2. Додатки №1 – протокол погодження договірної ціни, №2 - загальний план фінансування робіт, №3 – календарний графік виконання робіт, які є невід'ємною частиною Договору №2-2013 від 27.09.2013 року, викласти у новій редакції, що додається.

3. Всі інші умови Договору, що не зазнали змін, залишаються в силі та продовжують свою дію.

4. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами.

5. Дана додаткова угода складена в двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

ЗАМОВНИК

Рівненське обласне управління
водних ресурсів

33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 7

Код ЄДРПОУ 21085555

Розрахунковий рахунок
35217014000149

в ГУДКСУ у Рівненській області.



Васильєв

ПІДРЯДНИК


Товариство з обмеженою відповідальністю
"Дубенська ПМК-174"

35621, с. Бортниця Дубенського району
Рівненської області

Код ЄДРПОУ 01037407

Розрахунковий рахунок
26003388686

в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Рівне,
МФО 380805



В. Бушук

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни
на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок
**" Кріплення берега річки Стир для захисту села
Набережне Демидівського району Рівненської області " (III етап)**
(капітальне будівництво)
(нова редакція)

Ми, нижче підписані, від **Підрядника** – ТзОВ "Дубенська ПМК-174", в особі директора Бушука Володимира Григоровича, від **Замовника** – Рівненське обласне управління водних ресурсів, в особі в. о. начальника облводресурсів Васильєва Сергія Васильовича, стверджуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті **" Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області " (III етап)** у сумі – 3769023 (три мільйони сімсот шістьдесят дев'ять тисяч двадцять три) гривні (без ПДВ), на 2013 рік – 738500 (сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень (без ПДВ).

Підрядник



Бушук В. Г.

Замовник



Васильєв С. В.

Handwritten signature

Загальний план
фінансування берегоукріплювальних робіт
з укріплення берегів річок (капітальне будівництво)
(нова редакція)

Предмет	тис. грн. без ПДВ		
	2013 рік	2014 рік	2015 рік
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	738,50	1700,00	1330,523
Всього	3769,023		

План
фінансування робіт на 2013 рік

Предмет	тис. грн. без ПДВ			
	План на 2013 рік			
	I	II	III	IV
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)		38,50	672,00	28,00
Всього:		738,50		

В. о. начальника облводресурсів

 С. Васильєв

Директор
ТЗОВ „Дубенська ПМК - 174”



В. Бушук

Handwritten signature

3050,523.

Календарний графік
виконання робіт (капітальне будівництво)
(нова редакція)

Предмет	2013 рік	2015 рік
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	27 вересня	31 грудня 2015 року

2013 рік

Предмет	дата початку	дата закінчення	тривалість будівництва
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	27 вересня	31 грудня	96 днів

В.о. начальника облводресурсів


Погоджено:

Директор

ТзОВ «Дубенська ПМК-174»

 С. Васильєв

 В.Бушук



ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору №2-2013 від 27.09.2013 року
на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті
"Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району
Рівненської області" (III етап) в 2014 році
(капітальне будівництво)

м. Рівне

13 жовтня 2014 року

Рівненське обласне управління водних ресурсів, в особі в.о. начальника Васильєва Сергія Васильовича, що діє на підставі Положення, і іменується в подальшому "Замовник", з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Дубенська ПМК-174", в особі директора Бушука Володимира Григоровича, що діє на підставі Статуту і іменується в подальшому "Підрядник", з другої сторони, у відповідності з зміненим планом виконання природоохоронних заходів на 2014 рік, який затверджено Державним агентством водних ресурсів 08 жовтня 2014 року за №8/4-28 на будівництво об'єкта "Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап), дійшли згоди внести зміни до договору №2-2013 від 27.09.2013 (далі – Договір) про наступне:

1. п. 3.1. Договору викласти у наступній редакції:

«Договірна ціна вартості робіт, що доручені для виконання Підряднику, визначена сторонами з урахуванням регламентуючих рішень з цього питання на основі діючих нормативних документів і складає 3769023 (три мільйони сімсот шістьдесят дев'ять тисяч двадцять три) гривні (без ПДВ), в тому числі на 2014 рік – 259400 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень (без ПДВ), в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік – 259400 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень (без ПДВ).

У випадку змін обсягу фінансування з державного бюджету по КПКВ 2407070 у 2014 році, фінансування робіт на 2014 рік може бути скориговано шляхом укладання додаткових угод.

2. Додатки №1-протокол погодження договірної ціни, №2-загальний план фінансування робіт, які є невід'ємною частиною Договору №2 – 2013 від 27.09.2013, викласти в новій редакції, що додається.

3. Всі інші умови Договору, що не зазнали змін залишаються в силі та продовжують свою дію;

4. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами;

5. Дана додаткова угода складена у трьох примірниках, один з яких надається Підряднику, а два - Замовнику.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

ЗАМОВНИК

Рівненське обласне управління
водних ресурсів

33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 7

Код ЄДРПОУ 21085555

Розрахунковий рахунок
35221102013852
в ГУДКСУ у Рівненській області,
МФО 833017

В.о. начальника управління

 С. Васильєв

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Дубенська ПМК-174"

35621, с. Бортниця Дубенського району
Рівненської області

Код ЄДРПОУ 01037407

Розрахунковий рахунок
26003388686
в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Рівне,
МФО 380805

Директор
ТзОВ "Дубенська ПМК-174"

 В. Бушук

Додаток №1 до договору №2-2013
від 27 вересня 2013 року
в редакції додаткової угоди №2
від 13 жовтня 2014 року

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни
на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок
**" Кріплення берега річки Стир для захисту села
Набережне Демидівського району Рівненської області " (III етап)
(капітальне будівництво)**

Ми, нижче підписані, від **Підрядника** –ТзОВ "Дубенська ПМК-174", в особі директора Бущука Володимира Григоровича, від **Замовника** – Рівненське обласне управління водних ресурсів, в особі в.о. начальника облводресурсів Васильєва Сергія Васильовича, стверджуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання берегоукріплювальних робіт з укріплення берегів річок на об'єкті **" Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області " (III етап)** у сумі – 3769023 (три мільйони сімсот шістьдесят дев'ять тисяч двадцять три) гривні (без ПДВ), на 2014 рік – 259400 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень (без ПДВ), в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік – 259400 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень (без ПДВ).

Підрядник



Бушук В. Г.

Замовник



Васильєв С. В.

Додаток №2 до договору №2-2013
від 27 вересня 2013 року
в редакції додаткової угоди №2
від 13 жовтня 2014 року

Загальний план
фінансування берегоукріплювальних робіт
з укріплення берегів річок (капітальне будівництво)

тис. грн. без ПДВ

Предмет	2013 рік	2014 рік	2015 рік
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	479,10	259,40	3030,523
Всього	3769,023		

План
фінансування робіт на 2014 рік

тис. грн. без ПДВ

Предмет	План на 2014 рік		
"Кріплення берега річки Стир для захисту села Набережне Демидівського району Рівненської області" (III етап) (капітальне будівництво)	-	-	-
Всього:	259,400		

В.о. начальника облводресурсів

С. Васильєв

Директор
ТЗОВ „Дубенська ПМК - 174”

В. Бушук